



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
OBRAS FINALIZADAS Y EN EJECUCIÓN
FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS, DONACIONES Y/O APORTES DE GOBIERNO**

FECHA ACTUALIZACIÓN AL 31 DE MAYO 2010

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	VIVIENDAS	POBLACIÓN BENEFICIADA	COSTO SEGÚN ESTUDIO	COSTO PROGRAMADO AÑO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO A MAYO	OBSERVACIONES
1	Secanante	Cahabón	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución / KFW IV	Acueducto	MARZO 2009	DICIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	93	578	Q923,106.07	Q100.00	0.00%	57.40	NO SE REPORTA AVANCE FÍSICO DEBIDO A QUE NO EXISTEN ALBAÑILES ASIGNADOS AL PROYECTO; PUESTO QUE NO HAY MATERIAL LOCAL (ARENA Y PIEDRÍN) DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CAHABÓN. ESTE YA FUE SOLICITADO PERO SE DESCONOCE LA FECHA EN LA QUE LO HARÁ EFECTIVO. ESTE PROYECTO PRESENTA VARIAS IRREGULARIDADES, SEGÚN SE LOGRÓ COMPROBAR EN VISITA TÉCNICA REALIZADA ANTERIORMENTE. EL AVANCE FÍSICO PRESENTADO COMO LAS OBSERVACIONES ANTERIORES FUERON TOMADAS DEL INFORME PRESENTADO POR EL ÚLTIMO SUPERVISOR DE OBRA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO PORQUE NO HAY SUFICIENTES ALBAÑILES PARA PODER EMPEZAR EL PROYECTO. TODAVÍA NO SE HA LOGRADO EL APOYO DEL ALCALDE EN EL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES LOCALES ARIDOS.
2	El Sauce	Chisec	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución / KFW IV	Letrinas	MARZO 2009	JULIO 2010	Arrastre	Ejecución	47	259	Q303,310.41	Q100.00	0.00%	72.50	NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE LA EMPRESA ENCARGADA DEL TRASLADO DE CEMENTO, NO HA CUMPLIDO. EL PERSONAL DE CAMPO REALIZARÁ REPARACIONES EN LAS CÁMARAS DE LAS CASETAS QUE SE ENCONTRABAN INCOMPLETAS Y LAS QUE SUFRIRON DAÑOS EN SU ESTRUCTURA DEBIDO AL TIEMPO QUE TRANSCURRIÓ SIN FINALIZAR. SE TRASLADO MATERIAL (ANGULARES) UBICADOS EN LA BODEGA DE LA REGIÓN II, PARA EL RE-INICIO DE LOS TRABAJOS Y FINALIZACIÓN DE LETRINAS, PERO HACE FALTA CEMENTO PARA LA FUNDICIÓN DE LA LOSA SUPERIOR DE LA CASETA.
3	Pozo seco	Chisec	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución / PASRURAL	Acueducto	MARZO 2009	DICIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	412	2,299	Q2,745,709.12	Q138,160.00	0.00%	89.13	1. EL PERSONAL DE CAMPO SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS EN LOS PREDIOS, PUESTO QUE POR EL TIEMPO DE AUSENCIA SE HA DETECTADO DETERIORO EN ALGUNAS INSTALACIONES DOMICILIARES.2. ES CARÁCTER URGENTE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN PRESA DE CAPTACIÓN LATERAL Y OBRAS DE ARTE, PARA LO QUE NO SE CUENTA CON CEMENTO PARA REALIZAR LOS MISMOS.3. SE ENCUENTRAN 3 ALBAÑILES EN LA OBRA
4	Pozo seco	Chisec	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución / KFW IV	Letrinas	MARZO 2009	DICIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	344	1,868	Q1,439,119.00	Q1,949.00	0.00%	74.60	YA SE CUENTA CON BLOCK, EN LAS COMUNIDADES, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CÁMARAS DE LETRINAS ABONERAS SECAS. PARA FINALIZAR ESTE COMPONENTE, CON LA CONTRATACIÓN DE MAS PERSONAL DE ALBAÑILERÍA SE LE ASIGNARÁN ALGUNOS DE ESTOS PARA TODO DEPENDERÁ DEL APOYO COMUNITARIO.
5	Tierra Linda	Chisec	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución / PASRURAL / KFW IV	Acueducto	MARZO 2009	PENDIENTE	Arrastre	Ejecución	254	1,397	Q2,551,845.82	Q28,380.00	0.00%	93.50	1. SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE EN EL POZO MECÁNICO POR PERSONAL DEL PROGRAMA AGUA SUBTERRÁNEAS DE UNEPAR, ESTO CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DE DICHO POZO Y SU EQUIPO DE BOMBEO.2. SE REALIZAN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA A 25 KVA, SIEMPRE POR LA EMPRESA COMSEGSA SE BUSCAN LOS MEDIOS ECONÓMICOS PARA REALIZARLOS.
6	Chirrepec	Cobán	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución / PASRURAL	Acueducto	MARZO 2009	JULIO 2010	Arrastre	Ejecución	150	710	Q1,358,953.32	Q84,832.00	0.00%	90.90	1. LOS TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN EN LOS COMPONENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SE ENCUENTRAN FINALIZADOS.2. EL SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO DESDE EL MES DE AGOSTO DE 2009.3. EL PROYECTO NO HA SIDO ENTREGADO OFICIALMENTE POR LA INSTITUCIÓN DEBIDO A QUE ESTÁ PENDIENTE EL CAMBIO DEL MONITOR DE VOLTAJE DEL PANEL DE CONTROL DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL FINANCIAMIENTO RESPECTIVO. (CABE SEÑALAR QUE DICHO APARATO SE ENCUENTRA DAÑADO DESDE SEPTIEMBRE DE 2009 Y SI ESTA REPARACIÓN NO SE REALIZA A LA BREVEDAD, PUEDE PROVOCAR PROBLEMAS AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO).
7	Chivich	Panzos	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	MARZO 2009	JULIO 2010	Arrastre	Ejecución	92	467	Q793,500.00	Q100.00	0.00%	88.87	DEBIDO A QUE EL DÍA 16 DE ABRIL FUE ENTREGADO EN ESTA OFICINA REGIONAL, PARTE DEL MATERIAL PENDIENTE (HEMBRAS Y PLANCHAS DE PASADORES) DE PARTE DEL PROVEEDOR, SE TOMÓ LA DECISIÓN DE RE-INICIAR EL PROYECTO EL DÍA 4 DE MAYO. JUNTO CON EL MATERIAL, SE TRASLADO 1 ALBAÑIL A LA OBRA Y SE ESPERA FINALIZARLA ESTE MES. LA COMUNIDAD MANIFESTÓ SU MOLESTIA E INCONFORMIDAD CON EL ATRASO DE LA OBRA, POR LO QUE SE ESPERA FINALIZARLA RÁPIDAMENTE. SE ESPERA FINALIZAR RÁPIDAMENTE. SE ENCONTRARON PROBLEMAS EN ALGUNAS CASETAS DEBIDO AL TIEMPO DE ABANDONO Y FALTA DE CUIDADO DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, LAS QUE AMERITARON ALGUNAS REPARACIONES. EL TRASLADO DEL ALBAÑIL A ESTA OBRA, IMPIDE CUMPLIR LA PLANIFICACIÓN INICIAL.



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
OBRAS FINALIZADAS Y EN EJECUCIÓN
FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS, DONACIONES Y/O APORTES DE GOBIERNO**

FECHA ACTUALIZACIÓN AL 31 DE MAYO 2010

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	VIVIENDAS	POBLACIÓN BENEFICIADA	COSTO SEGÚN ESTUDIO	COSTO PROGRAMADO AÑO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO A MAYO	OBSERVACIONES
8	San Juan	Panzos	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	DICIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	464	1,500	Q3,955,834.73	Q0.00	0.00%	73.62	SE NEGOCIARÁ CON LA MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD, APORTES PARA CONTINUAR LA OBRA. SI SE LOGRAN ÉSTOS, SE DESIGNARÁ UN ALBAÑIL DE INFOM PARA CONTINUAR ESTE PROYECTO, PERO SE NECESITA EL APOYO DE LAS AUTORIDADES PARA QUE NO EXISTAN ATRASOS EN LA ENTREGA DE CEMENTO Y COMPRA DE MATERIALES. PARA FINALIZAR LA OBRA SE ESTIMÓ QUE ERAN NECESARIOS 3 ALBAÑILES POR 6 MESES. EL PROYECTO ACTUALMENTE, SE ENCUENTRA SUSPENDIDO POR NO TENER PRESUPUESTO HABILITADO, PERO SE ESPERA RE-INICIARLO EL PROXIMO PLAN. LA COMUNIDAD ESTÁ MOLESTA POR EL ATRASO DE LA OBRA Y LO HA MANIFESTADO EN REITERADAS OCAIONES
9	Nisnic, Paniste y Sarrax och	San Cristobál Verapaz	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	MARZO 2009	JULIO 2010	Arrastre	Ejecución	404	2,222	Q1,095,400.60	Q100.00	0.00%	90.38	DEBIDO A QUE EL DÍA 16 DE ABRIL FUE ENTREGADO EN ESTA OFICINA REGIONAL, PARTE DEL MATERIAL PENDIENTE (HEMBRAS Y PLANCHAS DE PASADORES) DE PARTE DEL PROVEEDOR, SE TOMÓ LA DECISIÓN DE RE-INICIAR EL PROYECTO EL DÍA 4 DE MAYO. JUNTO CON EL MATERIAL, SE TRASLADO 1 ALBAÑIL A LA OBRA Y SE ESPERA FINALIZARLA ESTE MES. LA COMUNIDAD MANIFESTO SU MOLESTIA E INCONFORMIDAD CON EL ATRASO DE LA OBRA, POR LO QUE SE ESPERA FINALIZARLA RÁPIDAMENTE. SE ESPERA FINALIZAR RÁPIDAMENTE. SE ENCONTRARON PROBLEMAS EN ALGUNAS CASETAS DEBIDO AL TIEMPO DE ABANDONO Y FALTA DE CUIDADO DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS, LAS QUE AMERITARON ALGUNAS REPARACIONES. EL TRASLADO DEL ALBAÑIL A ESTA OBRA, IMPIDE CUMPLIR LA PLANIFICACIÓN INICIAL.
10	Sesajal	San Pedro Carcha	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución / KFW IV	Acueducto	MARZO 2009	PENDIENTE	Arrastre	Ejecución	123	738	Q1,575,430.12	Q100.00	0.00%	55.65	1. SE TIENE CONTEMPLADO ENVIAR PERSONAL HASTA TENER DEFINIDO EL FINANCIAMIENTO PARA LA COMPRA DEL EQUIPO DE BOMBEO Y LA CONSTRUCCION DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, ASÍ CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN LOS RENGLONES PENDIENTES.2. DEBIDO A LA POCA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LAS DIFERENCIAS ENTRE ELLOS, ES NECESARIO QUE AL REINICIO DE LOS TRABAJOS, SE TOMEN MEDIDAS DRÁSTICAS EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN Y APORTE DE JORNALES DE LA COMUNIDAD PARA QUE SE REFLEJE EL AVANCE FÍSICO Y EL TRABAJO REALIZADO POR LOS ALBAÑILES. PARA LO QUE SE NECESITARÁ EL APOYO DE PROMOCIÓN SOCIAL.
11	Vista Hermosa Xaliha	San Pedro Carcha	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	MARZO 2009	DICIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	63	378	Q208,019.00	Q100.00	0.00%	26.51	LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA Y SE ESPERA QUE AL FINALIZAR LOS PROYECTOS DE ACUEDUCTO DEL LOTE 3, SE OBTENGA MATERIAL SOBROANTE ESPECIALMENTE TUBERIA PVC DE 4", DEBIDO A QUE EL NIVEL FREÁTICO SE ENCUENTRA SUPERFICIAL Y ES NECESARIO CONSTRUIR UN SISTEMA LAVABLE. SE ESTÁ COORDINANDO CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHA PARA EL APORTE DE MATERIALES LOCALES Y ACCESORIOS PVC PARA DRENAJE NECESARIOS EN LA OBRA.
12	El Sompopero Actela	Senahú	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	MARZO 2009	JUNIO 2010	Arrastre	Ejecución	92	552	Q696,703.80	Q100.00	0.00%	79.33	DEBIDO A QUE LA EMPRESA PROVEEDORA SOLO ENTREGO UNA PARTE DE MATERIAL PENDIENTE (HEMBRAS Y PLANCHAS DE PASADORES) ESTE PROYECTO, AÚN NO SE PUEDE RE-INICIAR. DEBIDO A LOS ATRASOS DE ESTA EMPRESA ES QUE NO FUE POSIBLE FINALIZAR ESTA OBRA EL AÑO ANTERIOR. SE RECOMIENDA EL RE-INICIO DE LA OBRA, HASTA QUE SE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE MATERIAL EN LA COMUNIDAD. SE ESTIMA QUE PARA FINALIZAR ESTA OBRA, SE NECESITA CONTRATAR 1 ALBAÑIL POR 1 MES. LA OBRA ACTUALMENTE ESTA SUSPENDIDA POR NO TENER PRESUPUESTO HABILITADO. LA COMUNIDAD MANIFESTÓ SU MOLESTIA E INCONFORMIDAD POR EL
13	San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	DICIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	110	616	Q1,717,190.44	Q100.00	0.00%	60.82	LA OBRA SE RE-INICIO EL DÍA 04 DE MAYO, CON EL TRASLADO DE 2 ALBAÑILES A LA OBRA. SE TENÍA PROGRAMADO FINALIZAR LA OBRA EN EL MES DE AGOSTO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTIERA SUFICIENTE PERSONAL Y ABASTECIMIENTO DE CEMENTO, LAMENTABLEMENTE, LA EMPRESA ENCARGADA DE CEMENTO, NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA DE MATERIAL EN EL TIEMPO ESPERADO Y TAMBIÉN DEBIDO A COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN, FUE NECESARIO TRASLADAR ALBAÑILES A OTRAS OBRAS, POR LO TANTO LA PROGRAMACIÓN INICIAL, NO SE PODRÁ CUMPLIR. EL AVANCE FÍSICO ES ESCASO, DEBIDO A LOS POCOS DÍAS DE TRABAJO QUE SE LLEVAN, ADEMÁS DE QUE LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA EN ÉPOCA DE SIEMBRA, SIN EMBARGO SE ESPERA QUE EL PRÓXIMO MES, EL REPORTE DE AVANCE SEA REPRESENTATIVO. ES URGENTE QUE LA EMPRESA PROVEEDORA ENTREGUE EL CEMENTO.
14	Los Olivos II	Tucurú	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	SEPTIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	280	1,538	Q474,030.99	Q100.00	0.00%	91.20	SE TRASLADO PERSONAL DE CAMPO A ESTA OBRA, PREVIAMENTE SE SOSTUVO UNA REUNIÓN EN ASAMBLEA CON LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD LOS OLIVOS II, EN LA QUE ELLOS SE COMPROMETIERON A PRESTAR EL APOYO NECESARIO AL PERSONAL DE CAMPO. NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A LA FALTA DE CEMENTO PUESTO QUE LA EMPRESA ENCARGADA DEL SUMINISTRO DEL MISMO NO HA CUMPLIDO. SE ENCUENTRAN 2 ALBAÑILES EN EL PROYECTO



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
OBRAS FINALIZADAS Y EN EJECUCIÓN
FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS, DONACIONES Y/O APORTES DE GOBIERNO**

FECHA ACTUALIZACIÓN AL 31 DE MAYO 2010

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	VIVIENDAS	POBLACIÓN BENEFICIADA	COSTO SEGÚN ESTUDIO	COSTO PROGRAMADO AÑO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO A MAYO	OBSERVACIONES
15	San Antonio	Tucurú	Alta Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	MARZO 2009	JUNIO 2010	Arrastre	Ejecución	70	335	Q647,696.97	Q100.00	0.00%	81.63	DEBIDO A QUE LA EMPRESA PROVEEDORA SOLO ENTREGO UNA PARTE DE MATERIAL PENDIENTE (HEMBRAS Y PLANCHAS DE PASADORES) ESTE PROYECTO, AÚN NO SE PUEDE RE-INICIAR. DEBIDO A LOS ATRASOS DE ESTA EMPRESA ES QUE NO FUE POSIBLE FINALIZAR ESTA OBRA EL AÑO ANTERIOR. SE RECOMIENDA EL RE-INICIO DE LA OBRA, HASTA QUE SE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE MATERIAL EN LA COMUNIDAD. SE ESTIMA QUE PARA FINALIZAR ESTA OBRA, SE NECESITA CONTRATAR 1 ALBAÑIL POR 1 MES. LA OBRA ACTUALMENTE ESTA SUSPENDIDA POR NO TENER PRESUPUESTO HABILITADO.
16	Chovén	Cubulco	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	SEPTIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	142	852	Q3,110,845.00	Q100.00	0.00%	81.20	SE REINICIO LA OBRA EN EL PRESENTE MES, EL AVANCE FÍSICO NO ES SIGNIFICATIVO, DEBIDO A QUE EL PLAN DE ALBAÑILERÍA INICIO EL 03/05/2010 Y LOS ALBAÑILES ASIGNADOS A LA OBRA SE ENCUENTRAN REALIZANDO REPARACIONES NECESARIAS, DEBIDO A QUE LA OBRA QUEDO SUSPENDIDA DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, EXISTE MALESTAR EN LOS COMUNITARIOS DEBIDO A QUE DESDE EL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE SOLICITÓ CEMENTO PARA CONTINUAR LA OBRA Y A LA FECHA EL MISMO NO HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA DISTRIBUCIÓN. SI LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CEMENTO NO CUMPLE CON LAS PROGRAMACIONES SOLICITADAS PARA LA ENTREGA NO SE PODRA CUMPLIR CON LA FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA.
17	Chuaverena Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	SEPTIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	70	420	Q832,212.42	Q100.00	0.00%	69.93	SE REINICIO LA OBRA EN EL PRESENTE MES, EL AVANCE FÍSICO NO ES SIGNIFICATIVO, DEBIDO A QUE EL PLAN DE ALBAÑILERÍA INICIO EL 03/05/2010 Y LOS ALBAÑILES ASIGNADOS A LA OBRA SE ENCUENTRAN REALIZANDO REPARACIONES NECESARIAS, DEBIDO A QUE LA OBRA QUEDO SUSPENDIDA DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, EXISTE MALESTAR EN LOS COMUNITARIOS DEBIDO A QUE DESDE EL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE SOLICITÓ CEMENTO PARA CONTINUAR LA OBRA Y A LA FECHA EL MISMO NO HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA DISTRIBUCIÓN. ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES PREDIALES. SI LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CEMENTO NO CUMPLE CON LAS PROGRAMACIONES SOLICITADAS PARA LA ENTREGA NO SE PODRA CUMPLIR CON LA FECHA DE
18	Chuaverena II y Paloquej	Cubulco	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	MARZO 2009	MAYO 2010	Arrastre	Ejecución	63	288	Q792,047.89	Q100.00	0.00%	98.98	DEBIDO A QUE RECIENTEMENTE LA EMPRESA PROVEEDORA DE PASADORES Y HEMBRAS FIJADORAS DE LÁMINA Y PUERTA, ENTREGO LOS MATERIALES PENDIENTES Y QUE A PARTIR DEL 03/05/2010 SE CONTRATARON ALBAÑILES, SE TIENE PLANIFICADO FINALIZAR LA OBRA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO.
19	Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	SEPTIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	77	462	Q1,038,271.71	Q100.00	0.00%	73.57	SE REINICIO LA OBRA EN EL PRESENTE MES, EL AVANCE FÍSICO NO ES SIGNIFICATIVO, DEBIDO A QUE EL PLAN DE ALBAÑILERÍA INICIO EL 03/05/2010 Y LOS ALBAÑILES ASIGNADOS A LA OBRA SE ENCUENTRAN REALIZANDO REPARACIONES NECESARIAS, DEBIDO A QUE LA OBRA QUEDO SUSPENDIDA DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, EXISTE MALESTAR EN LOS COMUNITARIOS DEBIDO A QUE DESDE EL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE SOLICITÓ CEMENTO PARA CONTINUAR LA OBRA Y A LA FECHA EL MISMO NO HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA DISTRIBUCIÓN. ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN CONEXIONES PREDIALES. SI LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CEMENTO NO CUMPLE CON LAS PROGRAMACIONES SOLICITADAS PARA LA ENTREGA NO SE PODRA CUMPLIR CON LA FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA.
20	Salamcho	Cubulco	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	SEPTIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	138	552	Q1,015,717.00	Q10,655.00	0.00%	86.19	LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009, NO SE PROGRAMARON ALBAÑILES DEBIDO A QUE ESTÁ PENDIENTE LA COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES. SE REALIZO VISITA TECNICA EN DONDE SE OBSERVO QUE EXISTE MALESTAR EN LA COMUNIDAD POR EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, SEGUN INFORMARON LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SERVICIO LES HA MOTIVADO PARA COLOCAR TUBERIA EN ALGUNOS TRAMOS SIN LA ASESORIA TECNICA ADECUADA. ANTE TAL SITUACION SE DEBE DE TOMAR EN CUENTA QUE AL MOMENTO DE REINICIAR LA OBRA SE DEBERAN REALIZAR ALGUNAS REPARACIONES.
21	Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	DICIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	125	690	Q1,541,762.94	Q100.00	0.00%	34.89	SE TRABAJO EN LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 250 PSI Y 160 PSI DIAMETRO DE 2 1/2". EL ALCALDE MUNICIPAL SIGUE APOYANDO CON EL APORTE CORRESPONDIENTE, EL AVANCE NO ES SIGNIFICATIVO DEBIDO A QUE LOS COMUNITARIOS NO SON CONSTANTES CON EL APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y POR EL TIPO DE SUELO QUE ES ROCOSO Y ES DIFÍCIL PARA LA OBRA. SE DIFICULTOSO A LA HORA DE HACER EL ZANJE. EL CUADRO PRESENTADO Y LA OBSERVACIÓN ANTERIOR, SE TOMARON DEL ÚLTIMO AVANCE FÍSICO PRESENTADO POR EL ANTERIOR SUPERVISOR DE OBRA DE FECHA 31/12/2009. EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO PORQUE NO HAY ALBAÑILES SUFICIENTES PARA EMPEZAR LA CONSTRUCCIÓN, NO SE HA SOLUCIONADO EL PROBLEMA DEL PREDIO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN Y FALTAN MATERIALES PARA PODER FINALIZAR LA OBRA.



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
OBRAS FINALIZADAS Y EN EJECUCIÓN
FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS, DONACIONES Y/O APORTES DE GOBIERNO**

FECHA ACTUALIZACIÓN AL 31 DE MAYO 2010

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	VIVIENDAS	POBLACIÓN BENEFICIADA	COSTO SEGÚN ESTUDIO	COSTO PROGRAMADO AÑO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO A MAYO	OBSERVACIONES
22	Ribaco	Purulhá	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	SEPTIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	47	495	Q607,186.35	Q100.00	0.00%	50.38	NO SE HA TERMINADO LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PORQUE NO SE TIENE EL DERECHO DE PASO. PERO YA SE CUENTA CON PLÁTICAS PARA PODER OBTENER TAL PERMISO. NO SE HA CONSTRUIDO EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN PORQUE NO SE TIENE CEMENTO EN BUENAS CONDICIONES EN EL PROYECTO, ESTO DEBIDO A QUE LA EMPRESA DIPROVA NO HA MANDADO LA CANTIDAD DE CEMENTO SOLICITADO.
23	Xalitzul Monte Blanco	Purulhá	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	SEPTIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	252	1,210	Q1,057,966.62	Q100.00	0.00%	87.50	LO QUE ESTÁ PENDIENTE EN EL PROYECTO SON LAS CAJAS DE VÁLVULAS DE AIRE Y LIMPIEZA Y NO SE HA TRABAJADO DEBIDO A QUE LOS COMUNITARIOS NO HAN TRASLADADO EL MATERIAL HASTA LOS PUNTOS DE UBICACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO EN EL PROYECTO PORQUE NO SE TIENE CEMENTO EN EL PROYECTO, YA QUE LA EMPRESA DIPROVA NO HA MANDADO LA CANTIDAD DE CEMENTO SOLICITADA. EL ALCALDE MUNICIPAL DE PURULHÁ NO HA CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE MATERIALES ARIDOS AL PROYECTO. LA OBRA DE CAPTACIÓN No. 1 NO TIENEN LAS CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS POR TAL MOTIVO SE REQUIERE SU REPARACIÓN. SE ESTUBO HACIENDO ARMADURAS PARA CAJAS DE AIRE Y LIMPIEZA, LOCALIZACIÓN DE FUGAS EN LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE DAÑOS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, YA QUE LA RED DE DISTRIBUCIÓN QUE ABASTECE A XALITZUL NO FUNCIONA.
24	Xalitzul Monte Blanco	Purulhá	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	MARZO 2009	OCTUBRE 2010	Arrastre	Ejecución	252	1,210	Q100.00	Q100.00	0.00%	16.67	EN ESTA QUINCENA NO SE TRABAJÓ ÉSTE COMPONENTE, DEBIDO A EL POCO APOYO DE LOS COMUNITARIOS, LOS ALBAÑILES SE CONCENTRARON EN TRABAJAR EN EL COMPONENTE AGUA POTABLE. EL CUADRO PRESENTADO Y LA ANTERIOR OBSERVACIÓN SE TOMARON DEL ÚLTIMO AVANCE FÍSICO PRESENTADO POR EL ANTERIOR SUPERVISOR DE OBRA DE FECHA 31/12/2009. LAS LETRINAS NO SE HAN EMPEZADO DEBIDO A QUE NO SE TIENE TODO EL MATERIAL PARA PODERLAS EJECUTAR.
25	San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	SEPTIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	333	2,480	Q2,594,971.93	Q100.00	0.00%	81.78	SE REINICIO LA OBRA EN EL PRESENTE MES, EL AVANCE FÍSICO NO ES SIGNIFICATIVO, DEBIDO A QUE EL PLAN DE ALBAÑILERÍA INICIO EL 03/05/2010 Y LOS ALBAÑILES ASIGNADOS A LA OBRA SE ENCUENTRAN REALIZANDO REPARACIONES NECESARIAS, DEBIDO A QUE LA OBRA QUEDO SUSPENDIDA DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, EXISTE MALESTAR EN LOS COMUNITARIOS DEBIDO A QUE DESDE EL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE SOLICITÓ CEMENTO PARA CONTINUAR LA OBRA Y A LA FECHA EL MISMO NO HA SIDO ENTREGADO POR PARTE DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA DISTRIBUCIÓN. ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES PREDIALES. SI LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CEMENTO NO CUMPLE CON LAS PROGRAMACIONES SOLICITADAS PARA LA ENTREGA NO SE PODRA CUMPLIR CON LA FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA.
26	Las Vegas	San Miguel Chicaj	Baja Verapaz	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	JUNIO 2009	SEPTIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	56	275	Q942,171.10	Q100.00	0.00%	30.00	AÚN NO SE CUENTA CON HEMBRAS FIJADORAS DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO HA COMPLETADO LA TOTALIDAD DE ESTE MATERIAL. AL CONTAR CON LA TOTALIDAD DEL MATERIAL SE SOLICITARA CEMENTO Y SE ASIGNARAN ALBAÑILES A LA OBRA.
27	Caserío Los Corrales	San Andres Itzapa	Chimaltenango	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	JUNIO 2009	DICIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	87	351	Q452,750.00	Q40,800.00	0.00%	16.00	LA COMUNIDAD NO ESTA DE ACUERDO CON EL VOLUMEN DEL TANQUE DE 25 M3 Y SE ESTA CONCIENTIZANDO PARA NO SUSPENDER LA OBRA. EL DÍA 20 DE ABRIL SE REALIZO UNA REUNIÓN EN LA COMUNIDAD CON EL CODICE ALCALDE MUNICIPAL Y USUARIOS DEL PROYECTO PARA SOCIALIZAR LA SITUACIÓN EN CUANTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD, ACORDANDO AL FINAL QUE LA COMUNIDAD EMITIRÁ SU OPINIÓN EN CUANTO A CONTINUAR O NO LA OBRA E INFORMAR AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE EL INFORME A INFOM - UNEPAR OFICIALMENTE, LO CUAL A LA FECHA NO SE TIENE .
28	Aldea Joya Grande	Zaragoza	Chimaltenango	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	JUNIO 2009	MAYO 2010	Arrastre	Ejecución	344	2,063	Q367,448.00	Q80,000.00	0.00%	93.00	EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, PENDIENTE DE LA COMPRA DEL EQUIPO DE BOMBEO, CUYO PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA EN COMPRAS DE INFOM
29	Aldea Chapernas	Escuintla	Escuintla	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	OCTUBRE 2010	Arrastre	Ejecución	717	2,922	Q2,796,448.00	Q86,000.00	0.00%	88.93	Durante los meses de de marzo y abril se avanza en la construcción de la Red de Distribucion debido al apoyo de la comunidad con el aporte de zanjeo.
30	Sector El Campo	San Pedro Sacatepéquez	Guatemala	Desarrollo y Ejecución	Pozo	MARZO 2009	MAYO 2010	Arrastre	Finalizado	150	900	Q1,420,960.00	Q0.00	0.00%	100.00	Finalizado
31	Pipiltepeque Arriba y el Cuje	Jutiapa	Jutiapa	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	JUNIO 2009	MAYO 2010	Arrastre	Ejecución	159	795	Q1,279,455.11	Q113,306.00	0.00%	95.31	Se encuentra en ejecución.
32	Caserío Carrizal	Poptún	Petén	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	JULIO 2009	DICIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	129	800	Q986,910.05	Q0.00	0.00%	35.69	Actualmente se encuentra en ejecución y cuenta con albañiles contratado.



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
OBRAS FINALIZADAS Y EN EJECUCIÓN
FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS, DONACIONES Y/O APORTES DE GOBIERNO**

FECHA ACTUALIZACIÓN AL 31 DE MAYO 2010

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROGRAMA	TIPO DE PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	CLASE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	VIVIENDAS	POBLACIÓN BENEFICIADA	COSTO SEGÚN ESTUDIO	COSTO PROGRAMADO AÑO 2010	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO A MAYO	OBSERVACIONES
33	Santa María Sechacti	Poptún	Petén	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	JULIO 2009	AGOSTO 2010	Arrastre	Ejecución	84	609	Q536,590.30	Q0.00	0.00%	77.88	Se esta a la espera de la construcción del tanque elevado de metal. Suspendido por no tener presupuesto habilitado para la contratación de albañiles.
34	Caserío La Unión El Pozo	Sayaxché	Petén	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	DICIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	66	396	Q648,163.61	Q100.00	0.00%	42.70	Actualmente se encuentra en ejecución y cuenta con albañiles contratados
35	Buena Vista Corrales	Cabricán	Quetzaltenango	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	MAYO 2010	Arrastre	Finalizado	130	780	Q305,435.00	Q100.00	0.00%	100.00	Finalizado 12-05-10
36	Canton Choquic	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Desarrollo y Ejecución	Acueducto	MARZO 2009	MAYO 2010	Arrastre	Finalizado	883	4,415	Q35,476.00	Q40,000.00	0.00%	100.00	Finalizado 12-05-10
37	San Luis la comunidad	Joyabaj	Quiché	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	JUNIO 2009	DICIEMBRE 2010	Arrastre	Ejecución	100	600	Q486,627.32	Q55,337.00	70.51%	3.00	Cuenta con materiales inicio a finales del mes de mayo del 2010
38	Aldea La Soledad	San Lorenzo	Suchitepequez	Desarrollo y Ejecución	Letrinas	JUNIO 2009	MAYO 2010	Arrastre	Finalizado	200	1,200	Q349,996.81	Q0.00	0.00%	100.00	Se finalizo a finales del mes de mayo del 2010