



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O CON RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PRESTAMO BID 2242 / OC-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO BIRF 7169-GN
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



**PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN INFOM-UNEPAR
INFORME EJECUCIÓN FÍSICA MES DE ABRIL
EJERCICIO FISCAL 2018**

DATOS GENERALES:

1	Nombre de la Unidad	Programa Desarrollo y Ejecución
2	Nombre del Director Responsable de la Unidad	Arq. Guillermo López de León
3	Responsable de la Actualización de la información	José Angel E. Barrera Juarez
4	Domicilio Fiscal	11 ave. A 11-67 zona 7 Colonia la Verbena
5	Número Telefónico	2498-9191
6	Política a la que se vincula	Pacto Hambre Cero, Plan de desarrollo 2032
7	Actividad	Planificación de Proyectos de Agua
8	Mes que Reporta	Abril
9	Fecha	30/04/2018

									Ejecución Física Mes de Abril			Metas Físicas Acumuladas			Beneficiarios	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
No.	SNIP	Nuevo / Arrastre	Tipo de Obra	Departamento	Municipio	Comunidad	Producto/ subproducto	Unidad de Medida	Meta Física del Mes	Avance Meta física Mensual	% Ejecución Meta física Mensual	Meta Física Vigente	Meta Física Acumulada	% Ejecución de Meta Física Acumulada	No. de Beneficiarios	No. De viviendas
1	153562	Arrastre	Mejoramiento sistema de agua potable	Petén	Flores	Aldea Ixlu	Mejoramiento sistema de agua potable	Metro	100	97.00	0.97	978	217.00	22.19%	2298	460
2	153797	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Izabal	Morales	Aldea Peñitas	Construcción sistema de agua potable	Metro	2	0.00	0.00%	12	0.00	0.00%	672	134
3	166970	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Chimaltenango	Patzún	Aldea Chuiquel	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	20	0.00	0.00%	1220	244
4	139973	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Alta Verapaz	San Cristobal Verapaz	Aldea Chiyuc	Construcción sistema de agua potable	Metro	58	0.00	0.00%	462	0.00	0.00%	2485	497
5	138102	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Huehuetenango	Santa Cruz Barillas	Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	16,488	0.00	0.00%	1629	326
6	171648	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	San Marcos	Tejutla	Aldea Venecia	Construcción sistema de agua potable	Metro	914	356.15	38.97%	9,132	356.15	3.90%	1182	236

7	185129	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	San Marcos	Sipacapa	Aldea la Estancia	Construcción sistema de agua potable	Metro	1500	376.65	25.11%	12,072	376.65	3.12%	660	132
8	185208	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapan	Momostenango	Paraje Chonimacanac, acaldea Tierra Blanca	Construcción sistema de agua potable	Metro	1344	4233.60	315.00%	12,096	4233.60	35.00%	345	69
9	185124	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Baja Verapaz	Cubulco	Caserío el Llano, Aldea Santa Rosa	Construcción sistema de agua potable	Metro	1000	1046.70	104.67%	4,989	1046.70	20.98%	84	17
10	185883	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Baja Verapaz	Cubulco	Caserío el Naranjo y la Laguna II	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	20,823	0.00	0.00%	774	155
11	171885	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Suchitepequez	Chicacao	Contón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzan	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	10,254	0.00	0.00%	1759	352
12	93111	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Huehuetenango	San Mateo Ixtatan	Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz	Construcción sistema de agua potable	Metro	4	0.00	0.00%	12	0.00	0.00%	1650	330
13	131996	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Petén	Las Cruces	Bethel	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	6	0.00	0.00%	858	172
14	186007	Nuevo	Ampliación sistema de agua potable	Chimaltenango	Chimaltenango	Caserío Yerbabuena	Ampliación sistema de agua potable	Metro	500	0.00	0.00%	6,846	0.00	0.00%	1750	350
15	185827	Nuevo	Ampliación sistema de agua potable	Suchitepequez	San Antonio Suchitepequez	Sector la Cuchilla, Aldea Nahualate I	Ampliación sistema de agua potable	Metro	500	0.00	0.00%	6,558	0.00	0.00%	1615	323
TOTALES									Q 5,922.00	6110.10	103.2%	100,748.00	6230.10	6.18%	18981	3796

Proyectos de arrastre y proyectos nuevos en ejecución al 30/04/2018



**2) PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
CONTRATO DE PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

SITUACION PORMENORIZADA DE PROYECTOS



PROYECTO	COMUNIDAD, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO	ESTATUS DEL CONTRATO	PROBLEMA A SOLUCIONAR	ACCIONES A REALIZAR	AVANCE U OBSERVACIONES
Obras del Contrato 04-2013 GRT/WS 11905 GU	Varios	Vigente	Lento avance de ejecución	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	Se finaliza la ejecución de los rubros de un proyecto, se inicia el proceso de revisión por parte del Gerente de Obras. Queda uno en ejecución.
Obras del Contrato 05-2013 GRT/WS 11905 GU	Varios	Vigente	Reinicio de Obras	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	En proceso de liquidación de 3 obras más del contrato.
Obras del Contrato 06-2013 GRT/WS 11905 GU	Varios	Vigente	Lento avance de ejecución	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	En ejecución 1 proyecto del contrato.
Obras del Contrato 07-2013 GRT/WS 11905 GU	Varios	Vigente	Lento avance de ejecución	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	En proceso de liquidación 8 obras del contrato.
Obras del Contrato 05-2017-BID-2242/BL-GU	Camotán, Chiquimula	Vigente	Ninguno	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	Dotación de suministros finalizado, en proceso de Liquidación.
Obras del Contrato 01-2017-BID-2242/BL-GU	Camotán, Chiquimula	Vigente	Ninguno	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	Dotación de suministros en curso

Obras del Contrato No. 10-2017-GRT/WS-11905-GU	Olopa, Chiquimula	Vigente	Ninguno	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	Dotación de suministros en curso
Obras del Contrato No. 09-2017-GRT/WS-11905-GU	San Juan Ermita, Chiquimula	Vigente	Ninguno	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	Dotación de suministros en curso
Obras del Contrato No. 08-2017-GRT/WS-11905-GU	San Juan Ermita, Chiquimula	Vigente	Ninguno	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	Dotación de suministros en curso
Obras del Contrato No. 013-2017-GRT/WS-11905-GU	Camotán y Jocotán, Chiquimula	Vigente	Ninguno	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	Dotación de suministros en curso
Obras del Contrato No. 014-2017-GRT/WS-11905-GU	Jocotán, Chiquimula	Vigente	Leve atraso en la dotación de suministros	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	Dotación de suministros en curso
Obras del Contrato No. 011-2017-GRT/WS-11905-GU	Varios municipios de Alta Verapaz	Vigente	Ninguno	Seguimiento a la ejecución a través del Gerente de Obras.	Dotación de suministros en curso
Obras del Contrato No. 023-2017-GRT/WS-11905-GU	Varios municipios de Baja y Alta Verapaz	Firmado	Inicio de Ejecución	Se realizo el pago de Anticipo solicitado por el Contratista.	Se realiza acarreo de materiales y construcción de bodegas.



**3) SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS
RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES,
PRESTAMO BIRF 7169-GN**





4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

UNIDAD PLANTAS DE TRATAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/04/2018



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%) *	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento		Flores y San Benito	Petén	Q 97,016,984.95	Pendiente de realizar reparaciones	12,681	98%	99.40%	* El avance financiero corresponde a la ejecución global de la obra desde su inicio a la fecha. En trámite cancelación contrato.
											En trámite cancelación contrato.
											Obra terminada, se recepcionó el Lote No. 1 según Acta No. 7-2012 del 29/11/2012. Pendiente de recibir Lote No. 2 debido a reparaciones pendientes.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto