



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-
P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2019

SEGÚN NUMERAL 18 ARTÍCULO 10 DEL DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

DATOS GENERALES:

Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:

Desarrollo y Ejecución

Persona que elabora el informe:

Alejandro Macario

Política a la que se vincula:

Pacto Hambre Cero, Plan de Desarrollo 2032

Mes que Reporta:

Septiembre

Fecha de elaboración del informe:

03/10/2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No.	SNIP	Tipo de obra	Ubicación de la obra	Estatus de la Obra Ejecutada o en Ejecución	Costo total de la obra	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución	Cantidad de Beneficiarios	Entidad Ejecutora	Responsable de la Obra	Especificaciones del Contrato
1	171885	Construcción sistema de agua potable	Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez.	En ejecución	Q 2,311,458.48	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,759	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
2	150098	Construcción sistema de agua potable	Cantón Matzul Primero, Municipio de Chichicastenango, Departamento de Quiche.	En ejecución	Q 1,183,793.50	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	582	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
3	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango.	En ejecución	Q 3,303,540.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	1,629	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

4	187496	Construcción sistema de agua potable	Aldea Panimacoc, Municipio de Tépán Guatemala, Chimaltenango.	En ejecución	Q 1,853,992.50	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,100	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
5	93111	Construcción sistema de agua potable	Aldea Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.	En ejecución	Q 73,805.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,620	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
6	131996	Construcción sistema de agua potable con Tanque Elevado	Caserío Bethel, Las Cruces, Petén.	En ejecución	Q 1,528,490.89	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	858	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
7	185124	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Llano, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz.	En ejecución	Q 513,450.91	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	84	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
8	185129	Construcción sistema de agua potable	Aldea la Estancia, Sipacapa, San Marcos.	En ejecución	Q 1,335,147.40	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	660	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
9	185208	Construcción sistema de agua potable	Paraje Chonimacanac, Aldea Tierra Blanca, Momostenango, Totonicapán.	En ejecución	Q 1,133,174.36	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	345	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración

10	186007	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuena, Chimaltenango Chimaltenango.	En ejecución	Q 2,010,424.82	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	1,750	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
11	133272	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija Quetzaltenango.	En ejecución/ Suspendida	Q 1,756,459.93	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	870	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
12	185797	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatan, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango.	En ejecución / pendiente por reiniciar	Q 1,596,679.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	531	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
13	185827	Ampliación sistema de agua potable	La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez.	En ejecución	Q 1,984,815.52	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	1,615	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
14	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Naranja y la Laguna II Cubulco Baja Verapaz.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 2,337,020.43	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	774	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
15	185559	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatlán, Huehuetenango.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 2,281,171.00	Fondo Nacional FTE: 41	2 meses	1,578	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato

16	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida	Q 3,049,829. 57	Fondo Nacional FTE: 41	9 meses	2,485	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
17	171648	Construcción sistema de agua potable	Aldea Venecia, Tejutla, San Marcos.	En ejecución/ Suspendida	Q 549,498.29	Fondo Nacional FTE: 41	8 meses	1,182	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
18	153797	Construcción sistema de agua potable	Aldea Peñitas, Morales, Izabal.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 1,929,855. 71	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	672	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
19	153562	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixlu, Flores, Petén.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 4,358,114. 31	Fondo Nacional FTE: 41	4 meses	2,298	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
20	166970	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango.	Finalizado/ pendiente de regularización	Q 1,454,890. 06	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	1,220	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración
21	15880	Construcción sistema de agua potable	Aldea Sesajal, San Pedro Carcha, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 285,000.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	738	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato

22	144244	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Sector Sur 6, Aldea el Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	En ejecución/Suspendida	Q 2,890,216.80	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	2,571	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
23	38768	Introducción de agua potable	Comunidad de Chipoc, San Juan Comalapa, Chimaltenango.	Finalizado/saldo pendiente de pago	Q 384,266.98	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	328	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
24	36887	Perforación de Pozo Mecanico	Comunidad, Sector del Campo, San Pedro Sacatepequez, Guatemala.	Finalizado Pendiente de Regularización	Q 253,300.00	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	350	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
25	36886	Perforación de Pozo Mecanico	Comunidad, San Luis, San José Pinula, Guatemala.	Finalizado Pendiente de Regularización	Q 170,030.00	Fondo Nacional FTE: 41	7 meses	380	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato
26	129361	Construcción Sistema de Agua Potable	Aldea San Antonio, Aldea Mi tierra y Casco Urbano, Zunilito, Suchitepéquez	Finalizado Pendiente de Liquidación	Q 4,271,724.00	Fondo Nacional FTE: 41	5 meses	13,043	INFOM UNEPA R	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por contrato



**2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 30/09/2019

GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95%	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta de conciliación, se está preparando plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se enviará a No Objeción en la última semana de septiembre 2019, previo a someter a aprobación de Junta Directiva,
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28%	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta de conciliación, se está preparando plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se enviará a No Objeción en la última semana de septiembre 2019, previo a someter a aprobación de Junta Directiva,
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83%	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	El 21 de agosto se firmó el acta de conciliación, se está preparando plan de acción con cronograma y presupuesto para la finalización del proyecto, se enviará a No Objeción en la última semana de septiembre 2019, previo a someter a aprobación de Junta Directiva,

4	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00%	92.90%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Proyecto recepcionado el 18-7-19, en proceso de liquidación
5	94964	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Vencido	1,260	1.27%	1.27%	-	Proyecto se liquidará ya que los beneficiarios emitieron un acta donde desisten del proyecto
6	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
7	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 1,322,370.79	En Liquidación	780	100.00%	88.71%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Liquidado el 7-6-19
8	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Se recepcionó el 17-7-19, en proceso de liquidación
9	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranja y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,357,503.14	En Ejecución	2,025	100.00%	30.35%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 10-9-19
10	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranja	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,212,531.72	En Ejecución	1,619	100.00%	61.95%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 10-9-19
11	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,958,624.42	En Ejecución	1,367	100.00%	29.54%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 11-9-19.
12	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,479.33	En Ejecución	1,290	100.00%	93.16%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 11-9-19.

13	169864	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,290,708.68	En Ejecución	112	100.00%	63.48%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto finalizado, certificado de terminación de obra el 27-8-19.
----	--------	---	-------------------	---------	--------------	----------------	--------------	-----	---------	--------	------------------------------	---

14	188921	Mejoramamiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	En Ejecución	32,250	15.22%	26.62%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Se concluyeron todos los trabajos que se realizaron en la 15 avenida zona 5, con la instalacion total de 167.90 m. de tuberia pvc 6" junta cementada, 15 conexiones domiciliars; en la 3 avenida zona 1, se instalaron 108.50 m. de tuberia pvc de 2", una valvula de compuerta de 2" y 3 domiciliarres.
----	--------	--	--------------------	------------	------------	-----------------	--------------	--------	--------	--------	--------------------------	--

15	189147	Mejoramamiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	En Ejecución	32,250	8.16%	23.68%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Durante este periodo el avance fisico fue excavacion, colocacion de tuberia y relleno en zanja.
----	--------	--	--------------------	------------	------------	-----------------	--------------	--------	-------	--------	--------------------------	---

16	188909	Mejoramamiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161.47	En Ejecución	4,385	12.19%	27.47%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Tanque Red Alta: reactivan levantado de muro perimetral. Fundición de cuneta de concreto, considerada como banqueta, en 6a av., de 2a calle a final, zona 2. Restitución de empedrados, en 3a calle, de 1a a 2a av., zona 1 y 2a calle, de 3a a 4a av., zona 4. Restitución de adoquin, 3a av., de 1a a 2a calle, zona 2.
----	--------	--	--------------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	--------------------------	---

17	153676	Mejoramamiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	40.05%	35.35%	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	En este período la empresa ejecutora está realizando reposición de empedrado. En la PTAR se armado Y formaleta en RAFA. Concluyeron excavación en pozo de absorción.
----	--------	--	--------------------	-----------------------	------------	-----------------	--------------	-------	--------	--------	--------------------------	--

18	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,949.02	En Ejecución	7,169	22.25%	17.13%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	En los frentes sobre la línea de conducción Margaritas y Santo domingo: 1) de la E33 a E45 (nuevo diseño) con prueba de presión hidráulica. 2) Prueba de Presión desde la E101 a E121. se muestra la bomba utilizada para el efecto así como también el manómetro que marca la estanqueidad del fluido dentro de la tubería bajo la presión hidráulica de 100 psi. Nuevo Frente de trabajo en Tramo tubo nuevo 02. se inicia con el desmontado del adoquín sobre tramo de 168.50m y Excavaciones de zanja
19	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,858.03	En Ejecución	7,169	31.50%	23.08%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Pd pn 70 a pd pn 0: Demolición de asfalto, excavación e instalación de tubería de 42". Pd 47 a pd 48: Instalación de adoquín. Pd 48 a pd 20: Desmontaje de adoquín y excavación
20	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,258.98	En Ejecución	5,441	25.78%	17.41%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	<ul style="list-style-type: none"> •Se instaló tubería en la línea de conducción en el tramo de CDQ hacia la casa patronal de la finca los cerros. •Se realizaron pruebas de presión dentro de la finca los cerros de E-252.2 a E-245.2, tubería de 6" clase 160 PSI. 410m, se probó a 100 PSI durante 2 horas sin ningún inconveniente. Se dio por aceptada la instalación de la tubería. •Se verificaron medidas de seguridad en la red de distribución. Tramos 6, 13, 14, 15 y 16.
21	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,933.90	En Ejecución	5,441	21.75%	12.04%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se terminó de rellenar la zanja en colector de 18" hacia PTAR No.2. Se fundió el sedimentador No.2. en la PTAR No.1

2 2	18891 0	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	En Ejecución	3,260	31.79%	12.34%	TECHNIPLAN	Se laboró en instalación de tubería de PVC 2", 3" y 4", excavación, relleno y reposición de adoquín. Se avanzó en la Construcción de la Captación El Astillero, Tanque de 100m3 y de 200m3. Colocación de Válvulas de Control y de Aire.
2 3	18903 1	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	En Ejecución	3,260	16.66%	6.37%	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en la instalación de tubería de 18". Se continúa con los trabajos de movimiento de tierras y nivelación para la PTAR 1.
2 4	15365 0	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, en proceso de suscripción de contrato
2 5	15367 1	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, en proceso de suscripción de contrato
2 6	16992 7	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	En Ejecución	468	14.02%	20.00%	Ing. Albin Omar Coyical	* Se está terminando el tanque de distribución de 10 metros cúbicos. * Se está terminando el hipoclorador ubicado en el tanque de distribución de 10 metros cúbicos. * Se instaló 434 metros de tubería HG de un diámetro de 4 pulgadas en línea de conducción que conduce al tanque de distribución de 30 metros cúbicos. * Se instaló 915 metros de tubería PVC en la línea de conducción que conduce al tanque de distribución de 30 metros cúbicos. * Se instaló 284 metros de tubería PVC de 250 PSI en la línea de conducción que conduce al tanque de

													distribución de 30 metros cúbicos. * Se excavo 600 metros en la línea de conducción. * Se rellenó 533 metros en la línea de conducción.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

27	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,516,872.08	En Ejecución	570	52.82%	20.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	ALJIBES CHITOMAX * Se realizó 50 metros cuadrados de limpieza y chapeo. * Se realizó 56 metros de Trazo y estaqueado. * Se realizó 100 metros cúbicos de excavación. SANEAMIENTO CHITOMAX * Se realizó 6 pozos de absorción. * Se realizó 6 fosas sépticas.
----	---	---	------------------	---------	--------------	----------------	--------------	-----	--------	--------	--------------------------	---

28	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,977,425.70	En Ejecución	84	46.29%	20.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	ALJIBES XINACATÍ II * Se realizó 6 metros cuadras en limpieza y chapeo. * Se realizó 4 metros en trazo y estaqueado. * Se realizó 9 metros cúbicos de excavación. SANEAMIENTO XINACATÍ II * Se realizó 20 metros cuadrados en limpieza y chapeo. * Se realizó 165 metros en trazo y estaqueado. * Se realizó 2 fosas sépticas. * Se realizó 2 pozos de absorción
----	---	---	---------------------	---------	--------------	----------------	--------------	----	--------	--------	--------------------------	--

29	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimula	Q 6,904,067.71	En Liquidación	1,056	100.00%	89.88%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
30	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 5,016,257.52	En Liquidación	798	100.00%	95.17%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
31	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,291,964.52	En Liquidación	198	100.00%	97.79%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
32	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 2,260,280.70	En Liquidación	354	100.00%	80.99%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
33	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Palmar y Guayabal, Aldea Las Pomas	Olopa	Chiquimula	Q 1,035,624.13	Liquidado	222	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
34	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,600,883.80	Liquidado	486	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019

		y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)										
35	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,676,548.02	Liquidado	720	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
36	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,433,359.34	Liquidado	672	100.00%	100.00%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado y liquidado abril 2019
37	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,081,449.76	Liquidado	2,538	100.00%	100.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Finalizado el 29-10-18 y liquidado 19-7-19
38	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	Liquidado	996	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
39	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	Liquidado	900	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
40	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilley	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	Liquidado	708	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19

41	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcojoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	Liquidado	750	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Liquidado el 14-6-19
42	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	Liquidado	540	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
43	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	Liquidado	1,704	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
44	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	Liquidado	366	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
45	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	Liquidado	516	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
46	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	Liquidado	576	100.00%	100.00%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Liquidado el 14-6-19
47	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En proceso de liquidación	2,760	100.00%	35.79%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
48	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En proceso de liquidación	504	100.00%	35.19%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19

49	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En proceso de liquidación	558	100.00%	59.87%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19
50	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En proceso de liquidación	816	100.00%	51.39%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 27-7-19
51	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En proceso de liquidación	1,230	100.00%	50.13%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto con acta de terminación el 26-7-19
52	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En proceso de liquidación	1,392	100.00%	58.13%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuaberen a Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En proceso de liquidación	450	100.00%	66.75%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En proceso de liquidación	486	100.00%	71.99%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En proceso de liquidación	1,134	100.00%	58.31%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En proceso de liquidación	1,080	100.00%	57.96%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto con acta de terminación el 12-7-19

57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 11,464,760.56	En proceso de liquidación	630	100.00%	99.71%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 4,227,733.62	En proceso de liquidación	228	100.00%	99.86%	Ing. Ricardo Rivera	Recepcionado el 17-5-19
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En proceso de liquidación	416	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15-02-2019 y liquidado el 30-09-2019
60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	En proceso de liquidación	400	100.00%	100.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15-02-2019 y liquidado el 30-09-2019

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



**3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y
CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO
JBIC-GT-P5**





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 30/09/2019



GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	704,550.00	Adjudicado, aprobado por la Autoridad Superior, en elaboración de Contrato	1,655	0%	0%	Según el Acuerdo Gubernativo 209-2018 se aprobó para este
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi (Cotización 05-JC-2019-ABCR)	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	315,700.00	En aprobación de la Autoridad Superior, para publicación Definitiva	511	0%	0%	Programa el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019,
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva (Cotización 06-JC-2019-ABCR)	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	225,000.00	En aprobación de la Autoridad Superior, para publicación Definitiva	1,129	0%	0%	por valor de Q 1,205,485.00 (solo para el renglón 173, fuente 41 -
4	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan (Cotización 02-JC-2019-ABCR)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	900,000.00	Adjudicado, aprobado por la Autoridad Superior, en elaboración de Contrato	2,996	0%	0%	sin asignación de los recursos), sin embargo

5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	823,900.00	Adjudicado , aprobado por la Autoridad Superior, en elaboración de Contrato	2,534	0%	0%	en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se nos asignó la
6	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Cacavilá (Cotización 07-JC-2019-ABCR)	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	322,500.00	En aprobación de la Autoridad Superior, para publicación Definitiva	1,129	0%	0%	cantidad de Q 12,822,000.00. Debido a lo anterior el Programa no
7	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Caserío Carabajal a Panzos (Licitación 01-JC-2019-ABCR)	Carabajal	Panzós	Alta Verapaz	2,321,550.00	En fase de revisión para emisión de Dictamen Técnico	1,845	0%	0%	contó con recursos presupuestarios a partir de enero del
		Total				5,613,200.00		11,799.00	0%	0%	año en curso para iniciar operaciones, por lo que se solicitó modificación presupuestaria, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en el mes de marzo del año en curso. En los meses de enero a Marzo sin presupuesto, a partir de Abril se iniciaron los procesos de



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO






INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 30/09/2019



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes.
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto