

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
SEGÚN ARTÍCULO 74 DEL DECRETO 25-2018 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
EJERCICIO FISCAL 2020**

DATOS GENERALES:

1 Programa:	Desarrollo y Ejecución
2 Nombre del Director Responsable de la información:	ing. Rolando René Jurado Castellanos
3 Persona que elabora el informe:	Programa de Desarrollo y Ejecución
4 Política a la que se vincula:	
5 Mes que Reporta:	Mayo
6 Fecha de elaboración del Informe:	3/06/2020

Nota: En lo referido a la información física, lo reportado en esta plantilla debe coincidir con lo registrado en SICOIN que se genera en el reporte R00822834.rpt, Informes de Gestión y Rendición de Cuentas- IGRC02 "Ejecución Física". En caso de existir diferencias deberá justificarlo e indicar las acciones que han llevado a cabo para corregirlas.

1	2	3	4	5	6	7	Metas Físicas del mes que reporta			Meta Física Acumulada (De enero al mes que reporta)					Ejecución Presupuestaria Acumulada			19	20	21	22				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					No. de Beneficiarios (De enero al mes que reporta)			Unidad de Medida de los Beneficiarios
																						Hombre	Mujer	Total (personas o entidades)	
							(meta física programada a ejecutar en el mes)	(meta física ejecutada en el mes)	% Ejecución de Meta Física del mes	Meta Física Inicial	Meta Física Modificada	Meta Física Vigente	Meta Física Ejecutada (De enero al mes que reporta)	% Ejecución de Meta Física	Vigente	Ejecutado	% Ejecución								
1	Construcción Sistema de Agua Potable Cantón Mactzú Primero, Municipio de Chichicastenango, Departamento de Quiché.	150098	Sistema de agua potable	Arrastre	en ejecución	metro	0.00	0.00		-		10.087	-	-	Q 300,766.00	Q -						Personas			
2	Ampliación Sistema de Agua Potable Sector La Cuchilla Aldea Nahualate I San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez	185827	Sistema de agua potable	Arrastre	en ejecución	metro	0.00	0.00		-		4,272.00	-	-	Q 884,000.00	Q -						Personas			
3	Construcción Sistema de Agua Potable Aldea Esquipulas Seque San Carlos Sija, Quetzaltenango	133272	Sistema de agua potable	Arrastre	en ejecución	metro	82.00	0.00		-		659.00	-	-	Q 46,069.00	Q -						Personas			
4	Construcción Sistema de Agua Potable, Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao, Departamento de Suchitepequez	171885	Sistema de agua potable	Arrastre	en ejecución	metro	0.00	0.00		-		5,728.00	-	-	Q 674,819.00	Q -						Personas			
5	Construcción Sistema de Agua Potable Aldea Venecia, Municipio de Tejutla, Departamento San Marcos.	171648	Sistema de agua potable	Arrastre	en ejecución	metro	0.00	0.00		-		3,321.00	-	-	Q 293,214.00	Q -						Personas			
6	Construcción Sistema de Agua Potable, Aldea San Francisco Momoniac y Aldea Momoniac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango	138102	Sistema de agua potable	Arrastre	en ejecución	metro	124.00	0.00		-		996.00	-	-	Q 143,276.00	Q -						Personas			
7	Construcción Sistema de Agua Potable Aldea Panimacoc, Municipio de Tecpán Guatemala, Departamento de Chimaltenango.	187496	Sistema de agua potable	Arrastre	en ejecución	metro	426.00	0.00		-		3,409.00	-	-	Q 199,234.00	Q 10,437.74	5.24					Personas			
8	Ampliación Sistema de Agua Potable Caserío Yerbabuena, Municipio de Chimaltenango, Departamento de Chimaltenango.	186007	Sistema de agua potable	Arrastre	en ejecución	metro	0.00	0.00		-		3,156.00	-	-	Q 791,622.00	Q -						Personas			

Importante: En la presente plantilla, se procedió a subsanar un avance financiero reportado en el mes de abril, qué no corresponde.

Antonio Toledo
Programa de Desarrollo y Ejecución

Ing. Rolando René Jurado Castellanos
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo y Ejecución

Información Institucional

Indicador de Gasto

Política vinculada al Indicador (23)	Línea Base		Porcentaje de avance acumulado (27)	
Nombre de Indicador (24)	Año (25)	Nivel del Indicador (26)		
Mecanismos de Cumplimiento de Metas (28) / (inciso f)			Documento de Respaldo (29)	Fecha (30)
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas (31) / (numeral 4)			Documento de Respaldo (32)	Fecha (33)

Firma y Sello
Funcionario Responsable