



**GOBIERNO de**  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO**  
**MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS**  
**DECRETO No. 57-2008**  
**ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION**  
**O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS**  
**O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO  
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020**

---



# 1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL**

**PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2020**

**SEGÚN NUMERAL 18 ARTÍCULO 10 DEL DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA**

			<b>DATOS GENERALES:</b>								
			<b>Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:</b>			Desarrollo y Ejecución					
			<b>Politica a la que se vincula:</b>			Pacto Hambre Cero, Plan de Desarrollo 2032					
			<b>Mes que Reporta:</b>			Enero					
			<b>Fecha de elaboración del informe:</b>			04/02/2020					

1	2	3	4	5	6	8	9	10		11	
No	SNIP	Tipo de obra	Ubicación de la obra	Estatus de la Obra Ejecutada o en Ejecución	Costo total de la obra	Fuente de Financiamiento	Cantidad de Beneficiarios	Responsable de la Obra	Avance Financiero	Avance Físico	Especificaciones del Contrato
1	171885	Construcción sistema de agua potable	Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez.	En ejecución/suspendida por presupuesto	Q 2,311,458.48	Fondo Nacional FTE: 41	1,759	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	10.71%	44.72%	Por Administración
2	150098	Construcción sistema de agua potable	Cantón Matzul Primero, Municipio de Chichicastenango, Departamento de Quiche.	En ejecución	Q 1,183,793.50	Fondo Nacional FTE: 41	582	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	0.00%	57.91%	Por Administración
3	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango.	En ejecución	Q 3,303,540.00	Fondo Nacional FTE: 41	1,629	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	13.94%	35.09%	Por Administración

4	1874 96	Construcción sistema de agua potable	Aldea Panimacoc, Municipio de Técpan Guatemala, Chimaltenango.	En ejecución	Q 1,853,992.50	Fondo Nacional FTE: 41	1,100	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	0.00%	0.00%	Por Administración
6	1319 96	Construcción sistema de agua potable con Tanque Elevado	Caserío Bethel, Las Cruces, Petén.	En ejecución	Q 1,528,490.89	Fondo Nacional FTE: 41	858	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	48.51%	98.68%	Por contrato
5	1852 08	Construcción sistema de agua potable	Paraje Chonimacanac, Aldea Tierra Blanca, Momostenango, Totonicapan.	En ejecución	Q 1,133,174.36	Fondo Nacional FTE: 41	345	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	37.79%	98.89%	Por Administración
6	1860 07	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Yerbabuena, Chimaltenango Chimaltenango.	En ejecución/suspendida por presupuesto	Q 2,010,424.82	Fondo Nacional FTE: 41	1,750	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	37.23%	41.10%	Por Administración
7	1332 72	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija Quetzaltenango.	En ejecución	Q 1,756,459.93	Fondo Nacional FTE: 41	870	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	4.98%	0.00%	Por Administración
8	1857 97	Ampliación sistema de agua potable	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatan, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango.	En ejecución	Q 1,596,679.29	Fondo Nacional FTE: 41	531	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	0.00%	0.00%	Por contrato
9	1858 27	Ampliación sistema de agua potable	La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez.	En ejecución	Q 1,984,815.52	Fondo Nacional FTE: 41	1,615	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	26.93%	37.31%	Por Administración
10	1858 83	Construcción sistema de agua potable	Caserío el Naranjo y la Laguna II Cubulco Baja Verapaz.	En ejecución	Q 2,337,020.43	Fondo Nacional FTE: 41	774	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	6.86%	5.80%	Por Administración

11	1855 59	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatán, Huehuetenango.	En jecución	Q 2,281,171.0 0	Fondo Nacional FTE: 41	1,578	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	51.02%	51.02%	Por contrato
12	1716 48	Construcción sistema de agua potable	Aldea Venecia, Tejutla, San Marcos.	En ejecución	Q 549,498.29	Fondo Nacional FTE: 41	1,182	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	33.33%	61.64%	Por Administración
13	9057 0	Equipamiento y Construcción de edificios para procesos productivos	Huehue autentico, Huehuetenango, Huehuetenango	En ejecución	Q 2,025,400.5 0	Fondo Nacional FTE: 41	250,000	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	57.81%	5.87%	por contrato
14	S/N	Construcción Drenaje Pluvial, Sanitario y Agua Potable Palín	Palín Escuintla	Suspendida	Q 6,645,160.0 0	Fondo Nacional FTE: 41	18,821	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	56.14%	67.81%	Por contrato
15	1588 0	Construcción sistema de agua potable	Aldea Sesajal, San Pedro Carcha, Alta Verapaz.	En ejecución/ Suspendida por presupuesto	Q 285,000.00	Fondo Nacional FTE: 41	738	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	78.00%	95.00%	Por contrato
16	1442 44	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Sector Sur 6, Aldea el Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	En ejecución/ Suspendida	Q 2,890,216.8 0	Fondo Nacional FTE: 41	2,571	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	0.43%	0.05%	Por contrato

17	38768	Introducción de agua potable	Comunidad de Chipoc, San Juan Comalapa, Chimaltenango.	Finalizado/saldo pendiente de pago	Q 384,266.98	Fondo Nacional FTE: 41	328	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	87.08%	100.00%	Por contrato
18	36887	Perforación de Pozo Mecanico	Comunidad, Sector del Campo, San Predro Sacatepequez, Guatemala.	Finalizado Pendiente de Regularización	Q 253,300.00	Fondo Nacional FTE: 41	350	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	80.00%	100.00%	Por contrato
19	60115	Construcción Sistema de Agua Potable	Santa Rosa de Lima, San Antonio Sacatepéquez, Suchitepéquez	En ejecución	Q 2,103,353.63	Fondo Nacional FTE: 41	-	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	69.62%	69.65%	Por contrato
20	129361	Construcción Sistema de Agua Potable	Aldea San Antonio, Aldea Mi tierra y Casco Urbano, Zunilito, Suchitepéquez	Finalizado Pendiente de Liquidación	Q 4,271,724.00	Fondo Nacional FTE: 41	13,043	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	87.04%	88.00%	Por contrato



## 2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE  
FOMENTOMUNICIPAL  
-INFOM-

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

**ACTUALIZADO AL 31/01/2020**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**GTYP-M-001**

<b>No.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MONT O DE LA OBRA</b>	<b>ESTAT US DEL PROYE CTO</b>	<b>HABITA NTES BENEFI CIADOS</b>	<b>AVA NCE FISI CO (%)</b>	<b>AVAN CE FINAN CIERO (%)</b>	<b>Supervisor</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,7 75.56	Vencido	2,886	40.9 5%	40.95 %	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	* 21-8-19 Firma acta * 17-10-19 envío a No objeción de plan de acción. * 25-10-19 No Objeción a plan de acción. *14-11-19 Aprobación de JD de proceso consiliatorio * 4-12-19 ingreso de expedientes a SEGEPLAN . * 16-12-19 evaluación de los proyecto por Segeplan * 9-01-20 Ingreso de expedientes nuevamente a SEGEPLAN
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,1 41.70	Vencido	2,100	69.2 8%	69.28 %	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	* 21-8-19 Firma acta * 17-10-19 envío a No objeción de plan de acción. * 25-10-19 No Objeción a plan de acción. *14-11-19 Aprobación de JD de proceso consiliatorio * 4-12-19 ingreso de expedientes a SEGEPLAN . * 16-12-19 evaluación de los proyecto por Segeplan * 9-01-20 Ingreso de expedientes nuevamente a SEGEPLAN



3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83 %	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	* 21-8-19 Firma acta * 17-10-19 envío a No objeción de plan de acción. * 25-10-19 No Objeción a plan de acción. *14-11-19 Aprobación de JD de proceso consiliatorio * 4-12-19 ingreso de expedientes a SEGEPLAN . * 16-12-19 evaluación de los proyecto por Segeplan * 9-01-20 Ingreso de expedientes nuevamente a SEGEPLAN
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.59	En Ejecución	32,250	17.0 20%	32.51 %	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	En esta semana se finalizaron los trabajos de instalacion de tuberia en la 14 avenida zona 3, con la colocacion de concreto hidraulico, quedando pendiente el paso bajo el puente, el cual se conctruira a partir del dia 27 de enero.
5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 92,994,609.91	En Ejecución	32,250	16.2 50%	29.92 %	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	El frente de la 3ra. Avenida presenta un grado de atraso debido a falta de personal y a no poder controlar el flujo de agua que viene de un pozo. De esto ya conoce TEDAGUA a quien se le enviará un oficio.
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,707,079.47	En Ejecución	4,385	16.8 80%	30.74 %	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	Reposición de concreto, reposición de adoquín, instalación de tubería PVC de 2" y pruebas de presión. Instalación tubería PVC 6" entre tanques. Corte pavimento de concreto, en 1a av. De 3a a 2a calle, zona 1, sector del mercado.
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	59.9 50%	55.36 %	APCA: HIDRAES/A UDINGMEX	En esta semana se realizo los trabajos de colocacion de tuberia de 15" del PD46 al PD44, instalacion de conexione domiciliars, acabados final en pozo de visita PD44.

8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,402,449.09	En Ejecución	7,169	37.06%	32.46%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Para la presente semana de supervisión al proyecto de mejoramiento de agua potable san pablo, presentamos los renglones ejecutado en este periodo: 1) Tramo: Linea de conduccion Las Margaritas; De E313 hacia E322 ; Relleno y Compactacion de zanja. De E313 a E315: Reposicion de empedrado. Tanque de Distribucion de 500 m3: se continua con mejoramiento del predio.
9	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,132,558.03	En Ejecución	7,169	43.42%	38.53%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Los trabajos en este período corresponden a los tramos Pd N 0 , Pd N 1, Pd N 2, Pd N 23, Pd N 3-0 y Pd N 3 en excavación, instalación de tubería de 42", entibado de zanja y conexiones domiciliars
10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,503,273.61	En Ejecución	5,441	35.32%	33.35%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se esta realizando la cosntruccion de formaletas para las vigas del tanque de distribucion, hace falta el colocado de acabados en los muros exteriores del mismo</li> <li>• Se supervisaron las medidas de mitigacion ambiental y medidas de seguridad en los diferentes frentes de trabajo del proyecto</li> <li>• Tramos trabajados esta semana: 7, 10, 12, P71, P72, P73 realizando distintos trabajos en cada uno de ellos.</li> <li>• Se tuvo participacion en reunion en las oficinas de la municipalidad.</li> </ul>
11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,401,933.90	En Ejecución	5,441	36.48%	31.69%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Supervisión de excavación para domiciliars y relleno de zanja en tramo PD52 a PD57. Entibado de zanja para instalación de tubería en tramo de PD52-PD57. Reposicion de pavimento hidráulico en los tramos de PD23S-PD24S y PD24S-PDN3

1 2	18891 0	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	En Ejecución	3,260	59.67%	49.87%	TECHNIPLAN	Se laboró en instalación de tubería de PVC 2", 2 ½" y 3", excavación, relleno y reposición de adoquín. Se instalaron Válvulas de Compuerta.
1 3	18903 1	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	En Ejecución	3,260	45.66%	36.94%	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en la instalación de tubería de 18". Trabajos de Excavación, relleno y colocación de Adoquín. Construcción de Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente RAFA PTAR 1. Construcción de Filtro Percolador PTAR 1.
1 4	15365 0	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, se ha tenido inconvenientes con la empresa lider que cedió el contrto para la firma del contrato modificatorio.
1 5	15367 1	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	El 26-8-19 se recibió propuesta de nuevo APCA. Se recibió la No Objeción a la evaluación del nuevo APCA el 20-9-19, se ha tenido inconvenientes con la empresa lider que cedió el contrto para la firma del contrato modificatorio.
1 6	16992 7	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	En Ejecución	468	44.57%	29.13%	Ing. Albin Omar Coy Ical	* Se está trabajando en las cajas de válvulas para el tanque de distribución No.1 de 30 metros cúbicos. * Se está corrigiendo las cajas de válvulas y acabado exterior en el tanque de distribución No.2 de diez metros cúbicos. * Se realizando las excavaciones y cimientos en los pasos aéreos de 100 metros. * Se instaló tubería PVC en la red de distribución perteneciente al tanque de distribución No.1 de 30 metros cúbicos. * Se están realizando pruebas de presión a la tubería en la línea de conducción

17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,316,143.30	En Ejecución	570	70.77%	69.05%	Ing. Albin Omar Coy Ical	ALJIBES CHITOMAX - Se instalaron dos depósitos de 7,500 litros - Se instaló dos receptores de primeras lluvias. - Se realizó una zanja de infiltración. SANEAMIENTO CHITOMAX - Se realizó 1 pilas + trampa de grasa + sumidero
18	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,032,356.88	En Ejecución	84	70.77%	69.05%	Ing. Albin Omar Coy Ical	ALJIBES XINACATÍ II - Se instaló dos receptores de primeras lluvias. - Se realizó dos conducciones hidráulicas. - Se realizó dos zanjas de infiltración. SANEAMIENTO XINACATÍ II - No se realizó ninguna actividad en este periodo.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto												



### 3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES**

**ACTUALIZADO AL: 31/01/2020**

<b>No.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MONTO DE LA OBRA</b>	<b>ESTATUS DEL PROYECTO</b>	<b>HABITANTES BENEFICIARIOS</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	704,550.00	<b>Contrato aprobado. Inicio de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99 equivalente al 62% de avance físico.</b>	1,655	0%	0%	Según el Acuerdo Gubernativo 209-2018 se aprobó para este Programa el Presupuesto para el ejercicio
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi (Cotización 05-JC-2019-ABCR)	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	315,700.00	Publicación Definitiva efectuada el 30/10/19, recepción de ofertas el 13/11/2019, fecha para adjudicar 19/11/19. Declarado desierto, por incumplimiento de los requisitos en las bases. Se reprogramó para el 2020, debido a que no da tiempo para dejarlo comprometido.	511	0%	0%	fiscal 2019, por valor de Q 1,205,485.00 (solo para el renglón 173, fuente 41 - sin asignación de los recursos), sin embargo en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, se

3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva (Cotización 06-JC-2019-ABCR)	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	225,000.00	Publicación Definitiva efectuada el 30/10/19, recepción de ofertas el 13/11/2019, fecha para adjudicar 19/11/19. Declarado desierto, por incumplimiento de los requisitos en las bases. Se reprogramó para el 2020, debido a que no da tiempo para dejarlo comprometido.	1,129	0%	0%	nos asignó la cantidad de Q 12,822,000.00. Debido a lo anterior el Programa no contó con recursos presupuestarios a partir de enero del año en curso para iniciar operaciones, por lo que se solicitó
4	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan (Cotización 02-JC-2019-ABCR)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	900,000.00	<b>Contrato aprobado. Inicio de ejecución el 02/11/2019, en proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 465,015.20 equivalente al 54.69% de avance físico.</b>	2,996	0%	0%	modificación presupuestaria, la cual fue aprobada por la Junta Directiva en el mes de marzo del año en curso. En los meses de enero a Marzo sin presupuesto,
5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	823,900.00	<b>Contrato aprobado. Inicio de ejecución el 02/11/2019. En proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08 equivalente al 32.77% de avance físico.</b>	2,534	0%	0%	a partir de Abril se iniciaron los procesos de contratación de personal para continuar con la revisión y actualización

6	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Caserío Cacavilá (Cotización 07-JC-2019-ABCR)	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	322,500.00	Se reprogramó para el 2020, debido a que el tiempo real disponible no permite llegar al compromiso.	1,129	0%	0%	de los proyectos de bases de cotización de seis proyectos de
7	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Caserío Carabajal a Panzos (Licitación 01-JC-2019-ABCR)	Carabajal	Panzós	Alta Verapaz	2,321,550.00	Se reprogramó para el 2020, debido a que el tiempo real disponible no permite llegar al compromiso.	1,845	0%	0%	mantenimiento (renglón 173) y uno para la pre-inversión (renglón 181
		Total				<b>5,613,200.00</b>		<b>11,799.00</b>	0%	0%	795,145.00). Al cierre del mes de Septiembre fueron adjudicados tres eventos de cotización, con Nos. 02,03 y 04-JC-2019-ABCR, aprobados por la Autoridad Superior en Octubre, ejecución iniciada el 02/11/2019. Los eventos 05 y 06-JC-2019 bases aprobadas y publicadas en definitiva el



											30/10/19, se recibieron ofertas en el mes de noviembre pero no fueron adjudicados por incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases. El evento 07-JC-2019-ABCR las bases no fueron aprobadas por la Autoridad Superior, se reprogramó para el 2020, al igual que el evento 01-JC-2019-ABCR-Pre-inversión.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)											(X) Relevantes sobre el proyecto
Nota: Proyectos del No.1 al 6 por vía de cotización, el No.7 por medio de licitación pública, el tiempo real disponible es demasiado corto para dejarlo comprometido.											



#### 4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS



## PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

## OBRAS CON PROCESOS PENDIENTES AL 31 DE ENERO 2020

NO	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	Previo a trasladar el expediente a la comision liquidadora se hara la consulta a Asesoría Juridica si esta aun esta vigente.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	De la Regional enviaron el acta de Desistimiento de Equipo de bombeo, Se iniciara con el tramite para darlo por finalizado.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	Se envio a la Direccion General de UNEPAR para que analicen el expediente.
5	66320	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS HORTENSIAS, SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO	40-2009	Q588,352.00	Q15,000.00	01/12/2011	FALLIDO	60%	20%	Se evalúa la documentación recopilada y si procede se estará enviando a gerencia para solicitar la modificación del contrato por pozo fallido, se esta en la captura de mas información necesaria.

6	3696 2	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN, CHAMPERICO, RETALHULEU	54-2008	Q779,400.00	Q12,740.00	22/12/200 8	FINALIZADO	100%	98%	Según DICTAMEN AJ-26-2017 del 27 febrero: en su parte de recomendaciones se atienden las mismas en la recopilación de la información en los archivos físicos y digitales, pero no se encuentran en su mayoría.
7	7475 5	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	44-2010	Q810,955.00	Q162,192.00	12/01/200 9	FALLIDO	100%	76%	se convocara al contratista para hacer de su conocimiento que su propuesta fue denegada por gerencia.
TOTAL				<b>Q3,710,577.57</b>	<b>Q1,150,679.57</b>					



## 5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO**

**ACTUALIZADO AL 31/01/2020**

**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		
2												
3	<p>Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.</p>											

No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes. (ver numero 3)

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto