



**GOBIERNO de**  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO  
MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS  
DECRETO No. 57-2008  
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION  
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS  
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO  
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020**

---



# 1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
-INFOM-





## 2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE  
FOMENTO MUNICIPAL  
-INFOM-



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

**ACTUALIZADO AL 30/04/2020**

**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTAJO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95%	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	* 9-01-20 Ingreso de expedientes nuevamente a SEGEPLAN * Se tuvo problema en la activación del SNIP 2020, por lo que el 30-03-20 se firmó el contrato modificadorio con contratista y al contar con la Resolución de aprobación de Junta Directiva de INFOM se enviará a SEGEPLAN para la aprobación del SNIP 2020. Contratista está en proceso de envío de fianza para continuar proceso de firma y aprobación del mismo con la Gerencia y Junta Directiva de INFOM
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28%	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	* 9-01-20 Ingreso de expedientes nuevamente a SEGEPLAN * Se tuvo problema en la activación del SNIP 2020, por lo que el 30-03-20 se firmó el contrato modificadorio con contratista y al contar con la Resolución de aprobación de Junta Directiva de INFOM se enviará a SEGEPLAN para la aprobación del SNIP 2020. Contratista está en proceso de envío de fianza para continuar proceso de firma y aprobación del mismo con la Gerencia y Junta Directiva de INFOM

3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83 %	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajo Ixquiac	* 9-01-20 Ingreso de expedientes nuevamente a SEGEPLAN * Se tuvo problema en la activación del SNIP 2020, por lo que el 30-03-20 se firmó el contrato modificadorio con contratista y al contar con la Resolución de aprobación de Junta Directiva de INFOM se enviará a SEGEPLAN para la aprobación del SNIP 2020. Contratista está en proceso de envío de fianza para continuar proceso de firma y aprobación del mismo con la Gerencia y Junta Directiva de INFOM
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.59	Suspendido	32,250	22.07%	33.30%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	Proyecto suspendido desde el 18 de marzo 2020, por estado de Calamidad por COVID 19
5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 92,994,609.91	Suspendido	32,250	21.71%	32.83%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	Proyecto suspendido desde el 18 de marzo 2020, por estado de Calamidad por COVID 19
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,707,079.47	Suspendido	4,385	20.23%	32.95%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	Proyecto suspendido desde el 18 de marzo 2020, por estado de Calamidad por COVID 19
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	Suspendido	4,385	64.01%	64.32%	APCA: HIDRAES/AUDINGMEX	Proyecto suspendido desde el 18 de marzo 2020, por estado de Calamidad por COVID 19
8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,402,449.09	Suspendido	7,169	40.43%	36.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se suspendió trabajos desde el 21-3-20 por pandemia y continúa en ese estado durante el mes de abril.

9	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,132,558.03	Suspendido	7,169	51.06%	42.11%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se suspendió trabajos desde el 21-3-20 por pandemia y continúa en ese estado durante el mes de abril.
10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,503,273.61	Suspendido	5,441	41.34%	36.25%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se suspendió trabajos desde el 21-3-20 por pandemia y continúa en ese estado durante el mes de abril.
11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,401,933.90	Suspendido	5,441	39.31%	32.81%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se suspendió trabajos desde el 21-3-20 por pandemia y continúa en ese estado durante el mes de abril.
12	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	Orden de demora	3,260	66.76%	53.14%	TECHNIPLAN	Se extendió orden de demora al contrato a partir del 25-3-2020 debido a estado de calamidad decretado por el COVID-19.
13	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	Orden de demora	3,260	60.07%	51.76%	TECHNIPLAN	Se extendió orden de demora al contrato a partir del 25-3-2020 debido a estado de calamidad decretado por el COVID-19.
14	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Las APCAS (que cede y que recibe el contrato) están en proceso de acuerdos previos para proceder el contrato modificadorio de cesión de contrato. Mismas que se han visto afectadas por el estado de calamidad que atraviesa el país.
15	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Las APCAS (que cede y que recibe el contrato) están en proceso de acuerdos previos para proceder el contrato modificadorio de cesión de contrato. Mismas que se han visto afectadas por el estado de calamidad que atraviesa el país.

16	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	Orden de demora	468	47.55%	31.79%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Se extendió orden de demora en el contrato debido a estado de calamidad decretado por COVID-19, a partir del 18 de marzo del 2020.
17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,316,143.30	Orden de demora	570	99.10%	84.33%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Se extendió orden de demora en el contrato debido a estado de calamidad decretado por COVID-19, a partir del 18 de marzo del 2020.
18	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,032,356.88	Orden de demora	84	99.32%	82.56%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Se extendió orden de demora en el contrato debido a estado de calamidad decretado por COVID-19, a partir del 18 de marzo del 2020.
17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimul a	Q 2,263,863.02	Finalizado	486	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto





### 3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES**

**ACTUALIZADO AL:**

**30/04/2020**

**GTYP-M-001**

No .	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99. Saldo pendiente de pago: Q 229,975.00	1,655	62.10 %	62.10%	Debido a que en noviembre del año pasado el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2020, este Programa Inició el año en curso con el
2	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan (Cotización 02-JC-2019-ABCR)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	850,333.75	Se Inició de ejecución el 02/11/2019, en proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 465,015.20. Según el Contratista los trabajos fueron finalizados al 30 de diciembre 2019, pero no se ha podido recepcionar, por no contar con presupuesto aprobado. Saldo pendiente de pago Q	2,996	54.69 %	54.69%	presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de febrero 2020 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria

							385,318.55				para darle continuidad a estos proyectos, así mismo se están haciendo las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08. Saldo pendiente de pago Q 361,703.92	2,534	32.77 %	32.77%	Estado a Cargo del Tesoro, para atender los proyectos que no fueron ejecutados en 2019 y otros proyectos programados. Al 30/04/2020, el MINFIN, no ha resuelto sobre lo solicitado.
		Total				1,995,083.75		7,185.00	20.00 %	20.00%	
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.											(X) Relevantes sobre el proyecto



## 4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS







## 5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO**

**ACTUALIZADO AL 30/04/2020**

**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		
2												
3	<p>Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.</p>											

No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes. (ver numero 3)

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto