



**GOBIERNO de**  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO**  
**MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS**  
**DECRETO No. 57-2008**  
**ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION**  
**O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS**  
**O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO  
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020**

---



# 1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
-INFOM-

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN**

**sep-20**

**GTYP-M-001**

No .	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	150098	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTÓN MACTZÚL PRIMERO	CHICHICASTENANGO	QUICHÉ	Q 300,766.00	EJECUCIÓN	582			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
2	185827	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I	SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ	SUCHITEPEQUEZ	Q 884,000.00	EJECUCIÓN	1,615			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
3	133272	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA ESQUIPULAS SEQUE	SAN CARLOS SIJA	QUETZALTENANGO	Q 50,548.00	EJECUCIÓN	870			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
4	171885	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN	CHICACAO	SUCHITEPEQUEZ	Q 666,612.00	EJECUCIÓN	1,759		1.17% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020

5	171648	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA VENECIA	TEJUTLA	SAN MARCOS	Q 293,214.00	EJECUCIÓN	1,182			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
6	138102	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC	SANTA CRUZ BARILLAS	HUEHUETENANGO	Q 135,069.00	EJECUCIÓN	1,629		5.87% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
7	187496	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA PANIMACOC	TECPÁN GUATEMALA	CHIMALTENANGO	Q 211,169.00	EJECUCIÓN	1,100	15% (63.06% Acumulado, SNIP)	24.28% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
8	186007	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERÍO YERBABUENA	CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	Q 791,622.00	EJECUCIÓN	1,750		0.99% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
9	185559	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA IXQUEBAJ	SAN SEBASTIÁN COATÁN	HUEHUETENANGO	Q 1,087,265.00	EJECUCIÓN	1,578	70.06% (70.06% Acumulado SNIP)		el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
10	131996	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	BETHEL	LAS CRUCES	PETÉN	Q 517,728.00	EJECUCIÓN	858			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020

(\* ) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) SNIP Donde aplique (X) Relevantes sobre el proyecto

Nota: los avances físicos corresponden a porcentajes de mes y acumulados. Los avances financieros

corresponden a porcentajes acumulados. Los porcentajes de mes y acumulados, corresponden únicamente al Ejercicio Fiscal 2020 y registrados en el sistema SNIP. La consulta se realizó en fecha 02/10/2020.



## 2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

**ACTUALIZADO AL 30/09/2020**

**GTYP-M-001**

<b>N o.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MONTO DE LA OBRA</b>	<b>ESTATUS DEL PROYECTO</b>	<b>HABITANTES BENEFICIARIOS</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>Supervisor</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vigente	2,886	40.95 %	40.95%	--	El Contrato modificatorio de activación aprobado,UEP trabaja para conformar expediente técnico según evaluación técnica del SNIP para lograr su activación
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vigente	2,100	69.28 %	69.28%	--	El Contrato modificatorio de activación aprobado,UEP trabaja para conformar expediente técnico según evaluación técnica del SNIP para lograr su activación
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vigente	642	0.83%	0.54%	--	El proyecto ya se encuentra aprobado en el SNIP, se prevé de inicio el proyecto en el mes de noviembre 2020.

4	1889 21	Mejoramie nto Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 46,339,839 .77	Ejecució n	32,250	24.29 %	40.55%	APCA: HIDRAES/AUDIN GMEX	Se trabaja en la pared de de circulacion de los predios de los tanques de distribicon de la ASUNCION, impermeabilizado de paredes interiores del tanque distribucion de 400 m <sup>3</sup> camara 2 de la red media INTECAP, se trabaja en la instalacion de tuberia pvc de 4" en la 6 calle zona 2, se realizan la medidas ambientales y seguridad industrial de acuerdo a protocolos.
5	1891 47	Mejoramie nto Sistema de Alcantarill ado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 99,075,792 .05	Ejecució n	32,250	33.21 %	40.94%	APCA: HIDRAES/AUDIN GMEX	En el período se fundieron paredes de los RAFA y se retiraron las formalestas de los filtros precoladores 5 y 7 en la PTAR La Bóveda.
6	1889 09	Mejoramie nto Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipula s Palo Gordo	San Marcos	Q 23,124,339 .76	Ejecució n	4,385	24.10 %	36.22%	APCA: HIDRAES/AUDIN GMEX	Tanque Red Alta nuevo: continúan correcciones en tallados caja distribuidora de caudales y tallados en soleras y columnas caseta cloración. Instalación de tubería 2", en tramo de pavimento de concreto, 2a calle, de 2a a 1a av., zona 2, incluyendo prueba de presión satisfactoria. Aún no se presentan resultados de ensayos sobre asfalto.

7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,554,074.38	Ejecución	4,385	80.58 %	72.13%	APCA: HIDRAES/AUDIN GMEX	Durante la presente semana TEDAGUA trabajo en el siguientes frente de trabajo: En la 2ª Calle 2ª y 1ª Avenida entre zona 1 y 2, trabajos del PDV 48 al PDV 49, se trabajó en demolición de pavimento, excavación de zanja, instalación de tuberías y relleno de zanjas con material de préstamo, se efectuó supervisión técnica del proyecto conjuntamente con Ing. Flores, e Ing. Nimatuj de INFOM, y Arq. Velásquez de TEDAGUA, de trabajos terminados, en ejecución y por ejecutar.
8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 10,418,828.01	Ejecución	7,169	46.16 %	40.24%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Proyecto suspendido desde el 1 de julio del 2020. Fue reactivado el contrato a partir del 18 de septiembre del 2020, encontrándose vigente el contrato. Se obtuvo la No Objeción del BID para la prórroga del plazo del contrato para finalizar el 31 de diciembre del 2021. Las actividades para la presente semana al proyecto de



												mejoramiento de agua potable para San Pablo, despues de haber levantado la suspension de labores a partir del 18/09/2020; Presentan avances fisicos de ejecucion durante el Plan de emergencia solicitado por la municipalidad de san pablo: 1) Tramo Tocache; Demolicion de Cunetas y Excavaciones de zanja desde E343 hasta E33. instalacion de tuberia $\phi 6"$ , $\phi 4"$ , $\phi 3"$ y $\phi 2 \frac{1}{2}"$ pvc, clase 160 psi. Reposicion de Rampas de acceso y cunetas dos caras.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

9	153750	Mejoramie nto Sistema de Alcantarill ado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 23,145,606 .10	Ejecució n	7,169	55.83 %	49.96%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Proyecto suspendido a desde el 1 de julio del 2020. Fue reactivado el contrato a partir del 18 de septiembre del 2020, encontrandose vigente el contrato. Se obtuvo la No Objeción del BID para la prórroga del plazo del contrato para finalizar el 31 de diciembre del 2021. Se avanzó en la finalización de las obras de pretratamiento de la planta de tratamiento 1
---	--------	--	--------------------	-----------	------------	------------------	------------	-------	---------	--------	---	--

10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,955,547.30	Ejecución	5,441	48.09%	41.42%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Proyecto suspendido a desde el 1 de julio del 2020. Fue reactivado el contrato a partir del 18 de septiembre del 2020, encontrándose vigente el contrato. Se obtuvo la No Objeción del BID para la prórroga del plazo del contrato para finalizar el 31 de diciembre del 2021. Durante el tiempo de suspensión a partir del 8 de julio hasta el 17 de septiembre se han realizado trabajos de emergencia como respuesta a la solicitud de la municipalidad de San José El Rodeo, presentada el 3 de julio, estos trabajos incluyen: excavación y relleno de zanja, desmontado y reposición de pavimento hidráulico, empedrado y adoquinado, instalación de tubería en línea de conducción y red de distribución. Se ha tenido participación en reuniones donde se han tratado temas referentes al proyecto.
----	--------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	------------	-----------------	-----------	-------	--------	--------	---	---

11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 17,539,300.00	Ejecución	5,441	45.25%	34.80%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Proyecto suspendido a desde el 1 de julio del 2020. Fue reactivado el contrato a partir del 18 de septiembre del 2020, encontrándose vigente el contrato. Se obtuvo la No Objeción del BID para la prórroga del plazo del contrato para finalizar el 31 de diciembre del 2021. Los trabajos denominados como "trabajos de emergencia" realizados durante este período consistieron en el zanjeo para la instalación de tubería del colector a la PTAR 2, de PDC31 a PDC32. También se realizaron trabajos en el tramo de PD32A a PD44: desmontado y reposición de adoquín, excavación y relleno para instalación de tubería y conexiones domiciliarias e instalación de tubería 8" y conexiones.
12	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,243,971.96	Ejecución	3,260	88.98%	81.59%	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en instalación de tubería de PVC 2", excavación, relleno y reposición de adoquín. Conexiones domiciliarias

13	1890 31	Mejoramie nto Sistema de Alcantarill ado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 24,346,368 .32	Ejecució n	3,260	83.05 %	74.26%	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en relleno, reposición de adoquín y reposición de empedrado. Conexiones Domiciliares.
14	1536 50	Mejoramie nto Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéq uez	San Marcos	Q 28,613,757 .39	Ejecució n	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Se emitió la orden de inicio el 4 de septiembre 2020. En esta semana se laboró en instalación de tubería de PVC 2", retiro de empedrado y excavación. También se trabajó en el Mejoramiento del Tanque de Distribución Xinij.
15	1536 71	Mejoramie nto Sistema de Alcantarill ado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéq uez	San Marcos	Q 50,850,999 .28	Ejecució n	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Se emitió la orden de inicio el 4 de septiembre 2020. En esta semana se laboró en Camino de Acceso, Movimiento de Tierras en PTAR.
16	1699 27	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,904,222. 52	Ejecució n	468	47.55 %	41.28%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Contrato con Orden de demora desde el mes de marzo del 2020. El 16 de septiembre 2020, fue suspendida la orden de demora, por lo que se envió al BID la solicitud de no objeción de prórroga del contrato. Se elaboró un plan de acción, que contempla las acciones a realizar

												desde la suspensión de la orden de demora hasta la finalización del contrato, donde como primer paso se realizó una evaluación de las obras para definir su estado previo a reiniciar la ejecución.
17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,522,133.02	Ejecución	570	99.10 %	91.39%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Contrato con Orden de demora desde el mes de marzo del 2020. El 16 de septiembre 2020, fue suspendida la orden de demora, por lo que se envió al BID la solicitud de no objeción de prórroga del contrato. Se elaboró un plan de acción, que contempla las acciones a realizar desde la suspensión de la orden de demora hasta la finalización del contrato.
18	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,076,147.64	Ejecución	84	99.32 %	92.41%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Contrato con Orden de demora desde el mes de marzo del 2020. El 16 de septiembre 2020, fue suspendida la orden de demora, por lo que se envió al BID la solicitud de no objeción de prórroga del contrato. Se elaboró un plan de acción, que contempla

												las acciones a realizar desde la suspensión de la orden de demora hasta la finalización del contrato.
17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,263,863.02	Finalizado	486	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)							(X) Relevantes sobre el proyecto					



### 3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES**

**ACTUALIZADO AL: 30/09/2020**

**GTYP-M-001**

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	606,750.00	<b>Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99. Saldo pendiente de pago: Q 229,975.00</b>	1,655	62.10 %	62.10%	Debido a que en noviembre del año pasado el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto
2	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan (Cotización 02-JC-2019-ABCR)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	850,333.75	<b>Se Inició de ejecución el 02/11/2019, en proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 465,015.20. Según el Contratista los trabajos fueron</b>	2,996	54.69 %	54.69%	para el año 2020, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo,



							<b>finalizados al 30 de diciembre 2019, pero no se ha podido recepcionar, por no contar con presupuesto aprobado. Saldo pendiente de pago Q 385,318.55</b>				debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos.
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	538,000.00	<b>Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08. Saldo pendiente de pago Q 361,703.92</b>	2,534	32.77 %	32.77%	Por lo antes indicado en el mes de febrero 2020 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos,
		<b>Total</b>				<b>1,995,083.75</b>		<b>7,185.00</b>	20.00 %	20.00%	así mismo se están haciendo las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en

												Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para atender los proyectos que no fueron ejecutados en 2019 y otros proyectos programados.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.											(X) Relevantes sobre el proyecto	



## 4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS







## 5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO**

**ACTUALIZADO AL 30/09/2020**

**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		
2												
3	<p>Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta. Se han realizado varias visitas técnicas para determinar cuáles son los pasos a seguir para poder concluir los trabajos y liquidar el lote No. 2</p>											

No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes. (ver numero 3)

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto