



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES




INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN



nov-20

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	150098	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTÓN MACTZÚL PRIMERO	CHICHICASTENANGO	QUICHÉ	Q -	EJECUCIÓN	582			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
2	185827	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I	SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ	SUCHITEPEQUEZ	Q 884,000.00	EJECUCIÓN	1,615			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
3	133272	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA ESQUIPULAS SEQUE	SAN CARLOS SIJA	QUETZALTENANGO	Q 440,446.00	EJECUCIÓN	870		9.35% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020

4	171885	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN	CHICACAO	SUCHITEPEQUEZ	Q 455,265.00	EJECUCIÓN	1,759		53.45% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
5	171648	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA VENECIA	TEJUTLA	SAN MARCOS	Q 235,478.00	EJECUCIÓN	1,182	81.49% (88% SNIP ACUMULADO)	80.12% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
6	138102	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC	SANTA CRUZ BARILLAS	HUEHUETENANGO	Q 276,808.00	EJECUCIÓN	1,629	40% SNIP	10.57% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
7	187496	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA PANIMACOC	TECPÁN GUATEMALA	CHIMALTENANGO	Q 226,474.00	EJECUCIÓN	1,100	2.61% mensual SICOIN (68.77% Acumulado, SNIP)	53.56% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
8	186007	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERÍO YERBABUENA	CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	Q 791,422.00	EJECUCIÓN	1,750		0.99% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020

9	18555 9	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA IXQUEBAJ	SAN SEBASTIÁN COATÁN	HUEHUETENANGO	Q 1,087,265.00	EJECUCIÓN	1,578	0% (70.06% Acumulado SNIP)		el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
10	13199 6	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	BETHEL	LAS CRUCES	PETÉN	Q 517,728.00	EJECUCIÓN	858			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
11	38768	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERÍO CHIPOC	COMALAPA	CHIMALTENANGO	Q 23,107.00	EJECUCIÓN	328			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) SNIP Donde aplique (X) Relevantes sobre el proyecto

Nota: los avances físicos corresponden a porcentajes de mes y acumulados del SNIP. Los avances financieros corresponden a porcentajes acumulados del REPORTE R00818630 de SIGES. Los porcentajes de mes y acumulados, corresponden únicamente al Ejercicio Fiscal 2020. La consulta se realizó en fecha 01/12/2020, para el SNIP y en fecha 01/12/2020, para SIGES.



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 30/11/2020

GTYP-M-001



N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vigente	2,886	40.95%	40.95%	--	El Contrato modificadorio de activación aprobado, UEP, trabaja para conformar expediente técnico según evaluación técnica del SNIP para lograr su activación
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vigente	2,100	69.28%	69.28%	--	El Contrato modificadorio de activación aprobado, UEP, trabaja para conformar expediente técnico según evaluación técnica del SNIP para lograr su activación
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Suspendido	642	0.83%	0.54%	--	El proyecto ya se encuentra aprobado en el SNIP, pendiente de iniciar, debido a que aún falta la activación de otros 2 SNIP del contrato
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 37,551,468.18	Ejecución	32,250	33.92%	50.75%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se inició el relleno de zanja de la tubería de 4", sin embargo debido a la lluvia está pendiente efectuar pruebas de densidad de campo previamente programadas por la supervisión. La supervisión aprobó la variación No. 6, misma que se enviará a conocimiento del BID.

5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 99,075,792.05	Ejecución	32,250	41.34%	44.21%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se continúan con los trabajos de tanque de contacto y patio de secado de lodos en la PTAR 1 La Bóveda y con los trabajos de colocación de tubería de 60" en la 5ta calle de la zona y reposición de carpetas de rodadura en la 5ta. y 6ta. Calle de la zona 2 INSTITUTO. La supervisión aprobó la variación No. 6, misma que se enviará a conocimiento del BID.
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 23,124,339.76	Ejecución	4,385	28.36%	36.95%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se realizaron trabajos de relleno de zanja con material proveniente de excavación, se realizó instalación de tubería PVC de 8" 160 PSI entre TD (nuevo) y TD existente red baja. Se realizaron pruebas de presión a tubería de 6" 250 PSI y 8" 160 PSI. Los trabajos se realizan en la 3ra calle de la zona 3. La supervisión aprobó la variación No. 6, misma que se enviará a conocimiento del BID.
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,554,074.38	Ejecución	4,385	75.46%	74.62%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramírez	Durante la presente semana TEDAGUA NO desarrolló trabajos. Pero está pendiente la instalación de tapaderas de pozos de inspección, así como falta la reparación mejoramiento de pozos existentes, se solicitó al contratista iniciar de inmediato tales actividades. Los pagos reportados corresponden a obras ejecutadas en meses anteriores y a actividad de relleno fluido aprobados para pago en variación No. 6. La supervisión aprobó la variación No. 6, misma que se enviará a conocimiento del BID.

8	1537 45	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 10,418,828.01	Ejecución	7,169	47.92 %	43.65%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Las actividades para la presente semana al proyecto de mejoramiento de agua potable para San Pablo, se presentan las siguientes actividades de campo: 1) Fundición de solera de corona para muro perimetral para predio de tanque de distribución de 500 m3. 2) Trabajos finales de construcción formaleta para muros laterales del tanque de 500 m3. 3) Colocación de base granular
---	------------	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------	--------------------	-----------	-------	------------	--------	--	---

9	1537 50	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 23,145,606.10	Ejecución	7,169	59.33 %	54.70%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Se trabajó en la planta de tratamiento 1 en patio de secado de lodos, guardiana y cajas en laguna facultativa 2. En La Cumbre se trabaja en los tramos de Pd 76 hasta Pd 84 Supervisor
---	------------	--	--------------------	-----------	------------	--------------------	-----------	-------	------------	--------	--	--

10	1888 90	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,955,547.30	Ejecución	5,441	50.68 %	61.50%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Tramos intervenidos esta semana: P35, P49, P52, P83, P86 se realizaron trabajos de excavación y relleno de zanja, recubrimiento de tubería en línea de conducción, demolición y reposición de pavimento hidráulico, instalación de tubería en red de distribución y medidas de mitigación para el proyecto. En el tramo P84 y P86 se trabajó en conjunto con el drenaje sanitario. Esta semana ingresó hierro para el tanque de distribución. Se tuvo participación en mesa técnica en San José El Rodeo. Se siguen aplicando las medidas de bioseguridad en el proyecto.
----	------------	--------------------------------------	--------------------	-------------------	------------	--------------------	-----------	-------	------------	--------	--	---


11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 17,539,300.00	Ejecución	5,441	54.06%	31.60%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Se finalizaron los trabajos en el paso aéreo No. 5 del colector hacia PTAR 2, también se finalizó el relleno en el camino de acceso a PTAR 1. Se finalizaron los tramos PD14S a PD13S, PD13S a PD17.1 y de PD17.1 a PD17S. Se realizaron trabajos de PDN-1 hacia el colector de 18 pulgadas hacia ptar2 y de PD41 a PD54.
12	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,243,971.96	Ejecución	3,260	91.88%	81.59%	TECHNIP LAN	En la presente semana no se reportan avances significativos en los renglones contratados. NOTA: En el presente Informe se ajustan los porcentajes con respecto al Monto del Contrato Vigente.
13	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 24,346,368.32	Ejecución	3,260	87.48%	74.26%	TECHNIP LAN	En la presente semana no se trabajó en la construcción del cerco perimetral de PTAR 1, Bodega y Guardianía de ambas PTARs, Sedimentador secundario de PTAR 2 y Patio de Lodos en PTAR 1. NOTA: En el presente Informe se ajustan los porcentajes con respecto al Monto del Contrato Vigente.
14	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Ejecución	26,325	9.11%	0.00%	TECHNIP LAN	En esta semana se laboró en instalación de tubería de PVC 2", retiro de empedrado y excavación.
15	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Ejecución	26,325	3.99%	0.00%	TECHNIP LAN	En esta semana se laboró en instalación de tubería de 42", retiro de adoquín, entibamiento y excavación.
16	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,437,090.83	Suspendido	468	47.55%	37.86%	Ing. Albin Omar Coyical	El proyecto está en estado suspendido con orden de demora en el mes de noviembre 2020.

17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,522,133.02	Suspendido	570	99.10%	91.39%	Ing. Albin Omar Coy Ical	El proyecto está en estado suspendido con orden de demora en el mes de noviembre 2020.
18	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,076,147.64	Suspendido	84	99.32%	92.41%	Ing. Albin Omar Coy Ical	El proyecto está en estado suspendido con orden de demora en el mes de noviembre 2020.
19	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,263,863.02	Finalizado	486	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto												



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 30/11/2020

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 . En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99. Saldo pendiente de pago: Q 229,975.00 . Ya se contrató supervisor, para darle continuidad al proyecto.	1,655	229,975	100.00 %	62.10%	Debido a que en noviembre del año pasado el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2020, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido

2	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan (Cotización 02-JC-2019-ABCR)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	850,333.75	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 , en proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 465,015.20. Según el Contratista los trabajos fueron finalizados al 30 de diciembre 2019, pero no se ha podido recepcionar, por no contar con presupuesto aprobado. Saldo pendiente de pago Q 385,318.55. Se nombró supervisor para darle continuidad a la recepción del	2,996	385,319	100.00 %	54.69%	por el Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de febrero 2020 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no aprobado. Se dio continuidad a los proyectos a partir del mes de agosto, los cuales ya están terminados físicamente. El proyecto San Juan ya recibido por la
---	-----	--	-----------------	--------	--------------	------------	--	-------	---------	----------	--------	--

							Proyecto. Ya se nombró comisión receptora y liquidadora, ya en proceso de revisión para recepción					Comisión Receptora y Liquidadora, los otros dos proyectos pendientes de nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora. El saldo pendiente
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 . En proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08. Saldo pendiente de pago Q 361,703.92. Ya se contrató supervisor, para darle continuidad al proyecto.	2,534	361,704	100.00 %	32.77%	de pago para el año en curso es de Q 976,997.48, previsto pagar el 92.7% por valor de Q906,155.00.
		Total				1,995,083.75		7,185.00	976,997.48	100.00 %		

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.

(X) Relevantes sobre el proyecto



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS



PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2020

30-nov-20

NO	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO		OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	con PAS 193-2020 se Traslado el expediente a la Comision Liquidadora para perseguir con la liquidacion. Y con Memorando RQ 8-2020 la regional de Quetzaltenango traslado el expediente a la comision Liquidadora para continuar on el tramite de Liquidacion.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	De la Regional enviaron el acta de Desistimiento de Equipo de bombeo.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0262-2020 se dio seguimiento al PAS 260-2018 doce se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	el Expediente se encuentra en el area juridica de la Direccion General de UNEPAR, para iniciar con el Proceso de agotar la via administrativa.



5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 30/11/2020

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		
2												No se ha ejecutado porque los
3	<p>Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras –NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta. Se han realizado varias visitas técnicas para determinar cuáles son los pasos a seguir para poder concluir los trabajos y liquidar el lote No. 2</p>										<p>fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes. (ver numero 3)</p>	

*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto