



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera".

UNEPAR

02/11/2021

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática	Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
Bien o Servicio a Entregar	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
Construcción de Acueductos	Q 7,915,040.00	Q 7,915,040.00	Q 1,700,463.83	0	56,063	7,435	13%
Construcción Sistema de Agua Potable Bethel, Municipio las Cruces, Depatamento de Petén	Q 517,728.00	Q 517,728.00	Q. 0.00	0	2,139	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	Q 418,714.00	Q 418,714.00	Q 177,412.78	5,178	5,482	942	17.18%
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango	Q 1,010,949.00	Q 1,010,949.00	Q 69,390.92	7,277	5,042	378	7.50%
Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz	Q 121,800.00	Q 121,800.00	Q. 0.00	0	24	0	0%
Construcción sistema de agua potable Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez	Q 114,865.00	Q 114,865.00	Q 44,470.82	921	961	739	76.85%
Ampliación Sistema de Agua Potable Aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango	Q 1,087,265.00	Q 1,087,265.00	Q. 0.00	0	9,651	0	0%
Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez	Q 768,810.00	Q 768,810.00	Q 620,483.90	2,566	2,566	2,236	87.12%

Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango	Q	406,410.00	Q	406,410.00	Q.	0.00	0	5,785	0	0%
Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Q	616,802.00	Q	616,802.00	Q	598,779.43	0	2,102	2,018	96.00%
Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	Q	125,499.00	Q	125,499.00	Q	47,411.74	0	1,553	1,123	72.31%
Ampliación sistema de Agua Potable aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	Q	155,512.00	Q	155,512.00	Q.	0.00	0	474	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Cuá, municipio de Cuilco, Huehuetenango	Q	361,692.00	Q	361,692.00	Q	41,502.78	0	5,675	0	0%
Construcción sistema de agua potable Sector I, aldea Chiquilila, San Ildefonso Ixtahucán, Huehuetenango	Q	665,441.00	Q	665,441.00	Q.	0.00	0	4,134	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, El Estor, Izabal	Q	210,986.00	Q	210,986.00	Q.	0.00	0	2,048	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	Q	848,062.00	Q	848,062.00	Q.	0.00	0	5,640	0	0%
Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldea Cuá, Cuilco, Huehuetenango	Q	484,505.00	Q	484,505.00	Q	101,011.46	0	2,787	0	0%



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 30/06/2021



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	40.95 %	40.95 %	--	Actualmente ya están aprobados los números de SNIP de los tres proyectos pendientes de concluir, se está a la espera de que el Contratista presente la propuesta de Variación No. 6, para ser aprobada. El contrato está con orden de demora hasta que se aprueben la Variacion 6 para los tres proyectos.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	69.28 %	69.28 %	--	Actualmente ya están aprobados los números de SNIP de los tres proyectos pendientes de concluir, se está a la espera de que el Contratista presente la propuesta de Variación No. 6, para ser aprobada. El contrato está con orden de demora hasta que se aprueben la Variacion 6 para los tres proyectos.
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	0.83 %	0.54 %	Ing. Mario Corado	El proyecto ya se encuentra aprobado en el SNIP para el 2020, pendiente de activar en el 2021.+M13:M14
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	45.34 %	61.65 %	Coordinador de equipo de supervisión transitoria Ing. Walter Ramírez	Los renglones ejecutados este período fueron: Reposición de Bordillo de Concreto Hidraulico, Ejecución de prueba de bombeo y verticalidad del pozo 6, Demolición de asfalto, desmontado de adoquín, relleno de zanja de tubería y conexiones domiciliarias, caja de concreto armado e instalación de válvulas reguladoras de presión de 2", caja de concreto armado e instalacion de valvulas reguladoras de presión de 4". Perforación de pozo 6, demolicion de pavimento hidráulico, instalación de línea de bombeo para el pozo 6.

5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	53.720 %	56.35 %	Coordinador de equipo de supervisión transitoria Ing. Walter Ramírez	Se trabaja en demolición de pavimentos, excavaciones para la instalación de tuberías, relleno y compactación, y se da el tiempo de fraguado del concreto colocado en las calles previo a aperturar. Se tuvo inconvenientes en los trabajos de la PTAR1 La Boveda ya que la empresa atendió reparaciones de daños ocasionados por la lluvia con el personal asigando a dichas labores, se recomendó contratar mas personal. debido a la variación 7 del monto del contrato el porcentaje se reduce respecto a lo reportado anteriormente.
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	57.29 %	42.18 %	Coordinador de equipo de supervisión transitoria Ing. Walter Ramírez	Se realizo la instalación de 53 unidades de micromedidores, con un frente de trabajo, se dio inicio a la perforación de pozo mecanico.
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	79.650 %	77.68 %	Coordinador de equipo de supervisión transitoria Ing. Walter Ramírez	Se realizó demolición de brocales para repararlos, se continua con trabajos de oquedad en PTAR. Se tuvo inconvenientes en los trabajos de la PTAR1 La Boveda ya que la empresa atendió reparaciones de daños ocasionados por la lluvia con el personal asigando a dichas labores, se recomendó contratar mas personal.
8	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	66.35 %	58.64 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Las actividades para el proyecto de mejoramiento de agua potable para San Pablo, se presentan actividades de campo: 1) Tanque de distribución de 500 m3; Terminan trabajos de resanado e inician las pruebas hidraulicas de estanqueidad. 2) Trabajos en tramo santo domingo I: Instalacion de medidores volumetricos, demolición de acera, reposición de acera en mejoramientos de conexiones domiciliarias. 3) Tramo Tocache; Continuan trabajos en caja rompe presión ubicada en E411A
9	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	75.06 %	67.56 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Se realizaron trabajos en la planta de tratamiento 1 construyendo caminamientos, tanque de contacto y cuneta perimetral. En planta de tratamiento 2 se construye F.A.F.A con sedimentador primario y secundario

10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	72.98 %	64.38 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	Frentes intervenidos esta semana: Tanque de distribución: se realizó el armado de acero para la losa de techo, se sigue avanzando con el muro de circulación se verificaron niveles y plomos del levantado de muro y se reviso el armado de las soleras. Captación de PeñaFlor: se trabajó en el canal de mampostería. Línea de Conducción: se realizó la instalación de tubería de 6" con esa instalación se finalizó el tramo Peñaflor. Conexiones Domiciliares: Se sigue avanzando con las conexiones en el sector Ramazzini.
11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	69.82 %	63.83 %	Coordinador del equipo de supervisión transitoria Ing. Francisco Zurita	En PTAR 1, se trabaja en la construcción de los canales de las rejillas, la instalación de tubo PVC de 8" y la construcción del Cabezal de Descarga, todo esto del Drenaje Pluvial, también se hizo instalación de tubo PVC de 12" y construcción de Cabezal de Descarga de Drenaje de Excedencias. En PTAR 2 se realizó el formaleteo de muros del RAFA, continúa el levantamiento de muros del Patio de Lodos y los trabajos de alisado y acabados en los muros del Filtro Percolador.
12	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	100.00 %	92.30 %	TECHNIPLAN	Se trabaja en las ultimas actividades para concluir el proyecto.
13	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	100.00 %	88.59 %	TECHNIPLAN	Se trabaja en las ultimas actividades para concluir el proyecto.
14	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	28.79 %	25.09 %	TECHNIPLAN	Trabajos realizados: En esta semana se laboró en instalación de tubería de PVC 4" y 8", retiro de adoquín y excavación. Conexiones domiciliars.
15	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	29.82 %	24.75 %	TECHNIPLAN	Trabajos realizados: a instalación de tubería de 24" y 42", excavación y relleno. Conexiones domiciliars. Fabricación de Pozos

16	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	100.00 %	70.23 %	Ing. Víctor Genaro Hernandez Alvarez	El 21 de junio la Empresa ODAC notificó haber realizado las correcciones solicitadas por el gerente de obras provisional. Los días 24 y 25 de Junio de 2021 se realizo la inspección final del proyecto en la que se observo que las correcciones fueron realizadas, se procedio a realizar el Acta de Finalización de la obra en la bitacora y se otorgo el finiquito por parte de los comunitarios a la empresa.
17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	100.00 %	94.99 %	Ing. Víctor Genaro Hernandez Alvarez	Recepcionado. En proceso de liquidación.
18	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	100.00 %	95.00 %	Ing. Víctor Genaro Hernandez Alvarez	Recepcionado. En proceso de liquidación.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)					(X) Relevantes sobre el proyecto			



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 31/10/2021

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21 . Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo

3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2021. La comisión receptora del
---	-----	---	------------------	--------	--------------	-------------	--	-------	-----------	----------	--------	--

												<p>proyecto esta solicitando lo siguiente: planos finales de cada proyecto, en los que estén consignados los últimos cambios y modificaciones realizadas.</p> <p>Asimismo, las Libretas de Topografía de campo, incluyendo el replanteo topográfico.</p> <p>Lo anterior fue solicitado al contratista DICORSA por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS -0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021. Posteriormente se ha tenido comunicación con la Inga. Astrid Sandoval (DICORSA) quien indica que aun le faltan algunos datos</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 31/10/2021

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes.
<p>2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.</p> <p>En el 2021 se están realizando las gestiones correspondientes para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos.</p>												

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto