



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**

GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS

**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

ACTUALIZADO AL 01/02/2023



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-



GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO acumulado (%)	AVANCE FINANCIERO acumulado (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	138102	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac	Santa Cruz Barillas	Huehuetenango	Q 3,303,072.55	Ejecución	1,629	0.00 %	0.00 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto suspendido
2	139973	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 3,049,829.57	Suspendido	2,485	0.00 %	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto suspendido
3	185883	Construcción sistema de agua potable	Caserío El Naranjo y La Laguna II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,294,705.27	Ejecución	774	0.00%	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto suspendido
4	185989	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Aldea Tres Cruces	Sipacapa	San Marcos	Q 3,667,446.03	Ejecución	2,286	0.000%	0.00 %	Ing. Manfredo Juarez	Proyecto suspendido
5	203100	Construcción sistema de agua potable	Aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos	Sipacapa	San Marcos	Q 7,519,868.00	Por iniciar	2,034	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfredo Juarez	Proyecto en trámite de recisión de contrato

			Palimope y Barranca El Cafetal									
6	203106	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	San Andrés Semetabaj	Sololá	Q 1,451,778.96	Por iniciar	738	0.00 %	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto en proceso de adquisición de insumos
7	206779	Construcción sistema de agua potable	Aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenango	Q 919,453.75	Ejecución	342	0.00 %	0.00 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
8	223847	Construcción sistema de agua potable	Sector I, Aldea Chiquilila	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Q 3,140,529.47	Ejecución	1,615	0.00 %	0.00 %	Ing. Luis Audencio Guzmán	Proyecto suspendido
9	223906	Construcción sistema de agua potable	Aldea Guaritas	El Estor	Izabal	Q 1,201,658.60	Ejecución	627	0.00 %	0.00 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto suspendido
10	244246	Construcción sistema de agua potable	Caserío San Juan, aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenango	Q 1,374,183.00	Ejecución	375	0.00 %	0.00 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
11	244390	Construcción sistema de agua potable	Aldea Tuichuna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 3,510,273.35	Ejecución	780	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfredo Juarez	Proyecto suspendido
12	247081	Construcción sistema de agua potable	Caserío La Guadalupe	El Chal	Peten	Q 1,492,593.30	Ejecución	358	0.00 %	0.00 %	Ing. Milton Burelo	Proyecto en proceso de adquisición de insumos

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 31/01/2023



INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-



GTYP-M-001

No	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	58.10 %	50.34 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se continua con los trabajando en la Red de Distribución del sector centro, se avanza en la CA-2 del sector carretera, se iniciaron trabajos de zanjeo para la tubería que se colocara y se conduce al sector bajo.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	92.15 %	83.43 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se concluyeron los acabados en el tanque de distribución de 50m3 así como las cajas con sus respectivas válvulas reguladoras y de limpieza, se coordina la instalación de las válvulas de aire que están pendientes en la línea de conducción
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	51.19 %	46.35 %	Ingeniero Miguel Reyes	Se concluyó el muro perimetral y está pendiente la resolución en cuanto a las acciones a seguir con base a los resultados de la prueba de bombeo del pozo. Se solicitó al contratista un informe circunstanciado de los resultados.
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	93.66%	92.80 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Actualmente se está trabajando las correcciones de pavimentos, reparaciones de lozas superiores de los tanques de distribución y en observación el pozo 7

5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	97.21%	94.26%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Actualmente se continua trabajando en las plantas de tratamiento I, II y III . Y correcciones de pavimentos.
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	97.99%	97.95%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Se continúa realizando correcciones de pavimento. ENERGUATE está trabajando en la cometida eléctrica para el pozo mecánico y para el sistema de cloración.
7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	98.25%	98.12%	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	La empresa continua con realizando correcciones solicitadas por la supervisión en alcantarillado y planta de tratamiento.
8	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	77.94 %	77.94 %	Proceso de contratación del equipo de supervisión	Por parte de la Gerencia del INFOM, se emitió la orden el 24 de noviembre de 2022, para la suspensión total de las obras por tiempo indefinido, ya que el plazo contractual de la supervisión venció el día 23 de noviembre de 2022.
9	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	86.12 %	86.12 %	Proceso de contratación del equipo de supervisión	Por parte de la Gerencia del INFOM, se emitió la orden el 24 de noviembre de 2022, para la suspensión total de las obras por tiempo indefinido, ya que el plazo contractual de la supervisión venció el día 23 de noviembre de 2022

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES



ACTUALIZADO AL: 07/02/2022

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21. Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones

		03-JC-2019-ABCR)					hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021					para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2021. La comisión receptora del proyecto esta solicitando lo siguiente: planos
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												<p> finales de cada proyecto, en los que estén consignados los últimos cambios y modificaciones realizadas. Asimismo, las Libretas de Topografía de campo, incluyendo el replanteo topográfico.</p> <p>Lo anterior fue solicitado al contratista DICORSA por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021. Posteriormente se ha tenido comunicación con la Inga. Astrid Sandoval (DICORSA) quien indica que aún le faltan algunos datos que le debe proporcionar el</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												<p>completar el total de los compromisos de pago que se tienen con la empresa DICORSA, ya fue aprobado y se encuentra en la aprobación final de Junta Directiva.</p> <p>El presupuesto para saldar los compromisos de pago se encuentra reservados con CURs de compromiso. Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para habilitar el Centro de Costos de la UE 212 JBIC que permita disponer del recurso para pagar a la empresa DICROSA.</p> <p>Se trasladó el informe pormenorizado por parte del Ingeniero Supervisor para su revisión y después se</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												<p>trasladará a la Junta Receptora para continuar con el proceso de recepción y liquidación de los proyectos. Por el momento se espera el nombramiento de un nuevo profesional del Derecho para conformar nuevamente la Junta ya que su miembro titular se retiró por motivos de salud.</p> <p>Se está realizando una última gestión ante el Ministerio de Finanzas para ver si nos autorizan la modificación presupuestaria para los pagos pendientes que se tienen con Dicorsa, son aproximadamente Q. 70,000.00. Lamentablemente la gestión solicitada sobre la modificación presupuestaria fue rechazada por el Ministerio</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 07/02/2023



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00	Lote No. 2 en proceso	199,189 (2022)	0.00%	0.00%		

2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.

En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación.

Por medio de la Gerencia del INFOM se envió el oficio GER-0805 de fecha 14/06/2022 al contratista para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato 1-2002, recibiendo la respuesta positiva por parte del contratista en su oficio con referencia SBI-07-09-2022-01 fecha 07/09/2022, el cual fue trasladado a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior traslado a la Junta Directiva para su aprobación. Personeros de la empresa se presentaron al INFOM a pagar una multa que tenían pendiente lo cual nos acerca más a la culminación del proceso administrativo. Esperando apertura de presupuesto 2023 para nuevos trámites.

El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto