



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-**

GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DECRETO No. 57-2008

ARTÍCULO 10, NUMERAL 18



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES





INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN

ACTUALIZADO AL 01/06/2023



GTYP-M-001

No	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENT O	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIA DOS	AVANCE FISICO acumulado(%)	AVANCE FINANCIER O acumulado (%)	Supervis or	OBSERVACIONES (X)
1	13327 2	Construcción sistema de agua potable	Aldea Esquipulas Seque	San Carlos Sija	Quetzaltenang o	Q 1,750,459.9 3	Ejecución	870	3.45 %	9.62 %	Ing. Luis Audenci o Guzmán	Proyecto en ejecución
2	13810 2	Construcción sistema de agua potable	Aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac	Santa Cruz Barillas	Huehuetenang o	Q 3,303,072.5 5	Ejecución	1,629	10.88 %	3.20 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto en ejecución
3	13997 3	Construcción sistema de agua potable	Aldea Chiyuc	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 3,049,829.5 7	Suspendid o	2,485	0.00 %	0.00 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto suspendido
4	18555 9	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Ixquebaj	San Sebastián Coatán	Huehuetenang o	Q 2,220,000.0 0	Finalizado	1,578	0.00 %	0.00 %	Ing. Hugo Matul	Proyecto en recepción y liquidación
5	18588 3	Construcción sistema de agua potable	Caserío El Naranjo y La Laguna II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,294,705.2 7	Ejecución	774	18.92%	9.98 %	Ing. Elmer Aragón	Proyecto en ejecución
6	18598 9	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Aldea Tres Cruces	Sipacapa	San Marcos	Q 3,667,446.0 3	Ejecución	2,286	0.00%	0.00 %	Ing. Manfred o Juarez	Proyecto suspendido

7	203100	Construcción sistema de agua potable	Aldea Las Minas, aldea Quequesigua n y sus caseríos Palimope y Barranca El Cafetal	Sipacapa	San Marcos	Q 7,519,868.00	Por iniciar	2,034	0.00 %	0.00 %	Ing. Manfred o Juarez	Proyecto en trámite de rescisión de contrato
8	203106	Ampliación sistema de agua potable	Aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	San Andrés Semetabaj	Sololá	Q 1,451,778.96	Por iniciar	738	11.25 %	6.22 %	Ing. Luis Audenci o Guzmán	Proyecto en ejecución
9	206779	Construcción sistema de agua potable	Aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenango	Q 919,453.75	Ejecución	342	11.82 %	11.39 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
10	223847	Construcción sistema de agua potable	Sector I, Aldea Chiquilila	San Ildefonso Ixtahuacán	Huehuetenango	Q 3,140,529.47	Ejecución	1,615	22.50 %	5.61 %	Ing. Luis Audenci o Guzmán	Proyecto en ejecución
11	223906	Construcción sistema de agua potable	Aldea Guaritas	El Estor	Izabal	Q 1,201,658.60	Ejecución	627	12.72 %	18.61 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
12	244246	Construcción sistema de agua potable	Caserío San Juan, aldea Cuá	Cuilco	Huehuetenango	Q 1,374,183.00	Ejecución	375	13.27 %	18.41 %	Ing. Gabriela Barrios López	Proyecto en ejecución
13	244390	Construcción sistema de agua potable	Aldea Tuichuna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 3,510,273.35	Ejecución	780	9.11 %	15.33 %	Ing. Efraín Tuc	Proyecto en ejecución
14	247081	Construcción sistema de agua potable	Caserío La Guadalupe	El Chal	Peten	Q 1,492,593.30	Ejecución	358	0.00 %	0.00 %	Ing. Milton Burelo	Proyecto en proceso de adquisición de insumos

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 31/05/2023



GTYP-M-001

No	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	70.01 %	58.32 %	Ingeniero Miguel Reyes	Actualmente ya se rehabilitó y se repararon los tramos que estaban dañados en la línea de conducción, por lo que el caudal ya está llegando hasta los tanques de distribución, específicamente a la caja distribuidora de caudales que se ubica sobre el tanque No. 2. Se trabaja en los acabados del tanque de distribución No. 2 para que se pueda realizar la prueba de estanqueidad. Se realizan trabajos de acabados en la planta de tratamiento de agua potable. Fue aprobada la variación No. 6 por lo que se continuará con los trabajos especialmente en los tramos pendientes de la red de distribución.
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	96.40 %	87.51 %	Ingeniero Miguel Reyes	El Contratista emitió el certificado de terminación de la obra, por lo que la Supervisión procedió a realizar el recorrido de verificación del proyecto. Derivado de la verificación de campo, se emitieron instrucciones al Contratista respecto a correcciones y reparaciones necesarias en la línea de conducción y en los tanques de distribución, otorgándole un plazo definido para realizarlas. Al concluir las acciones solicitadas, el Contratista informará por escrito a la Supervisión para realizar la verificación y poder continuar con el proceso de recepción del proyecto.

3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	51.29 %	46.35 %	Ingeniero Miguel Reyes	Después de recibir el informe de la perforación del pozo de parte del Contratista, se realizó la evaluación del pozo perforado por medio de un tercero especialista, para conocer el estado y las condiciones en que se encuentra la perforación. Con base en los resultados de dicha evaluación presentados mediante un informe, se está haciendo un análisis de la información a efecto de definir las acciones a seguir en el proyecto.
4	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	93.66%	93.97 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Los proyectos fueron finalizados, sin embargo, se encuentra en fase de correcciones de conformidad con lo solicitado por la Supervisión.
5	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	97.930%	97.31 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Los proyectos fueron finalizados, sin embargo, se encuentra en fase de correcciones de conformidad con lo solicitado por la Supervisión.
6	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	98.10%	98.50 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Los proyectos fueron finalizados, sin embargo, se encuentra en fase de correcciones de conformidad con lo solicitado por la Supervisión.

7	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	98.25%	98.54 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	Los proyectos fueron finalizados, sin embargo, se encuentra en fase de correcciones de conformidad con lo solicitado por la Supervisión.
8	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	79.15 %	78.77 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	El equipo de supervisión hizo la evaluación de campo para evaluar el avance físico de agua y alcantarillado. Se encontró incongruencias en el avance financiero con respecto al avance físico el cual es menor a lo reportado, por lo que se ha solicitado a la empresa un informe pormenorizado de la situación, lo cual está pendiente dentro del plazo de presentar el 20 de abril, pero Gerencia solicita para el 10 de abril. Revisión y análisis de estimación 25 y variación 5
9	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	88.51 %	87.24 %	Coordinador de equipo de supervisión Ingeniero Walter Ramírez	El equipo de supervisión hizo la evaluación de campo para evaluar el avance físico de agua y alcantarillado. Se encontró incongruencias en el avance financiero con respecto al avance físico el cual es menor a lo reportado, por lo que se ha solicitado a la empresa un informe pormenorizado de la situación, lo cual está pendiente dentro del plazo de presentar el 20 de abril, pero Gerencia solicita para el 10 de abril. Ya se encuentran realizados el diseño para el Colector I, II y III. Se tiene ya aprobado verbalmente los Derechos de pasos de los Colectores I y II. Revisión y análisis de estimación 25 y variación 5

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5





INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES



ACTUALIZADO AL: 06/06/2023

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21. Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones

		03-JC-2019-ABCR)					hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021					para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2021. La comisión receptora del proyecto esta solicitando lo siguiente: planos
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												<p>finales de cada proyecto, en los que estén consignados los últimos cambios y modificaciones realizadas.</p> <p>Asimismo, las Libretas de Topografía de campo, incluyendo el replanteo topográfico.</p> <p>Lo anterior fue solicitado al contratista DICORSA por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021. Posteriormente se ha tenido comunicación con la Inga. Astrid Sandoval (DICORSA) quien indica que aún le faltan algunos datos que le debe proporcionar el</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												<p>Ing. Adolfo Ortiz, quien aún no ha sido localizado.</p> <p>Los documentos solicitados por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021, ya fueron entregados por la empresa DICORSA, y estos fueron entregados a la comisión receptora, quienes a su vez indicaron que estos documentos deben de ser validados por el Supervisor asignado, sin embargo aún no se cuenta con dicho supervisor.</p> <p>Así mismo, el presupuesto que hacía falta para</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												<p>completar el total de los compromisos de pago que se tienen con la empresa DICORSA, ya fue aprobado y se encuentra en la aprobación final de Junta Directiva.</p> <p>El presupuesto para saldar los compromisos de pago se encuentra reservados con CURs de compromiso. Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para habilitar el Centro de Costos de la UE 212 JBIC que permita disponer del recurso para pagar a la empresa DICROSA.</p> <p>Se trasladó el informe pormenorizado por parte del Ingeniero Supervisor para su revisión y después se</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

												<p>trasladará a la Junta Receptora para continuar con el proceso de recepción y liquidación de los proyectos. Por el momento se espera el nombramiento de un nuevo profesional del Derecho para conformar nuevamente la Junta ya que su miembro titular se retiró por motivos de salud.</p> <p>Se está realizando una última gestión ante el Ministerio de Finanzas para ver si nos autorizan la modificación presupuestaria para los pagos pendientes que se tienen con Dicorsa, son aproximadamente Q. 70,000.00. Lamentablemente la gestión solicitada sobre la modificación presupuestaria fue rechazada por el Ministerio</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												<p>de Finanzas por lo que se procederá a revertir la solicitud en el sistema. Asimismo, se presentó un informe a Contabilidad donde se solicita mantener los saldos de bancos para poder ejecutarlos durante el año 2023. Se están realizando las gestiones necesarias ante el Ministerio de Finanzas para conseguir la aprobación de los recursos para cancelar los pagos de las últimas dos obras pendientes. La semana del 05 al 09 de junio la Comisión que recepcionará y liquidará los últimos dos tramos se apersonó a los proyectos para establecer el estado actual de los mismos y realizar el</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												informe correspondiente para definir si procede la recepción y terminar con la liquidación respectiva.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.											(X) Relevantes sobre el proyecto	



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO






INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 06/06/2023



GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00	Lote No. 2 en proceso	199,189 (2022)	0.00%	0.00%		

2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guate compras –NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.

En el 2021 se realizaron las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Finanzas Públicas para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos para la culminación de los trabajos de la Estación de Bombeo y las lagunas; lamentablemente los fondos para la realización de dichos trabajos fueron negados. Se están realizando las gestiones correspondientes para rescindir el contrato con la empresa constructora y así poder realizar los trabajos correspondientes para entregar la obra en su totalidad y proceder a su liquidación.

Por medio de la Gerencia del INFOM se envió el oficio GER-0805 de fecha 14/06/2022 al contratista para que se pronuncie sobre desistimiento del retenido para realizar por la vía legal la rescisión del contrato 1-2002, recibiendo la respuesta positiva por parte del contratista en su oficio con referencia SBI-07-09-2022-01 fecha 07/09/2022, el cual fue trasladado a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior traslado a la Junta Directiva para su aprobación. Personeros de la empresa se presentaron al INFOM a pagar una multa que tenían pendiente lo cual nos acerca más a la culminación del proceso administrativo. Esperando apertura de presupuesto 2023 para nuevos trámites.

El monto será utilizado para realizar la consultoría de Estudios Geotécnicos y la culminación de los trabajos pendientes en la Estación de Bombeo y las lagunas.

A través del oficio GTYP-0138-2023 de fecha 28 de marzo del año en curso, se solicitó al Gerente de la institución gire instrucciones para la obtención de un Dictamen Financiero relacionado a los aspectos financieros a considerar previo a que Junta Directiva apruebe la renuncia del monto retenido que tiene INFOM a favor de la empresa SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG, presentada a través de la Escritura Pública No.7 , con la finalidad de lograr la regularización de los saldos contables y la liquidación definitiva del contrato 1-2002 para continuar con las gestiones correspondientes.

Se recibió en la Gerencia Técnica el Dictamen Financiero que se solicitara a través del oficio GTYP-0138-2023 para terminar de conformar el expediente el cual se trasladará a la Gerencia del Instituto para que ésta a su vez lo eleve ante Junta Directiva para su respectiva aprobación y al obtenerla continuar con los trámites para que se emita la solvencia correspondiente. El expediente conformado ya fue trasladado a Gerencia, se espera que en el transcurso de esta semana se traslade a la Junta Directiva para su aprobación y continuar con los trámites correspondientes.

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto