

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL
DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONVENIO DONACION GRT/WS -11905-GU
CONTRATO PRESTAMO BID 2242/BL-GU

INFORME DE TRASPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

MES DE ENERO 2018



Contenido

DATOS DEL PROGRAMA	3
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	3
GESTIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS A ENERO 2018.....	5
EJECUCIÓN “COSTOS DIRECTOS”	5
PROYECTOS DE SAN MARCOS:.....	5
PROYECTOS DE ALIBES Y LETRINAS.....	7
PROYECTOS DE CHIXOY:	8
PROYECTOS DE ARRASTRE	8
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	9
2.2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE (AÑO 2018) Y DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS	9



DATOS DEL PROGRAMA

Nombre de Programa: Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I).

Nombre del Director: Dora Patricia Ortiz Barrientos


Teléfono de contacto: 2475-2651 / 24754598

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Existen dos fuentes de financiamiento con las cuales trabaja el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I), a continuación se detallan;

Cooperante:	Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe
Número de Convenio:	CONVENIO DONACION GRT/WS -11905-GU
Fecha de Inicio del Programa	29/01/2010
Fecha de Finalización del Programa	29/01/2015
Ampliación para último desembolso	29/07/2018
Monto total del préstamo	\$ 50,000,000.00
Monto ejecutado del 02 al 31 de enero 2018	Q42,000.00

Cooperante	Banco Interamericano de Desarrollo -BID-
Número de Convenio	CONTRATO PRÉSTAMO BID 2242/BL-GU
Fecha de Inicio del Programa	08/11/2012
Fecha de Finalización del Programa	15/02/2018
Monto total del préstamo	\$ 50,000,000.00
Monto ejecutado del 02 al 31 de enero 2018	Q377,846.67



El programa tiene como objetivo el mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y periurbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las comunidades rurales y municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas a mediano y largo plazo.

Para la consecución de dicho objetivo, el programa contempla tres componentes, siendo estos:

1. Componente 1 - Desarrollo Institucional del Sector. Tiene por objeto: (i) Estructuración y puesta en marcha del Ente Rector de Agua Potable y Saneamiento dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- y bajo sus lineamientos; (ii) fortalecer las capacidades del MSPAS para monitorear la calidad del agua; y (iii) fortalecer las capacidades de INFOM-UNEPAR como Unidad Ejecutora especializada en agua potable y saneamiento con el objeto de contribuir a la institucionalidad del sector, la expansión de los servicios y la sostenibilidad.
2. Componente 2 - Inversiones en Infraestructura. El objeto de este componente es incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales, urbanas y periurbanas, focalizándose en las comunidades más vulnerables. El componente está constituido por: (i) construcción y ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en comunidades rurales; (ii) expansión de redes de agua y alcantarillado y otras obras de infraestructura, tales como plantas de tratamiento de aguas residuales, en zonas urbanas y periurbanas; (iii) actividades de planificación de inversiones, estudios complementarios y diseños de ingeniería; y (iv) actividades de inspección y supervisión de las obras y acciones conexas.
3. Componente 3 - Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal para la prestación de servicios de agua y saneamiento. Este componente tiene por objeto apoyar y fortalecer las capacidades de las municipalidades y de las comunidades rurales para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento de manera sostenible. Mediante la ejecución de este componente se promoverá la participación activa de las comunidades rurales y municipalidades durante todo el ciclo del proyecto (pre-inversión, inversión y post-inversión), contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad de los sistemas construidos. Como parte del componente se incluirán también capacitaciones en materia sanitaria y ambiental.



GESTIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS A ENERO 2018

Para el mes de enero 2018, se realizaron pagos de servicios básicos, pago de honorarios del personal de la UEP.

En el mes de enero UNOPS continuó con las evaluaciones de los procesos que tenía en curso, siendo éstos 2 procesos de Chixoy, 3 procesos de firmas para la supervisión de San Marcos y 2 proceso que relanzó correspondientes a San Pedro Sac. Y San Cristóbal Cucho. Además, se han sostenido reuniones donde se solicitó una tercera enmienda al convenio de UNOPS, mismo que se vence el 15 de febrero del 2018.

El área financiera, está preparando una reprogramación presupuestaria, para asignarle montos a cada renglón de cada proyecto para poder contar con el espacio y realizar los pagos programados por lo menos para el primer semestre. Dependiendo del avance financiero se tiene previsto solicitar una ampliación del espacio presupuestario para el presente período fiscal.

EJECUCIÓN "COSTOS DIRECTOS"

Se desarrollaron las acciones siguientes:

PROYECTOS DE SAN MARCOS:

Para estos proyectos, no se ha ejecutado ningún pago financiero, sin embargo, se ha avanzado con las fases previas para lograr suscribir los contratos, el estado al 31 de enero 2018 se presenta a continuación:




No Proceso	Descripción	Metodo	Fecha de NOB	Fecha de Publicación	Fecha límite para presentar ofertas	Fecha de NOB a la Adjudicación	ESTADO ACTUAL
UNOPS/GT/LPI-014/2017	Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en 6 cabeceras Municipales: 1: San Marcos; 2. Esquipulas Palo Gordo; 3. San Pedro Sacatepequez; 4. San Cristóbal Cucho; 5. San José El Rodeo y 6. San Pablo, del Departamento de San Marcos, República de Guatemala	LPI	25/08/2017	25/07/2017	05/09/2017 10:00:00 a.m. Se amplió al 19/09/2017 10:00:00 a. m.	LOTE 1- 18/12/2017 LOTE 3- 29/12/2017	Lote 1, San Marcos y Esquipulas Palo Gordo: aprobado en JD el 23 de enero 2018. Lote 3, San Pablo y San José El Rodeo: aprobado en JD el 30 de enero 2018
UNOPS/GT/LPI-046/2017	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio de San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos, República de Guatemala	LPI	20/12/2017	28/12/2017	29/01/2018 10:30		En evaluación de ofertas por UNOPS
UNOPS/GT/LPI-047/2017	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio de San Pedro Sacatepequez, departamento de San Marcos, República de Guatemala	LPI	20/12/2017	28/12/2017	29/01/2018 14:30		En evaluación de ofertas por UNOPS
UNOPS/GT/SC-019-2017 A - LOTE 1	Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San Marcos y Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos, República de Guatemala	SBCC	11/09/2017	12/09/2017 ¹	16/10/2017		En evaluación de ofertas por UNOPS
UNOPS/GT/SC-019-2017 B - LOTE 2	Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San Pedro Sacatepequez y San Cristobal Cucho, departamento de San Marcos, República de Guatemala	SBCC	11/09/2017	12/09/2017 ¹	16/10/2017		En evaluación de ofertas por UNOPS
UNOPS/GT/SC-019-2017 C - LOTE 3	Servicios de Consultoría para la Supervisión del Mejoramiento de los Sistema de Agua Potable y el Mejoramiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en las Cabeceras Municipales de San José el Rodeo y San Pablo, departamento de San Marcos, República de Guatemala	SBCC	11/09/2017	12/09/2017 ¹	13/10/2017		En evaluación de ofertas por UNOPS
UNOPS/GT/SC-048/2017	Plan de Priorización de Inversiones para mejorar los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Urbano en la Cuenca del Lago de Atitlán, departamento de Sololá, República de Guatemala	SBCC		11/01/2018 ²	25/01/2018		En elaboración de lista corta

1

La fecha corresponde a la solicitud de propuestas técnicas y financiera a las firmas de la Lista Corta

2


La fecha corresponde a la publicación del aviso de solicitud de manifestación de interés para conformar la Lista Corta



PROYECTOS DE ALJIBES Y LETRINAS

En el mes de enero no se realizó ningún pago a los contratos suscritos en el 2017, sin embargo se presenta el estado de los contratos al 31 de enero del 2018:

EMPRESA CONTRATADA	Montó Vigente del contrato del Proyecto	PAGADO A LA FECHA	Avance Físico al 31/01/2017	Avance Financiero al 31/01/2017	Observaciones
Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 01-2017-BID-2242/BL-GU	Q 15,472,570.45	Q 3,094,514.09	37.12%	20.00%	Se siguen construyendo bases así como el artesonado de madera para los aljibes.
Empresa Contratada : ODAC Contrato No. 05-2017-BID-2242/BL-GU	Q 7,391,119.15	Q 4,831,221.24	84.20%	65.37%	1 Proyecto finalizado, para los otros tres se tiene concluido el amado y fundición de bases y planchas para los aljibes
Empresa Contratada: Constructora ROZA, Contrato No. 10-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 11,095,349.98	Q 1,195,535.94	17.32%	10.78%	Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas.
Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios Metropolitanos, S.A., Contrato No. 09-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 10,962,587.50	Q 798,243.92	37.33%	7.28%	Se continúa con el montado de aljibes y letrinas en las viviendas.
Empresa Contratada: CONSTRUCTORA M&M, Contrato No. 08-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 12,494,230.08	Q 1,436,526.70	37.80%	11.50%	Se trabaja en la instalación de brocales, planchas y losas para asentar aljibes
Empresa Contratada: Desarrollos y Servicios metropolitanos Sociedad Anónima, Contrato No. 013-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 11,486,450.94	Q -	9.58%	0.00%	Se trabaja en la instalación de brocales, planchas y losas letrinas
Empresa Contratada: Constructora M&M, Contrato No. 014-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 13,083,660.00	Q -	0.44%	0.00%	Se inicia con la construcción de brocales para letrinas y planchas reforzadas para aljibes.
Empresa Contratada: OTTO SARG, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, Contrato No. 011-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 6,770,000.00	Q 1,354,000.00	9.99%	20.00%	Se trabaja en el suministro de aljibes y letrinas.
Empresa Contratada: DURMAN ESQUIVEL S. A. Contrato No. 023-2017-GRT/WS-11905-GU	Q 9,245,373.15	Q -	0.00%	0.00%	La Empresa ejecutora está en trámite de anticipo



PROYECTOS DE CHIXOY:

Para estos proyectos, no se ha ejecutado ningún pago financiero en el 2018, sin embargo, se ha avanzado con las fases previas para lograr suscribir los contratos, el estado al 31 de enero 2018 se presenta a continuación:

PROCESO	NOB A DDL	PUBLICACIÓN	RECEPCIÓN DE OFERTAS	INFORME DE EVALUACIÓN	ESTADO
"Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en la Aldea La Campana y Caserío Pancul, municipio de Chicamán, Departamento del Quiché, Guatemala"	12-6-17	19-6-17	02-08-17	24-11-17	Se aprobó en JD la adjudicación el 23-01-2018. Notificado el 30-01-2018.
"Reposición Sistema de Agua Potable en Caserío Chitomax y Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserío Chitomax y Caserío Xinacati II, Cubulco, Baja Verapaz, Guatemala"	13-9-17	18-9-17	16-10-17	12-1-18	La UEP revisó el informe de evaluación, solicitó aclaraciones a UNOPS.
"Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Caserío Chicruz y Caserío Patzulup, Cubulco Baja Verapaz"	20-9-17	22-9-17	23-10-17	15-12-17	Se recibió la NOB el 22-01-18.
"Ampliación de Sistema de Agua Potable colonias El Naranjo y Chicustín, y Reposición de Sistema Alcantarillado Sanitario Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz"	20-9-17	22-9-17	24-10-17	15-12-17	Se recibió la NOB el 23-01-18.
"Ampliación de Sistema de Agua Potable y Reposición de Alcantarillado Sanitario Asentamiento Pacux, Rabinal Baja Verapaz y Reposición de Sistema de Alcantarillado Sanitario colonia Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz"	22-9-17	22-9-17	25-10-17	12-1-18	La UEP revisó el informe de evaluación, solicitó aclaraciones a UNOPS.

PROYECTOS DE ARRASTRE

Los proyectos de arrastre corresponden a los contratos 4-2013, 5-2013, 6-2013 y 7-2013, en el 2017 se ha realizado la recepción de 13 proyectos, y fueron liquidados 11. En el mes de enero 2018, no se ha realizado ningún pago a dichos contratos, sin embargo se presenta el avance al 31 de enero.

PAQUETE No.	CONTRATO No.	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO PROMEDIO	AVANCE FINANCIERO PROMEDIO
Paquete 1 (13 proyectos):	7-2013	Apca: T.E.S.Tecnicas Equipos Y Servicios / Arco Construcción Y Proyectos	75.90%	73.19%
Paquete 2 (6 proyectos):	4-2013	Construcciones Efrain E. Boburg. C.	75.96%	74.04%
Paquete 3 (13 proyectos):	5-2013	Construcciones Efrain E. Boburg. C.	85.53%	83.62%
Paquete 4 (4 proyectos):	8-2013	Servicios Consolidados (Finalizado En 2014)	100.00%	100.00%
Paquete 5 (2 proyectos):	6-2013	Construcciones Efrain E. Boburg. C.	74.28%	


EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO


A continuación se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano –Fase I- (Unidad Ejecutora 306)


2.2.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE (AÑO 2018) Y DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS


Fuente de Financiamiento	Presupuesto Ejecutado del 01 de enero al 31 de enero del Año:					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 "Ingresos Corrientes"	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
12 "Disminución de Caja y Bancos de Recursos de Tesoro"	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
52 "Préstamos Externos"	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,436.00	Q377,846.67
61 "Donaciones Externas"	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q42,000.00
Totales	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,436.00	Q419,846.67

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-


 Algedy Rocio Cruz Arriola
 Especialista en Monitoreo y Seguimiento


 Obed Olin Ramirez Bautista
 Especialista Financiero




 Vo. Bo. _____
 Dora Patricia Ortiz Barrientos Directora Ejecutiva

