



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS  
DECRETO No. 57-2008  
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION  
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS  
O CON RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PRESTAMO BID 2242 / OC-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO BIRF 7169-GN
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018**



# 1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



**PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN INFOM-UNEPAR**

**INFORME EJECUCIÓN FÍSICA MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO FISCAL 2018**

**DATOS GENERALES:**

<b>1</b>	<b>Nombre de la Unidad</b>	Programa Desarrollo y Ejecución														
<b>2</b>	<b>Nombre del Director Responsable de la Unidad</b>	Arq. Guillermo López de León														
<b>3</b>	<b>Responsable de la Actualización de la información</b>	Sergio Raul Franco Sagastume														
<b>4</b>	<b>Domicilio Fiscal</b>	11 ave. A 11-67 zona 7 Colonia la Verbena														
<b>5</b>	<b>Número Telefónico</b>	43510312														
<b>6</b>	<b>Politica a la que se vincula</b>	Pacto Hambre Cero, Plan de desarrollo 2032														
<b>7</b>	<b>Actividad Central</b>	Planificación de Proyectos de Agua														
<b>8</b>	<b>Mes que Reporta</b>	noviembre														
<b>9</b>	<b>Fecha</b>	30/11/2018														

**Ejecución Física Mes de noviembre**

**Metas Físicas Acumuladas**

**Beneficiarios**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
No.	SNIP	Nuevo / Arrastre	Tipo de Obra	Departamento	Municipio	Comunidad	Producto/subproducto	Unidad de Medida	Meta Física del Mes	Avance Meta física Mensual	% Ejecución Meta física Mensual	Meta Física Vigente	Meta Física Acumulada	% Ejecución de Meta Física Acumulada	No. de Beneficiarios	No. De viviendas
1	153562	Arrastre	Mejoramiento sistema de agua potable	Petén	Flores	Aldea Ixlu	Mejoramiento sistema de agua potable	Metro	0	0.00	100%	387	387.00	1000.00%	2298	460

2	153 797	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Izabal	Morales	Aldea Peñitas	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	100%	12.00	12.00	100.00 %	672	134
3	166 970	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Chimalteango	Patzún	Aldea Chuiquel	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00 %	20	18.00	90.00 %	1220	244
4	139 973	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Alta Verapaz	San Cristobal Verapaz	Aldea Chiyuc	Construcción sistema de agua potable	Metro	56	0.00	0%	462	130	63.19 %	2485	497
5	138 102	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Huehuetenango	Santa Cruz Barillas	Aldea San Francisco Momonla c y Aldea Momonla c	Construcción sistema de agua potable	Metro	5496	0.00	0.00 %	16,488	5785.64	35.09 %	1629	326
6	171 648	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	San Marcos	Tejutla	Aldea Venecia	Construcción sistema de agua potable	Metro	914	47.00	5.14 %	9,132	44723.00	55.72 %	1182	236
7	185 129	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	San Marcos	Sipacapa	Aldea la Estancia	Construcción sistema de agua potable	Metro	72	1118.00	100.00 %	12,072	4254.00	35.24 %	660	132
8	185 208	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonacápán	Momostenango	Paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca	Construcción sistema de agua potable	Metro	1344	337.00	25.07 %	12,096	9140.00	75.56 %	345	69

9	185 124	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Baja Verapaz	Cubulco	Caserío el Llano, Aldea Santa Rosa	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	4.00	100.00%	4,989	3425.00	72.75%	84	17
10	185 883	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Baja Verapaz	Cubulco	Caserío el Naranja y la Laguna II	Construcción sistema de agua potable	Metro	5000	0.00	0.00%	20,823	0.00	5.08%	774	155
11	171 885	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Suchitepequez	Chicacao	Contón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzan	Construcción sistema de agua potable	Metro	2051	0.00	0.00%	10,254	1593.48	15.54%	1759	352
12	931 11	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Huehuetenango	San Mateo Ixtatan	Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	0.00	0.00%	1650	330
13	131 996	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Petén	Las Cruces	Bethel	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.03	100.00%	6	0.03	0.50%	858	172
14	186 007	Nuevo	Ampliación sistema de agua potable	Chimaltenango	Chimaltenango	Caserío Yerbabuena	Ampliación sistema de agua potable	Metro	500	0.00	0.00%	6,846	504.55	7.37%	1750	350
15	185 827	Nuevo	Ampliación sistema	Suchitepequez	San Antonio Suchitepeq	Sector la Cuchilla, Aldea	Ampliación sistema de agua potable	Metro	1000	817.12	0.00%	6,558	2446.79	37.31%	1615	323

			de agua potable		uez	Nahualate I											
16	185559	Nuevo	Ampliación sistema de agua potable	Huehuetenango	San Sebastián Coatán	Aldea Ixquebaj	Ampliación sistema de agua potable	Metro	2143	6123.00	100.00%	19,704.00	1022.00	51.88%	1578	316	
17	133272	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Quetzaltenango	San Carlos Sija	Aldea Esquipulas Seque	Construcción sistema de agua potable	Metro	979	0.00	0.00%	8,979.03	0.00	0.00%	870	174	
18	150098	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Quiche	Chichicastenango	Cantón Mactzul Primero	Construcción sistema de agua potable	Metro	2000	0.00	0.00%	11,433	0.00	0.00%	582	116	
19	38768	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Chimaltenango	Comalapa	Caserío Chipoc	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	0.00	0.00%	328	66	
20	33309	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	San Francisco el Alto	Paraje Chu cruz, Aldea tacajalve	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	1.00	100.00%	2100	420	
21	39928	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Santa María Chiquimula	Paraje Pacajá II, Aldea Choacorr al II	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	1.00	100.00%	450	90	
22	39932	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Cantón Chiyax, Totonicapán	Paraje Xenajtaju yup	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	1.00	100.00%	900	180	

23	40155	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Momostenango	Tunayac	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	1.00	100.00%	1105	221
24	40157	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Momostenango	Chopulajá, Barrio Santa Ana	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	1.00	100.00%	330	66
25	72330	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Cantón Rancho de Teja, Totonicapán	Paraje Pemecebál	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	1.00	100.00%	1860	372
26	188940	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Quiche	Santa Cruz Del Quiche	Cantón Pacaja II, Aldea Lemoa	Construcción sistema de agua potable	Metro	1.51	0.00	0.00%	4,535	0.00	0.00%	1128	226
27	185797	Nuevo	Ampliación sistema de agua potable	Huehuetenango	Todos Santos Cuchumatán	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatán	Ampliación sistema de agua potable	Metro	1.46	0.00	0.00%	4,392	0.00	0.00%	531	106
28	185989	Nuevo	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	San Marcos	Sipacapa	Aldea Tres Cruces	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Metro	0	0.00	0.00%	4,535	0.00	0.00%	2323	465
								TOTALS	Q 21,557.97	8446.15	39.2%	153,731.03	73447.49	47.78%	33066	6614
proyectos en ejecución noviembre de 2018																



**2) PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL  
CONTRATO DE PRESTAMO BID 2242/BL-GU**







**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**



**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

**ACTUALIZADO AL 30/11/2018**

**GTYP-M-001**

<b>N o.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MONTO DE LA OBRA</b>	<b>ESTATUS DEL PROYECTO</b>	<b>HABITANTES BENEFICIARIOS</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>Supervisor</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95 %	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Los trabajos pendientes son Planta de Tratamiento de Agua Potable, Línea de conducción, red de distribución y acometidas prediales.
2	94948	Construcción del sistema de agua potable	Aldea La Laguna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 4,433,375.30	Liquidado	1,505	100.00 %	100.00 %		Finalizado y Liquidado
3	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28 %	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Trabajos pendientes: Finalizar línea de conducción. Se analiza la variación No. 6 para este proyecto. (Contratista no acepta el costo del Gerente de Obras)
4	94959	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Cantón La Unión y Serchil, Aldea Santa Lucía Ixcamál	San Marcos	San Marcos	Q 3,330,564.66	Liquidado	1,746	100.00 %	100.00 %		Finalizado y Liquidado
5	94965	Construcción del sistema	Aldea San Isidro	San Pedro	San Marcos	Q 2,146,96	Vencido	642	0.83 %	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj	Trabajos pendientes: Perforación de pozo, línea de impulsión, red de

		de agua potable y saneamiento	Chamac	Sacatepéquez		4.64						Ixquiac	distribución y acometidas domiciliarias. El Contratista no ha iniciado la perforación de pozo.
6	94961	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Villa Hermosa	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 1,406,897.27	Liquidado	390	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
7	94893	Construcción obras de saneamiento	Aldea San Luis	Comitanillo	San Marcos	Q 1,078,773.86	Liquidado	2,160	100.00%	100.00%	-		Finalizado y Liquidado
8	94978	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ninchim	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 1,161,172.21	Liquidado	324	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
9	94968	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Chana	Tajumulco	San Marcos	Q 2,425,480.45	Liquidado	804	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
10	94927	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío 15 de Enero	Malacatán	San Marcos	Q 1,914,685.07	Liquidado	1,158	99.90%	100.00%			Finalizado y Liquidado
11	94899	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Sombrerito Alto	Nuevo Progreso	San Marcos	Q 1,398,179.89	Liquidado	528	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
12	94987	Construcción del sistema de agua potable	Cantón San José Pacayal, Aldea San Pedro Cutzán	Chicacano	Suchitepéquez	Q 832,917.99	Liquidado	366	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado

13	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00%	77.30%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Se realizó el pago de estimación No. 25 el 6-7-18. Finalizado, en reparaciones, pendiente de recepción y liquidación
14	94970	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Marcos La Nueva Libertad	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 566,168.99	Liquidado	366	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
15	94930	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 5,054,387.77	Finalizado	1,185	100.00%	100.00%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalizado y Liquidado 31-8-18
16	94974	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío La Resurrección	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 914,085.20	Liquidado	200	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
17	94969	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Lirio Putul	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 1,006,847.20	Liquidado	257	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
18	94975	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Tesoro Nueve de Marzo	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 885,167.28	Liquidado	864	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
19	94960	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Rincón	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 1,139,006.47	Finalizado	582	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado el 10-7-18
20	94964	Construcción del sistema de agua potable y	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Suspendido	1,260	1.27%	1.27%	Ing. Victor Hugo Ruíz Castillo	Proyecto no finalizado, en proceso de terminación de contrato de acuerdo a las cláusulas contractuales

		saneamiento										
21	94949	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Concepción	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 1,592,102.92	Liquidado	900	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
22	95000	Construcción de la red de alcantarillado sanitario.	Aldea Buena Vista*	San Juan Ostuncalco	Quetzaltenango	Q 4,072,904.32	Finalizado	1,845	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado 31-8-18
23	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
24	97172	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Chuchueño, Caserío Central los Encuentros	Sololá	Sololá	Q 492,781.88	Finalizado	146	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado el 10-7-18
25	94917	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Sectores Mucliyá y Chirijpop, Cantón Chaquijyá	Sololá	Sololá	Q 3,010,765.90	Liquidado	1,896	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
26	94905	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Rosario, Aldea Los Encuentros	Sololá	Sololá	Q 1,396,134.07	Liquidado	690	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
27	94932	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Chuimanzana	Sololá	Sololá	Q 1,139,540.38	Liquidado	432	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

28	94944	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Churuneles I, Cantón Pujujil III	Sololá	Sololá	Q 692,411.93	Finalizado	456	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
29	94931	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Parajes Chimejía, Pajebal, Xebaj y Central, Aldea Xesaná	Santa Maria Chiquimula	Totonicapán	Q 945,703.18	Liquidado	305	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
30	94890	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nimasac, Tzankiecul eu	Totonicapán	Totonicapán	Q 1,220,780.43	Liquidado	564	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
31	94926	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Paraje Papuerta Segundo, Aldea Tzanixnam	Totonicapán	Totonicapán	Q 511,968.61	Liquidado	246	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
32	94981	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Pinal I	Zapotitlán	Jutiapa	Q 1,396,812.49	Liquidado	478	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
33	94906	Construcción de obras de saneamiento	Aldea La Ventura	Jalapa	Jalapa	Q 274,142.74	Liquidado	456	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
34	94976	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tasheca, Cantón Valencia	Jutiapa	Jutiapa	Q 561,378.18	Liquidado	252	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
35	94990	Construcción del sistema de agua	Aldea Achiotés Jumay	Jalapa	Jalapa	Q 1,267,815.72	Liquidado	1,002	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

		potable										
36	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 2,402,336.27	Finalizado	780	49.66%	48.83%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	En proceso de revisión del proyecto para conformación de expediente de recepción
37	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalización, en proceso de reparaciones.
38	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranja y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,880,022.00	En ejecución	2,025	22.67%	7.53%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en la excavación de la plataforma para la construcción de los tanques de 75 y 30 m3
39	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranja	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,128,978.00	En ejecución	1,619	48.84%	26.70%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se continua con el zanqueo y relleno de zanja. En la planta de tratamiento se fundió el piso.
40	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,823,225.00	En ejecución	1,367	33.32%	1.74%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en el armado de la viga conectora del tanque elevado de 30 m3.
41	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,846,575.00	En ejecución	1,290	73.59%	17.55%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en el armado de la losa de la planta de tratamiento
42	169864	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,330,205.00	En ejecución	112	52.27%	8.35%	Ing. Victor Genaro Hernández	Se trabaja en la demolición del pavimento de concreto hidráulico, excavación de zanja y construcción de pozos de visita.
43	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	Contrato suscrito	32,250	0.00%	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	Pago de anticipo el 23-10-18. Se dio orden de inicio el 15-11-18
44	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	Contrato suscrito	32,250	0.00%	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	Pago de anticipo el 23-10-18. Se dio orden de inicio el 15-11-18

		o Sanitario										
45	188909	Mejoramient o Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipu las Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,1 61.47	Contrato suscrito	4,385	0.00 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	Pago de anticipo el 23-10-18. Se dio orden de inicio el 15-11-18
46	153676	Mejoramient o Sistema de Alcantarillad o Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipu las Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,5 80.29	Contrato suscrito	4,385	0.00 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	Pago de anticipo el 23-10-18. Se dio orden de inicio el 15-11-18
47	153745	Mejoramient o Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,94 9.02	Contrato suscrito	7,169	0.00 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se dio orden de inicio el 19-11-18, sin anticipo
48	153750	Mejoramient o Sistema de Alcantarillad o Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,8 58.03	Contrato suscrito	7,169	0.00 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se dio orden de inicio el 19-11-18, sin anticipo
49	188890	Mejoramient o Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,2 58.98	Contrato suscrito	5,441	0.00 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se dio orden de inicio el 19-11-18, sin anticipo
50	153759	Mejoramient o Sistema de Alcantarillad o Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,9 33.90	Contrato suscrito	5,441	0.00 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se dio orden de inicio el 19-11-18, sin anticipo
51	188910	Mejoramient o Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristoba l Cucho	San Marcos	Q 8,101,03 5.28	Contrato suscrito	3,260	0.00 %	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de legalización, pendiente de emitir Orden de inicio hasta completar contrato con la supervisión
52	189031	Mejoramient o Sistema de Alcantarillad o Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristoba l Cucho	San Marcos	Q 20,898,9 64.72	Contrato suscrito	3,260	0.00 %	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de legalización, pendiente de emitir Orden de inicio hasta completar contrato con la supervisión

53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío El Bordo, Aldea La Libertad	Camotá n	Chiquimula	Q 787,367.94	Finalizado	138	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cruz, Aldea Cajón del Río	Camotá n	Chiquimula	Q 1,631,852.69	Finalizado	348	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío el Palmar, Aldea Cajón del Río	Camotá n	Chiquimula	Q 2,708,035.50	Finalizado	534	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Cajón del Río	Camotá n	Chiquimula	Q 2,263,863.02	Finalizado	486	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotá n	Chiquimula	Q 6,904,067.71	En recepción	1,056	100.00%	20.56%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación



		Aljibes)										
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 5,016,257.52	En recepción	798	100.00%	36.48%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,291,964.52	En recepción	198	100.00%	38.78%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 2,260,280.70	En recepción	354	100.00%	20.16%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
61	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Palmar y Guayabal, Aldea Las Pomas	Olopa	Chiquimula	Q 1,177,471.01	En ejecución	222	100.00%	94.29%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
62	-	Suministro de Componentes y Dotación de	Caserío Los Ramos,	Olopa	Chiquimula	Q 2,657,450.03	En ejecución	486	100.00%	94.86%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

		Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea El Chucte									
63	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,754,404.01	En ejecución	720	100.00%	36.10%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
64	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,506,024.93	En ejecución	672	100.00%	69.34%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
65	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Coyotes, Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 1,349,060.89	Finalizado	240	100.00%	88.74%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
66	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 6,129,759.19	Finalizado	1,092	100.00%	73.51%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

67	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Mojón, Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,764,691.36	Finalizado	642	100.00%	91.95%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
68	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldeas Minas Abajo	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 2,951,317.78	En ejecución	552	100.00%	76.39%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
69	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Churischán	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 4,540,840.09	En ejecución	852	100.00%	79.55%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
70	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los López, Aldea Churischán	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 1,680,071.58	En ejecución	312	100.00%	79.40%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
71	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y	Caserío Tasharjá Arriba, Aldea Tasharja	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,322,000.63	En ejecución	594	100.00%	79.29%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

		Aljibes)										
72	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Plan Shalaguá, Aldea Shalaguá	Camotán	Chiquimula	Q 6,629,222.42	En ejecución	1,254	100.00%	71.82%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
73	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Mojón, Aldea Tanshá	Jocotán	Chiquimula	Q 2,175,946.10	En ejecución	390	100.00%	99.90%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
74	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Canapara Arriba	Jocotán	Chiquimula	Q 2,681,282.42	En ejecución	504	100.00%	99.91%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
75	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,083,660.00	En ejecución	2,538	99.79%	11.16%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Finalizado el 29-10-18. En proceso de reparaciones previo a emitir certificado de terminación de obras
76	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	En ejecución	996	100.00%	78.12%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

		(Letrinas)										
77	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	En ejecución	900	100.00%	89.48%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
78	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilley	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	En ejecución	708	100.00%	82.82%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
79	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcoxoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	En ejecución	750	100.00%	91.44%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
80	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	En ejecución	540	100.00%	90.36%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
81	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	En ejecución	1,704	100.00%	88.96%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
82	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	En ejecución	366	100.00%	98.92%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
83	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	En ejecución	516	100.00%	99.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

84	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	En ejecución	576	100.00%	90.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
85	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En ejecución	2,760	43.36%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	En elaboración de obra gris necesaria para las letrinas aboneras
86	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En ejecución	504	43.51%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Continúa la construcción de letrinas de pozo seco ventilado. Ha existido problemas de falta de arena y piedrín.
87	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En ejecución	558	49.47%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Colocación de planchas sobre brocales
88	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En ejecución	816	48.26%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Colocación de planchas sobre brocales
89	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En ejecución	1,230	46.32%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Construcción de planchas de concreto armado
90	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En ejecución	1,392	64.82%	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Los comunitarios han excavado sus pozos en un 100% y el contratista ha terminado los brocales, las planchas para letrinas, las tapaderas para pozos y ha entregado las tazas o inodoros de porcelana en un 100%.
91	-	Suministro de Componentes y Dotación de	Caserío Chuaberen a	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En ejecución	450	54.98%	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado	Los comunitarios han excavado sus pozos en un 100% y los albañiles construyen los brocales de los pozos

		Saneamiento (Letrinas)	Guatzilep								Guzmán	y las planchas para casetas para letrinas.
92	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En ejecución	486	66.47 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Los comunitarios han excavado sus pozos en un 100% y el contratista ha terminado los brocales, las planchas para letrinas y ha entregado las tazas o inodoros de porcelana en un 100% los cuales fueron instalados sobre las planchas sin la caseta.
93	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En ejecución	1,134	65.21 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Los comunitarios han excavado sus pozos en un 100% y el contratista ha terminado los brocales, las planchas para letrinas, las tapaderas para pozos y ha entregado las tazas o inodoros de porcelana en un 100%.
94	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En ejecución	1,080	64.86 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Los comunitarios han excavado sus pozos en un 100% y el contratista ha terminado los brocales, las planchas para letrinas, las tapaderas para pozos y ha entregado las tazas o inodoros de porcelana en un 100%.
95	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 10,870,419.72	En ejecución	630	17.31 %	21.24%	Ing. Luis Antonio Icuté García	Actualmente el proyecto no presenta avance por problemas sociales. Orden de demora activada
96	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 3,996,438.83	En ejecución	228	37.28 %	26.23%	Ing. Luis Antonio Icuté García	Actualmente el proyecto no presenta avance por problemas sociales. Orden de demora activada

97	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En ejecución	416	52.51 %	20.00%	Ing. Luis Antonio Icuté García	En ejecución
98	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	En ejecución	400	96.12 %	20.00%	Ing. Luis Antonio Icuté García	En ejecución

(\* ) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto





**3) SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS  
RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES,  
PRESTAMO BIRF 7169-GN**





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-  
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS  
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES**



**ACTUALIZADO AL: 30/11/2018**

**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de Panzós a Barrios El Mau, (Panzós, Alta Verapaz)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	620,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,655	0%	0%	Ampliación presupuestaria de fuente 12 aprobada y notificada el 26/06/18. Transferencia del
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi (Panzós, Alta Verapaz)	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	230,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	511	0%	0%	desembolso el 25/07/2018. De Enero a Julio sin ejecución. En Octubre se realizó la publicación preliminar de
3	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva (Panzós, Alta Verapaz)	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	370,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,129	0%	0%	6 de los 7 proyectos de mantenimiento de caminos rurales, en Panzós, Alta Verapaz por la vía de Cotización, se
4	N/A	Mantenimiento de Caminos Rural de Panzos a Barrio San Juan (Panzós, Alta Verapaz)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	771,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	2,996	0%	0%	obtuvo los Dictámenes Técnicos y Financieros, se solicitaron los Dictámenes Jurídicos, sin embargo, debido a que el tiempo real disponible es inferior
5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Panzós, Alta Verapaz)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	687,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	2,534	0%	0%	al legal requerido, se tomó la decisión de suspender la ejecución de los mismos, afectado
6	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de RN7E a Caserío Cacavilá (Panzós, Alta Verapaz)	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	400,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,129	0%	0%	adicionalmente por los cambios de autoridades superiores de la Institución y la falta de Director Ejecutivo del

7	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de caserío Carabajal a Panzós (Panzós, Alta Verapaz) .	Carabajal	Panzós	Alta Verapaz	2,067,000.00	Fase de Pre-inversión Pendiente	1,845	0%	0%	Programa de Enero a Septiembre del año en curso, así como los retrasos en la aprobación de la ampliación
		Total				<b>5,145,000.00</b>		<b>11,799.00</b>	0%	0%	presupuestaria.

(\* ) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) (X) Relevantes sobre el proyecto

Nota: Los proyectos no se ejecutaron debido a que el tiempo real disponible es inferior al requerido legalmente, ocasionado por la aprobación tardía de la ampliación presupuestaria y por los cambios de autoridades superiores de la Institución, falta de Director y de personal 022. El proyecto de Carabajal, no cuenta con la pre-inversión terminada, solo levantamiento topográfico.

Ref. 04\_C R (Gerencia Técnica)



#### **4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS**



**PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS**

**OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2018**

**31-oct-18**

<b>NO</b>	<b>SNIP</b>	<b>NOMBRE DE LA OBRA</b>	<b>CONTRATO NO.</b>	<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>	<b>SALDO DE LA OBRA</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	<b>AVANCE FISICO</b>	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	Se enviara a la Dirección General de UNEPAR para que citen al Gerente técnico que no firmo las estimaciones, para gestionar las firmas faltantes.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	Se envió oficio PAS-0249-2018 a la regional solicitando actas del proyecto donde conste que la municipalidad equipara el pozo.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	Se reenviara nuevamente el expediente a Jurídico de UNEPAR para la revisión del mismo.






## 5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**  
**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**  
**UNIDAD PLANTAS DE TRATAMIENTO**  
**ACTUALIZADO AL 30/11/2018**



**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%) *	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento		Flores y San Benito	Petén	Q 97,016,984.95	Pendiente de realizar reparaciones	12,681	98%	99.40%	* El avance financiero corresponde a la ejecución global de la obra desde su inicio a la fecha. En trámite cancelación contrato.
											En trámite cancelación contrato.
											Obra terminada, se recepcionó el Lote No. 1 según Acta No. 7-2012 del 29/11/2012. Pendiente de recibir Lote No. 2 debido a reparaciones pendientes.

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)      (X) Relevantes sobre el proyecto  
 NOTA: A la espera de presupuesto para realizar las reparaciones.