



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS  
DECRETO No. 57-2008  
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION  
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS  
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO  
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-  
P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019**



# 1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL**

**PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2019**

**SEGÚN NUMERAL 18 ARTÍCULO 10 DEL DEL DECRETO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA**

**DATOS GENERALES:**

**Unidad Ejecutora, Dirección o Programa:**

Desarrollo y Ejecución

**Persona que elabora el informe:**

José Angel Ernesto Barrera Juarez

**Politica a la que se vincula:**

Pacto Hambre Cero, Plan de Desarrollo 2032

**Mes que Reporta:**

Marzo

**Fecha de elaboración del informe:**

08/04/2019

1	2	3	4	5	6						
No	SNIP	Tipo de obra	Ubicación de la obra	Estatus de la Obra Ejecutada o en Ejecución	Costo total de la obra	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución	Cantidad de Beneficiarios	Entidad Ejecutora	Responsable de la Obra	Especificaciones del Contrato
1	171885	Construcción sistema de agua potable	Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez.	En ejecución / Suspendida a enero 2019	Q 2,311,458.48	Fondo Nacional FTE: 41	6 meses	1,759	INFOM UNEPAR	UNEPAR Programa de Desarrollo y Ejecución	Por Administración





**2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO  
HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU**





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)**

**ACTUALIZADO AL 31/03/2019**



**GTYP-M-001**

<b>No.</b>	<b>No. SNIP</b>	<b>TIPO DE PROYECTO (*)</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>MONTO DE LA OBRA</b>	<b>ESTATUS DEL PROYECTO</b>	<b>HABITANTES BENEFICIARIOS</b>	<b>AVANCE FISICO (%)</b>	<b>AVANCE FINANCIERO (%)</b>	<b>Supervisor</b>	<b>OBSERVACIONES (X)</b>
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vencido	2,886	40.95 %	40.95%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Los trabajos pendientes son Planta de Tratamiento de Agua Potable, Línea de conducción, red de distribución y acometidas prediales.
2	94948	Construcción del sistema de agua potable	Aldea La Laguna	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 4,433,375.30	Liquidado	1,505	100.00 %	100.00 %		Finalizado y Liquidado
3	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vencido	2,100	69.28 %	69.28%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Trabajos pendientes: Finalizar línea de conducción. Se analiza la variación No. 6 para este proyecto. (Contratista no acepta el costo del Gerente de Obras)
4	94959	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Cantón La Unión y Serchil, Aldea Santa Lucía Ixcamál	San Marcos	San Marcos	Q 3,330,564.66	Liquidado	1,746	100.00 %	100.00 %		Finalizado y Liquidado
5	94965	Construcción del sistema de agua	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepé	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vencido	642	0.83 %	0.54%	Ing. Sergio Iván Pacajoj Ixquiac	Trabajos pendientes: Perforación de pozo, línea de impulsión, red de distribución y acometidas

		potable y saneamiento		équez									domiciliares. El Contratista no ha iniciado la perforación de pozo.
6	94961	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Villa Hermosa	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 1,406,897.27	Liquidado	390	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
7	94893	Construcción obras de saneamiento	Aldea San Luis	Comitanillo	San Marcos	Q 1,078,773.86	Liquidado	2,160	100.00%	100.00%	-		Finalizado y Liquidado
8	94978	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ninchim	Concepción Tutuapa	San Marcos	Q 1,161,172.21	Liquidado	324	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
9	94968	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Chana	Tajumulco	San Marcos	Q 2,425,480.45	Liquidado	804	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
10	94927	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío 15 de Enero	Malacatán	San Marcos	Q 1,914,685.07	Liquidado	1,158	99.90%	100.00%			Finalizado y Liquidado
11	94899	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Sombrero Alto	Nuevo Progreso	San Marcos	Q 1,398,179.89	Liquidado	528	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado
12	94987	Construcción del sistema de agua potable	Cantón San José Pacayal, Aldea San Pedro Cutzán	Chicacao	Suchitepéquez	Q 832,917.99	Liquidado	366	100.00%	100.00%			Finalizado y Liquidado

1 3	94984	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Dieciséis Comunidades de la Zona Reina.	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 9,775,075.63	En reparación	4,125	100.00%	92.90%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalizado, en reparaciones, pendiente de recepción y liquidación
1 4	94970	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Marcos La Nueva Libertad	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 566,168.99	Liquidado	366	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
1 5	94930	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 5,054,387.77	Finalizado	1,185	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
1 6	94974	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío La Resurrección	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 914,085.20	Liquidado	200	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
1 7	94969	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Lirio Putul	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 1,006,847.20	Liquidado	257	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
1 8	94975	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Tesoro Nueve de Marzo	San Miguel Uspantán	Quiché	Q 885,167.28	Liquidado	864	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
1 9	94960	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Rincón	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 1,139,006.47	Finalizado	582	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
2 0	94964	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tui Já II	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 934,930.01	Vencido	1,260	1.27%	1.27%	-	Proyecto no finalizado, en proceso de terminación de contrato de acuerdo a las cláusulas contractuales



21	94949	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Concepción	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 1,592,102.92	Liquidación	900	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
22	95000	Construcción de la red de alcantarillado sanitario.	Aldea Buena Vista*	San Juan Ostuncalco	Quetzaltenango	Q 4,072,904.32	Finalizado	1,845	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
23	94957	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nueva Esperanza	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	Q 235,930.72	Finalizado	780	100.00%	100.00%		Se realizaron decrementos a esta obra según el expediente de variación No. 10, lo cual da por finalizado el proyecto en proceso de recepción. Contratista debe pagar multa.
24	97172	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Chuchueño, Caserío Central los Encuentros	Sololá	Sololá	Q 492,781.88	Finalizado	146	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado
25	94917	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Sectores Muclicyá y Chirijpop, Cantón Chaquijyá	Sololá	Sololá	Q 3,010,765.90	Liquidación	1,896	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
26	94905	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Rosario, Aldea Los Encuentros	Sololá	Sololá	Q 1,396,134.07	Liquidación	690	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
27	94932	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Chuimanzana	Sololá	Sololá	Q 1,139,540.38	Liquidación	432	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
28	94944	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Churuneles I, Cantón Pujujil III	Sololá	Sololá	Q 692,411.93	Finalizado	456	100.00%	100.00%		Finalizado y Liquidado

29	94931	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Parajes Chimejía, Pajebal, Xeabaj y Central, Aldea Xesaná	Santa Maria Chiquimula	Totonicapán	Q 945,703.18	Liquidado	305	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
30	94890	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Nimasac, Tzankieculu	Totonicapán	Totonicapán	Q 1,220,780.43	Liquidado	564	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
31	94926	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Paraje Papuerta Segundo, Aldea Tzanixnam	Totonicapán	Totonicapán	Q 511,968.61	Liquidado	246	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
32	94981	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Pinal I	Zapotitlán	Jutiapa	Q 1,396,812.49	Liquidado	478	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
33	94906	Construcción de obras de saneamiento	Aldea La Ventura	Jalapa	Jalapa	Q 274,142.74	Liquidado	456	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
34	94976	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío Tasheca, Cantón Valencia	Jutiapa	Jutiapa	Q 561,378.18	Liquidado	252	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
35	94990	Construcción del sistema de agua potable	Aldea Achiotés Jumay	Jalapa	Jalapa	Q 1,267,815.72	Liquidado	1,002	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
36	94988	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Caserío El Coyo	Sayaxché	Petén	Q 2,402,336.27	Finalizado	780	49.66%	48.83%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Recepcionado en proceso de liquidación

37	94985	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín	Sayaxché	Petén	Q 7,144,348.65	En reparación	2,466	100.00%	88.54%	Ing. Oscar Eduardo Morán Gonzalez	Finalización, en proceso de reparaciones.
38	169862	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonias El Naranja y Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,954,426.50	Orden de Demora	2,025	52.35%	19.76%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
39	169863	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia El Naranja	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,321,193.05	Orden de Demora	1,619	76.42%	39.31%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
40	169866	Ampliación Sistema de Agua Potable	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,746,116.45	Orden de Demora	1,367	71.47%	9.72%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
41	169874	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Pacux	Rabinal	Baja Verapaz	Q 1,980,051.44	Orden de Demora	1,290	93.98%	51.82%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
42	169864	Resposición Sistema de Alcantarillado Sanitario	Colonia Chicustín	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,379,482.11	Orden de Demora	112	72.80%	41.57%	Ing. Victor Genaro Hernández	Proyecto con orden de demora desde el 9-2-19
43	188921	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 50,980,522.60	En Ejecución	32,250	1.64%	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	Se trabaja en la instalación de tubería PVC de 2" en diferentes tramos de la red distribución, se esta conformando el talud donde se construirán los 2 tanques de la red media (INTECAP), también se trabaja en el reacondicionamiento de los drenajes que atraviesan el predio donde se construirá el tanque de la red alta (Mancuerna).
44	189147	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 93,255,037.03	En Ejecución	32,250	0.15%	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	Durante el período se continuó con los trabajos de colocación de tubería en Los Cereales y en la 10ma. calle de la zona 3. Se continuó con los trabajos de demolición en las PTAR El Recreo I y El Recreo II.

45	188909	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 22,605,161.47	En Ejecución	4,385	5.15 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	En este período se ejecutaron trabajos de zanqueo para instalación de tubería de línea central y para conexiones domiciliarias, así como colocación de tubería de 2" PVC.
46	153676	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 10,205,580.29	En Ejecución	4,385	3.35 %	20.00%	APCA: HIDRAES/AU DINGMEX	En este período se ejecutaron actividades de remoción de adoquines, empedrados, excavación de zanjas para tubería y conexiones domiciliarias, relleno e instalación de tubería de 24" y 15", medidas de mitigación ambiental.
47	153745	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 9,395,949.02	En Ejecución	7,169	7.79 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se continúa la demolición del tanque de Distribución el muro perimetral se ha fundido el cemento corrido. Continúan trabajos en la red de distribución.
48	153750	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 20,117,858.03	En Ejecución	7,169	12.05 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	Se continúa excavación en tramo de colector. Continúa movimiento de tierra en predio de PTAR1 y se realiza la nivelación en el mismo, se realiza protección de taludes y se inicia el armado en el RAFA. En Red de distribución, se realiza instalación de tubería, relleno con material de préstamo, desmontado de adoquín y conexiones domiciliarias.
49	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,480,258.98	En Ejecución	5,441	7.61 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter Ramirez	* Se están ejecutando trabajos en captaciones. * Se realizó Toma de muestras en captaciones para análisis bacteriológico y físico químico en brote 2, 3 y 5. * Se realizó recorrido en la línea de distribución.
50	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 14,395,933.90	En Ejecución	5,441	6.62 %	0.00%	Coordinador de supervisión individual Ing. Walter	Se continúan trabajos en red: demolición de pavimento, excavación, relleno de zanja para tubería y conexiones domiciliarias y

											Ramirez	reposición de empedrado y adoquín. En PTAR 1: se ha iniciado el armado de piso y paredes del filtro percolador y se completa la excavación de los sedimentadores.
51	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 8,101,035.28	Contrato suscrito	3,260	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de suscripción de contrato.
52	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristobal Cucho	San Marcos	Q 20,898,964.72	Contrato suscrito	3,260	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de suscripción de contrato.
	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de suscripción de contrato, pendiente de emitir Orden de inicio hasta completar contrato con la supervisión
	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Firma supervisora en proceso de suscripción de contrato, pendiente de emitir Orden de inicio hasta completar contrato con la supervisión
	169927	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,277,982.88	Contrato suscrito	468	0.00%	20.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Anticipo pagado el 29-3-19, en proceso de firma de orden de inicio.
	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 4,516,872.08	Contrato suscrito	570	0.00%	20.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Anticipo pagado el 29-3-19, en proceso de firma de orden de inicio.
	-	Suministro de Componentes y Dotación de	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,977,425.70	Contrato suscrito	84	0.00%	20.00%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Anticipo pagado el 29-3-19, en proceso de firma de orden de inicio.

		Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)										
53	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío El Bordo, Aldea La Libertad	Camotán	Chiquimula	Q 787,367.94	Finalizado	138	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
54	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cruz, Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 1,631,852.69	Finalizado	348	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
55	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío el Palmar, Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,708,035.50	Finalizado	534	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado
56	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,263,863.02	Finalizado	486	100.00%	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

57	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Peña Blanca, Aldea El Limón	Camotán	Chiquimula	Q 6,904,067.71	En Liquidación	1,056	100.00%	89.88%	Ing. Juan Carlos Vélez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
58	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbre, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 5,016,257.52	En Liquidación	798	100.00%	95.17%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
59	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Las Cruces, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 1,291,964.52	En Liquidación	198	100.00%	97.79%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
60	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío la Cumbre de Nenojá, Aldea Nearar	Camotán	Chiquimula	Q 2,260,280.70	En Liquidación	354	100.00%	80.99%	Ing. Juan Carlos Velez Maturín	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
61	-	Suministro de Componentes	Caserío Palmar y Guayabal,	Olopa	Chiquimula	Q 1,044,552.13	En Liquidación	222	100.00%	94.29%	Ing. Boris Adeldo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

		y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Las Pomas									
62	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los Ramos, Aldea El Chucte	Olopa	Chiquimula	Q 2,650,186.00	En Liquidación	486	100.00%	94.86%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
63	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los García, Aldea Tituque	Olopa	Chiquimula	Q 3,743,508.02	En Liquidación	720	100.00%	36.10%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
64	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío La Cumbrita, Aldea La Cumbre	Olopa	Chiquimula	Q 3,495,855.34	En Liquidación	672	100.00%	69.34%	Ing. Boris Adolfo García Castillo	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
65	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y	Caserío Los Coyotes, Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 1,344,800.48	Finalizado	240	100.00%	100.00%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Finalizado y Liquidado



		Saneamiento (Letrinas y Aljibes)										
66	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 6,109,511.68	Finalizado	1,092	100.00%	100.00%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Finalizado y Liquidado
67	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Mojón, Aldea Chispán Jaral	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,751,393.06	Finalizado	642	100.00%	100.00%	Inga. Marta Patricia Barrios Molina	Finalizado y Liquidado
68	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldeas Minas Abajo	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,009,109.89	Finalizado	552	100.00%	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado
69	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Churischán	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 4,619,233.00	Finalizado	852	100.00%	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado

70	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Los López, Aldea Churischán	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 1,708,598.66	Finalizado	312	100.00%	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado
71	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Tasharjá Arriba, Aldea Tasharja	San Juan Ermita	Chiquimula	Q 3,157,288.53	Finalizado	594	100.00%	100.00%	Ing. Edwin Haroldo Ramírez	Finalizado y Liquidado
72	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Plan Shalaguá, Aldea Shalaguá	Camotán	Chiquimula	Q 6,610,243.13	Finalizado	1,254	100.00%	100.00%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Finalizado y Liquidado
73	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Mojón, Aldea Tanshá	Jocotán	Chiquimula	Q 2,169,771.02	Finalizado	390	100.00%	100.00%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Finalizado y Liquidado
74	-	Suministro de Componentes	Aldea Canapara Arriba	Jocotán	Chiquimula	Q 2,673,654.38	Finalizado	504	100.00%	100.00%	Ing. Kibonge Higuard-Dan Ruiz Castillo	Finalizado y Liquidado

		y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)										
75	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Mina/4 caseríos	Jocotán	Chiquimula	Q 13,083,660.00	En Liquidación	2,538	99.79%	79.40%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Recepcionado en proceso de liquidación
76	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sachisay	Cobán	Alta Verapaz	Q 735,653.46	En Liquidación	996	100.00%	78.12%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
77	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Magüila y Caserío Nimlacobeja	Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	Q 1,312,899.74	En Liquidación	900	100.00%	89.48%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
78	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chilly	San Cristóbal Verapaz	Alta Verapaz	Q 1,038,550.62	En Liquidación	708	100.00%	82.82%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
79	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Chajcojoj	Santa Cruz Verapaz	Alta Verapaz	Q 586,419.43	En Liquidación	750	100.00%	91.44%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación

80	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Sesibche, Nuevo Horizonte	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	Q 382,685.02	En Liquidación	540	100.00%	90.36%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
81	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldeas Chajcoal, Chaimal y Tzunutz	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 1,239,474.52	En Liquidación	1,704	100.00%	88.96%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
82	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Secochoy Chicacnab	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 287,338.11	En Liquidación	366	100.00%	98.92%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
83	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sebas	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 334,392.42	En Liquidación	516	100.00%	99.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
84	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Sesajal	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	Q 849,935.60	En Liquidación	576	100.00%	90.07%	Ing. Gustavo Adolfo Zea Velásquez	Proyecto recepcionado en proceso de liquidación
85	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	Q 3,310,061.29	En ejecución	2,760	43.96%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto detenido por materiales
86	-	Suministro de Componentes	Aldea Sam Greene	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	Q 446,991.65	En ejecución	504	85.26%	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas

		y Dotación de Saneamiento (Letrinas)										
87	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío San Antonio Sechaj	Senahú	Alta Verapaz	Q 416,102.15	En ejecución	558	86.15 %	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
88	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Cooperativa San Francisco Centro	Senahú	Alta Verapaz	Q 579,098.81	En ejecución	816	84.15 %	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
89	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea Esfuerzo Chejel	Purulhá	Baja Verapaz	Q 840,651.59	En ejecución	1,230	60.60 %	20.00%	Ing. Angel Remigio Pocón Talé	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
90	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Choven	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,122,536.17	En ejecución	1,392	99.74 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
91	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Chuabereña Guatzilep	Cubulco	Baja Verapaz	Q 347,870.99	En ejecución	450	56.72 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
92	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Lacandon	Cubulco	Baja Verapaz	Q 370,614.71	En ejecución	486	99.21 %	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto en instalacion de casetas para letrinas

93	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Salamchó	Cubulco	Baja Verapaz	Q 926,263.10	En ejecución	1,134	99.68%	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto en instalacion de casetas para letrinas
94	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Aldea San Rafael	Rabinal	Baja Verapaz	Q 885,182.69	En ejecución	1,080	99.67%	20.00%	Ing. Mario Antonio Corado Guzmán	Proyecto en instalacion de tazas y casetas
95	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea La Campana	Chicamán	Quiché	Q 10,870,419.72	En ejecución	630	62.00%	25.95%	Ing. Ricardo Rivera	Desde el 12 de diciembre 2018 se continua con el suministro de aljibes y láminas
96	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Pancul	Chicamán	Quiché	Q 3,996,438.83	En ejecución	228	78.62%	37.19%	Ing. Ricardo Rivera	Desde el 12 de diciembre 2018 se continua con el suministro de aljibes y láminas
97	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chicruz	Cubulco	Baja Verapaz	Q 6,251,432.45	En Liquidación	416	100.00%	20.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febreo 2019, en proceso de conformacion de expediente para liquidación

98	-	Suministro de Componentes y Dotación de Saneamiento (Letrinas)	Caserío Patzulup	Cubulco	Baja Verapaz	Q 1,588,987.92	En Liquidación	400	100.00%	20.00%	Ing. Carlos Humberto Rodríguez Paz	Proyecto recepcionado el 15 de febrero 2019, en proceso de conformación de expediente para liquidación
----	---	----------------------------------------------------------------	------------------	---------	--------------	----------------	----------------	-----	---------	--------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)  Relevantes sobre el proyecto




**3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y  
CARRETERAS PRINCIPALES,  
PRESTAMO BIRF 7169-GN**







**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**  
**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**  
**NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES**



**ACTUALIZADO AL: 31/03/2019**

**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de Panzós a Barrios El Mau, (Panzós, Alta Verapaz)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	704,550.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,655	0%	0%	Según el Acuerdo Gubernativo 209-2018 se aprobó para este Programa el
2	N/A	Mantenimiento Camino Rural de RN7E a Colonia Gerardi (Panzós, Alta Verapaz)	Gerardi	Panzós	Alta Verapaz	315,700.00	Fase de Pre-inversión Completa	511	0%	0%	<b><u>Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019,</u></b> por valor de Q 1,205,485.00 (solo para
3	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de RN7E a Caserío Boca Nueva (Panzós, Alta Verapaz)	Boca Nueva	Panzós	Alta Verapaz	225,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	1,129	0%	0%	el renglón 173, fuente 41 - sin asignación de los recursos), sin embargo en
4	N/A	Mantenimiento de Caminos Rural de Panzos a Barrio San Juan (Panzós, Alta Verapaz)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	900,000.00	Fase de Pre-inversión Completa	2,996	0%	0%	<b>Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro,</b> se nos asignó la cantidad de Q
5	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Panzós, Alta Verapaz)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	823,900.00	Fase de Pre-inversión Completa	2,534	0%	0%	12,822,000.00. Debido a lo anterior el Programa no contó con recursos presupuestarios a partir
6	N/A	Mantenimiento de Camino Rural de RN7E a Caserío Cacavilá (Panzós, Alta Verapaz)	Cacavilá	Panzós	Alta Verapaz	322,500.00	Fase de Pre-inversión	1,129	0%	0%	de enero del año en curso para iniciar operaciones, por lo que





#### **4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS**



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS</b>										
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2019</b>										
------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<b>02-abr-19</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

NO	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZADO	100%	76%	Se enviara a la Direccion General de UNEPAR para que citen al Gerente tecnico que no firmo las estimaciones, para gestionar las firmas faltantes.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	Se envio oficio PAS-0249-2018 a la regional solicitando actas del proyecto donde conste que la municipalidad equipara el pozo.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	Se reenviara nuevamente el expediente a Judirico de UNEPAR para la revision del mismo.

5	66320	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS HORTENSIAS, SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO	40-2009	Q588,352.00	Q15,000.00	01/12/2011	FALLIDO	60%	20%	Se evalúa la documentación recopilada y si procede se estará enviando a gerencia para solicitar la modificación del contrato por pozo fallido, se esta en la captura de mas información necesaria.
6	36962	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN, CHAMPERICO, RETALHULEU	54-2008	Q779,400.00	Q12,740.00	22/12/2008	FINALIZADO	100%	98%	Según DICTAMEN AJ-26-2017 del 27 febrero: en su parte de recomendaciones se atienden las mismas en la recopilación de la información en los archivos físicos y digitales, pero no se encuentran en su mayoría.
7	74755	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	44-2010	Q810,955.00	Q162,192.00	12/01/2009	FALLIDO	100%	76%	se convocara al contratista para hacer de su conocimiento que su propuesta fue denegada por gerencia.
TOTAL				<b>Q3,710,577.57</b>	<b>Q1,150,679.57</b>					



## 5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO





**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA SAN BENITO Y FLORES, PETÉN**

**ACTUALIZADO AL 03/03/2019**



**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	s/n	Agua Potable y Saneamiento		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque aún no hay fondos disponibles
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto