



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18



LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
-INFOM-



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN

ago-20

GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	150098	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTÓN MACTZÚL PRIMERO	CHICHICASTENANGO	QUICHÉ	Q 300,766.00	EJECUCIÓN	582			el monto de la obra, corresponde a la "ejecución financiera vigente" para el ejercicio fiscal 2020
2	185827	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I	SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ	SUCHITEPEQUEZ	Q 884,000.00	EJECUCIÓN	1,615			el monto de la obra, corresponde a la "ejecución financiera vigente" para el ejercicio fiscal 2020
3	133272	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA ESQUIPULAS SEQUE	SAN CARLOS SIJA	QUETZALTENANGO	Q 50,548.00	EJECUCIÓN	870			el monto de la obra, corresponde a la "ejecución financiera vigente" para el ejercicio fiscal 2020
4	171885	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN	CHICACAO	SUCHITEPEQUEZ	Q 666,612.00	EJECUCIÓN	1,759			el monto de la obra, corresponde a la "ejecución financiera vigente" para el ejercicio fiscal 2020

5	1716 48	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA VENECIA	TEJUTLA	SAN MARCOS	Q 293,214.00	EJECUCIÓN	1,182			el monto de la obra, corresponde a la "ejecución financiera vigente" para el ejercicio fiscal 2020
6	1381 02	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC	SANTA CRUZ BARILLAS	HUEHUETENANGO	Q 135,069.00	EJECUCIÓN	1,629		5.87%	el monto de la obra, corresponde a la "ejecución financiera vigente" para el ejercicio fiscal 2020
7	1874 96	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA PANIMACOC	TECPÁN GUATEMALA	CHIMALTENANGO	Q 211,169.00	EJECUCIÓN	1,100	48.06%	14.82%	el monto de la obra, corresponde a la "ejecución financiera vigente" para el ejercicio fiscal 2020
8	1860 07	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERÍO YERBABUENA	CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	Q 791,622.00	EJECUCIÓN	1,750		0.99%	el monto de la obra, corresponde a la "ejecución financiera vigente" para el ejercicio fiscal 2020
9	1855 59	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA IXQUEBAJ	SAN SEBASTIÁN COATÁN	HUEHUETENANGO	Q 1,087,265.00	EJECUCIÓN	1,578	70.06%		el monto de la obra, corresponde a la "ejecución financiera vigente" para el ejercicio fiscal 2020
10	1319 96	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	BETHEL	LAS CRUCES	PETÉN	Q 517,728.00	EJECUCIÓN	858			el monto de la obra, corresponde a la "ejecución financiera vigente" para el ejercicio fiscal 2020

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) SNIP Donde aplique (X) Relevantes sobre el proyecto

Nota: los avances (físico y financiero) corresponden a porcentajes acumulados (únicamente del Ejercicio Fiscal 2020) registrados en el sistema SNIP. La consulta se realizó en fecha 02/09/2020.



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE I)

ACTUALIZADO AL 31/08/2020

GTYP-M-001

N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	94992	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea El Xab	El Asintal	Retalhuleu	Q 5,682,775.56	Vigente	2,886	40.95%	40.95%	--	El Contrato modificatorio de activación aprobado, Comisión técnica nombrada por Gerencia de INFOM, trabaja para conformar expediente técnico según evaluación técnica del SNIP para lograr su activación
2	94956	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea Ojo de Agua	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	Q 3,222,141.70	Vigente	2,100	69.28%	69.28%	--	El Contrato modificatorio de activación aprobado, Comisión técnica nombrada por Gerencia de INFOM, trabaja para conformar expediente técnico según evaluación técnica del SNIP para lograr su activación
3	94965	Construcción del sistema de agua potable y saneamiento	Aldea San Isidro Chamac	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 2,146,964.64	Vigente	642	0.83%	0.54%	--	El Contrato modificatorio de activación aprobado, Comisión técnica nombrada por Gerencia de INFOM, trabaja para conformar expediente técnico según evaluación técnica del SNIP para lograr su activación

4	1889 21	Mejoramien to Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 46,339,83 9.77	Ejecució n	32,250	23.46 %	40.10%	APCA: HIDRAES/AUDI NGMEX	Se trabaja en la pared de circulación de los predios de los tanques de distribución de la ASUNCION, impermeabilizado de paredes interiores del tanque distribución de 400 m ³ cámara 2 de la red media INTECAP, se trabaja en la instalación de tubería pvc de 4" en la 6 calle zona 2, se realizan la medidas ambientales y seguridad industrial de acuerdo a protocolos.
---	------------	------------------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	------------------------	---------------	--------	------------	--------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	1891 47	Mejoramien to Sistema de Alcantarilla do Sanitario	Cabecera Municipal	San Marcos	San Marcos	Q 99,075,79 2.05	Ejecució n	32,250	30.23 %	37.85%	APCA: HIDRAES/AUDI NGMEX	En el período se continuaron los trabajos en los frentes La Bóveda, 6ta. Calle y El Recreo 1. No se continuó en el frente de la 5ta. Calle ya que no se ha solucionado lo concerniente a los pozos de visita profundos.
---	------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	------------------------	---------------	--------	------------	--------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	1889 09	Mejoramien to Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	Esquipula s Palo Gordo	San Marcos	Q 23,124,33 9.76	Ejecució n	4,385	22.49 %	35.52%	APCA: HIDRAES/AUDI NGMEX	Actividad en el Sector Pojopón. Se continúa trabajando en el levantado de muro de circulación en Tanque Red Baja existente, a nivel de solera superior. Instalación de tubería 2", en tramo con adoquín, 1a calle, de 2a a 1a calle, zona 1. Inicia nuevo tramo en pavimento de concreto, 2a calle, de 3a a 2a av. zona 1.
---	------------	------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------	------------------------	---------------	-------	------------	--------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	1536 76	Mejoramien to Sistema de Alcantarilla do Sanitario	Cabecera Municipal	Esquipula s Palo Gordo	San Marcos	Q 10,554,07 4.38	Ejecució n	4,385	77.68 %	70.25%	APCA: HIDRAES/AUDI NGMEX	Durante la presente semana Tedagua realiza trabajos en actividades de reparar tramos con mezcla asfáltica donde hubo restitución de asfalto sobre la 1ª calle, de 5ª a 4av, entre zonas 1 y 4. Trabajos del pozo de visita 39 al pozo de visita 40 en la 1ª calle entre 2ª y 1ª avenida zona 1. Excavación para instalación de tubería, Relleno para instalación de tubería, Instalación de tubería diámetro de 18", NORMA ASTM D3034, Relleno de zanja. Previo a inicio de los trabajos se procedió a socializar ante los vecinos y municipalidad los trabajos del PDV 46 AL PDV 49, ubicados 2 calle entre 3ª y 2ª avenida zona 1.
8	1537 45	Mejoramien to Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 10,418,82 8.01	Suspend ido	7,169	43.09 %	40.24%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Proyecto suspendido a partir del 1 de julio del 2020. Las actividades para la presente semana al proyecto de mejoramiento de agua potable para San Pablo, se encuentran en suspensión temporal.
9	1537 50	Mejoramien to Sistema de Alcantarilla do Sanitario	Cabecera Municipal	San Pablo	San Marcos	Q 23,145,60 6.10	Suspend ido	7,169	52.15 %	49.96%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Proyecto suspendido a partir del 1 de julio del 2020. Las actividades para la presente semana al proyecto de mejoramiento de alcantarillado para San Pablo, se encuentran en suspensión temporal.

10	188890	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 11,955,547.30	Suspendido	5,441	42.28%	41.42%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Proyecto suspendido a partir del 1 de julio del 2020. Las actividades para la presente semana al proyecto de mejoramiento de agua potable para San José El Rodeo, se encuentran en suspensión temporal.
11	153759	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San José El Rodeo	San Marcos	Q 17,539,300.00	Suspendido	5,441	37.13%	34.80%	Coordinador de supervisión individual Ing. Francisco Zurita	Proyecto suspendido a partir del 1 de julio del 2020. Las actividades para la presente semana al proyecto de mejoramiento de alcantarillado San José El Rodeo, se encuentran en suspensión temporal.
12	188910	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Cristóbal Cucho	San Marcos	Q 8,243,971.96	Ejecución	3,260	83.49%	70.48%	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en instalación de tubería de PVC 2", excavación, relleno y reposición de adoquín.
13	189031	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Cristóbal Cucho	San Marcos	Q 24,346,368.32	Ejecución	3,260	80.79%	67.26%	TECHNIPLAN	En esta semana se laboró en Conexiones Domiciliarias
14	153650	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 28,613,757.39	Contrato de cesión suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Se suscribió el contrato de cesión el 5-6-2020, en proceso de entrega de arreglos financieros y derechos de paso, entre otros documentos indicados en el contrato para emitir la orden de inicio
15	153671	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario	Cabecera Municipal	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	Q 50,850,999.28	Contrato de cesión suscrito	26,325	0.00%	0.00%	TECHNIPLAN	Se suscribió el contrato de cesión el 5-6-2020, en proceso de entrega de arreglos financieros y derechos de paso, entre otros documentos indicados en el contrato para emitir la orden de inicio

16	1699 27	Reposición de Sistema de Agua Potable	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,904,222.52	Orden de demora	468	47.55 %	40.19%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Contrato con Orden de demora desde el mes de marzo del 2020. Se aprobó la variación No. 2. Y continúa en el mismo estado durante el mes de agosto por el COVID-19
17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Chitomax	Cubulco	Baja Verapaz	Q 5,522,133.02	Orden de demora	570	99.10 %	91.39%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Contrato con Orden de demora desde el mes de marzo del 2020. Se aprobó la variación No. 2. Y continúa en el mismo estado durante el mes de agosto por el COVID-19
18	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Caserío Xinacati II	Cubulco	Baja Verapaz	Q 2,076,147.64	Orden de demora	84	99.32 %	92.41%	Ing. Albin Omar Coy Ical	Contrato con Orden de demora desde el mes de marzo del 2020. Se aprobó la variación No. 2. Y continúa en el mismo estado durante el mes de agosto por el COVID-19
17	-	Suministro de Componentes y Dotación de Sistemas de Agua y Saneamiento (Letrinas y Aljibes)	Aldea Cajón del Río	Camotán	Chiquimula	Q 2,263,863.02	Finalizado	486	100.00 %	100.00%	-	Finalizado y Liquidado

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto



3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES

ACTUALIZADO AL: 31/08/2020

GTYP-M-001

No .	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99. Saldo pendiente de pago: Q 229,975.00	1,655	62.10 %	62.10%	Debido a que en noviembre del año pasado el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto
2	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan (Cotización 02-JC-2019-ABCR)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	850,333.75	Se Inició de ejecución el 02/11/2019, en proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 465,015.20. Según el Contratista los trabajos fueron	2,996	54.69 %	54.69%	para el año 2020, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo,

							finalizados al 30 de diciembre 2019, pero no se ha podido recepcionar, por no contar con presupuesto aprobado. Saldo pendiente de pago Q 385,318.55				debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos.
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08. Saldo pendiente de pago Q 361,703.92	2,534	32.77 %	32.77%	Por lo antes indicado en el mes de febrero 2020 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos,
		Total				1,995,083.75		7,185.00	20.00 %	20.00%	así mismo se están haciendo las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en

											Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, para atender los proyectos que no fueron ejecutados en 2019 y otros proyectos programados.
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.											(X) Relevantes sobre el proyecto



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS



PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL AÑO 2020

AL 31-08-2020

N O.	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRA TO NO.	COSTO TOTAL DE LA OBRA	SALDO DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACI ÓN	AVANCE FISICO		OBSERVACIONES
1	65436	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	49-2009	Q693,466.00	Q172,900.00	06/02/2010	FINALIZAD O	100%	76%	con PAS-173-2020 Se envio consulta a Juridico para ver si la comision Liquidadora esta vigente para seguir con el proceso de liquidacion.
2	31721	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	N/A	Q347,021.81	Q127,433.81	04/05/2010	30/11/2015	75%	63%	De la regional enviaron el acta de desistimiento de Equipo de bombeo (actualmente en el programa). Consultar proceso de finalización del proyecto.
3	31728	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS	N/A	Q384,913.76	Q193,313.76	01/03/2012	30/11/2015	75%	54%	Con PAS-0260-2018 se solicito a la Regional de San Marcos sociabilizar con la comunidad para que a través de ellos sea factible llegar a un acuerdo con el señor Alcalde Municipal, si está en la disponibilidad de aportar un equipo de bombeo (boca del pozo al tanque), y así, gestionar ante los entes correspondientes recuperar los fondos asignados con anterioridad para finalizar físicamente el proyecto.
4	74794	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS LISAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	41-2010	Q799,935.00	Q640,000.00	14/12/2010	FALLIDO	5%	20%	el Expediente de encuentra en el area juridica de la Direccion General de UNEPAR, para iniciar con el Proceso de agotar la via administrativa.
5	66320	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) LAS HORTENSIAS, SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO	40-2009	Q588,352.00	Q15,000.00	01/12/2011	FALLIDO	60%	20%	Se evalúa la documentación recopilada y si procede se estará enviando a gerencia para solicitar la modificación del contrato por pozo fallido, se esta en la captura de mas información necesaria.

6	36962	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN, CHAMPERICO, RETALHULEU	54-2008	Q779,400.00	Q12,740.00	22/12/2008	FINALIZADO	100%	98%	Según DICTAMEN AJ-26-2017 del 27 febrero: en su parte de recomendaciones se atienden las mismas en la recopilación de la información en los archivos físicos y digitales, pero no se encuentran en su mayoría.
7	74755	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO (S) CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	44-2010	Q810,955.00	Q162,192.00	12/01/2009	FALLIDO	100%	76%	
TOTAL				Q4,404,043.57	Q1,323,579.57					



5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 31/08/2020

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		
2												
3	<p>Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.</p>											

No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes. (ver numero 3)

(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto