



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO DE FOMENTO
MUNICIPAL -INFOM-



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS
DECRETO No. 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 18

LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION
O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS
O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS



- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020



1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES




INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN



oct-20

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	150098	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTÓN MACTZÚL PRIMERO	CHICHICASTENANGO	QUICHÉ	Q -	EJECUCIÓN	582			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
2	185827	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I	SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ	SUCHITEPEQUEZ	Q 884,000.00	EJECUCIÓN	1,615			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
3	133272	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA ESQUIPULAS SEQUE	SAN CARLOS SIJA	QUETZALTENANGO	Q 440,446.00	EJECUCIÓN	870		9.35% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
4	171885	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN	CHICACAO	SUCHITEPEQUEZ	Q 455,265.00	EJECUCIÓN	1,759		52.18% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020

5	171648	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA VENECIA	TEJUTLA	SAN MARCOS	Q 235,478.00	EJECUCIÓN	1,182	6.51% SNIP		el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
6	138102	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC	SANTA CRUZ BARILLAS	HUEHUETENANGO	Q 276,808.00	EJECUCIÓN	1,629		2.86% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
7	187496	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA PANIMACOC	TECPÁN GUATEMALA	CHIMALTENANGO	Q 226,474.00	EJECUCIÓN	1,100	51.18% (66.18% Acumulado, SNIP)	29.28% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
8	186007	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERÍO YERBABUENA	CHIMALTENANGO	CHIMALTENANGO	Q 791,422.00	EJECUCIÓN	1,750		0.99% Acumulado	el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
9	185559	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA IXQUEBAJ	SAN SEBASTIÁN COATÁN	HUEHUETENANGO	Q 1,087,265.00	EJECUCIÓN	1,578	0% (70.06% Acumulado SNIP)		el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
10	131996	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	BETHEL	LAS CRUCES	PETÉN	Q 517,728.00	EJECUCIÓN	858			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020

11	38768	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERÍO CHIPOC	COMALAPA	CHIMALTENANGO	Q 23,107.00	EJECUCIÓN	328			el monto de la obra, corresponde al "presupuesto financiero vigente" para el ejercicio fiscal 2020
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique) SNIP Donde aplique <input type="checkbox"/> (X) Relevantes sobre el proyecto											
Nota: los avances físicos corresponden a porcentajes de mes y acumulados del SNIP. Los avances financieros corresponden a porcentajes acumulados del REPORTE R00818630 de SIGES. Los porcentajes de mes y acumulados, corresponden únicamente al Ejercicio Fiscal 2020. La consulta se realizó en fecha 04/11/2020, para el SNIP y en fecha 01/11/2020, para SIGES.											



2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU





3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-											
SITUACION GENERAL DE PROYECTOS											
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES											
						ACTUALIZADO AL:	31/10/2020				
GTYP-M-001											
N o.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99. Saldo pendiente de pago: Q 229,975.00 . Ya se contrató supervisor, para darle continuidad al proyecto.	1,655	100.00%	62.10%	Debido a que en noviembre del año pasado el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo
2	N/A	Mantenimiento Caminos Rural de RN7E a Barrio San Juan (Cotización 02-JC-2019-ABCR)	Barrio San Juan	Panzós	Alta Verapaz	850,333.75	Se Inició de ejecución el 02/11/2019, en proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 465,015.20. Según el Contratista los trabajos fueron finalizados al 30 de diciembre 2019, pero no se ha podido recepcionar, por no	2,996	100.00%	54.69%	presupuesto para el año 2020, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder

							contar con presupuesto aprobado. Saldo pendiente de pago Q 385,318.55. Se nombró supervisor para darle continuidad a la recepción del Proyecto. Ya se nombró comisión receptora y liquidadora, ya en proceso de revisión para recepción				ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo antes
3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En proceso de finalización. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08. Saldo pendiente de pago Q 361,703.92. Ya se contrató supervisor, para darle continuidad al proyecto.	2,534	100.00%	32.77%	indicado en el mes de febrero 2020 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos
		Total				1,995,083.75		7,185.00	20.00%	20.00%	proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos

											presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no aprobado. Se dio continuidad a los proyectos a partir del mes de agosto, los cuales ya están terminados físicamente, en proceso de revisión, recepción y pago. El saldo pendiente de pago para el año en curso es de Q 976,997.48
(*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique). **: Valor según contrato, para los proyectos en ejecución.										(X) Relevantes sobre el proyecto	



4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS





5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

SITUACION GENERAL DE PROYECTOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO

ACTUALIZADO AL 31/10/2020

GTYP-M-001

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		
2												
3	<p>Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta. Se han realizado varias visitas técnicas para determinar cuáles son los pasos a seguir para poder concluir los trabajos y liquidar el lote No. 2</p>											

~~No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes. (ver numero 3)~~

*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto