



**GOBIERNO de**  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**INSTITUTO DE FOMENTO**  
**MUNICIPAL -INFOM-**



**LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**GERENCIA TÉCNICA Y DE PROYECTOS**  
**DECRETO No. 57-2008**  
**ARTÍCULO 10, NUMERAL 18**



**LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION**  
**O EJECUTADAS CON FONDOS PÚBLICOS**  
**O RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS**

- 1 PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN - FONDOS NACIONALES
- 2 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO  
BID 2242 / BL-GU
- 3 SEGUNDO PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT- P5
- 4 PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 5 PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

---



# 1) PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDOS NACIONALES



**Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual**

**En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera".**

UNEPAR

01/10/2021

**Sección 1 - Estructura Presupuestaria**

Estructura Programática	Ejecución Financiera			Ejecución Física			Indicador
	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	% Ejecución
<b>Construcción de Acueductos</b>	<b>Q 7,915,040.00</b>	<b>Q 7,915,040.00</b>	<b>Q 1,373,949.39</b>	<b>0</b>	<b>68,413</b>	<b>7,283</b>	<b>11%</b>
Construcción Sistema de Agua Potable Bethel, Municipio las Cruces, Depatamento de Petén	Q 517,728.00	Q 517,728.00	Q. 0.00	0	2,139	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	Q 418,714.00	Q 418,714.00	Q 34,695.46	5,178	5,482	812	15%
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, Municipio de Santa Cruz Barillas, Departamento de Huehuetenango	Q 1,010,949.00	Q 1,010,949.00	Q 55,344.40	7,277	5,046	390	8%
Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz	Q 121,800.00	Q 121,800.00	Q. 0.00	0	24	0	0%
Construcción sistema de agua potable Cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio de Chicacao Departamento de Suchitepéquez	Q 114,865.00	Q 114,865.00	Q 24,257.72	921	961	705	73%
Ampliación Sistema de Agua Potable Aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatlán, Huehuetenango	Q 1,087,265.00	Q 1,087,265.00	Q. 0.00	0	9,651	0	0%
Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, Aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepequez, Suchitepequez	Q 768,810.00	Q 768,810.00	Q 620,483.90	2,566	2,566	2,236	87%

Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango	Q	406,410.00	Q	406,410.00	Q.	0.00	0	5,785	0	0%
Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Q	616,802.00	Q	616,802.00	Q	598,779.43	0	2,102	2,018	96%
Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango	Q	125,499.00	Q	125,499.00	Q	40,388.48	0	1,553	1,123	72%
Ampliación sistema de Agua Potable aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá	Q	155,512.00	Q	155,512.00	Q.	0.00	0	474	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Cuá, municipio de Cuilco, Huehuetenango	Q	361,692.00	Q	361,692.00	Q.	0.00	0	8,695	0	0%
Construcción sistema de agua potable Sector I, aldea Chiquilila, San Ildefonso Ixtahucán, Huehuetenango	Q	665,441.00	Q	665,441.00	Q.	0.00	0	4,134	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Guaritas, El Estor, Izabal	Q	210,986.00	Q	210,986.00	Q.	0.00	0	2,048	0	0%
Construcción sistema de agua potable aldea Tuichuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	Q	848,062.00	Q	848,062.00	Q.	0.00	0	13,995	0	0%
Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldea Cuá, Cuilco, Huehuetenango	Q	484,505.00	Q	484,505.00	Q.	0.00	0	3,758	0	0%



## 2) PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO PRESTAMO BID 2242/BL-GU







### **3) PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS PRINCIPALES, PRESTAMO JBIC-GT-P5**



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS RURALES**

**ACTUALIZADO AL: 30/09/2021**

**GTYP-M-001**

No.	No. SNI P	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA **	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	Saldo pendiente de pago a diciembre 2019	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	OBSERVACIONES (X)
1	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Panzós a Barrio El Mau (Cotización 04-JC-2019-ABCR)	El Mau	Panzós	Alta Verapaz	Q606,750.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019. En el mes de diciembre 2020 se hizo primer pago parcial por valor de Q 376,774.99, el segundo pago en dic2020 Q163,676.21. Total Ejecutado Q 540,451.20. En trámite ampliación presupuestaria 2021.	1,655	Q66,298.80	100.00 %	71.17%	Debido a que el Congreso de la República de Guatemala, no aprobó un nuevo presupuesto para el año 2021, este Programa Inició el año en curso con el presupuesto del año anterior (Q12.8 millones), pero sin poder ejecutarlo, debido a que en el Acuerdo de Aprobación del Presupuesto detallado emitido por el Ministerio de Finanzas no fuimos incluidos. Por lo



3	N/A	Mantenimiento Camino Rural de Barrio Poza Azul I y II a Panzós (Cotización 03-JC-2019-ABCR)	Poza Azul I y II	Panzós	Alta Verapaz	Q538,000.00	Se Inició de ejecución el 02/11/2019 Se encuentra finalizado. En el mes de diciembre se hizo primer pago parcial por valor de Q 176,296.08, el segundo pago en dic2020 Q 357,161.04. Total ejecutado Q 533,457.12. En trámite ampliación presupuestaria 2021	2,534	Q4,542.88	100.00 %	98.74%	antes indicado en el mes de marzo 2021 iniciamos las gestiones para obtener ampliación presupuestaria para darle continuidad a estos proyectos, la cual fue aprobada. Adicionalmente se hicieron las gestiones para que se apruebe el uso de los recursos presupuestarios que tenemos asignados en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, pero el MINFIN, no lo ha aprobado. Los proyectos ya están terminados físicamente al 100%. Quedando pendiente de liquidar El Mau y Poza Azul I y II. Para pago del saldo a dic 2020, necesaria ampliación presupuestaria. El Programa no cuenta aún con presupuesto para 2021. La comisión receptora del
---	-----	---	------------------	--------	--------------	-------------	--	-------	-----------	----------	--------	--

												<p>proyecto esta solicitando lo siguiente: planos finales de cada proyecto, en los que estén consignados los últimos cambios y modificaciones realizadas.</p> <p>Asimismo, las Libretas de Topografía de campo, incluyendo el replanteo topográfico.</p> <p>Lo anterior fue solicitado al contratista DICORSA por medio de los oficios GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS - 0002-2021 con fecha 7 de mayo de 2021 y GTYP-GERENCIA TECNICA Y DE PROYECTOS -0003-2021 con fecha 7 de mayo de 2021. Posteriormente se ha tenido comunicación con la Inga. Astrid Sandoval (DICORSA) quien indica que aún le faltan algunos datos</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---





#### 4) PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS







## 5) PROGRAMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-**

**SITUACION GENERAL DE PROYECTOS**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO**

**ACTUALIZADO AL 30/09/2021**

**GTYP-M-001**

No.	No. SNIP	TIPO DE PROYECTO (*)	COMUNIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONTO DE LA OBRA	ESTATUS DEL PROYECTO	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	Supervisor	OBSERVACIONES (X)
1	5273	Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito		Flores y San Benito	Petén	Q 2,000,000.00		12,681	0.00%	0.00%		No se ha ejecutado porque los fondos son de funcionamiento y se trasladarán a fondos de inversión, para terminar los trabajos que están pendientes.
<p>2. Se informa que para realizar los trabajos de culminación de la Estación de Bombeo y las Lagunas ya se efectuaron todos los procedimientos para la contratación de las consultorías para la realización de los estudios de suelos. Para hacer la contratación se necesitó modificar los fondos disponibles para construcción a fondos para contratar estudios por un proceso de Cotización UPT-01-2019 correspondiente a la CONTRATACION SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS GEOTECNICOS, con numero de operación Guatecompras -NOG-11327537, según el Acta No. 62-2019 del 03 de diciembre de 2019, la Junta de Cotización inicio el acto de recepción de ofertas a las 10 horas con cero minutos de ese día y a las 10:30 cerraron el acto sin haber recibido alguna oferta.</p> <p>En el 2021 se están realizando las gestiones correspondientes para solicitar presupuesto y realizar un nuevo evento de Consultoría de Estudios Geotécnicos.</p>												

(\*) Acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, otros (especifique)

(X) Relevantes sobre el proyecto