

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 2 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											473,413.00	473,413.00	40,295.69	8.51		
	1	Dirección y coordinación					0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67						
	2	Dirección y coordinación					0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67						
002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL											1,575,083.00	1,575,083.00	107,861.82	6.85		
	1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal					0	EVENTO	596	596	10	1.68						
	2	Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en legislación municipal					0	EVENTO	577	577	5	0.87						
	3	Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en la carrera administrativa municipal					0	EVENTO	19	19	5	26.32						
003	000	GESTIÓN SOCIAL											848,791.00	848,791.00	89,165.64	10.51		
	1	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social					0	EVENTO	112	112	20	17.86						
	2	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social					0	EVENTO	112	112	20	17.86						
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											1,770,034.00	1,770,034.00	117,687.05	6.65		
	1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales					0	DOCUMENTO	2,995	2,995	4	0.13						
	2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras					0	DOCUMENTO	2,989	2,989	4	0.13						
	3	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, capacitados en temas de administración y finanzas municipales					0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00						
Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL															<u>4,667,321.00</u>	<u>4,667,321.00</u>	<u>355,010.20</u>	<u>7.61</u>
14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												12,548,075.00	12,548,075.00	1,039,503.25	8.28		
	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
		1	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	17	17	1	5.88						
		2	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	17	17	1	5.88						
	002	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA											7,380,046.00	7,380,046.00	542,618.22	7.35		
		1	Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento				0	DOCUMENTO	144	144	18	12.50						
		2	Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento				0	DOCUMENTO	34	34	0	0.00						
		3	Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento				0	DOCUMENTO	110	110	18	16.36						
	003	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS											15,906,791.00	15,906,791.00	789,966.97	4.97		
		1	Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento				0	DOCUMENTO	360	360	2	0.56						
		2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento				0	DOCUMENTO	108	108	12	11.11						
		3	Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales, proyectos de agua potable y saneamiento				0	DOCUMENTO	117	117	3	2.56						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 3 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					4		DOCUMENTO	6	6	3	50.00							
					5		DOCUMENTO	3	3	0	0.00							
					6		DOCUMENTO	75	75	5	6.67							
					7		DOCUMENTO	11	11	0	0.00							
					8		DOCUMENTO	40	40	0	0.00							
005	000				DESARROLLO COMUNITARIO							23,142,626.00	23,142,626.00	0.00	0.00			
					1		DOCUMENTO	50	50	0	0.00							
					4		DOCUMENTO	50	50	0	0.00							
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							2,916,900.00	2,916,900.00	0.00	0.00			
000	001				CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							2,916,900.00	2,916,900.00	0.00	0.00			
					14	153676	METRO	7,320	7,320	0	0.00							
					SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.													
					15	153759	METRO	7,460	7,460	0	0.00							
					SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS													
000	002				CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							33,386,601.00	33,386,601.00	0.00	0.00			
					2	95351	METRO	7,495	7,495	0	0.00							
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL													
					3	131996	METRO	5,730	5,730	0	0.00							
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN													
					4	133292	METRO	14,586	14,586	0	0.00							
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS PACAYAS,SAN CRISTOBAL VERAPAZ,ALTA VERAPAZ													
					5	139973	METRO	462	462	0	0.00							
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ													
					6	144244	APORTE	200	200	0	0.00							
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA													
					7	153562	VIVIENDA	297	297	0	0.00							
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN													
					8	153564	VIVIENDA	160	160	0	0.00							
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE,JALAPA, JALAPA													
					9	153586	VIVIENDA	123	123	0	0.00							
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LIMON, FLORES, PETEN													
					10	153624	VIVIENDA	185	185	0	0.00							
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 4 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					11	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL	153797	VIVIENDA	172	172	0	0.00				
					12	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO	166970	METRO	7,746	7,746	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	170653	METRO	4,000	4,000	0	0.00				
					17	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	4,129	4,129	0	0.00				
					18	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	615	615	0	0.00				
					19	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	382	382	0	0.00				
					20	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	1,213	1,213	0	0.00				
					21	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	14,948	14,948	0	0.00				
					22	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	10,460	10,460	0	0.00				
					23	REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	130236	METRO	37,280	37,280	0	0.00				
					24	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	42,800	42,800	0	0.00				
					25	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	19,660	19,660	0	0.00				
				000	004	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
				1		MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN.	5273	METRO CUADRADO	23,314	23,314	0	0.00				
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													61,894,438.00	61,894,438.00	2,372,088.44	3.83
15						DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
				001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							4,558,387.00	4,558,387.00	0.00	0.00
				1		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
				3		Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
				002	000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							11,978,529.00	11,978,529.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 5 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				1	Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00						
				3	Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00						
Tota 15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>16.536.916.00</u>	<u>16.536.916.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 7 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										473,413.00	473,413.00	40,295.69	8.51
	1	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67				
	2	Dirección y coordinación				0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67				
002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL										1,575,083.00	1,575,083.00	107,861.82	6.85
	1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal				0	EVENTO	596	596	10	1.68				
	2	Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en legislación municipal				0	EVENTO	577	577	5	0.87				
	3	Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en la carrera administrativa municipal				0	EVENTO	19	19	5	26.32				
003	000	GESTIÓN SOCIAL										848,791.00	848,791.00	89,165.64	10.51
	1	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social				0	EVENTO	112	112	20	17.86				
	2	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social				0	EVENTO	112	112	20	17.86				
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										1,770,034.00	1,770,034.00	117,687.05	6.65
	1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales				0	DOCUMENTO	2,995	2,995	4	0.13				
	2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras				0	DOCUMENTO	2,989	2,989	4	0.13				
	3	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, capacitados en temas de administración y finanzas municipales				0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00				
Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												<u>4,667,321.00</u>	<u>4,667,321.00</u>	<u>355,010.20</u>	<u>7.61</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 8 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									11,828,771.00	11,828,771.00	0.00	0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00							
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													<u>11,828,771.00</u>	<u>11,828,771.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 9 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,572.00	1,572.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																<u>0.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 10 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO																			
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,500,000.00	1,500,000.00	48,362.79	3.22			
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
				001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00			
				000	004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA								3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00			
				1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	5273	METRO CUADRADO	23,314	23,314	0	0.00								
				Tota 14	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>3,400,000.00</u>	<u>3,400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 11 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													<u>2,407.00</u>	<u>2,407.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 12 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5						
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								4,558,387.00	4,558,387.00	0.00	0.00			
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00								
		3			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00								
	002	000			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								11,978,529.00	11,978,529.00	0.00	0.00			
		1			Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00								
		3			Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00								
Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL												<u>11,978,529.00</u>	<u>11,978,529.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 13 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-213-00 PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								126.00	126.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													<u>126.00</u>	<u>126.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 14 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									278.00	278.00	0.00		0.00
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																		
<u>0.00</u>																		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 16 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					8	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE, JALAPA, JALAPA	153564	VIVIENDA	160	160	0	0.00				
					9	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LIMON, FLORES, PETEN	153586	VIVIENDA	123	123	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	153624	VIVIENDA	185	185	0	0.00				
					11	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL	153797	VIVIENDA	172	172	0	0.00				
					12	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO	166970	METRO	7,746	7,746	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	170653	METRO	4,000	4,000	0	0.00				
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													<u>17,732,964.00</u>	<u>17,732,964.00</u>	<u>1,332,585.19</u>	<u>7.51</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 17 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							160,000.00	160,000.00	0.00	0.00			
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
	002	000			SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
		1			Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
		2			Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
	003	000			PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00			
		1			Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	51	51	0	0.00							
		7			Comunidades del área urbana y periurbana beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00							
		8			Comunidades del área rural beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	40	40	0	0.00							
	005	000			DESARROLLO COMUNITARIO							23,142,626.00	23,142,626.00	0.00	0.00			
		1			Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida	0	DOCUMENTO	50	50	0	0.00							
		4			Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida	0	DOCUMENTO	50	50	0	0.00							
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							2,916,900.00	2,916,900.00	0.00	0.00			
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							2,916,900.00	2,916,900.00	0.00	0.00			
		14			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	7,320	7,320	0	0.00							
		15			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	7,460	7,460	0	0.00							
	000	002			CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							27,240,474.00	27,240,474.00	0.00	0.00			
		17			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	4,129	4,129	0	0.00							
		18			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	615	615	0	0.00							
		19			CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	382	382	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 18 DE 18
 FECHA 02/03/2016
 HORA 8:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					20	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	1,213	1,213	0	0.00				
					21	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	14,948	14,948	0	0.00				
					22	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	10,460	10,460	0	0.00				
					23	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	130236	METRO	37,280	37,280	0	0.00				
					24	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	42,800	42,800	0	0.00				
					25	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	19,660	19,660	0	0.00				
Tota 14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>37,919,526.00</u>	<u>37,919,526.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>