

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 2 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|----|----|----------------|-----|----|--|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| | | 001 | 000 | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 473,413.00 | 478,553.00 | 192,565.09 | 40.24 |
| | | | 1 | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 8 | 66.67 | | | | |
| | | | 2 | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 8 | 66.67 | | | | |
| | | 002 | 000 | | CAPACITACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | 1,575,083.00 | 1,450,358.00 | 521,212.40 | 35.94 |
| | | | 1 | | Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal | 0 | EVENTO | 596 | 95 | 45 | 47.37 | | | | |
| | | | 2 | | Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en legislación municipal | 0 | EVENTO | 577 | 30 | 20 | 66.67 | | | | |
| | | | 3 | | Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en la carrera administrativa municipal | 0 | EVENTO | 19 | 65 | 25 | 38.46 | | | | |
| | | 003 | 000 | | GESTIÓN SOCIAL | | | | | | | 848,791.00 | 848,791.00 | 419,607.10 | 49.44 |
| | | | 1 | | Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social | 0 | EVENTO | 112 | 112 | 99 | 88.39 | | | | |
| | | | 2 | | Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social | 0 | EVENTO | 112 | 112 | 99 | 88.39 | | | | |
| | | 004 | 000 | | ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | 1,770,034.00 | 1,653,223.00 | 643,667.85 | 38.93 |
| | | | 1 | | Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales | 0 | DOCUMENTO | 2,995 | 120 | 53 | 44.17 | | | | |
| | | | 2 | | Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras | 0 | DOCUMENTO | 2,989 | 105 | 51 | 48.57 | | | | |
| | | | 3 | | Autoridades, funcionarios y empleados municipales, capacitados en temas de administración y finanzas municipales | 0 | DOCUMENTO | 6 | 15 | 2 | 13.33 | | | | |
| | | Tota 13 | | | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | <u>4,667,321.00</u> | <u>4,430,925.00</u> | <u>1,777,052.44</u> | <u>40.11</u> |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | |
| | | 001 | 000 | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 12,548,075.00 | 15,707,928.00 | 7,135,735.75 | 45.43 |
| | | | 1 | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 17 | 17 | 7 | 41.18 | | | | |
| | | | 2 | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 17 | 17 | 7 | 41.18 | | | | |
| | | 002 | 000 | | SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | | | | | | | 7,380,046.00 | 6,649,540.00 | 2,163,509.18 | 32.54 |
| | | | 1 | | Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento | 0 | DOCUMENTO | 144 | 144 | 118 | 81.94 | | | | |
| | | | 2 | | Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento | 0 | DOCUMENTO | 34 | 34 | 30 | 88.24 | | | | |
| | | | 3 | | Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento | 0 | DOCUMENTO | 110 | 110 | 88 | 80.00 | | | | |
| | | 003 | 000 | | PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS | | | | | | | 15,906,791.00 | 15,890,791.00 | 4,671,844.39 | 29.40 |
| | | | 1 | | Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento | 0 | DOCUMENTO | 360 | 81 | 13 | 16.05 | | | | |
| | | | 2 | | Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento | 0 | DOCUMENTO | 108 | 70 | 41 | 58.57 | | | | |
| | | | 3 | | Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales, proyectos de agua potable y saneamiento | 0 | DOCUMENTO | 117 | 30 | 13 | 43.33 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 3 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|---------------------------------------|--------|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------------------|------------------|--------|--|--|-------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| | | | | | 4 | | DOCUMENTO | 6 | 60 | 20 | 33.33 | | | | | | | |
| | | | | | 5 | | DOCUMENTO | 3 | 15 | 15 | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | | 6 | | DOCUMENTO | 75 | 75 | 41 | 54.67 | | | | | | | |
| | | | | | 7 | | DOCUMENTO | 11 | 11 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 8 | | DOCUMENTO | 40 | 40 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 005 | 000 | | | | DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | 23,142,626.00 | 19,675,756.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 1 | | DOCUMENTO | 50 | 50 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 4 | | DOCUMENTO | 50 | 50 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 001 | | | | | INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | 2,916,900.00 | 2,046,902.00 | 93,915.79 | | | | 4.59 |
| 000 | 001 | | | | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | | | | | | | 2,916,900.00 | 2,046,902.00 | 93,915.79 | | | | 4.59 |
| | | | | | 14 | 153676 | METRO | 7,320 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 15 | 153759 | METRO | 7,460 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 16 | 95000 | VIVIENDA | 0 | 369 | 17 | 4.65 | | | | | | | |
| 000 | 002 | | | | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | | | | | | | 33,386,601.00 | 35,310,122.00 | 3,385,194.57 | | | | 9.59 |
| | | | | | 2 | 95351 | METRO | 7,495 | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 131996 | METRO | 5,730 | 5,730 | 4,566 | 79.69 | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 133292 | METRO | 14,586 | 14,586 | 4,102 | 28.12 | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 139973 | METRO | 462 | 462 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 144244 | APORTE | 200 | 200 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 153562 | VIVIENDA | 297 | 297 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 153564 | VIVIENDA | 160 | 160 | 0 | 0.00 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 4 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|------------------------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 9 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LIMON, FLORES, PETEN | 153586 | VIVIENDA | 123 | 123 | 34 | 27.85 | | | | |
| | | | | | 10 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN | 153624 | VIVIENDA | 185 | 185 | 123 | 66.72 | | | | |
| | | | | | 11 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL | 153797 | VIVIENDA | 172 | 172 | 39 | 22.63 | | | | |
| | | | | | 12 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO | 166970 | METRO | 7,746 | 7,746 | 1,541 | 19.89 | | | | |
| | | | | | 13 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | 170653 | METRO | 4,000 | 4,000 | 1,530 | 38.25 | | | | |
| | | | | | 17 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO | 94964 | METRO | 4,129 | 4,129 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 18 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 94965 | METRO | 615 | 615 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 19 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE | 94984 | VIVIENDA | 382 | 382 | 29 | 7.52 | | | | |
| | | | | | 20 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN | 94988 | METRO | 1,213 | 2,006 | 60 | 3.00 | | | | |
| | | | | | 21 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU | 94992 | METRO | 14,948 | 7,500 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 22 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 98047 | METRO | 10,460 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 23 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | 130236 | METRO | 37,280 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 24 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 153650 | METRO | 42,800 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 25 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS. | 153745 | METRO | 19,660 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 26 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA | 171075 | METRO | 0 | 14,574 | 4,803 | 32.95 | | | | |
| | | | | | 27 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA | 98192 | METRO | 0 | 1,024 | 0 | 0.00 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 5 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 28 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA,SANTA CLARA,NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO. | 93111 | KILÓMETRO | 0 | 4 | 1 | 33.75 | | | | |
| | | | | | 30 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 74451 | KILÓMETRO | 0 | 2 | 2 | 100.00 | | | | |
| | | | | | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | 94890 | METRO | 0 | 1,882 | 731 | 38.82 | | | | |
| | | | | | 32 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | 94899 | VIVIENDA | 0 | 11 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 33 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA | 94905 | VIVIENDA | 0 | 56 | 54 | 96.68 | | | | |
| | | | | | 34 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA | 94917 | VIVIENDA | 0 | 2 | 0 | 18.00 | | | | |
| | | | | | 35 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | 94926 | METRO | 0 | 0 | 1 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 36 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS | 94927 | METRO | 0 | 95 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 37 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE | 94930 | VIVIENDA | 0 | 134 | 2 | 1.66 | | | | |
| | | | | | 38 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN | 94931 | METRO | 0 | 94 | 78 | 83.09 | | | | |
| | | | | | 39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA | 94932 | VIVIENDA | 0 | 1 | 1 | 60.00 | | | | |
| | | | | | 40 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS | 94937 | VIVIENDA | 0 | 10 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 41 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA | 94944 | VIVIENDA | 0 | 11 | 10 | 87.45 | | | | |
| | | | | | 42 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | 94948 | VIVIENDA | 0 | 10 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 43 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO | 94949 | METRO | 0 | 2,094 | 0 | 0.00 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 6 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 44 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO | 94957 | METRO | 0 | 9,545 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 45 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO | 94960 | METRO | 0 | 2,045 | 341 | 16.67 | | | | |
| | | | | | 46 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 94968 | METRO | 0 | 6 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 47 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ | 94969 | VIVIENDA | 0 | 6 | 1 | 10.00 | | | | |
| | | | | | 48 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE | 94970 | METRO | 0 | 760 | 580 | 76.35 | | | | |
| | | | | | 49 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA | 97172 | METRO | 0 | 460 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 50 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 94987 | VIVIENDA | 0 | 10 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 51 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN | 94985 | METRO | 0 | 8,972 | 167 | 1.86 | | | | |
| | | | | | 52 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 94978 | METRO | 0 | 29 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 53 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ | 94975 | METRO | 0 | 230 | 96 | 41.67 | | | | |
| | | | | | 54 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ | 94974 | METRO | 0 | 973 | 400 | 41.09 | | | | |
| | | | | | 55 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 94959 | VIVIENDA | 0 | 17 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 56 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 94956 | METRO | 0 | 2,000 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 57 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 94961 | METRO | 0 | 554 | 0 | 0.00 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 7 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 58 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 38768 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 59 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 15880 | METRO | 0 | 3 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 60 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | 60115 | METRO | 0 | 36 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 61 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ | 53463 | METRO | 0 | 10,105 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 62 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 129361 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 63 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 171648 | METRO | 0 | 9,671 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 64 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 133272 | METRO | 0 | 8,175 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 65 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 171885 | VIVIENDA | 0 | 130 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 66 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | 185129 | METRO | 0 | 1,028 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 67 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN ELENA, CANTÓN EL CALVARIO, CASERÍO DURAZNITO, MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA | 152441 | METRO | 0 | 50,232 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 68 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 138102 | METRO | 0 | 2,500 | 0 | 0.00 | | | | |
| 000 | 004 | | | | | CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA | | | | | | | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | | | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN. | 5273 | METRO CUADRADO | 23,314 | 23,314 | 0 | 0.00 | | | | |
| 000 | 005 | | | | | CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | | | | | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA, CANTON EL LLANO, HUEHUETENANGO | 73863 | METRO CUADRADO | 0 | 3 | 0 | 0.00 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 8 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|--|-----|----|----|-----|---|-------|------------------|--------------------|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| | | | | 2 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA CHUCHJIL, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO | 73865 | METRO CUADRADO | 0 | 3 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | <u>61,894,438.00</u> | <u>59,970,917.00</u> | <u>14,065,005.11</u> | <u>23.45</u> | | | | |
| 15 | | | | | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | | | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 4,558,387.00 | 4,558,387.00 | 652,133.55 | 14.31 | | | |
| | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 6 | 50.00 | | | | | | | |
| | | | | 3 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 6 | 50.00 | | | | | | | |
| | 002 | | | 000 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | 11,978,529.00 | 11,978,529.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 1 | Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 6 | 50.00 | | | | | | | |
| | | | | 3 | Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 6 | 50.00 | | | | | | | |
| Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | | | <u>16,536,916.00</u> | <u>16,536,916.00</u> | <u>652,133.55</u> | <u>3.94</u> | | | | |
| 16 | | | | | DESARROLLO RURAL Y LOCAL | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | | | | Infraestructura Social y Productiva | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 000 | | | 001 | Construcción de Infraestructura para Desarrollo Social y Productivo | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | 1 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO. | 90570 | METRO CUADRADO | 0 | 650 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| Tota 16 DESARROLLO RURAL Y LOCAL | | | | | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 1120054

PAGINA 10 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|--|-----|--|----|----|-------------|------|------------------|--------------------|---------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| 001 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | 473,413.00 | 478,553.00 | 192,565.09 | 40.24 |
| | 1 | Dirección y coordinación | | | | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 8 | 66.67 | | | | |
| | 2 | Dirección y coordinación | | | | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 8 | 66.67 | | | | |
| 002 | 000 | CAPACITACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 1,575,083.00 | 1,450,358.00 | 521,212.40 | 35.94 |
| | 1 | Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal | | | | 0 | EVENTO | 596 | 95 | 45 | 47.37 | | | | |
| | 2 | Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en legislación municipal | | | | 0 | EVENTO | 577 | 30 | 20 | 66.67 | | | | |
| | 3 | Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en la carrera administrativa municipal | | | | 0 | EVENTO | 19 | 65 | 25 | 38.46 | | | | |
| 003 | 000 | GESTIÓN SOCIAL | | | | | | | | | | 848,791.00 | 848,791.00 | 419,607.10 | 49.44 |
| | 1 | Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social | | | | 0 | EVENTO | 112 | 112 | 99 | 88.39 | | | | |
| | 2 | Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social | | | | 0 | EVENTO | 112 | 112 | 99 | 88.39 | | | | |
| 004 | 000 | ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | 1,770,034.00 | 1,653,223.00 | 643,667.85 | 38.93 |
| | 1 | Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales | | | | 0 | DOCUMENTO | 2,995 | 120 | 53 | 44.17 | | | | |
| | 2 | Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras | | | | 0 | DOCUMENTO | 2,989 | 105 | 51 | 48.57 | | | | |
| | 3 | Autoridades, funcionarios y empleados municipales, capacitados en temas de administración y finanzas municipales | | | | 0 | DOCUMENTO | 6 | 15 | 2 | 13.33 | | | | |
| Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | <u>4,667,321.00</u> | <u>4,430,925.00</u> | <u>1,777,052.44</u> | <u>40.11</u> | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 11 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|---|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 001 | 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | 11,828,771.00 | 11,828,771.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 3 | 50.00 | | | | | | | |
| | | | | 2 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 3 | 50.00 | | | | | | | |
| Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES | | | | | | | | | | | | | <u>11,828,771.00</u> | <u>11,828,771.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 12 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|---------------------------------------|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|----------|----------|--------|-------------|------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| Entidad : 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 001 | 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | 1,572.00 | 1,572.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 2 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | | | | <u>0.00</u> | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 13 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|---|----|----|----|----------------|--|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| Entidad : 11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | |
| | | | | 001 | 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 225,878.72 | 15.06 |
| | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | 2 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | 001 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 000 | 004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA | | | | | | | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN. | 5273 | METRO CUADRADO | 23,314 | 23,314 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | Tota 14 | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | <u>3,400,000.00</u> | <u>3,400,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 14 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|--|----|----|-----|-----|---------------------------------------|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 001 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | 2,407.00 | 2,407.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 2 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | <u>2,407.00</u> | <u>2,407.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 15 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----|----|---|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | | | |
| Entidad : | | | | | | | | | | | | | 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5 | | | | | | | |
| 15 | | | | | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | 4,558,387.00 | 4,558,387.00 | 652,133.55 | 14.31 | | | | |
| | | 1 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 6 | 50.00 | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 6 | 50.00 | | | | | | | | | |
| | 002 | 000 | | | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | 11,978,529.00 | 11,978,529.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 1 | | | Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 6 | 50.00 | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales | 0 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 6 | 50.00 | | | | | | | | | |
| Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | | | | | <u>11,978,529.00</u> | <u>11,978,529.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 16 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|----|----|-----|-----|---------------------------------------|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| Entidad : 11200054-213-00 PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 001 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | 126.00 | 126.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 2 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | <u>126.00</u> | <u>126.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 17 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | |
|---|----|----|-----|-----|---------------------------------------|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|---------|--------|--------|------|--|--|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | | |
| Entidad : 11200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 001 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | 278.00 | 278.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Dirección y coordinación | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>0.00</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 19 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|------------------------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 8 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE, JALAPA, JALAPA | 153564 | VIVIENDA | 160 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 9 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LIMON, FLORES, PETEN | 153586 | VIVIENDA | 123 | 123 | 34 | 27.85 | | | | |
| | | | | | 10 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN | 153624 | VIVIENDA | 185 | 185 | 123 | 66.72 | | | | |
| | | | | | 11 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL | 153797 | VIVIENDA | 172 | 172 | 39 | 22.63 | | | | |
| | | | | | 12 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO | 166970 | METRO | 7,746 | 7,746 | 1,541 | 19.89 | | | | |
| | | | | | 13 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | 170653 | METRO | 4,000 | 4,000 | 1,530 | 38.25 | | | | |
| | | | | | 26 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA | 171075 | METRO | 0 | 14,574 | 4,803 | 32.95 | | | | |
| | | | | | 27 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA | 98192 | METRO | 0 | 1,024 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 28 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA, SANTA CLARA, NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO. | 93111 | KILÓMETRO | 0 | 4 | 1 | 33.75 | | | | |
| | | | | | 30 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 74451 | KILÓMETRO | 0 | 2 | 2 | 100.00 | | | | |
| | | | | | 58 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 38768 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 59 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 15880 | METRO | 0 | 3 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 60 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | 60115 | METRO | 0 | 36 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 61 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ | 53463 | METRO | 0 | 10,105 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 62 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 129361 | METRO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 63 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 171648 | METRO | 0 | 9,671 | 0 | 0.00 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 20 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|------|------|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | | |
| | | | | | 64 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | 133272 | METRO | 0 | 8,175 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 65 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ | 171885 | VIVIENDA | 0 | 130 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 66 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | 185129 | METRO | 0 | 1,028 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 67 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN ELENA, CANTÓN EL CALVARIO, CASERÍO DURAZNITO, MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA | 152441 | METRO | 0 | 50,232 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 68 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 138102 | METRO | 0 | 2,500 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 000 | 005 | | | | | CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | 1 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA, CANTON EL LLANO, HUEHUETENANGO | 73863 | METRO CUADRADO | 0 | 3 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA CHUCHJIL, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO | 73865 | METRO CUADRADO | 0 | 3 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | 17,732,964.00 | 16,986,458.00 | 6,663,991.23 | 39.23 | | | |
| 16 | DESARROLLO RURAL Y LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | Infraestructura Social y Productiva | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | 001 | Construcción de Infraestructura para Desarrollo Social y Productivo | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO. | 90570 | METRO CUADRADO | 0 | 650 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | |
| Tota 16 DESARROLLO RURAL Y LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 22 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 19 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE | 94984 | VIVIENDA | 382 | 382 | 29 | 7.52 | | | | |
| | | | | | 20 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN | 94988 | METRO | 1,213 | 2,006 | 60 | 3.00 | | | | |
| | | | | | 21 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU | 94992 | METRO | 14,948 | 7,500 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 22 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 98047 | METRO | 10,460 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 23 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | 130236 | METRO | 37,280 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 24 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 153650 | METRO | 42,800 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 25 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS. | 153745 | METRO | 19,660 | 0 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | 94890 | METRO | 0 | 1,882 | 731 | 38.82 | | | | |
| | | | | | 32 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | 94899 | VIVIENDA | 0 | 11 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 33 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCIENTROS, SOLOLA, SOLOLA | 94905 | VIVIENDA | 0 | 56 | 54 | 96.68 | | | | |
| | | | | | 34 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIIYA, SOLOLA, SOLOLA | 94917 | VIVIENDA | 0 | 2 | 0 | 18.00 | | | | |
| | | | | | 35 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | 94926 | METRO | 0 | 40 | 1 | 2.00 | | | | |
| | | | | | 36 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS | 94927 | METRO | 0 | 95 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 37 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE | 94930 | VIVIENDA | 0 | 134 | 2 | 1.66 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 23 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 38 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN | 94931 | METRO | 0 | 94 | 78 | 83.09 | | | | |
| | | | | | 39 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA | 94932 | VIVIENDA | 0 | 1 | 1 | 60.00 | | | | |
| | | | | | 40 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS | 94937 | VIVIENDA | 0 | 10 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 41 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA | 94944 | VIVIENDA | 0 | 11 | 10 | 87.45 | | | | |
| | | | | | 42 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS | 94948 | VIVIENDA | 0 | 10 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 43 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO | 94949 | METRO | 0 | 2,094 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 44 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO | 94957 | METRO | 0 | 9,545 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 45 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO | 94960 | METRO | 0 | 2,045 | 341 | 16.67 | | | | |
| | | | | | 46 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 94968 | METRO | 0 | 6 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 47 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ | 94969 | VIVIENDA | 0 | 6 | 1 | 10.00 | | | | |
| | | | | | 48 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE | 94970 | METRO | 0 | 760 | 580 | 76.35 | | | | |
| | | | | | 49 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA | 97172 | METRO | 0 | 460 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 50 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | 94987 | VIVIENDA | 0 | 10 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 51 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN | 94985 | METRO | 0 | 8,972 | 167 | 1.86 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 24 DE 24
 FECHA 01/09/2016
 HORA 8:56.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|--|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 52 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS | 94978 | METRO | 0 | 29 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 53 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ | 94975 | METRO | 0 | 230 | 96 | 41.67 | | | | |
| | | | | | 54 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ | 94974 | METRO | 0 | 973 | 400 | 41.09 | | | | |
| | | | | | 55 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS | 94959 | VIVIENDA | 0 | 17 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 56 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 94956 | METRO | 0 | 2,000 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 57 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | 94961 | METRO | 0 | 554 | 0 | 0.00 | | | | |
| Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | | | | <u>37,919,526.00</u> | <u>35,996,005.00</u> | <u>3,831,119.70</u> | <u>10.64</u> |