

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 2 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							473,413.00	478,653.00	216,627.18	45.26
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
		002	000		CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,575,083.00	1,358,957.00	566,852.97	41.71
				1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal	0	EVENTO	596	95	45	47.37				
				2	Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en legislación municipal	0	EVENTO	577	30	20	66.67				
				3	Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en la carrera administrativa municipal	0	EVENTO	19	65	25	38.46				
		003	000		GESTIÓN SOCIAL							848,791.00	848,791.00	459,930.15	54.19
				1	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social	0	EVENTO	112	112	106	94.64				
				2	Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social	0	EVENTO	112	112	106	94.64				
		004	000		ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,770,034.00	1,524,263.00	705,030.31	46.25
				1	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	2,995	120	70	58.33				
				2	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras	0	DOCUMENTO	2,989	105	65	61.90				
				3	Autoridades, funcionarios y empleados municipales, capacitados en temas de administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	6	15	5	33.33				
		Tota 13			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							<u>4,667,321.00</u>	<u>4,210,664.00</u>	<u>1,948,440.61</u>	<u>46.27</u>
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
		001	000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							12,548,075.00	15,707,928.00	7,847,232.51	49.96
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	17	17	8	47.06				
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	17	17	8	47.06				
		002	000		SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							7,380,046.00	6,649,540.00	2,431,155.48	36.56
				1	Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	144	144	130	90.28				
				2	Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	34	34	33	97.06				
				3	Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	110	110	97	88.18				
		003	000		PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							15,906,791.00	15,890,791.00	4,897,908.80	30.82
				1	Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento	0	DOCUMENTO	360	81	17	20.99				
				2	Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	108	70	44	62.86				
				3	Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales, proyectos de agua potable y saneamiento	0	DOCUMENTO	117	30	13	43.33				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 4 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					9	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL LIMON, FLORES, PETEN	153586	VIVIENDA	123	123	34	27.85				
					10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	153624	VIVIENDA	185	185	165	89.42				
					11	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL	153797	VIVIENDA	172	172	44	25.51				
					12	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO	166970	METRO	7,746	7,746	1,541	19.89				
					13	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	170653	METRO	4,000	4,000	3,131	78.28				
					17	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	4,129	4,129	0	0.00				
					18	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	615	615	0	0.00				
					19	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	382	382	29	7.52				
					20	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	1,213	2,006	60	3.00				
					21	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	14,948	7,500	0	0.00				
					22	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	10,460	0	0	0.00				
					23	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	130236	METRO	37,280	0	0	0.00				
					24	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	42,800	0	0	0.00				
					25	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	19,660	0	0	0.00				
					26	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA	171075	METRO	0	14,574	10,704	73.44				
					27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	METRO	0	1,024	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 5 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					28	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA,SANTA CLARA,NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO.	93111	KILÓMETRO	0	4	2	50.00				
					30	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	74451	KILÓMETRO	0	2	2	100.00				
					31	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94890	METRO	0	1,882	731	38.82				
					32	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	11	0	0.00				
					33	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	VIVIENDA	0	56	54	96.68				
					34	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIJYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	VIVIENDA	0	2	0	18.00				
					35	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94926	METRO	0	0	1	0.00				
					36	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	95	0	0.00				
					37	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	134	2	1.66				
					38	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	94931	METRO	0	94	78	83.09				
					39	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	VIVIENDA	0	1	1	60.00				
					40	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	94937	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
					41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	11	10	87.45				
					42	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
					43	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	METRO	0	2,094	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 6 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					44	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	METRO	0	9,545	0	0.00				
					45	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	2,045	341	16.67				
					46	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	6	0	0.00				
					47	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	VIVIENDA	0	6	1	10.00				
					48	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970	METRO	0	760	580	76.35				
					49	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	460	0	0.00				
					50	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
					51	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	8,972	167	1.86				
					52	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	29	0	0.00				
					53	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94975	METRO	0	230	96	41.67				
					54	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974	METRO	0	973	400	41.09				
					55	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	17	0	0.00				
					56	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	2,000	0	0.00				
					57	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	554	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 7 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					58	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
					59	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	15880	METRO	0	3	0	0.00				
					60	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	60115	METRO	0	36	0	0.00				
					61	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ	53463	METRO	0	10,105	0	0.00				
					62	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	129361	METRO	0	1	0	0.00				
					63	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0	9,671	0	0.00				
					64	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	0	8,175	0	0.00				
					65	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	VIVIENDA	0	130	0	0.00				
					66	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	185129	METRO	0	1,028	0	0.00				
					67	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN ELENA, CANTÓN EL CALVARIO, CASERÍO DURAZNITO, MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	152441	METRO	0	50,232	0	0.00				
					68	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0	2,500	0	0.00				
000	004					CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
	1					MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	5273	METRO CUADRADO	23,314	23,314	0	0.00				
000	005					CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS							0.00	0.00	0.00	0.00
	1					CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA, CANTON EL LLANO, HUEHUETENANGO	73863	METRO CUADRADO	0	3	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 8 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				2	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA CHUCHJIL, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	73865	METRO CUADRADO	0	3	0	0.00						
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														<u>61,894,438.00</u>	<u>59,970,917.00</u>	<u>15,486,398.10</u>	<u>25.82</u>
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL												
	001			000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									4,558,387.00	4,558,387.00	673,227.45	14.77
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00						
				3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00						
	002			000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL									11,978,529.00	11,978,529.00	0.00	0.00
				1	Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00						
				3	Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00						
Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL														<u>16,536,916.00</u>	<u>16,536,916.00</u>	<u>673,227.45</u>	<u>4.07</u>
16					DESARROLLO RURAL Y LOCAL												
	001				Infraestructura Social y Productiva									0.00	0.00	0.00	0.00
	000			001	Construcción de Infraestructura para Desarrollo Social y Productivo									0.00	0.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO.	90570	METRO CUADRADO	0	650	0	0.00						
Tota 16 DESARROLLO RURAL Y LOCAL														<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 1120054

PAGINA 10 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							473,413.00	478,653.00	216,627.18	45.26
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67				
002	000				CAPACITACIÓN MUNICIPAL							1,575,083.00	1,358,957.00	566,852.97	41.71
	1				Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en gestión municipal	0	EVENTO	596	95	45	47.37				
	2				Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en legislación municipal	0	EVENTO	577	30	20	66.67				
	3				Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en la carrera administrativa municipal	0	EVENTO	19	65	25	38.46				
003	000				GESTIÓN SOCIAL							848,791.00	848,791.00	459,930.15	54.19
	1				Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social	0	EVENTO	112	112	106	94.64				
	2				Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada capacitados en gestión social	0	EVENTO	112	112	106	94.64				
004	000				ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							1,770,034.00	1,524,263.00	705,030.31	46.25
	1				Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados y capacitados en administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	2,995	120	70	58.33				
	2				Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras	0	DOCUMENTO	2,989	105	65	61.90				
	3				Autoridades, funcionarios y empleados municipales, capacitados en temas de administración y finanzas municipales	0	DOCUMENTO	6	15	5	33.33				
Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												<u>4,667,321.00</u>	<u>4,210,664.00</u>	<u>1,948,440.61</u>	<u>46.27</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 11 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									11,828,771.00	11,828,771.00	0.00	0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67							
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES									<u>11,828,771.00</u>	<u>11,828,771.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 12 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,572.00	1,572.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																<u>0.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 13 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITO															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,500,000.00	1,500,000.00	256,332.82	17.09
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
					000 004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA							3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
					1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.	5273	METRO CUADRADO	23,314	23,314	0	0.00				
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>3,400,000.00</u>	<u>3,400,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 14 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									2,407.00	2,407.00	0.00	0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													<u>2,407.00</u>	<u>2,407.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 15 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad :													11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5							
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL															
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								4,558,387.00	4,558,387.00	673,227.45	14.77				
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00									
		3			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00									
	002	000			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								11,978,529.00	11,978,529.00	0.00	0.00				
		1			Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00									
		3			Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales	0	DOCUMENTO	12	12	6	50.00									
Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL													<u>11,978,529.00</u>	<u>11,978,529.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 16 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-213-00 PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								126.00	126.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												<u>126.00</u>	<u>126.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 17 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FÍSICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11200054-214-00 DONACION FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								278.00	278.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																<u>0.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 19 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					8	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, CANTON TATASIRIRE, JALAPA, JALAPA	153564	VIVIENDA	160	0	0	0.00				
					9	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LIMON, FLORES, PETEN	153586	VIVIENDA	123	123	34	27.85				
					10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES, PETEN	153624	VIVIENDA	185	185	165	89.42				
					11	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES, IZABAL	153797	VIVIENDA	172	172	44	25.51				
					12	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO	166970	METRO	7,746	7,746	1,541	19.89				
					13	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	170653	METRO	4,000	4,000	3,131	78.28				
					26	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS GUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA	171075	METRO	0	14,574	10,704	73.44				
					27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	98192	METRO	0	1,024	0	0.00				
					28	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA, SANTA CLARA, NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO.	93111	KILÓMETRO	0	4	2	50.00				
					30	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	74451	KILÓMETRO	0	2	2	100.00				
					58	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
					59	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO ACUEDUCTO DE ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHA, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	15880	METRO	0	3	0	0.00				
					60	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANTA ROSA DE LIMA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	60115	METRO	0	36	0	0.00				
					61	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN CHIQUIX, NAHUALÁ, SOLOLÁ	53463	METRO	0	10,105	0	0.00				
					62	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO, ALDEA MI TIERRA Y CASCO URBANO, MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	129361	METRO	0	1	0	0.00				
					63	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA, MUNICIPIO TEJUTLA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	0	9,671	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 20 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					64	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	0	8,175	0	0.00							
					65	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ	171885	VIVIENDA	0	130	0	0.00							
					66	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	185129	METRO	0	1,028	0	0.00							
					67	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN ELENA, CANTÓN EL CALVARIO, CASERÍO DURAZNITO, MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, DEPARTAMENTO DE JALAPA	152441	METRO	0	50,232	0	0.00							
					68	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	0	2,500	0	0.00							
000	005					CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS							0.00	0.00	0.00	0.00			
					1	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS SAN PEDRO NECTA, CANTON EL LLANO, HUEHUETENANGO	73863	METRO CUADRADO	0	3	0	0.00							
					2	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA CHUCHJIL, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO	73865	METRO CUADRADO	0	3	0	0.00							
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													17,732,964.00	16,986,458.00	7,224,601.30	42.53			
16	DESARROLLO RURAL Y LOCAL																		
	001	Infraestructura Social y Productiva														0.00	0.00	0.00	0.00
	000	001	Construcción de Infraestructura para Desarrollo Social y Productivo													0.00	0.00	0.00	0.00
			1	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACION HUEHUE AUTENTICO.	90570	METRO CUADRADO	0	650	0	0.00									
Tota 16 DESARROLLO RURAL Y LOCAL																			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 22 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					19	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	382	382	29	7.52				
					20	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	1,213	2,006	60	3.00				
					21	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	14,948	7,500	0	0.00				
					22	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	98047	METRO	10,460	0	0	0.00				
					23	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	130236	METRO	37,280	0	0	0.00				
					24	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	42,800	0	0	0.00				
					25	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	19,660	0	0	0.00				
					31	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94890	METRO	0	1,882	731	38.82				
					32	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	11	0	0.00				
					33	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	94905	VIVIENDA	0	56	54	96.68				
					34	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIJPOP, CANTON CHAQUIIYA, SOLOLA, SOLOLA	94917	VIVIENDA	0	2	0	18.00				
					35	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPUERTA, ALDEA TZANIXNAM, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	94926	METRO	0	40	1	2.00				
					36	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	95	0	0.00				
					37	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	134	2	1.66				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 23 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					38	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES CHIMEJIA, PAJEBAL, XEABAJ Y CENTRAL, ALDEA XESANA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPÁN	94931	METRO	0	94	78	83.09				
					39	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHUIMANZANA, SOLOLA, SOLOLA	94932	VIVIENDA	0	1	1	60.00				
					40	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA, TEJUTLA, SAN MARCOS	94937	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
					41	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	11	10	87.45				
					42	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
					43	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94949	METRO	0	2,094	0	0.00				
					44	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94957	METRO	0	9,545	0	0.00				
					45	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	2,045	341	16.67				
					46	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	6	0	0.00				
					47	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94969	VIVIENDA	0	6	1	10.00				
					48	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94970	METRO	0	760	580	76.35				
					49	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	460	0	0.00				
					50	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	10	0	0.00				
					51	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	8,972	167	1.86				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 24 DE 24
 FECHA 17/10/2016
 HORA 9:10.57
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					52	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	29	0	0.00				
					53	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO, SAN MIGUEL USPANTÁN, QUICHÉ	94975	METRO	0	230	96	41.67				
					54	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURECCIÓN, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHÉ	94974	METRO	0	973	400	41.09				
					55	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	17	0	0.00				
					56	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	2,000	0	0.00				
					57	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	554	0	0.00				
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													<u>37,919,526.00</u>	<u>35,996,005.00</u>	<u>4,346,346.58</u>	<u>12.07</u>