



Estructura Programática					Ejecución Financiera				Ejecución Física				Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados							
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Mod.	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento					
					Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad						Documento	111	111	92	82.88																					
					Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad						Documento	20	20	20	100.00																					
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana						Documento	1	1	0	-																					
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural para la comunidad						Documento	67	67	6	8.96																					
14	00	000	003	000	<b>Planificación de proyectos</b> Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades rurales	6,177,008.00	-537,377.00	5,639,631.00	3,969,045.82		Documento	290	290	194	66.90																					
					Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades						Documento	110	110	53	48.18																					
					Estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades						Documento	30	30	9	30.00																					
					Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades						Documento	60	60	45	75.00																					
					Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades						Documento	15	15	14	93.33																					
					Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades						Documento	75	75	73	97.33																					
14	00	000	004	000	<b>Desarrollo Institucional del sector de agua y saneamiento</b> Informe del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	16,187,876.00	2,258,938.00	18,446,814.00	3,384,081.86		Documento	4	4	1	25.00																					
					Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Instituto de Fomento Municipal						Documento	2	2	1	50.00																					
					Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	1	1	0	0.00																					
					Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	1	1	0	0.00																					
14	00	000	005	000	<b>Desarrollo Comunitario</b> Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	80,929,296.00	-9,402,079.00	71,527,217.00	33,150.00		Documento	55	55	5	9.09																					
					Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades						Documento	10	10	5	50.00																					
					Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades						Documento	45	45	0	-																					
					<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO</b> Informes de capacitaciones en temas de agua y saneamiento para municipalidades	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	378,000.00		Documento	6	6	0	-																					
					Capacitaciones en temas de agua para Municipalidades						Documento	3	3	0	-																					
					Capacitaciones en temas de saneamiento para Municipalidades						Documento	3	3	0	-																					
14	00	001	000	002	<b>CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>	56,148,773.00	10,646,711.00	66,795,484.00	2,823,565.79																											
						51,299,461.00	2,441,792.00	53,651,253.00	1,109,326.01		Metro	172,821.00	218,516.00	10,453.00	852.90																					
						4,939,312.00	8,204,919.00	13,144,231.00	914,239.78		Vivienda	1,114.00	9,704.00	156.00	388.95																					
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHAMIQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERIO TULJALA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	3,263,070.00	-3,263,070.00	0.00	0.00	72.254	Metro	25,706.00	0.00	0.00	0.00																					
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO	889,802.00	-889,802.00	0.00	0.00	92.689	Vivienda	350.00	0.00	0.00	0.00																					
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEW ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN TOTONICAPAN	0.00	51,421.00	51,421.00	0.00	94.890	Metro	0.00	8,039.00	7,959.00	99.00																					
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOS	0.00	422,474.00	422,474.00	0.00	94.899	Vivienda	0.00	1.00	0.00	0.00																					
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL ROSARIO ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	0.00	13,825.00	13,825.00	0.00	94.905	Vivienda	0.00	1.00	1.00	100.00																					
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR MUCLICYA Y CHIRIUPOP CANTON CHAJULUYA SOLOLA SOLOLA	0.00	68,029.00	68,029.00	0.00	94.917	Vivienda	0.00	3.00	0.00	0.00																					
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJE PAPIERTA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN TOTONICAPAN	0.00	64.00	64.00	0.00	94.926	Metro	0.00	35.00	33.00	94.29																					
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	0.00	283,638.00	283,638.00	0.00	94.927	Metro	0.00	6.00	0.00	0.00																					
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y Q'UO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL LISANTAN QUICHE	0.00	2,631,330.00	2,631,330.00	486,577.28	94.930	Vivienda	0.00	131.00	0.00	0.00																					
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJES Q'HEM JA PALERBAL XESANA Y CENTRAL ALDEA XESANA SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	0.00	8,531.00	8,531.00	0.00	94.931	Metro	0.00	108.00	106.00	98.15																					
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA Q'UIMANZANA SOLOLA SOLOLA	0.00	15,663.00	15,663.00	0.00	94.932	Vivienda	0.00	1.00	1.00	100.00																					

Estructura Programática					Ejecución Financiera				Ejecución Física				Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados				
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Mod.	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUTLA SAN MARCOS	0.00	1,167,582.00	1,167,582.00	0.00	94,937	Vivienda	0.00	8,634.00	0.00	0.00																Tejutla	San Marcos	
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPULUI III SOLOLA SOLOLA	0.00	6,835.00	6,835.00	0.00	94,944	Vivienda	0.00	1.00	0.00	0.00																Solola	Solola	
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUJAPA SAN MARCOS	0.00	974,135.00	974,135.00	0.00	94,946	Vivienda	0.00	3.00	0.00	0.00															Concepción Tutuaja	San Marcos		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA CONCEPCION SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZAL TENANGO	0.00	898,340.00	898,340.00	701,647.11	94,949	Metro	0.00	944.00	935.00	99.05															San Martín Sacatepequez	Quetzaltenango		
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	0.00	989,842.00	989,842.00	0.00	94,956	Metro	0.00	4,662.00	0.00	0.00															Esquipulas Palo Gordo	San Marcos		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVA ESPERANZA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZAL TENANGO	0.00	1,589,202.00	1,589,202.00	0.00	94,957	Metro	0.00	9,340.00	0.00	0.00															San Martín Sacatepequez	Quetzaltenango		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	0.00	1,313,117.00	1,313,117.00	0.00	94,959	Vivienda	0.00	3.00	0.00	0.00															Santa Lucía	San Marcos		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZAL TENANGO	0.00	26,618.00	26,618.00	0.00	94,960	Metro	0.00	234.00	228.00	97.44															San Martín Sacatepequez	Quetzaltenango		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	0.00	294,554.00	294,554.00	0.00	94,961	Metro	0.00	6.00	0.00	0.00															Esquipulas Palo Gordo	San Marcos		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZAL TENANGO	0.00	923,033.00	923,033.00	0.00	94,964	Metro	0.00	4,129.00	0.00	0.00															San Martín Sacatepequez	Quetzaltenango		
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	2,135,349.00	2,135,349.00	0.00	94,965	Metro	0.00	613.00	0.00	0.00															San Pedro Sacatepequez	San Marcos		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	0.00	642,704.00	642,704.00	0.00	94,968	Metro	0.00	59.00	0.00	0.00															Tajumúco	San Marcos		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL LIRIO PUTUL SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	0.00	113,602.00	113,602.00	2,289.49	94,969	Vivienda	0.00	1.00	1.00	100.00															San Miguel Usupantan	El Quiché		
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOS LA NUEVA LIBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	0.00	45,952.00	45,952.00	0.00	94,970	Metro	0.00	137.00	136.00	99.27															San Miguel Usupantan	El Quiché		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LA RESURRECCION SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	0.00	79,413.00	79,413.00	7,153.51	94,974	Metro	0.00	529.00	524.00	99.05															San Miguel Usupantan	El Quiché		
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	0.00	31,070.00	31,070.00	0.00	94,975	Metro	0.00	137.00	134.00	97.81															San Miguel Usupantan	El Quiché		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NENCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUJAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	0.00	280,734.00	280,734.00	0.00	94,978	Metro	0.00	14.00	0.00	0.00															Concepcion Tutuaja	San Marcos		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	938,844.00	3,452,923.00	4,391,667.00	329,294.61	94,984	Vivienda	316.00	352.00	0.00	0.00															San Miguel Usupantan	El Quiché		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAUCHE, DEPARTAMENTO PETEN	590,274.00	1,616,086.00	2,206,360.00	0.00	94,985	Metro	5,588.00	8,215.00	0.00	0.00															Sayaucbe	Peten		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PAGAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICAGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	0.00	377,876.00	377,876.00	0.00	94,987	Vivienda	0.00	3.00	0.00	0.00															Chicaco	Suchitepequez		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAUCHE DEPARTAMENTO PETEN	0.00	1,019,918.00	1,019,918.00	0.00	94,988	Metro	0.00	1,910.00	0.00	0.00															Sayaucbe	Peten		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL OMB EL ASINTAL RETAHULEU	568,278.00	3,092,187.00	3,660,465.00	305,009.51	94,992	Metro	10,768.00	12,300.00	0.00	0.00															El Asintal	Retalhuleu		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR OCHUCHEÑO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	0.00	72,935.00	72,935.00	0.00	97,172	Metro	0.00	3.00	0.00	0.00															Solola	Solola		
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIXEN, HUITAN, QUETZAL TENANGO	279,774.00	-279,774.00	0.00	0.00	121,977	Metro	3,845.00	0.00	0.00	0.00																Huitan	Quetzaltenango	
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETEN	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	131,996	Metro	0.00	1,259.00	0.00	0.00																Las Cruces	Peten	
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SUIA, QUETZAL TENANGO	0.00	772,527.00	772,527.00	0.00	133,272	Metro	0.00	8,174.00	0.00	0.00															San Carlos Sija	Quetzaltenango		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARRILAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	0.00	2,360,295.00	2,360,295.00	0.00	138,102	Metro	0.00	16,488.00	0.00	0.00															Santa Cruz Barrilas	Huehuetenango		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	0.00	1,384,118.00	1,384,118.00	46,371.74	139,873	Metro	0.00	462.00	276.00	59.74															San Cristobal Verapaz	Alta Verapaz		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL, PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE	433,564.00	-433,564.00	0.00	0.00	150,098	Metro	11,497.00	0.00	0.00	0.00															Chichicastenango	El Quiché		

Estructura Programática					Ejecución Financiera				Ejecución Física				Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados				
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Mod.	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES PASUC, PACORRAL, CHUITAP, PABEVÁ, PASAJCAP, PAKOTJA, DE LA ALDEA PATACHAL, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEL DEPARTAMENTO DE TONONCAPAN	538.492.00	-538.492.00	0.00	0.00	152.064	Vivienda	247.00	0.00	0.00	0.00															San Cristobal	Totonicapan		
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CHIGUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, DEPARTAMENTO DE TONONCAPAN	2.572.174.00	-2.572.174.00	0.00	0.00	153.483	Vivienda	201.00	0.00	0.00	0.00															Santa Lucia La Reforma	Totonicapan		
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLÚ, FLORES, PETEN	0.00	162.175.00	162.175.00	38.430.00	153.562	Vivienda	0.00	46.00	0.00	0.00															Flores	Peten		
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	13.936.679.00	-8.285.306.00	5.651.373.00	0.00	153.650	Metro	32.100.00	5.944.00	0.00	0.00															San Pedro Sacatepequez	San Marcos		
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	4.130.998.00	-3.129.462.00	1.001.536.00	0.00	153.745	Metro	14.745.00	4.096.00	0.00	0.00															San Pablo	San Marcos		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	0.00	288.475.00	288.475.00	57.658.40	153.797	Vivienda	0.00	172.00	153.00	88.95															Morates	Izabal		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	0.00	72.745.00	72.745.00	49.144.14	166.870	Metro	0.00	1.340.00	122.00	9.10															Patzun	Chimaltenango		
					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	2.436.430.00	0.00	2.436.430.00	0.00	169.823	Metro	5.920.00	5.920.00	0.00	0.00															Cubulco	Baja Verapaz		
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1.806.973.00	0.00	1.806.973.00	0.00	169.862	Metro	20.048.00	20.048.00	0.00	0.00															Cubulco	Baja Verapaz		
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	2.101.010.00	0.00	2.101.010.00	0.00	169.866	Metro	2.640.00	2.640.00	0.00	0.00															Rabinal	Baja Verapaz		
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PATZUN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	1.813.861.00	0.00	1.813.861.00	0.00	169.894	Metro	5.920.00	5.920.00	0.00	0.00															Cubulco	Baja Verapaz		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CAMPANA Y CASERIO PANCIUL, CHICAMAN, EL QUICHE	1.773.332.00	-311.310.00	1.462.022.00	0.00	169.902	Metro	4.600.00	4.600.00	0.00	0.00															Chicaman	El Quiché		
					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	3.008.307.00	-2.956.735.00	51.572.00	0.00	169.927	Metro	8.320.00	0.00	0.00	0.00															Cubulco	Baja Verapaz		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENEZIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	0.00	806.267.00	806.267.00	0.00	171.648	Metro	0.00	12.503.00	0.00	0.00															Tejutla	San Marcos		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICAGO DEPARTAMENTO DE SUCHITE PEQUEZ	0.00	1.197.446.00	1.197.446.00	0.00	171.885	Vivienda	0.00	352.00	0.00	0.00															Chicaco	Suchitepequez		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	0.00	219.539.00	219.539.00	0.00	185.124	Metro	0.00	1.674.00	0.00	0.00															Cubulco	Baja Verapaz		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	0.00	879.876.00	879.876.00	0.00	185.129	Metro	0.00	15.234.00	0.00	0.00															Sipacapa	San Marcos		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOMNACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TONONCAPAN	0.00	303.816.00	303.816.00	0.00	185.208	Metro	0.00	5.130.00	0.00	0.00															Momostenango	Totonicapan		
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	0.00	2.281.171.00	2.281.171.00	0.00	185.559	Metro	0.00	19.704.00	0.00	0.00															San Sebastian Coatan	Huehuetenango		
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	0.00	1.037.145.00	1.037.145.00	0.00	185.827	Metro	0.00	3.306.00	0.00	0.00															San Antonio Suchitepequez	Suchitepequez		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	0.00	1.121.774.00	1.121.774.00	0.00	185.883	Metro	0.00	14.280.00	0.00	0.00															Cubulco	Baja Verapaz		
					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBA BUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	0.00	983.371.00	983.371.00	0.00	186.007	Metro	0.00	2.756.00	0.00	0.00															Chimaltenango	Chimaltenango		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	649.884.00	0.00	649.884.00	0.00	187.496	Metro	8.676.00	8.676.00	0.00	0.00															Tecpan Guatemala	Chimaltenango		
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	0.00	1.104.847.00	1.104.847.00	0.00	188.890	Metro	0.00	1.865.00	0.00	0.00															San José El Rodeo	San Marcos		
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	0.00	3.350.232.00	3.350.232.00	0.00	188.909	Metro	0.00	2.637.00	0.00	0.00															Esquipulas Palo Gordo	San Marcos		
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	3.923.715.00	-3.186.197.00	737.518.00	0.00	188.910	Metro	2.533.00	704.00	0.00	0.00															San Cristobal Cuchco	San Marcos		
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	10.493.312.00	-6.476.564.00	4.016.748.00	0.00	188.921	Metro	9.915.00	1.836.00	0.00	0.00															San Marcos	San Marcos		
14	00	001	000	001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS	36,501,111.00	3,228,289.00	39,729,400.00	0.00																								
						27,527,613.00	2,372,868.00	29,900,481.00	0.00		Metro	22,327.00	20,137.00	0.00	0.00																		
						8,973,498.00	855,481.00	9,828,979.00	0.00		Vivienda	2,851.00	3,384.00	0.00	0.00																		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	298.434.00	855.481.00	1.153.915.00	0.00	95.000	Vivienda	2.443.00	3.183.00	0.00	0.00																San Juan Ostuncalco	Quetzaltenango	
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	9.916.794.00	9.916.794.00	0.00	153.671	Metro	0.00	5.944.00	0.00	0.00															San Pedro Sacatepequez	San Marcos		
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	2.354.106.00	-707.585.00	1.646.521.00	0.00	153.676	Metro	5.490.00	1.525.00	0.00	0.00															Esquipulas Palo Gordo	San Marcos		

Estructura Programática					Ejecución Financiera				Ejecución Física				Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados			
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Mod.	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento	
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	0.00	2,130,696.00	2,130,696.00	0.00	153,750	Metro	0.00	4,096.00	0.00	0.00															San Pablo	San Marcos	
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	4,788,484.00	-1,546,851.00	3,241,633.00	0.00	153,759	Metro	5,595.00	5,595.00	0.00	0.00														San José El Rodeo	San Marcos		
					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MXCO, GUATEMALA	17,972,886.00	-17,972,886.00	0.00	0.00	153,877	Metro	9,322.00	0.00	0.00	0.00													Mixco	Guatemala			
					REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO, CIBULCO, BAJA VERAPAZ	4,516,253.00	0.00	4,516,253.00	0.00	169,893	Vivienda	308.00	149.00	0.00	0.00														Cubulco	Baja Verapaz		
					REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CIBULCO, BAJA VERAPAZ	4,158,811.00	0.00	4,158,811.00	0.00	169,894	Vivienda	100.00	52.00	0.00	0.00														Cubulco	Baja Verapaz		
					REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	2,412,137.00	0.00	2,412,137.00	0.00	169,874	Metro	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00														Rabinal	Baja Verapaz		
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	0.00	2,527,712.00	2,527,712.00	0.00	189,031	Metro	0.00	639.00	0.00	0.00														San Cristobal Cuzcho	San Marcos		
					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	0.00	8,024,928.00	8,024,928.00	0.00	189,147	Metro	0.00	418.00	0.00	0.00														San Marcos	San Marcos		
14	00	001	000	004	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	11,473,200.00	-11,473,200.00	0.00	0.00																							
						11,473,200.00	-11,473,200.00	0.00	0.00		Vivienda	15,097.00	0.00	0.00																		
					REPOSICION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE MUNICIPIOS DE SANTIAGO ATITLAN, SAN LUCAS TOLIMAN Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA	11,473,200.00	-11,473,200.00	0.00	0.00	160,075	Vivienda	15,097.00	0.00	0.00	0.00														Santiago Atitlan, San Lucas Toliman y San Pedro la Laguna	Sochela		
					<b>PROGRAMA 15 DESARROLLO DE INFRAES</b>	<b>2,164,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,164,333.00</b>	<b>0.00</b>																							
					Dirección y Coordinación	2,164,333.00	0.00	2,164,333.00	0.00		Documento	12	12	0	0.00																	
					Dirección y Coordinación						Documento	12	12	0	0.00																	