

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 50-2016 "Ejecución Física Financiera".

Entidad INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Fecha Acumulado del 1 de enero al 31 de julio de 2018

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física				Indicador de Producto	Población Beneficiada										Resultados alcanzados							
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos			
															Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento		
					Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,151,240.00	268,325,775.00	84,360,362.34								La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades															
11	00	000	001	000	Dirección y coordinación	18,151,240.00	18,325,775.00	670,031.22		Documento	12	12	7	58.33																	
					Dirección y coordinación					Documento	12	12	7	58.33																	
11	00	000	002	000	Asistencia crediticia a Municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	83,690,331.12		Préstamo	95	95	27	28.42																	
					Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades					Préstamo	16	16	7	43.75																	
					Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades					Préstamo	79	79	20	25.32																	
					Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	6,214,840.00	3,091,056.09								La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades															
12	00	00	001	000	Dirección y coordinación	659,673.00	734,752.00	401,169.49		Documento	12	12	7	58.33																	
					Dirección y coordinación					Documento	12	12	7	58.33																	
					Formulación de Proyectos																										
12	00	00	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	2,312,076.00	2,905,249.00	1,483,011.63		Documento	45	45	31	68.89																	
					Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades					Documento	3	3	1	33.33																	
					Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades					Documento	20	20	14	70.00																	
					Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades					Documento	10	10	10	100.00																	
					Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades					Documento	12	12	6	50.00																	
					Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable																										
12	00	000	003	000	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	944,606.00	1,223,914.00	599,933.58		Evento	89	89	32	35.96																	
					Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades					Evento	82	82	29	35.37																	
					Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades					Evento	7	7	3	42.86																	
					Servicios de Laboratorio de agua																										
12	00	000	004	000	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	1,276,962.00	1,350,925.00	606,941.39		Análisis de laboratorio	3,202	3,202	2,045	63.87																	

Estructura Programática					Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados		
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio		Departamento	
					Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	2000	2000	1473	73.65																Santa María de Jesús, Magdalena Milpas Altas, Santiago, San Lucas, San Juan Ateitongo, Santa Lucía Milpas Altas, Jocotenango, San Miguel Dueñas, Santo Domingo Xenacoj, Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, Pastores, San Bartolomé Milpas Altas, Santa Catarina Barahona, Sumpango Sacatepéquez Acatenango, San Juan Comalapa, Patzicia Chimaltenango Mixco, Villa Nueva, San José Pinula, Guatemala, San Juan Sacatepéquez Guatemala San Sebastián Coatán, San Idefonso Ixtahuacán, Colotenango, Culco Huehuetenango Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Ixchiguan, Nuevo Progreso, Tecún Uman San Marcos Pachalum, Santa Cruz Quiché, San Miguel Uspantán Quiché Chisec, Coban, San Juan Chamelco, San Pedro Cachá, Panzos, Chahal Alta Verapaz Sayaxché Petén Pastores Sacatepéquez Chiquimullilla Santa Rosa Zacapa Zacapa Escuintla Escuintla Chiquimullilla Santa Rosa Sanarate El Progreso Villa Nueva, Mixco, Palencia, Guatemala Guatemala San Benito Petén Palín Escuintla Chisec Alta Verapaz Acatenango, San Juan Comalapa, Patzicia Chimaltenango Villa Nueva, Mixco, San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Guatemala, San Juan Sacatepéquez Guatemala	Servicios de Laboratorio de Agua: Se han realizado 2045 análisis de laboratorio de agua, beneficiando a 112 entidades (municipalidades y particulares), con un presupuesto ejecutado de Q.606,941.39.
					Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	200	200	39	19.50																	

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados						
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento				
					Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	800	800	492	61.50	La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades										Antigua Guatemala, Jocotenango, San Lucas, Pastores, Santa Catarina Barahona, Magdalena Milpas Altas, San Miguel Quañil, Santa María de Jesús, Santiago, Santa Lucía Milpas Altas, Sumpango, San Juan Aiotenango, Ciudad Vieja	Sacatepéquez								
					Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	200	200	39	19.5	La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades										San Sebastián Coatán, San Ildefonso Itzahuacán, Colotenango, Quiché	Huehuetenango								
					Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	2	2	2	100.00	La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades										Concepción Tutuapa, San Miguel Itzahuacán, Ichiguan, Nuevo Progreso, Tecún Uman	San Marcos								
																									Chisec, Coban, San Chamelco, Chahal, San Pedro Carchá, Panzós	Alta Verapaz								
																									Sayaxché	Petén								
																									Zacapa	Zacapa								
																									Escuintla	Escuintla								
																									Chiquimulilla	Santa Rosa								
																									Pochalum, Santa Cruz Quiché	Quiché								
																									Villa Nueva, Guatemala, Mico, Palencia	Guatemala								
																									Sanarate	El Progreso								
																									San Benito	Petén								
																									Palín	Escuintla								
																									San Bartolomé Milpas Altas	Sacatepéquez								
																									San Juan La Laguna	Soloá								
13	00	000	001	000	Programa 13 Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	4,099,915.00	1,533,557.14																										
					Dirección y coordinación	398,834.00	429,003.00	185,077.43		Documento	12	12	7	58.33																				
					Dirección y coordinación					Documento	12	12	7	58.33																				
13	00	000	002	000	Capacitación Municipal																													
					Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	1,327,380.00	1,319,291.00	429,329.25		Evento	100	100	80	80.00	129	33	96				129			129										
					Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados					Evento	40	40	30	75.00	26	7	19				26			26										
					Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados					Evento	60	60	50	83.33	103	26	77				103			103										
13	00	000	003	000	Gestión Social																													
					Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	722,258.00	825,900.00	423,175.07		Evento	110	110	90	81.82	444	248	196				378	13	53											
					Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades.	1,531,590.00	1,525,721.00	495,975.39		Evento	35	35	19	54.29																				
					Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					Evento	90	90	72	80.00	393	197	196				378		15											
					Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					Evento	20	20	18	90.00	51	51	0				13	38												
13	00	000	004	000	Asesoría Administrativa y Financiera																													
					Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades.	1,531,590.00	1,525,721.00	495,975.39		Documento	35	35	22	62.86	3	2	1				3													
					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Evento	30	30	15	50.00	3	2	1				3													
					Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Evento	5	5	4	80.00																				
					Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Documento	35	35	22	62.86																				
14	00	000	001	000	Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica	232,622,762.00	243,010,762.00	61,272,936.21																										
					Dirección y coordinación	46,284,055.00	44,779,202.00	13,630,627.60		Documento	134	26	12	46.15																				
					Dirección y coordinación					Documento	134	26	12	46.15																				
					Supervisión y asesoría técnica																													

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados			
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento				
14	00	000	002	000	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	23,848,966.00	11,829,603.00	769,368.42		Documento	284	284	44	15.49																			Supervisión y Asesoría Técnica: Se han realizado 44 documentos (informes) con un presupuesto ejecutado de Q.769,368.42.
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana					Documento	206	206	6	2.91																			
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural					Documento	78	78	38	48.72																			
					Planificación de proyectos																												
14	00	000	003	000	Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades.	320,630.00	0.00	0.00		Documento	13	13	0	0.00																			
					Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas					Documento	13	13	0	0.00																			
					Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento																												
14	00	000	004	000	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	100,000.00	8,070,481.00	0.00		Documento	4	4	0	0.00																			
					Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social					Documento	2	2	0	0.00																			
					Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social					Documento	2	2	0	0.00																			
					Desarrollo Comunitario																												
14	00	000	005	000	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	77,064,536.00	80,105,377.00	40,556,072.80		Documento	57	57	20	35.09																		Desarrollo Comunitario: Se han realizado 20 documentos (informes) con un presupuesto ejecutado de Q.40,556,072.80 (En esta actividad, se ejecutan proyectos de aljibes y letrinas)	
					Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades					Documento	11	11	4	36.36																			
					Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades					Documento	46	46	16	34.78																			
14	00	001	000	001	Construcción de Alcantarillados	11,510,512.00	30,509,709.00	623,411.98																									
						7,351,701.00	23,017,338.00	0.00		Metro	17,256	25,397	113	0.44																			
						4,158,811.00	7,492,371.00	623,411.98		Vivienda	25	1,035	539	52.08																			
					Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea Buena Vista, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango	0.00	951,595.00	623411.98	95,000	Vivienda	0	525	525	100.00																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	0.00	4,882,605.00	0.00	153,671	Metro	0	8,560	0	0.00																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	153,676	Metro	16,776	2,745	0	0.00																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	0.00	3,017,679.00	0.00	153,750	Metro	0	7,373	0	0.00																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	0.00	2,159,391.00	0.00	153,759	Metro	0	2,798	0	0.00																			
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	3,509,632.00	0.00	169,863	Vivienda	0	385	11	2.86																			
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	4,158,811.00	3,031,144.00	0.00	169,864	Vivienda	25	125	3	2.40																			
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	2,412,138.00	1,292,603.00	0.00	169,874	Metro	480	2,400	113	4.71																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	0.00	2,673,819.00	0.00	189,031	Metro	0	920	0	0.00																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	0.00	7,460,403.00	0.00	189,147	Metro	0	601	0	0.00																			
14	00	001	000	001	Construcción de Acueductos	73,494,063.00	67,716,390.00	5,693,455.41																									
						73,494,063.00	62,497,275.00	2,939,834.26		Metro	263,728	288,168	37,038	12.91																			
						-	5,193,115.00	2,733,621.15		Vivienda	0	767	312	40.68																			
						-	70,000.00	-		Kilómetro	0	1	0																				
					Construcción sistema de agua potable paraje Chu Cruz, aldea Tacajalve, San Francisco El Alto, Totonicapán	0.00	20,692.00	20,691.06	33309	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable caserio Chipoc, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango	0.00	23,107.00	0.00	38768	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable paraje Pacajá, Aldea Chocarral II, Santa María Chiquimula, Totonicapán	0.00	36,687.00	36,686.40	39928	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable paraje Xenajtajúyup Cantón Chivax, Totonicapán, Totonicapán	0.00	87,225.00	87,224.95	39932	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable Tunayac, Momostenango, Totonicapán	0.00	236,839.00	236,838.84	40155	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable Chopulája, barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	0.00	31,937.00	31,936.34	40157	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable paraje Pamecabal, cantón Rancho de Teja, Totonicapán, Totonicapán	0.00	23,604.00	23,603.66	72330	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande, Bulej Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	0.00	70,000.00	0.00	93111	Kilómetro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Peten	510,121.00	709,102.00	0.00	131996	Metro	80	6	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sila, Quetzaltenango	184,058.00	433,401.00	0.00	133272	Metro	8,979	8,979	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	280,488.00	1,673,771.00	98,737.34	138102	Metro	2,986	16,488	5,771.00	35.00																			
					Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	281,241.00	846,744.00	187,549.72	139973	Metro	462	462	95.00	20.56																			
					Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché	0.00	769,199.00	0.00	150098	Metro	0	11,433	0.00	0.00																			
					Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixil, Flores, Peten	0.00	125,850.00	67,548.72	153562	0	0	387	0.00	0.00																			

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados					
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento						
					Construcción sistema de agua potable aldea Penitas, Morales, Zabán	0.00	165,550.00	64,913.00	153797	0	0	12	9.00	75.00																					
					Construcción sistema de agua potable aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango	0.00	56,877.00	6,693.84	166970	Metro	0	20	0.00	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Teiuita, departamento San Marcos	184,058.00	514,585.00	180,233.35	171648	Metro	1,987	9,132	3,908.00	42.79																					
					Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacoo, departamento de Suchitepéquez	210,101.00	924,275.00	21,008.44	171885	Metro	10,254	10,254	1,081.00	10.54																					
					Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	61,846.00	282,226.00	50,661.54	185124	Metro	2,507	4,989	2,433.00	48.77																					
					Construcción sistema de agua potable aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	210,101.00	393,695.00	34,142.78	185129	Metro	302	12,072	2,754.00	22.81																					
					Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	0.00	212,317.00	53,580.94	185208	Metro	0	12,096	8,131.00	67.22																					
					Ampliación sistema de agua potable, aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatan, Huehuetenango	1,824,937.00	2,281,171.00	0.00	185559	Metro	12,856	12,856	0.00	0.00																					
					Ampliación sistema de agua potable, aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango	0.00	1,250,000.00	0.00	185797	Metro	0	4,392	0.00	0.00																					
					Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	0.00	1,149,979.00	185,034.57	185827	Metro	0	6,558	742.00	11.31																					
					Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	1,269,531.00	0.00	185883	Metro	0	20,823	0.00	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de Chimaltenango	0.00	710,000.00	0.00	185989	Metro	0	2,865	0.00	0.00																					
					Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	0.00	1,536,636.00	28,867.90	186007	Metro	0	6,846	176.00	2.57																					
					Ampliación sistema de agua potable cantón Pacajá II, aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, Quiché	0.00	800,000.00	0.00	188940	Metro	0	4,535	0.00	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Sombrento Alto, Nuevo Progreso, San Marcos	0.00	97,468.00	97,467.39	94899	Vivienda	0	6	6.00	100.00																					
					Ampliación sistema de agua potable y letrización caserío 15 de Enero, Malacatan, San Marcos	0.00	27,566.00	27,565.25	94927	Metro	0	83	83.00	100.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar, San Miguel Uspantán, Quiché	0.00	1,118,944.00	1,108,411.44	94930	Vivienda	0	55	55.00	100.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Churruñeles I, cantón Pupulil III, Solola, Solola	0.00	6,835.00	0.00	94944	Vivienda	0	1	1.00	100.00																					
					Ampliación sistema de agua potable aldea La Laguna, Concepción Tutuapa, San Marcos	0.00	58,594.00	58,593.38	94948	Vivienda	0	4	4.00	100.00																					
					Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	0.00	989,842.00	0.00	94956	Metro	0	4,774	0.00	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización cantón La Unión, aldea Serchil y aldea Santa Lucía, San Marcos, San Marcos	0.00	91,873.00	91,872.30	94959	Vivienda	0	8	8.00	100.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización Aldea El Rincón, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	0.00	26,618.00	947.45	94960	Metro	0	233	230.00	98.71																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	0.00	25,839.00	25,838.16	94961	Metro	0	137	137.00	100.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Tui Ja II, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	0.00	923,033.00	0.00	94964	Metro	0	4,129	0.00	0.00																					
					Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	0.00	2,135,349.00	0.00	94965	Metro	0	615	0.00	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Chana, municipio Tajumulco, departamento San Marcos	0.00	34,117.00	34,116.72	94968	Metro	0	83	83.00	100.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Ninchín, municipio Concepción Tutuapa, departamento San Marcos	0.00	51,838.00	51,837.94	94978	Metro	0	380	380.00	100.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización 16 comunidades Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiché	0.00	3,421,077.00	1,201,891.24	94984	Vivienda	0	289	224.00	77.51																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas Las Camélias, Nueva Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché, departamento Peten	0.00	2,330,497.00	1,511,531.07	94985	Metro	0	10,620	9,983.00	94.00																					
					Construcción sistema de agua potable cantón San José Pacayal, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacoo, departamento de Suchitepéquez	0.00	62,924.00	62,923.68	94987	Vivienda	0	5	5.00	100.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Peten	0.00	1,229,256.00	0.00	94988	Metro	0	1,948	0.00	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	0.00	3,355,456.00	0.00	94992	Metro	0	13,703	0.00	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización sector Chuchueno, caserío Central, aldea Los Encuentros, Solola, Solola	0.00	4,506.00	4,506.00	97172	Metro	0	165	162.00	98.18																					
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	153650	Metro	90,356	41,011	0.00	0.00																					
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	4,964,938.00	2,279,821.00	0.00	153745	Metro	45,054	11,926	0.00	0.00																					
					Reposición sistema de agua potable caserío Chicuz, Cubulco, Baja Verapaz	889,266.00	0.00	0.00	169823	Metro	1,480	0	0.00	0.00																					
					Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	1,598,019.00	0.00	169862	Metro	0	25,060	834.00	3.33																					
					Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	2,038,214.00	1,640,903.00	0.00	169866	Metro	660	3,300	55.00	1.67																					
					Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	2,914,382.00	2,812,315.00	0.00	169927	Metro	2,080	10,400	0.00	0.00																					

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento	
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	5,524,233.00	3,788,486.00	0.00	188890	Metro	20,513	7,385	0.00	0.00																
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	10,050,696.00	3,390,775.00	0.00	188909	Metro	29,003	4,746	0.00	0.00																
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	3,899,551.00	978,777.00	0.00	188910	Metro	7,740	1,013	0.00	0.00																
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	14,788,918.00	4,078,442.00	0.00	188921	Metro	27,909	2,644	0.00	0.00																
					Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	8,112,000.00	0.00																						
15	00	000	001	000	Dirección y coordinación	0.00	2,967,000.00	0.00																						
					Dirección y coordinación																									
15	00	000	002	000	Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	0.00	5,145,000.00	0.00																						
					Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal																									
					Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal																									
					Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal																									

Observaciones:

Las metas físicas aprobadas, se encuentren de conformidad con el detalle por unidad ejecutora, ya que el reporte de sicoin institucional, presenta información incorrecta

En SIGES, el SNIP 93111 aparece duplicado con diferente unidad de medida, metro y kilómetro, siendo congruente con la Resolución de Junta Directiva No. 113-2018 que aprobó 1 kilómetro. El SNIP 153562 aparece duplicado con diferente unidad de medida, metro y vivienda, según la Resolución de Junta Directiva No. 113-2018 la información congruente es 387 Vivienda; sin embargo también aparece con unidad de medida metro con meta física vigente de 978 metros y ejecutado de 120 metros. El SNIP 153797, la unidad de medida congruente con la Resolución No. 113-2018 es 12 Vivienda. Lo indicado anteriormente se verificó en la Resolución No.113-2018, por lo que la información de esta matriz se encuentra conforme dicha Resolución.