

Estructura Programática					Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados						
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo		Otro	Municipio	Departamento			
					Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales						800	800	695	86.88															Antigua Guatemala, Jocotenango, San Lucas, Pastores, Santa Catarina Barahona, Magdalena Milpas Altas, San Miguel Dueñas, Santa María de Jesús, Santiago, Santa Lucía Milpas Altas, Sumpango, San Juan Atotenango, Ciudad Vieja	Sacatepéquez			
					Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	200	75	57	76															San Sebastián Coatán, San Ildefonso Itz'at'uuc'an, Colotenango, Culico	Huehuetenango			
					Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	2	3	3	100.00															Concepción Tutuapa, San Miguel Itz'at'uuc'an, Ixchiguan, Nuevo Progreso, Tecún Uman, San Pedro Sacatepéquez	San Marcos			
					Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio																			Chisee, Coban, San Juan Chamelco, Chahal, San Pedro Carchá, Panzos	Alta Verapaz			
																													Sayaxché	Petén			
																													Zacapa	Zacapa			
																													Escuintla	Escuintla			
																													Purula	Baja Verapaz			
																													Patulul	Suchitepéquez			
																													Chiquimúlla	Santa Rosa			
																													Pochuluc, Santa Cruz Quiché	Quiché			
																													Villa Nueva, Misco, Palencia	Guatemala			
																													Sanarate	El Progreso			
																													Puerto Barrios	Izabal			
																														Monjas	Jalapa		
																														Colotenango	Huehuetenango		
																														San Benito	Petén		
																														Palín, Democracia	Escuintla		
																														San Bartolomé Milpas Altas	Sacatepéquez		
																														San Juan La Laguna	Sololá		
13	00	000	001	000	Programa 13 Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	4,099,915.00	2,225,370.04																									
					Dirección y coordinación	398,834.00	429,003.00	286,378.25		Documento	12	12	10	83.33																			
					Dirección y coordinación					Documento	12	12	10	83.33																			
13	00	000	002	000	Capacitación Municipal																												
					Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	1,327,380.00	1,319,291.00	610,323.08		Evento	100	100	95	95.00	249	68	181			0	0	249	0	249	0	0	0	0	0				Capacitación Municipal: Se han realizado 95 eventos (capacitaciones) beneficiando a 2,544 personas, con un presupuesto ejecutado de Q.610,323.08.
					Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados					Evento	40	40	37	92.50	114	41	73					114		114									
					Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados					Evento	60	60	58	96.67	135	27	108					135		135									
					Gestión Social																												
13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	722,258.00	825,900.00	610,630.57		Evento	110	110	109	99.09	285	146	139			269	0	16	0	0	0	0	0	0	285				Gestión Social: Se han realizado 109 eventos (capacitaciones) beneficiando 3,642 personas, con un presupuesto ejecutado de Q.610,630.57.
					Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					Evento	90	90	90	100.00	285	146	139			269	0	16											
					Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					Evento	20	20	19	95.00																			
					Asesoría Administrativa y Financiera																												
13	00	000	004	000	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	1,531,590.00	1,525,721.00	718,038.14		Evento	35	35	28	80.00																			
					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Documento	35	35	35	100.00	16	4	12			0	0	16	0	0	0	0	0	16					Asesoría Administrativa Financiera: Se han realizado 28 eventos y elaborado 35 documentos beneficiando a 181 personas, con un presupuesto ejecutado de Q.718,038.14.
					Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Evento	30	30	23	76.67	16	4	12					16											
					Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Evento	5	5	5	100.00																			

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados				
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento		
					Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Documento	35	35	35	100.00																		
					Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica **	232,622,762.00	246,010,762.00	77,360,751.33																								
14	00	000	001	000	Dirección y coordinación	46,284,055.00	47,779,202.00	19,924,445.54		Documento	134	26	15	57.69																		
					Dirección y coordinación					Documento	134	26	15	57.69																		
					Supervisión y asesoría técnica																											
14	00	000	002	000	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	23,848,966.00	6,079,603.00	1,325,555.20		Documento	284	284	44	15.49																	Supervisión y Asesoría Técnica: Se han realizado 44 documentos (informes) con un presupuesto ejecutado de Q.1,325,555.20.	
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana					Documento	206	206	6	2.91																		
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural					Documento	78	78	38	48.72																		
					Planificación de proyectos																											
14	00	000	003	000	Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades.	320,630.00	0.00	0.00		Documento	13	0	0	0.00																		
					Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas					Documento	13	0	0	0.00																		
					Desarrollo Institucional del sector de agua y saneamiento																											
14	00	000	004	000	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	100,000.00	8,070,481.00	0.00		Documento	4	4	0	0.00																		
					Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social					Documento	2	2	0	0.00																		
					Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social					Documento	2	2	0	0.00																		
					Desarrollo Comunitario																											
14	00	000	005	000	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	77,064,536.00	85,855,377.00	46,481,332.29		Documento	57	57	20	35.09																	Desarrollo Comunitario: Se han realizado 20 documentos (informes) con un presupuesto ejecutado de Q.46,481,332.29 (En esta actividad, se ejecutan proyectos de aljibes y letrinas)	
					Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades					Documento	11	11	4	36.36																		
					Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades					Documento	46	46	16	34.78																		
14	00	001	000	001	Construcción de Alcantarillados	11,510,512.00	30,599,709.00	2,652,561.74																								
						7,351,701.00	23,017,338.00	324,148.15																								
						4,158,811.00	7,492,371.00	2,328,413.59																								
					Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea Buena Vista, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango	0.00	951,595.00	864,390.47	95,000	Vivienda	0	525	525	100.00																		Construcción de Alcantarillados: La obra con SNIP 95000 tiene el 100% de ejecución física, no se reporta población beneficiada debido a que esta se incluye cuando se encuentre en estatus de finalizada, se ha ejecutado un presupuesto de Q.2,652,561.74
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	0.00	4,882,605.00	0.00	153,671	Metro	0	8,560	0	0.00																		
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	153,676	Metro	16,776	2,745	0	0.00																		
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	0.00	3,017,679.00	0.00	153,750	Metro	0	7,373	0	0.00																		
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodero, San Marcos	0.00	2,159,391.00	0.00	153,759	Metro	0	2,798	0	0.00																		
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	3,509,632.00	1,102,375.00	169,863	Vivienda	0	385	166	43.12																		
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	4,158,811.00	3,031,144.00	361,648.12	169,864	Vivienda	25	125	52	41.60																		
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacuc, Rabinal, Baja Verapaz	2,412,138.00	1,292,603.00	324,148.15	169,874	Metro	480	2,400	1,749	72.88																		
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	0.00	2,673,819.00	0.00	189,031	Metro	0	920	0	0.00																		
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	0.00	7,460,403.00	0.00	189,147	Metro	0	601	0	0.00																		
14	00	001	000	001	Construcción de Acueductos	73,494,063.00	67,716,390.00	6,976,856.56																							Se registran un total de 22 obras con el 100% de ejecución física y 15 obras con ejecución financiera del 100%. *	
						73,494,063.00	62,563,875.00	4,185,745.17		Metro	265,206	289,168	52,091	18.01																		
						0.00	5,082,515.00	2,791,111.39		Vivienda	0	767	380	49.54																		
						0.00	70,000.00	0.00		Kilómetro	0	1	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable paraje Chu Cruz, aldea Tacaialve, San Francisco El Alto, Totonicapán	0.00	20,692.00	20,691.06	33309	Metro	0	1	1	100.00																		100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable caserío Chipoc, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango	0.00	23,107.00	0.00	38768	Metro	0	1	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable paraje Pacaja, Aldea Chocarral II, Santa María Chiquimula, Totonicapán	0.00	36,687.00	36,686.40	39928	Metro	0	1	1	100.00																		100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable paraje Xenajajuyup Cantón Chiyax, Totonicapán, Totonicapán	0.00	87,225.00	87,224.95	39932	Metro	0	1	1	100.00																		100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable Tunayac, Momostenango, Totonicapán	0.00	236,839.00	236,838.84	40155	Metro	0	1	1	100.00																		100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable Chopulaja, barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	0.00	31,937.00	31,936.34	40157	Metro	0	1	1	100.00																		100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable paraje Pamecebal, cantón Rancho de Teja, Totonicapán, Totonicapán	0.00	23,604.00	23,603.66	72330	Metro	0	1	1	100.00																		
					Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande, Bulej Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	0.00	70,000.00	0.00	93111	Kilómetro	0	1	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Peten	510,121.00	709,102.00	0.00	131996	Metro	80	6	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	184,058.00	423,401.00	4,760.00	133272	Metro	8,979	8,979	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	280,488.00	1,673,771.00	128,122.54	138102	Metro	2,986	16,488	5,785	35.08																		
					Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	281,241.00	1,007,144.00	282,549.45	139973	Metro	462	462	123	26.62																		
					Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché	0.00	678,199.00	6,398.00	150098	Metro	0	11,433	0	0.00																		
					Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu, Flores, Peten	0.00	125,850.00	101,222.96	153562	0	0	387	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable aldea Penitas, Morales, Izabal	0.00	98,950.00	68,729.00	153797	0	0	12																				

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados									
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento							
					Construcción sistema de agua potable aldea Chiquel, Patzún, Chimaltenango	0.00	46,707.00	11,491.39	166970	Metro	0	20	18	90.00																							
					Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	184,058.00	581,985.00	203,968.55	171648	Metro	1,987	9,132	4,676	51.20																							
					Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	210,101.00	829,275.00	31,775.64	171885	Metro	10,254	10,254	1,593	15.54																							
					Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	61,846.00	395,726.00	195,363.18	185124	Metro	2,507	4,989	3,076	61.66																							
					Construcción sistema de agua potable aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	210,101.00	489,595.00	287,498.01	185129	Metro	302	12,072	3,219	26.67																							
					Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	0.00	242,567.00	121,669.04	185208	Metro	0	12,096	8,938	73.89																							
					Ampliación sistema de agua potable, aldea Ixquebej, San Sebastián Costán, Huehuetenango	1,824,937.00	2,281,171.00	0.00	185559	Metro	12,856	12,856	4,099	31.88																							
					Ampliación sistema de agua potable, aldea San Martín Cuchumatan, Todos Santos Cuchumatan, Huehuetenango	0.00	781,500.00	6,867.00	185797	Metro	0	4,392	0	0.00																							
					Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahuajate, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	0.00	1,317,599.00	247,714.97	185827	Metro	0	6,558	2,447	37.31																							
					Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	1,144,531.00	9,772.00	185883	Metro	0	20,823	0	0.00																							
					Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de Chimaltenango	0.00	821,200.00	0.00	185989	Metro	0	2,865	0	0.00																							
					Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	0.00	1,556,636.00	381,179.38	186007	Metro	0	6,846	505	7.38																							
					Ampliación sistema de agua potable cantón Pacajá II, aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, Quiché	0.00	900,000.00	0.00	188940	Metro	0	4,535	0	0.00																							
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Sombretito Alto, Nuevo Progreso, San Marcos	0.00	97,468.00	97,467.39	94899	Vivienda	0	6	6	100.00																					100% de avance físico y financiero		
					Ampliación sistema de agua potable y letrización caserío 15 de Enero, Malacatan, San Marcos	0.00	27,566.00	27,565.25	94927	Metro	0	83	83	100.00																						100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar, San Miguel Uspantán, Quiché	0.00	1,118,944.00	1,108,411.44	94930	Vivienda	0	55	55	100.00																					100% de avance físico		
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Churruvelés I, cantón Puyajil III, Solola, Solola	0.00	6,835.00	0.00	94944	Vivienda	0	1	1	100.00																					100% de avance físico		
					Ampliación sistema de agua potable aldea La Laguna, Concepción Tutuapa, San Marcos	0.00	58,594.00	58,593.38	94948	Vivienda	0	4	4	100.00																						100% de avance físico y financiero	
					Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo De Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	0.00	989,842.00	0.00	94956	Metro	0	4,774	0	0.00																							
					Construcción sistema de agua potable y letrización cantón La Unión, aldea Serchil y aldea Santa Lucía, San Marcos, San Marcos	0.00	91,873.00	91,872.30	94959	Vivienda	0	8	8	100.00																						100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable y letrización Aldea El Rincón San Martín Sacatepéquez Quetzaltenango	0.00	26,618.00	947.45	94960	Metro	0	233	233	100.00																						100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	0.00	25,839.00	25,838.16	94961	Metro	0	137	137	100.00																							100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Tui Ja II, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	0.00	923,033.00	0.00	94964	Metro	0	4,129	0	0.00																							
					Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	0.00	2,135,349.00	0.00	94965	Metro	0	615	0	0.00																							
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Chana, municipio Talumulco, departamento San Marcos	0.00	34,117.00	34,116.72	94968	Metro	0	83	83	100.00																							100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Ninchim, municipio Concepción Tutuapa, departamento San Marcos	0.00	51,838.00	51,837.94	94978	Metro	0	380	380	100.00																							100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable y letrización 16 comunidades Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiché	0.00	3,421,077.00	1,201,891.24	94984	Vivienda	0	289	289	100.00																						100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas Las Camélias, Nueva Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché, departamento Peten	0.00	2,330,497.00	1,511,531.07	94985	Metro	0	10,620	10,620	100.00																						100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable cantón San José Pacayal, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	0.00	62,924.00	62,923.88	94987	Vivienda	0	5	5	100.00																							100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Peten	0.00	1,229,256.00	0.00	94988	Metro	0	1,948	0	0.00																							
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	0.00	3,355,456.00	0.00	94992	Metro	0	13,703	0	0.00																							
					Construcción sistema de agua potable y letrización sector Chuchueno, caserío Central, aldea Los Encuentros, Solola, Solola	0.00	4,506.00	4,506.00	97172	Metro	0	165	165	100.00																							100% de avance físico y financiero
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	153650	Metro	90,356	41,011	0	0.00																							
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	4,964,938.00	2,279,821.00	0.00	153745	Metro	45,054	11,926	0	0.00																							
					Reposición sistema de agua potable caserío Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz	889,266.00	0.00	0.00	169823	Metro	1,480	0	0	0.00																							
					Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	1,598,019.00	141,488.00	169862	Metro	0	25,060	5,388	21.50																							
					Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	2,038,214.00	1,640,903.00	31,804.18	169866	Metro	660	3,300	517	15.67																							
					Reposición sistema de agua potable caserío Chitormax, Cubulco, Baja Verapaz	2,914,382.00	2,812,315.00	0.00	169927	Metro	2,080	10,400	0	0.00																							
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodero, San Marcos	5,524,233.00	3,788,486.00	0.00	188890	Metro	20,513	7,385	0	0.00																							
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	10,050,696.00	3,390,775.00	0.00	188909	Metro	29,003	4,746	0	0.00																							
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	3,899,551.00	978,777.00	0.00	188910	Metro	7,740	1,013	0	0.00																							
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	14,788,918.00	4,078,442.00	0.00	188921	Metro	27,909	2,644	0	0.00																							

Estructura Programática					Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados				
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo		Otro	Municipio	Departamento	
					Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	8,112,000.00	260,454.10																							
15	00	000	001	000	Dirección y coordinación	0.00	2,967,000.00	260,454.10		Documento	12	6	4	66.67																	
					Dirección y coordinación					Documento	12	6	4	66.67																	
15	00	000	002	000	Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	0.00	5,145,000.00	0.00		Documento	12	12	0	0.00																	
					Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal					Documento	4	4	0.00	0.00																	
					Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal					Documento	4	4	0.00	0.00																	
					Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal					Documento	4	4	0.00	0.00																	

Observaciones:

* En el reporte de SIGES se encuentran con avance físico 21 obras, sin embargo, de conformidad con información del Programa de Acueductos Rurales UNEPAR, la obra con SNIP 153562 se encuentra con avance físico del 100% desde el 3 de septiembre de 2018; por lo que son 22 obras con el 100% de avance físico.

** El monto del presupuesto ejecutado del Programa 14, en esta matriz (la información de alcantarillados y acueductos se obtiene de SIGES), presenta una diferencia de más Q. 9,866.90, con relación a la información de SICOIN, diferencia que se determinó en la obra con Snip 94930, derivado de la devolución de gasto al 31 de octubre de 2018, según reporta el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

Las metas físicas vigentes del programa 14, en el reporte institucional R00815611.rpt se presenta información incorrecta, por lo que se realiza el informe con información generada por unidad ejecutora e informes de programas.