

**Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual**  
**En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 50-2016 "Ejecución Física Financiera".**  
**Entidad INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**Fecha Acumulado del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018**  
**Sección 1 - Estructura Presupuestaria**

OCT

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Población Beneficiada										Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados																						
PG	SP G	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo		Otro	Municipio	Departamento																			
11	00	000	001	000	<b>Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades</b>	<b>268,151,240.00</b>	<b>268,328,508.00</b>	<b>129,878,254.87</b>																																									
					Dirección y coordinación	18,151,240.00	18,328,508.00	1,042,791.07		Documento	12	12	10	83.33																																			
					Dirección y coordinación					Documento	12	12	10	83.33																																			
11	00	000	002	000	<b>Asistencia crediticia a Municipalidades</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>128,835,463.80</b>		Préstamo	95	95	37	38.95																																			
					Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades					Préstamo	16	16	12	75.00																																			
					Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades					Préstamo	79	79	25	31.65																																			
La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																																																	
<b>Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales</b>						<b>5,193,317.00</b>	<b>6,339,030.00</b>	<b>4,798,845.31</b>																																									
12	00	00	001	000	<b>Dirección y coordinación</b>	<b>659,673.00</b>	<b>735,052.00</b>	<b>615,331.37</b>		Documento	12	12	11	91.67																																			
					Dirección y coordinación					Documento	12	12	11	91.67																																			
					<b>Formulación de Proyectos</b>																																												
12	00	00	002	000	<b>Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades</b>	<b>2,312,076.00</b>	<b>2,988,099.00</b>	<b>2,265,892.85</b>		Documento	45	45	39	86.67																																			
					Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades					Documento	3	3	2	66.67																																			
					Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades					Documento	20	20	16	80.00																																			
					Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades					Documento	10	10	10	100.00																																			
Sipacapa, San Vicente Pacaya, San Marcos, Escuintla																																																	
San Cristobal Totonicapán, Sololá, Santa Ana, Totonicapán, Morales, La Petén, Izabal, Blanca, San Marcos, Andrés, San Chimaltenango, José Poaquil, Sololá, Concepción,																																																	
Santa Cruz del Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Zapotitlán, Dolores, Fatulá, Jactaltenango, Huite																																																	
Sipacapa																																																	
Formulación de Proyectos: Se han realizado 39 documentos (informes) y ejecutado un presupuesto de Q.2,265,892.85 beneficiando a 27 entidades.																																																	

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados												
PG	SP G	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento										
					Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades					Documento	12	12	11	91.67	La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades												Concepción Tutuapa, Sipacapa, Livingston, pachalum, Playa Grande, Ixcán, Tecún, Úman, San Andrés Villa Seca, El Asintal, Morales, San Juan Alotenango, Cúlico	El Quiché, San Marcos, Izabal, Retalhuleu, Izabal, Sacatepéquez, Huehuetenango												
<b>Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable</b>																																								
12	00	000	003	000	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	944,606.00	1,223,914.00	960,195.52		Evento	89	89	59	66.29																										
					Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades					Evento	82	82	54	66.85													Cabañas, San Juan Alotenango, El Tejar, Santa Apolonia, Morales, Soledad, Ciudad Vieja, Chisec	Zacapa, Sacatepéquez, Chimaltenango, Izabal, Zacapa, Alta Verapaz												
					Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades					Evento	7	7	5	71.43													Santo Tomás Chichicastenango, Cabañas, El Tejar, Morales, San Juan Alotenango	Quiché, Zacapa, Chimaltenango, Izabal, Sacatepéquez												
<b>Servicios de Laboratorio de agua</b>																																								
12	00	000	004	000	Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	1,276,962.00	1,391,965.00	957,425.57		Análisis de laboratorio	3,202	3,453	3,235	93.69																										
					Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	2000	2500	2338	93.52	La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades												Santa María de Jesús, Magdalena Milpas Altas, Santiago, San Lucas, San Juan Alotenango, Santa Lucía Milpas Altas, Jocotenango, San Miguel Dueñas, Santo Domingo Xenacoj, Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, Pastores, San Bartolome Milpas Altas, Santa Catarina Barahona, Sumpango	Sacatepéquez												
																											Acatenango, San Juan Comalapa, Patzún, Chimaltenango	Chimaltenango												
																											Villa Nueva, Mixco, Palencia, Guatemala, San José Pinula, San Juan Sacatepéquez, San José El Golfo, San Miguel Petapa, Frajanes, San Pedro Sacatepéquez	Guatemala												



Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados		
PG	SP G	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento
					Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a entidades.					Análisis de	000	000	771	0000														Antigua Guatemala, Jocotenango, San Lucas, Pastores, Santa Catarina Barahona, Magdalena Milpas Altas, San Miguel Dueñas, Santa María de Jesús, Santiago, Santa Lucía Milpas Altas, Sumpango, San Juan Alotenango, Ciudad Vieja, San Bartolomé Milpas Altas	Sacatepéquez	



Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados						
PG	SP G	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento				
13	00	000	004	000	elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales					Documento	35	35	35	100.00	19	4	15		0	0	19	0	0	0	0	0	19			Asesoría Administrativa Financiera: Se han realizado 35 eventos y elaborado 35 documentos beneficiando a 298 personas, con un presupuesto ejecutado de Q.786,092.54.				
					Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Evento	30	30	30	100.00	19	4	15				19						19							
					Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Evento	5	5	5	100.00																				
					Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales					Documento	35	35	35	100.00																				
14	00	000	001	000	<b>Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica **</b>	<b>232,622,762.00</b>	<b>246,010,762.00</b>	<b>85,280,779.02</b>																										
					Dirección y coordinación	46,284,055.00	44,631,472.00	21,906,197.06		Documento	134	26	16	61.54																				
					Supervisión y asesoría técnica					Documento	134	26	16	61.54																				
14	00	000	002	000	<b>Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad</b>	23,848,966.00	5,969,603.00	2,111,071.20		Documento	284	284	44	15.49																	Supervisión y Asesoría Técnica: Se han realizado 44 documentos (informes) con un presupuesto ejecutado de Q.2,111,071.20.			
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana					Documento	206	206	6	2.91																				
					Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural					Documento	78	78	38	48.72																				
14	00	000	003	000	<b>Planificación de proyectos</b>																													
					Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades.	320,630.00	0.00	0.00		Documento	13	0	0	0.00																				
					Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas					Documento	13	0	0	0.00																				
14	00	000	004	000	<b>Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento</b>																													
					Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	100,000.00	20,000.00	0.00		Documento	4	4	0	0.00																				
					Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social					Documento	2	2	0	0.00																				
					Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social					Documento	2	2	0	0.00																				
14	00	000	005	000	<b>Desarrollo Comunitario</b>																													
					Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	77,064,536.00	96,477,958.00	50,291,265.95		Documento	57	57	20	35.09																			Desarrollo Comunitario: Se han realizado 20 documentos (informes) con un presupuesto ejecutado de Q.50,291,265.95 (En esta actividad, se ejecutan proyectos de aljibes y letrinas)	
					Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades					Documento	11	11	4	36.36																				
					Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades					Documento	46	46	16	34.78																				
14	00	001	000	001	<b>Construcción de Alcantarillados</b>	<b>11,510,512.00</b>	<b>30,509,709.00</b>	<b>3,760,549.97</b>																									Construcción de Alcantarillados: Se ha ejecutado un presupuesto de Q.3,760,549.97.	
						7,351,701.00	23,017,338.00	691,993.64		Metro	17,256	25,397	1,749	6.89																				
						4,158,811.00	7,492,371.00	3,068,556.33		Vivienda	25	1,035	743	71.79																				
					Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea Buena Vista, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango	0.00	951,595.00	864,390.47	95,000	Vivienda	0	525	525	100.00																		La obra con SNIP 95000 tiene el 100% de ejecución física, no se reporta población beneficiada debido a que esta se incluye cuando se encuentre en estatus de finalizada.		
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	0.00	4,882,605.00	0.00	153,671	Metro	0	8,560	0	0.00																				
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	153,676	Metro	16,776	2,745	0	0.00																				
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	0.00	3,017,679.00	0.00	153,750	Metro	0	7,373	0	0.00																				
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	0.00	2,159,391.00	0.00	153,759	Metro	0	2,798	0	0.00																				
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	3,509,632.00	1,102,375.00	169,863	Vivienda	0	395	166	43.12																				
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	4,158,811.00	3,031,144.00	1,101,790.86	169,864	Vivienda	25	125	52	41.60																				
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	2,412,138.00	1,292,603.00	691,993.64	169,874	Metro	480	2,400	1,749	72.88																				
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	0.00	2,673,819.00	0.00	189,031	Metro	0	920	0	0.00																				
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	0.00	7,460,403.00	0.00	189,147	Metro	0	601	0	0.00																				
14	00	001	000	001	<b>Construcción de Acueductos</b>	<b>73,494,063.00</b>	<b>68,402,020.00</b>	<b>7,211,694.84</b>																								Se registran un total de 22 obras con el 100% de ejecución física y 15 obras con ejecución financiera del 100%. *		
						73,494,063.00	62,563,875.00	4,430,450.35		Metro	265,208	289,168	54,863	18.97																				
						0.00	5,082,515.00	2,781,244.49		Vivienda	0	767	380	49.54																				
						0.00	70,000.00	0.00		Kilómetro	0	1	0	0.00																				

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados		
PG	SP G	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento			
					Construcción sistema de agua potable paraje Chu Cruz, aldea Tacajalve, San Francisco El Alto, Totonicapán	0.00	20,692.00	20,691.06	33309	Metro	0	1	1	100.00																	100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable caserío Chipoc, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango	0.00	23,107.00	0.00	38768	Metro	0	1	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable paraje Pacacja, Aldea Choacorrall II, Santa María Chiquimula, Totonicapán	0.00	36,687.00	36,686.40	39928	Metro	0	1	1	100.00																	100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable paraje Xenajajuyup Cantón Chiyax, Totonicapán, Totonicapán	0.00	87,225.00	87,224.95	39932	Metro	0	1	1	100.00																	100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable Tunayac, Momostenango, Totonicapán	0.00	236,839.00	236,838.84	40155	Metro	0	1	1	100.00																	100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable Chopulaja, barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	0.00	31,937.00	31,936.34	40157	Metro	0	1	1	100.00																	100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable paraje Pamecebal, cantón Rancho de Teja, Totonicapán, Totonicapán	0.00	23,604.00	23,603.66	72330	Metro	0	1	1	100.00																	100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande, Bulej Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	0.00	70,000.00	0.00	93111	Kilómetro	0	1	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Peten	510,121.00	709,102.00	0.00	131996	Metro	80	6	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	184,058.00	423,401.00	4,830.00	133272	Metro	8,979	8,979	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	280,488.00	1,673,771.00	128,257.54	138102	Metro	2,986	16,488	5,785	35.09																		
					Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	281,241.00	1,007,144.00	296,349.49	139973	Metro	462	462	123	26.62																		
					Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché	0.00	678,199.00	6,533.00	150098	Metro	0	11,433	0	0.00																		
					Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu, Flores, Peten	0.00	125,850.00	101,222.96	153562	0	0	387	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable aldea Penitas, Morales, Izabal	0.00	98,950.00	68,729.00	153797	0	0	12	12	100.00																	100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable aldea Chuiquel, Patzun, Chimaltenango	0.00	46,707.00	11,491.39	166970	Metro	0	20	18	90.00																		
					Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Teituta, departamento San Marcos	184,058.00	581,985.00	204,103.55	171648	Metro	1,987	9,132	4,676	51.20																		
					Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzan, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	210,101.00	829,275.00	31,910.64	171885	Metro	10,254	10,254	1,593	15.54																		
					Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	61,846.00	395,726.00	212,164.82	185124	Metro	2,507	4,989	3,076	61.66																		
					Construcción sistema de agua potable aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	210,101.00	489,595.00	309,900.09	185129	Metro	302	12,072	3,219	26.67																		
					Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacacac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	0.00	242,567.00	128,093.48	185208	Metro	0	12,096	9,139	75.55																		
					Ampliación sistema de agua potable, aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatan, Huehuetenango	1,824,937.00	2,281,171.00	0.00	185559	Metro	12,856	12,856	6,670	51.88																		
					Ampliación sistema de agua potable, aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango	0.00	781,500.00	7,002.00	185797	Metro	0	4,392	0	0.00																		
					Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	0.00	1,317,599.00	342,648.89	185827	Metro	0	6,558	2,447	37.31																		
					Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	1,144,531.00	9,907.00	185883	Metro	0	20,823	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de Chimaltenango	0.00	821,200.00	0.00	185989	Metro	0	2,865	0	0.00																		
					Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	0.00	1,556,636.00	397,829.93	186007	Metro	0	6,846	505	7.38																		
					Ampliación sistema de agua potable cantón Pacajá II, aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, Quiché	0.00	900,000.00	0.00	188940	Metro	0	4,535	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Sombrenito Alto, Nuevo Progreso, San Marcos	0.00	97,468.00	97,467.39	94899	Vivienda	0	6	6	100.00																	100% de avance físico y financiero	
					Ampliación sistema de agua potable y letrización caserío 15 de Enero, Malacatan, San Marcos	0.00	27,566.00	27,565.25	94927	Metro	0	83	83	100.00																		100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar, San Miguel Uspantan, Quiché **	0.00	1,118,944.00	1,098,544.54	94930	Vivienda	0	55	55	100.00																	100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Churruñes I, cantón Pujujil III, Sololá, Sololá	0.00	6,835.00	0.00	94944	Vivienda	0	1	1	100.00																	100% de avance físico	
					Ampliación sistema de agua potable aldea La Laguna, Concepción Tutuapa, San Marcos	0.00	58,594.00	58,593.38	94948	Vivienda	0	4	4	100.00																		100% de avance físico y financiero
					Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo De Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	0.00	989,842.00	0.00	94956	Metro	0	4,774	0	0.00																		
					Construcción sistema de agua potable y letrización cantón La Unión, aldea Serchil y aldea Santa Lucía, San Marcos, San Marcos	0.00	91,873.00	91,872.30	94959	Vivienda	0	8	8	100.00																	100% de avance físico y financiero	

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados			
PG	SP	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento	
					Construcción sistema de agua potable y letrización Aldea El Rincón San Martín Sacatepéquez Quetzaltenango	0.00	26,618.00	947.45	94960	Metro	0	233	233	100.00																	100% de avance físico
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	0.00	25,839.00	25,838.16	94961	Metro	0	137	137	100.00																	100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Tui Ja II, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	0.00	923,033.00	0.00	94964	Metro	0	4,129	0	0.00																	
					Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	0.00	2,135,349.00	0.00	94965	Metro	0	615	0	0.00																	
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Chana, municipio Tajumulco, departamento San Marcos	0.00	34,117.00	34,116.72	94968	Metro	0	83	83	100.00																100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Ninchim, municipio Concepción Tutuapa, departamento San Marcos	0.00	51,838.00	51,837.94	94978	Metro	0	380	380	100.00																100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable y letrización 16 comunidades Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiché	0.00	3,421,077.00	1,201,891.24	94984	Vivienda	0	289	289	100.00																100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas Las Camélias, Nueva Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché, departamento Peten	0.00	2,330,497.00	1,511,531.07	94985	Metro	0	10,620	10,620	100.00																100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable cantón San José Pacayal, aldea San Pedro Cutzan, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	0.00	62,924.00	62,923.68	94987	Vivienda	0	5	5	100.00																100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío El Covo, municipio Savaxché, departamento Peten	0.00	1,229,256.00	0.00	94988	Metro	0	1,948	0	0.00																	
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	0.00	3,355,456.00	0.00	94992	Metro	0	13,703	0	0.00																	
					Construcción sistema de agua potable y letrización sector Chuchueno, caserío Central, aldea Los Encuentros, Solola, Solola	0.00	4,506.00	4,506.00	97172	Metro	0	165	165	100.00																100% de avance físico y financiero	
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	153650	Metro	90,356	41,011	0	0.00																	
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	4,964,938.00	2,279,821.00	0.00	153745	Metro	45,054	11,926	0	0.00																	
					Reposición sistema de agua potable caserío Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz	889,266.00	0.00	0.00	169823	Metro	1,480	0	0	0.00																	
					Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	1,598,019.00	141,488.00	169862	Metro	0	25,060	5,388	21.50																	
					Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	2,038,214.00	1,640,903.00	104,616.69	169866	Metro	660	3,300	517	15.67																	
					Reposición sistema de agua potable caserío Chitomag, Cubulco, Baja Verapaz	2,914,382.00	2,812,315.00	0.00	169927	Metro	2,080	10,400	0	0.00																	
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	5,524,233.00	3,788,486.00	0.00	188890	Metro	20,513	7,385	0	0.00																	
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	10,050,696.00	3,390,775.00	0.00	188909	Metro	29,003	4,746	0	0.00																	
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	3,899,551.00	978,777.00	0.00	188910	Metro	7,740	1,013	0	0.00																	
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	14,788,918.00	4,078,442.00	0.00	188921	Metro	27,909	2,644	0	0.00																	
					Construcción sistema de agua potable, aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango**		685,630.00	0.00	187496	Metro	0	330	0	0.00																	
					<b>Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial</b>	<b>0.00</b>	<b>8,112,000.00</b>	<b>397,325.38</b>																							
15	00	000	001	000	Dirección y coordinación	0.00	2,967,000.00	397,325.38		Documento	12	6	5	83.33																	
					Dirección y coordinación					Documento	12	6	5	83.33																	
15	00	000	002	000	Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	0.00	5,145,000.00	0.00		Documento	12	12	0	0.00																	
					Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal					Documento	4	4	0.00	0.00																	
					Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal					Documento	4	4	0.00	0.00																	
					Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal					Documento	4	4	0.00	0.00																	

**Observaciones:**

\* En el reporte de SIGES se encuentran con avance físico de 100% 21 obras de construcción de acueductos, sin embargo, de conformidad con información del Programa de Acueductos Rurales UNEPAR, la obra con SNIP 153562 se encuentra con avance físico del 100% desde el 3 de septiembre de 2018; por lo que son 22 obras con el 100% de avance físico.

\*\* El monto del presupuesto ejecutado del Programa 14, fue generado del Reporte SICOIN R00804768.rpt, presentándose una diferencia de Q. 9,866.90, al compararlo con el Reporte SIGES R00818630.rpt, diferencia que se determinó en la obra con SNIP 94930, perteneciente al Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I.

\*\*\* Con la Resolución de Junta Directiva No. 297-2018 del 4 de octubre de 2018, se efectuó una modificación presupuestaria con sustitución de fuente de financiamiento, por un monto de Q.685,630.00, para la unidad ejecutora 206 -Coordinación Donación Japonesa-para la ejecución de esta obra. La reprogramación de esta obra, fue aprobada con la Resolución de Junta Directiva 298-2018.

Las metas físicas vigentes del programa 14, en el reporte institucional R00815611.rpt se presenta información incorrecta, por lo que se realiza el informe con información generada por unidad ejecutora e informes de programas.