



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**ARTÍCULO 23 DEL DECRETO 50-2016**  
**TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO**  
**A) INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS**  
**INSTITUCIONALES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018**

**Mayo de 2018**



## CONTENIDO

### Contenido

I.	Intervenciones relevantes para el logro de resultados institucionales	3
1.	Resultado Estratégico	4
2.	Resultados Institucionales	4
2.1	Resultado Institucional del Sector Agua Potable, ejercicio fiscal 2018	5
2.2	Resultado Institucional de Saneamiento, ejercicio fiscal 2018	8
2.3	Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal, ejercicio fiscal 2018	10



## INFORME DE TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

### A) INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017 y con vigencia para el ejercicio fiscal 2018, el Instituto de Fomento Municipal, publica por medio de su página web, el *informe de Transparencia y Eficiencia del Gasto Público* correspondiente al mes de abril de 2018, el cual contiene las intervenciones relevantes para el logro de los resultados institucionales, conforme a los lineamientos proporcionados por el Ministerio de Finanzas Públicas, según Oficio Circular DTPSIAGEP-DE-02-2018 de fecha 27 de febrero de 2018; con el propósito de transparentar el uso de los recursos. Además, se adjunta el formato “Matriz de Intervenciones Relevantes para el Logro de Resultados”, que contiene información presupuestaria de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, así como información acumulada del 01 de enero al 30 de abril de 2018. Siendo importante mencionar, que lo concerniente a los costos totales y unitarios será coordinada su publicación por la Gerencia Administrativa Financiera de INFOM con los programas vinculados.

#### I. Intervenciones relevantes para el logro de resultados institucionales

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, en cumplimiento a lo que establece el artículo 24 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 *Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto*, los Lineamientos Generales de Política 2018-; elaboró y presentó en el mes de julio del año 2017, el Plan Estratégico Institucional 2016-2022; el Plan Operativo Anual 2018 y Multianual 2018-2022, los que fueron aprobados por medio de la Resolución de Junta Directiva No. 154-2017 del 13 de julio de 2017; los que contienen el resultado estratégico con el cual el Instituto tiene vinculación, los resultados institucionales previstos a alcanzar hasta el ejercicio fiscal 2022, así como los productos y subproductos definidos con los cuales se alcanzaran los resultados previstos. El Plan Operativo Anual, fue aprobado con un techo presupuestario de setecientos ocho millones seiscientos treinta y un mil seiscientos noventa quetzales (Q.708,631,690.00); sin embargo, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de quinientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa quetzales (Q.557,384,690.00), lo que genera una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de ciento cincuenta y un millones doscientos cuarenta y siete mil quetzales (Q.151,247,000.00), situación que afecta de manera directa la Planificación Operativa Anual 2018 y por ende genera un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el *programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica*, que



enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento. Con la Resolución de Junta Directiva No. 43-2018 del 8 de febrero de 2018, la Junta Directiva aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2018, que contiene las Metas Físicas y Financieras iniciales las cuales se compatibilizan con el presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017. Posteriormente, con la Resolución No. 101-2018 fueron aprobadas las modificaciones del Plan Operativo Anual 2018.

## **Resultados estratégicos e institucionales y la gestión de las intervenciones relevantes para el logro de los resultados.**

### **1. Resultado Estratégico de Gobierno -REG-:**

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, se vinculó al siguiente resultado estratégico de gobierno:

**“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales”. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).**

### **2. Resultados Institucionales**

El Instituto ha formulado tres resultados institucionales basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados a cuatro programas presupuestarios. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

En ese sentido, y con el objeto de contribuir con el alcance del resultado estratégico de gobierno, el Instituto ha planificado ejecutar una serie de obras de infraestructura en agua potable y saneamiento, que contribuyan a disminuir la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas, para el efecto se han definido dos resultados institucionales con alcance para el presente ejercicio fiscal, los cuales se presentan a continuación:



## 2.1 Resultado Institucional del Sector Agua Potable, ejercicio fiscal 2018

**“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a agua potable en 1.50 puntos porcentuales” (De 77.80% en 2014 a 79.30 en 2022).**

### Gestión de las intervenciones relevantes para el logro de este resultado

Con el propósito de alcanzar este resultado, el Instituto planificó la ejecución de proyectos de construcción de acueductos, inmersos dentro del *Programa 14. Prevención de la Desnutrición Crónica*, con los cuales según su planificación multianual (2016-2022) beneficiaría a un total de 258,843 personas, lo que significaría un incremento en la proporción de población con acceso a agua potable del 1.50%. (De 77.80% en 2014 a 79.30 en 2022).

El *Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica*, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento, tuvo una reducción presupuestaria de Q. 142,112,467.00, que afectó la ejecución de proyectos de la unidad ejecutora 301-Programa Desarrollo y Ejecución-Fondo Nacional UNEPAR; y la unidad ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I. En lo referente a los proyectos de “Construcción de Acueductos” se tenía planificado ejecutar 27 proyectos con un presupuesto de Q.80,153,851.00 y de conformidad con el presupuesto aprobado, se ejecutarán 18 proyectos, con un presupuesto de Q.73,494,063.00, es decir hubo una disminución de Q.6,659,788.00 y de 9 proyectos; lo anterior, no permitiría al Instituto alcanzar el resultado que se había planificado.

Derivado de lo anterior, las unidades ejecutoras 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I) y 301 Programa Desarrollo y Ejecución; efectuaron las modificaciones presupuestarias y reprogramación de metas físicas y financieras (Resoluciones de Junta Directiva No. 53-2018, 54-2018, 56-2018 y 57-2018; todas del 19 de febrero 2018); lo que permitirá ejecutar 53 proyectos de “Construcción de Acueductos” con un presupuesto de Q. 64,622,915.00; a continuación, se presenta el listado de obras a ejecutar en el año 2018:



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 14: PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

No.	UE	SNIP	Descripción	Unidad de Medida	META FISICA					PRESUPUESTO				
					Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Cifras expresadas en quetzales				
					Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutado	%Ejec
1	301	33309	Construcción sistema de agua potable paraje Chu Cruz, aldea Tacajalve, San Francisco El Alto, Totonicapán	Metro	0	1	1	0.00	0.00	0.00	20,692.00	20,692.00	20,691.06	100.00
2	301	38768	Construcción sistema de agua potable caserío Chipoc, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango	Metro	0	1	1	0.00	0.00	0.00	23,107.00	23,107.00	0.00	0.00
3	301	39928	Construcción sistema de agua potable paraje Pacacja, Aldea Choacorrall II, Santa María Chiquimula, Totonicapán	Metro	0	1	1	0.00	0.00	0.00	36,687.00	36,687.00	36,686.40	100.00
4	301	39932	Construcción sistema de agua potable paraje Xenajajuyup Cantón Chiyax, Totonicapán, Totonicapán	Metro	0	1	1	0.00	0.00	0.00	87,225.00	87,225.00	87,224.95	100.00
5	301	40155	Construcción sistema de agua potable Tunayac, Momostenango, Totonicapán	Metro	0	1	1	0.00	0.00	0.00	236,839.00	236,839.00	236,838.84	100.00
6	301	40157	Construcción sistema de agua potable Chopulaja, barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	Metro	0	1	1	0.00	0.00	0.00	31,937.00	31,937.00	31,936.34	100.00
7	301	72330	Construcción sistema de agua potable paraje Pamecebal, cantón Rancho de Teja, Totonicapán, Totonicapán	Metro	0	1	1	0.00	0.00	0.00	23,604.00	23,604.00	23,603.66	100.00
8	301	93111	Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande, Bulej Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango	kilometro	0	1	1	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
9	301	131996	Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Peten	Metro	80	-74	6	0.00	0.00	510,121.00	198,981.00	709,102.00	0.00	0.00
10	301	133272	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	Metro	8,979	0	8,979	0.00	0.00	184,058.00	249,343.00	433,401.00	0.00	0.00
11	301	138102	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	Metro	2,986	13,502	16,488	0.00	0.00	280,488.00	1,393,283.00	1,673,771.00	40,406.58	2.41
12	301	139973	Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	Metro	462	0	462	0.00	0.00	281,241.00	565,503.00	846,744.00	0.00	0.00
13	301	150098	Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché	Metro	0	11,433	11,433	0.00	0.00	0.00	769,199.00	769,199.00	0.00	0.00
14	301	153562	Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu, Flores, Peten	Vivienda	0	387	387	0.00	0.00	0.00	125,850.00	125,850.00	26,937.72	21.40
15	301	153797	Construcción sistema de agua potable aldea Penitas, Morales, Izabal	Vivienda	0	12	12	0.00	0.00	0.00	165,550.00	165,550.00	33,672.15	20.34
16	301	166970	Construcción sistema de agua potable aldea Chuiquel, Patzun, Chimaltenango	Metro	0	20	20	0.00	0.00	0.00	56,877.00	56,877.00	0.00	0.00
17	301	171648	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejutla, departamento San Marcos	Metro	1,987	7,145	9,132	356.00	3.90	184,058.00	330,527.00	514,585.00	0.00	0.00
18	301	171885	Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzan, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	Metro	10,254	0	10,254	0.00	0.00	210,101.00	714,174.00	924,275.00	0.00	0.00
19	301	185124	Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	2,507	2,482	4,989	1,047.00	20.99	61,846.00	220,380.00	282,226.00	20,203.29	7.16
20	301	185129	Construcción sistema de agua potable aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	Metro	302	11,770	12,072	377.00	3.12	210,101.00	183,594.00	393,695.00	13,468.86	3.42
21	301	185208	Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	Metro	0	12,096	12,096	4,234.00	35.00	0.00	212,317.00	212,317.00	9,499.20	4.47
22	301	185559	Ampliación sistema de agua potable, aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatan, Huehuetenango	Metro	12,856	0	12,856	0.00	0.00	1,824,937.00	456,234.00	2,281,171.00	0.00	0.00
23	301	185827	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	Metro	0	6,558	6,558	0.00	0.00	0.00	1,149,979.00	1,149,979.00	26,937.72	2.34
24	301	185883	Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	0	20,823	20,823	0.00	0.00	0.00	1,269,531.00	1,269,531.00	0.00	0.00
25	301	186007	Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Metro	0	6,846	6,846	0.00	0.00	0.00	1,536,636.00	1,536,636.00	0.00	0.00
26	306	94899	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Sombrerito Alto, Nuevo Progreso, San Marcos	Vivienda	0	6	6	0.00	0.00	0.00	97,468.00	97,468.00	0.00	0.00
27	306	94927	Ampliación sistema de agua potable y letrización caserío 15 de Enero, Malacatan, San Marcos	Metro	0	83	83	75.00	90.36	0.00	27,566.00	27,566.00	0.00	0.00
28	306	94930	Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar, San Miguel Uspantan, Quiché	Vivienda	0	55	55	2.00	3.64	0.00	1,118,944.00	1,118,944.00	271,149.12	24.23
29	306	94944	Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Churruales I, cantón Pupujil III, Sololá, Sololá	Vivienda	0	1	1	1.00	100.00	0.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00
30	306	94948	Ampliación sistema de agua potable aldea La Laguna, Concepción Tutuapa, San Marcos	Vivienda	0	4	4	4.00	100.00	0.00	58,594.00	58,594.00	0.00	0.00
31	306	94956	Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo De Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	0	4,774	4,774	0.00	0.00	0.00	989,842.00	989,842.00	0.00	0.00
32	306	94959	Construcción sistema de agua potable y letrización cantón La Unión, aldea Serchil y aldea Santa Lucia, San Marcos, San Marcos	Vivienda	0	8	8	8.00	100.00	0.00	91,873.00	91,873.00	0.00	0.00
33	306	94960	Construcción sistema de agua potable y letrización Aldea El Rincón San Martín Sacatepéquez Quetzaltenango	Metro	0	233	233	230.00	98.71	0.00	26,618.00	26,618.00	0.00	0.00
34	306	94961	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	0	137	137	123.00	89.78	0.00	25,839.00	25,839.00	0.00	0.00
35	306	94964	Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Tui Ja II, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	Metro	0	4,129	4,129	0.00	0.00	0.00	923,033.00	923,033.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 14: PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

No.	UE	SNIP	Descripción	Unidad de Medida	META FISICA					PRESUPUESTO				
					Cifras expresadas en quetzales									
					Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutado	%Ejec
36	306	94965	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	0	615	615	0.00	0.00	0.00	2,135,349.00	2,135,349.00	0.00	0.00
37	306	94968	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Chana, municipio Tajumulco, departamento San Marcos	Metro	0	83	83	81.00	97.59	0.00	34,117.00	34,117.00	0.00	0.00
38	306	94978	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Ninchim, municipio Concepción Tutuapa, departamento San Marcos	Metro	0	380	380	377.00	99.21	0.00	51,838.00	51,838.00	0.00	0.00
39	306	94984	Construcción sistema de agua potable y letrización 16 comunidades Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantan, Quiché	Vivienda	0	289	289	12.00	4.15	0.00	3,421,077.00	3,421,077.00	358,241.62	10.47
40	306	94985	Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché, departamento Peten	Metro	0	10,620	10,620	494.00	4.65	0.00	2,206,360.00	2,206,360.00	692,779.23	31.40
41	306	94987	Construcción sistema de agua potable cantón San José Pacayal, aldea San Pedro Cutzan, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	Vivienda	0	5	5	0.00	0.00	0.00	62,924.00	62,924.00	0.00	0.00
42	306	94988	Construcción sistema de agua potable y letrización caserío El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Peten	Metro	0	1,948	1,948	0.00	0.00	0.00	1,019,918.00	1,019,918.00	0.00	0.00
43	306	94992	Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Yab, El Asintal, Retalhuleu	Metro	0	13,703	13,703	0.00	0.00	0.00	3,355,456.00	3,355,456.00	0.00	0.00
44	306	97172	Construcción sistema de agua potable y letrización sector Chuchueno, caserío Central, aldea Los Encuentros, Solola, Solola	Metro	0	165	165	162.00	98.18	0.00	4,506.00	4,506.00	0.00	0.00
45	306	153650	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	90,356	-49,345	41,011	0.00	0.00	24,676,914.00	-10,154,694.00	14,522,220.00	0.00	0.00
46	306	153745	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos.	Metro	45,054	-33,128	11,926	0.00	0.00	4,964,938.00	-2,685,117.00	2,279,821.00	0.00	0.00
47	306	169862	Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranja y Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	Metro	0	25,060	25,060	0.00	0.00	0.00	1,598,019.00	1,598,019.00	0.00	0.00
48	306	169866	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	660	2,640	3,300	0.00	0.00	2,038,214.00	-397,311.00	1,640,903.00	0.00	0.00
49	306	169927	Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz.	Metro	2,080	8,320	10,400	0.00	0.00	2,914,382.00	-102,067.00	2,812,315.00	0.00	0.00
50	306	188890	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	20,513	-13,128	7,385	0.00	0.00	5,524,233.00	-1,735,747.00	3,788,486.00	0.00	0.00
51	306	188909	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Metro	29,003	-24,257	4,746	0.00	0.00	10,050,696.00	-6,659,921.00	3,390,775.00	0.00	0.00
52	306	188910	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	7,740	-6,727	1,013	0.00	0.00	3,899,551.00	-2,920,774.00	978,777.00	0.00	0.00
53	306	188921	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	27,909	-25,265	2,644	0.00	0.00	14,788,918.00	-10,710,476.00	4,078,442.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>										<b>72,604,797.00</b>	<b>-7,981,882.00</b>	<b>64,622,915.00</b>	<b>1,930,276.74</b>	<b>2.99</b>

Fuente: SIGES

Observaciones: En SIGES, el SNIP 93111 aparece duplicado con diferente unidad de medida, siendo lo correcto 1 kilómetro. El SNIP 153562 aparece duplicado, la información correcta es 387 Vivienda; sin embargo también aparece con unidad de medida metro con vigente de 978 y ejecutado de 120 mts. El SNIP 153797, la unidad de medida correcta es 12 Vivienda. Lo indicado anteriormente se verificó en la Resolución No.113-2018, por lo que la información de esta matriz se encuentra conforme dicha Resolución.

Los montos de SIGES de Construcción de Acueductos, no coinciden con SICOIN y los de esta matriz, debido a que las obras con SNIP 93111 y 153562 se encuentran duplicados; la diferencia es de Q.195,850.00

## 2.2 Resultado Institucional de Saneamiento, ejercicio fiscal 2018

***“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales” (De 58.30% en 2014 a 60.03 en 2022).***

### **Gestión de las intervenciones relevantes para el logro de este resultado**

Con el propósito de alcanzar este resultado, el Instituto planificó ejecutar una serie de proyectos de construcción de alcantarillados, inmersos dentro del *Programa 14. Prevención de la Desnutrición Crónica*, lo que significaría un incremento en la proporción de población con saneamiento básico del 1.73%. *(De 58.30% en 2014 a 60.03 en 2022)*, es decir que, conforme a la planificación multianual, se beneficiará a 300,091 personas durante el periodo 2016-2022.

El *Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica*, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento, tuvo una reducción presupuestaria de Q. 142,112,467.00, que afectó la ejecución de proyectos de la unidad ejecutora 301-Programa Desarrollo y Ejecución - Fondo Nacional UNEPAR; y la unidad ejecutora 306-Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I. En lo referente a los proyectos de “Construcción de Alcantarillados”, se tenía planificado ejecutar 9 proyectos con un presupuesto de Q.168,077,535.00 y de conformidad con el presupuesto aprobado, se ejecutarán 3 proyectos, con un presupuesto de Q.11,510,512.00, es decir hubo una disminución de Q. 156,567,023.00 que corresponde a 6 proyectos; esta situación no permitirá al Instituto alcanzar los resultados previstos en su planificación estratégica institucional.

Derivado de lo anterior, la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I); efectuó las modificaciones presupuestarias y reprogramación de metas físicas y financieras (Resoluciones de Junta Directiva No. 56-2018 y 57-2018; ambas del 19 de febrero 2018), lo que permitirá ejecutar 10 proyectos de “Construcción de Alcantarillados” con un presupuesto de Q. 30,509,709.00; a continuación, se presenta el listado de obras a ejecutar en el año 2018:



**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**PROGRAMA 14: PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA**  
**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018**

No.	UE	SNIP	Descripción	Unidad de Medida	META FISICA					PRESUPUESTO Cifras expresadas en quetzales				
					Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Inicial	Modificación	Vigente	Ejecutado	%Ejec
1	306	95000	Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea Buena Vista, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango	Vivienda	0	525	525	79	15.05	0.00	951,595.00	951,595.00	623,411.98	65.51
2	306	153671	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Metro	0	8,560	8,560	0	0.00	0.00	4,882,605.00	4,882,605.00	0.00	0.00
3	306	153676	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.	Metro	16,776	-14,031	2,745	0	0.00	4,939,563.00	-3,408,725.00	1,530,838.00	0.00	0.00
4	306	153750	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Metro	0	7,373	7,373	0	0.00	0.00	3,017,679.00	3,017,679.00	0.00	0.00
5	306	153759	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	Metro	0	2,798	2,798	0	0.00	0.00	2,159,391.00	2,159,391.00	0.00	0.00
6	306	169863	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranja, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	0	385	385	0	0.00	0.00	3,509,632.00	3,509,632.00	0.00	0.00
7	306	169864	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	Vivienda	25	100	125	0	0.00	4,158,811.00	-1,127,667.00	3,031,144.00	0.00	0.00
8	306	169874	Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	Metro	480	1,920	2,400	0	0.00	2,412,138.00	-1,119,535.00	1,292,603.00	0.00	0.00
9	306	189031	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	Metro	0	920	920	0	0.00	0.00	2,673,819.00	2,673,819.00	0.00	0.00
10	306	189147	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Metro	0	601	601	0	0.00	0.00	7,460,403.00	7,460,403.00	0.00	0.00
<b>Fuente: SIGES</b>					<b>TOTAL</b>					<b>11,510,512.00</b>	<b>18,999,197.00</b>	<b>30,509,709.00</b>	<b>623,411.98</b>	<b>2.04</b>

Adicionalmente, el Instituto realiza una serie de actividades que coadyuvan a alcanzar los resultados institucionales, tales como labores de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento, planificación de proyectos, desarrollo institucional del sector de agua potable y saneamiento, y desarrollo comunitario, los cuales se muestran a continuación:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA  
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDAD  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas				Metas Financieras (Cifras expresadas en millones de Quetzales)			
		Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución
<b>Dirección y Coordinación</b>	Documento	134	26	7	<b>26.92</b>	46.28	37.48	7.43	<b>19.83</b>
<b>Supervisión y Asesoría Técnica</b>									
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Documento	284	284	23	<b>8.10</b>	23.85	11.83	0.09	<b>0.79</b>
<b>Planificación de Proyectos</b>									
Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades rurales	Documento	13	13	0	<b>0.00</b>	0.32	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento</b>									
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Documento	4	4	0	<b>0.00</b>	0.10	8.07	0.00	<b>0.00</b>
<b>Desarrollo Comunitario</b>									
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Documento	57	57	10	<b>17.54</b>	77.06	80.11	21.07	<b>26.31</b>
						<b>147.62</b>	<b>137.49</b>	<b>28.60</b>	<b>20.80</b>

Fuente: Reporte SICOIN R00815611.rpt

Observación: En el reporte R00815611.rpt del SICOIN, se registran a nivel institucional en Dirección y Coordinación, 38 documentos, siendo lo correcto 26, de conformidad con la modificación de metas físicas y financieras, aprobadas con la Resolución No. 53-2018.

Con base en la información remitida por el programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano, fase I, para la modificación del Plan Operativo Anual 2018, remitido por medio de Oficio BID-11905-0300-2018 de fecha 06 de marzo de 2018 en el que se establece la modificación de meta física y financiera del producto: "Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades" y subproducto: "Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas", los cuales quedaron con meta física y financiera 0.

### 2.3 Resultado Institucional de la Débil Gestión Municipal, ejercicio fiscal 2018

***"Para el 2022, el 30% de municipalidades mejorará su gestión municipal" (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media y Alta (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).***

#### Gestión de las intervenciones relevantes para el logro de este resultado

El instituto ha formulado resultados institucionales basados en la metodología GpR, los cuales han sido asociados a tres programas presupuestarios: Programa 11 Asistencia Crediticia a Municipalidades, Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, y Programa 13 Fortalecimiento Municipal.

El Instituto de Fomento Municipal, basa sus intervenciones y contribuye de manera significativa con el progreso de los municipios, a través del otorgamiento de préstamos provenientes del fondo patrimonial, con el propósito de que los gobiernos locales generen de manera sustancial el desarrollo económico local. De esa cuenta, el Instituto brinda servicios de asistencia crediticia a las municipalidades, por medio de su componente de créditos, para que los mismos sean invertidos en el mejoramiento de los servicios y ejecución de obras que beneficien directamente a los habitantes de las jurisdicciones de los prestatarios (Programa 11). Presta asistencia técnica en formulación, revisión y asesoría de proyectos; así como en levantamientos topográficos; Asistencia y asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua



potable a las diferentes municipalidades del país. Además, presta servicios de Laboratorio de Agua a entidades, personas jurídicas e individuales. (Programa 12). También, coadyuva en el Fortalecimiento municipal con talleres de capacitación en gestión, legislación y carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados; capacitaciones en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada. Se capacita y asesora en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales, así como en instrumentos administrativos y financieros. (Programa 13)

A continuación, se muestran los avances alcanzados al 30 de abril de 2018, por los programas 11: Asistencia Crediticia, 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y 13 Fortalecimiento Municipal, vinculados al resultado estratégico de la débil gestión municipal:

**INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL**  
**PROGRAMA 11: ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES, 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES Y 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**EJECUCION METAS FISICAS Y FINANCIERAS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018**

Producto	Metas físicas			Metas Financieras (Cifras expresadas en Millones de Quetzales)			
	Unidad de Medida	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado	Vigente	Ejecutado	% Ejecutado
<b>PROGRAMA 11: ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>					<b>268.14</b>	<b>41.08</b>	<b>15.32</b>
Dirección y Coordinación	Documento	12	6	50.00	18.14	0.31	1.72
Asistencia crediticia a Municipalidades	Préstamos	95	13	13.68	250.00	40.77	16.31
<b>PROGRAMA 12: ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>					<b>5.57</b>	<b>1.42</b>	<b>25.49</b>
Dirección y Coordinación	Documento	12	4	33.33	0.66	0.19	29.22
Formulación de Proyectos	Documento	45	23	51.11	2.60	0.69	26.75
Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable	Evento	89	12	13.48	1.09	0.26	23.36
Servicios de Laboratorio de Agua	Análisis de Laboratorio	3202	1005	31.39	1.22	0.28	22.71
<b>PROGRAMA 13: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>					<b>3.94</b>	<b>0.71</b>	<b>18.04</b>
Dirección y Coordinación	Documento	12	4	33.33	0.40	0.09	22.27
Capacitación Municipal	Evento	100	52	52.00	1.29	0.21	16.07
Gestión Social	Evento	110	51	46.36	0.72	0.19	26.18
Asesoría Administrativa y Financiera	Evento	35	7	20.00	1.53	0.23	14.75
	Documento	35	21	60.00			

Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt

