

INFORME DE AVANCES DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE FEBRERO 2018

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través de este informe, da cumplimiento al artículo 75. Ejecución física de inversión del Decreto número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018.

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Katún Nuestra Guatemala 2032 y con los Lineamientos Generales de Política 2017-2019 del actual gobierno. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Bienestar para la Gente 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo.

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por el gobierno actual:

Resultado Estratégico de Gobierno – REG- y Gestión por resultados -GpR-

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos porcentuales”. (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado dos resultados institucionales vinculados a la desnutrición crónica, basados en la metodología de Gestión por Resultados, los cuales se han asociado a un programa presupuestario. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –Segeplan-. Que son los siguientes:

Resultados Institucional asociado al resultado estratégico -REG-

1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable

“Para el 2022, se incrementó la proporción de población con acceso a agua potable, en 1.50 puntos porcentuales”. (De 77.80% en 2014 a 79.30% en 2022).

2) Resultado Institucional de Saneamiento

“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales”. (De 58.30 en 2014 a 60.03% en 2022).

Resultado Institucional asociados con la Débil Gestión Municipal

El Instituto ha formulado un resultado institucional de la débil gestión municipal, basados en la metodología GpR, el cual ha sido asociado a tres programas presupuestarios: Programa 11: Asistencia crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría técnica proporcionada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

“Para el 2022, el 30% de las municipalidades mejorará su gestión municipal” (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media y Alta (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No.266-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal -

INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, por el monto de Quinientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa Quetzales (Q.557,384,690.00), el presupuesto se desglosa por programa, de la siguiente manera:

Programa	Descripción	Presupuesto Q.		
		Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades centrales	47,437,309.00	8,938.00	47,446,247.00
11	Asistencia crediticia a las Municipalidades	268,151,240.00	-8,938.00	268,142,302.00
12	Asistencia y servicios técnicos municipales	5,193,317.00	0.00	5,193,317.00
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	0.00	3,980,062.00
14	Prevención de la desnutrición crónica	232,622,762.00	0.00	232,622,762.00
Total		557,384,690.00	0.00	557,384,690.00

Fuente: reporte SICOIN R00804768.rpt

A continuación, se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al mes de febrero de 2018:

Programa 01, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente fue de Q.47,446,247.00 del cual se devengó Q.4,776,357.49 lo que representa un 10.07%, de ejecución financiera.

Programa 11, que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presupuesto vigente de Q. 268,142,302.00 se devengó un total de Q. 12,214,429.21 lo que significa un 4.56% de avance financiero. Según reporte de SICOIN No. R00815611.rpt se reporta en el producto de Dirección y Coordinación el 16.67% de avance físico con la elaboración de dos documentos y en cuanto a la “Asistencia crediticia a municipalidades” se ha otorgado un préstamo que representa el 1.05% de ejecución física, beneficiando a una municipalidad.

Programa 12, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente fue de Q.5,193,317.00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 564,393.52 lo que representa un 10.87%. En tanto, en su avance físico tuvo en Dirección y Coordinación la ejecución de 2 documentos que representa el 16.67%, en el producto: “Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Municipalidades” el 20% de ejecución física, beneficiando a 9 municipalidades y en “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” su avance físico es del 2.25%, beneficiando a 1 municipalidad.

En lo que concierne al Laboratorio de Agua de 3,202 análisis de laboratorio de meta programada vigente, en el producto “Análisis de laboratorio de agua a entidades, personas jurídicas e individuales” ejecutó al 28 de febrero, 478 análisis lo que indica un porcentaje del 14.93% de avance físico. A su vez, en el avance financiero éste se situó en un 9.63%, ya que de Q. 1,276,962.00 se devengó Q. 122,955.28, con ello se logró beneficiar a las siguientes entidades por subproducto: “Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales” con 27 entidades, “Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a entidades, personas jurídicas e individuales” con 1 entidad, “Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales” con 18 entidades y “Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales” con 1 entidad.

Programa 13, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente fue de Q.3,980,062.00 del cual devengó Q.300,072.10 lo que significa un 7.54%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En la Dirección y Coordinación de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos presenta 16.67% de ejecución física. Y, respecto a su avance financiero, de Q.398,834.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.38,075.02 lo que significó el 9.55% de avance financiero.

La Subdirección de Capacitación Municipal presenta al 28 de febrero el 15% de avance físico, desarrolló 15 talleres beneficiando con ello a 333 personas de las cuales corresponden al género masculino 164 y 169 al

femenino respecto a su avance financiero de Q.1,327,380.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.84,754.70 lo que significó el 6.39% de avance financiero.

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tiene como meta vigente 110 eventos presentando el 17.27% de avance físico, beneficiando a 695 personas que corresponden al género masculino 370 y 325 al femenino. En lo que respecta a su avance financiero de Q.722,258.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q. 83,440.71 lo que significó el 11.55%.

En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta física vigente de 35 eventos logrando realizar el 5.71% de ejecución física beneficiando con ello 2 personas del género masculino y de los 35 documentos a elaborar ejecuto el 14.29% de avance físico, beneficiando a 6 personas, 4 del género masculino y 2 al femenino. Mientras que en su avance financiero se le asignó un monto vigente de Q. 1,531,590.00 del cual ejecutó un monto de Q.93,801.67, lo que representa el 6.12%.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, en el que se ubican proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento a las comunidades que demandan el vital líquido, cuyos proyectos se enmarcan en su mayoría en la construcción de acueductos y alcantarillados, además este programa realiza otras actividades como Dirección y Coordinación, Supervisión y Asesoría Técnica, Planificación de Proyectos, Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento y Desarrollo Comunitario. Para dicho programa se contó con un presupuesto vigente de Q.232,622,762.00 del cual se devengó al 28 de febrero 2018, Q.4,480,618.68 lo que representa un 1.93% de ejecución financiera.

En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación muestra el 1.67% y 6.07% de ejecución financiera. Para las actividades de “Supervisión y Asesoría Técnica”, “Planificación de Proyectos”, “Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento” presenta el 0% de avance físico y financiero.

Para la actividad de Desarrollo comunitario presenta el 0% de avance físico y 2.10% de avance financiero.

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 28 de febrero de 2018, se registran un total de 21 obras de construcción de acueductos y alcantarillados, que figuran en los reportes financieros con monto vigente para inversión, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 18 obras de acueducto con 265,208 metros y 3 obras de alcantarillado (2 obras con 17,256 metros y 1 obra con 25 viviendas). Al 28 de febrero, no se registran avances físicos ni financieros.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt de fecha 1 de marzo de 2018, el Instituto de Fomento Municipal, al 28 de febrero de 2018, presenta el 4.01% de ejecución financiera a nivel institucional, de un presupuesto vigente de Q. 557,384,690.00, ha ejecutado un monto de Q. 22,335,871.00.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 10.87%; Programa 01, Actividades Centrales con 10.07%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con el 7.54%; Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades con el 4.56% y; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 1.93%.

ANÁLISIS DE EFICACIA

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

Programa 12-Asistencia y Servicios Técnicos Municipales-, obtuvo un avance del 16.67% en el producto de Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos por programa. En cuanto al producto de “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” presenta el 20% de ejecución física y para “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable y municipalidades” es de 2.25% de ejecución física y los Servicios de laboratorio de agua del presentan el 14.93%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal-, en cada una de las actividades, las cuales son ejecutadas por sus 3 subdirecciones, al 28 de febrero de 2018, tuvo un avance significativo en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 5.71% al 17.27%, en lo correspondiente a productos. Se desglosan así: Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos ejecuto el 16.67%. Capacitación Municipal tiene como meta de su producto vigente 100 eventos logrando ejecutar el 15%. A su vez, en Gestión Social tiene como meta vigente 110 eventos se ejecutó el 17.27% de avance físico. En lo que respecta a la Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta física vigente 35 eventos y 35 documentos a elaborar como producto de los cuales logró realizar 2 eventos y 5 documentos respectivamente, lo que significó un 5.71% y 14.29% de avance físico.

El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades-, su ejecución física del producto “Dirección y Coordinación” es del 16.67% con la elaboración de dos documentos y la “Asistencia crediticia a Municipalidades” su ejecución es del 1.05%, con la colocación de un préstamo.

Con respecto al Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica-, al 28 de febrero de 2018 en sus productos programados que incluyen dirección y coordinación, supervisiones, asesorías técnicas, planificación de proyectos, desarrollo comunitario y desarrollo institucional, la actividad que tiene avance físico es Dirección y Coordinación con el 1.67%, y en las demás actividades el 0%. Lo correspondiente a las obras de infraestructura de agua y saneamiento, se registran un total de 21 obras de construcción de acueductos y alcantarillados, que figuran en los reportes financieros con monto vigente para inversión, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 18 obras de acueducto con 265,208 metros, y 3 obras de alcantarillado (2 obras con 17,256 metros y 1 obra con 25 viviendas). Al 28 de febrero no registran avances físicos.

ANÁLISIS DE INDICADORES

De acuerdo al Resultado Institucional asociados con la Débil Gestión Municipal “Para el 2022, el 30% de las municipalidades mejorará su gestión municipal” (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media y Alta (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades). Se obtienen los siguientes indicadores:

- 1) Porcentaje de préstamos otorgados a Municipalidades:
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 1.05% que corresponde a la proporción de préstamos otorgados a las municipalidades.
- 2) Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a entidades:
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 20% que corresponde a la proporción del avance de servicios de planificación en asistencia técnica de proyectos que benefician al municipio.
- 3) Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas impartidos:
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 14.69% que corresponde a la proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más

capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de instrumentos realizados en el periodo.

- 4) Porcentaje de Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales:

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 14.29% que corresponde a la proporción de los instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales realizados en el periodo.

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt de fecha 1 de marzo de 2018, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 4.01% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q. 557,384,690.00, ha ejecutado un monto de Q. 22,335,871.00 al 28 de febrero de 2018.

Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 4.56% y un avance físico en sus productos de: Dirección y coordinación con el 16.67 y Asistencia crediticia a Municipalidades el 1.05%.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 10.87%, y avances físicos en: Dirección y coordinación un 16.67%, Formulación de proyectos el 20%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable avance del 2.25%, y Servicios de laboratorio de agua del 14.93%.

Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero del 7.54%; respecto a los avances físicos de sus productos: Dirección y coordinación el 16.67%, Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales con el 15%, Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 17.27% y en cuanto a Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales con el 5.71%.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 1.93%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes porcentajes en sus actividades: Dirección y coordinación del 1.67% y 6.07% de ejecución financiera. Para las actividades de “Supervisión y Asesoría Técnica”, “Planificación de Proyectos”, “Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento” presenta el 0% de avance físico y financiero. Para la actividad de Desarrollo comunitario presenta el 0% de avance físico y 2.10% de avance financiero.

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 28 de febrero de 2018, se registran un total de 21 obras de construcción de acueductos y alcantarillados, que figuran en los reportes financieros con monto vigente para inversión, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 18 obras de acueducto con 265,208 metros y 3 obras de alcantarillado (2 obras con 17,256 metros y 1 obra con 25 viviendas). Al 28 de febrero, no se registran avances físicos ni financieros.

RECOMENDACIONES:

La Honorable Junta Directiva del Instituto, aprobó por medio de Resolución Número 154-2017 de fecha 13 de julio de 2017, el Plan Operativo Anual 2018 por un monto de Q. 780,631,690.00, sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 se aprobó el presupuesto del Instituto de Fomento Municipal por Q.557,384,690.00, lo que generó una diferencia presupuestaria entre el presupuesto solicitado y el aprobado por un monto de Q. 151,247,000.00. Esta reducción presupuestaria generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales formulados, principalmente en el *programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica*, por lo que se recomienda, agilizar los procesos de modificaciones de metas físicas y financieras, que permita compatibilizar el presupuesto aprobado con la Planificación Operativa.

Implementar acciones que permitan colocar préstamos y alcanzar las metas, así como impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio, así como agilizar el proceso de modificación al Reglamento para la asistencia financiera a las municipalidades de la República de Guatemala.

Actualizar la información de avance físico y financiero, de manera mensual, y que cada unidad ejecutora, dirección o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informáticos vigentes, verificando que la información sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta, y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situación.

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, se recomienda que cada unidad ejecutora, dirección o programa, informe a la gerencia si fuere el caso, los motivos de la baja ejecución física o financiera, a efecto de encontrar alternativas de solución, establecer estrategias o implementar las medidas correctivas necesarias.

Se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros de todos los programas.

Nota Importante: Conforme a las orientaciones brindadas mediante oficio circular DTP 04-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, que establece el formato para la realización del informe establecido en el Artículo 75 del Decreto 50-2016, se adjunta reporte R00815611.rpt, generado por entidad y unidad ejecutora correspondiente al mes de febrero 2018, debido a que el reporte por entidad está generando información errónea por lo que se envió ticket a mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas No. 2018013104000775, el cual se adjunta.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 14
 FECHA 01/03/2018
 HORA 9:10.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								18,151,240.00	18,142,302.00	133,075.59		0.73	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.67							
	002	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								250,000,000.00	250,000,000.00	12,081,353.62		4.83	
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	95	95	1	1.05							
		2			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	16	16	0	0.00							
		3			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	79	79	1	1.27							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.77							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				214.00	6.00	1.85							
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								268,151,240.00	268,142,302.00	12,214,429.21		4.56	
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								659,673.00	659,673.00	83,475.11		12.65	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.67							
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS								2,312,076.00	2,312,076.00	260,260.84		11.26	
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	45	45	9	20.00							
		2			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	3	3	0	0.00							
		3			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	4	20.00							
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	10	10	4	40.00							
		5			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						17.67							
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								944,606.00	944,606.00	97,702.29		10.34	
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	89	89	2	2.25							
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	82	82	1	1.22							
		3			Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	7	7	1	14.29							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 14
 FECHA 01/03/2018
 HORA 9:10.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1		Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	35	35	2	5.71				
					2		Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	30	30	2	6.67				
					3		Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	0	0.00				
					4		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	5	14.29				
							Promedio de ejecución física por actividad:						6.67				
							Promedio ponderado de ejecución por programa:			549.00	81.00		12.32				
Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											<u>3,980,062.00</u>	<u>3,980,062.00</u>	<u>300,072.10</u>	<u>7.54</u>			
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							46,284,055.00	46,284,055.00	2,810,182.88	6.07
							1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	146	2	1.37				
							2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	146	2	1.37				
							Promedio de ejecución física por actividad:						1.37				
					002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							23,848,966.00	23,848,966.00	51,412.54	0.22
							1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	679	679	0	0.00				
							2 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	145	145	0	0.00				
							3 Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	220	220	0	0.00				
							5 Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00				
							6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	206	206	0	0.00				
							7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	0	0.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
					003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							320,630.00	320,630.00	0.00	0.00
							1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	263	263	0	0.00				
							2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00				
							3 Informe de estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para municipalidades y comunidades rurales	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00				
							4 Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	60	60	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 14
 FECHA 01/03/2018
 HORA 9:10.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					5		Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	15	15	0	0.00						
					6		Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	75	75	0	0.00						
					8		Informes de asistencia técnica en materia de Preinversión a municipalidades y comunidades rurales	0	DOCUMENTO	70	70	0	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
004	000						DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	
					1		Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00						
					10		Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00						
					11		Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
005	000						DESARROLLO COMUNITARIO							77,064,536.00	77,064,536.00	1,619,023.26		2.10	
					1		Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	57	57	0	0.00						
					4		Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00						
					6		Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	0	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
001							INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							11,510,512.00	11,510,512.00	0.00		0.00	
000	001						CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							11,510,512.00	11,510,512.00	0.00		0.00	
					19	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	METRO	480	480	0	0.00							
					20	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	25	25	0	0.00							
					37	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	METRO	16,776	16,776	0	0.00							
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	002						CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							73,494,063.00	73,494,063.00	0.00		0.00	
					1	131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	METRO	80	80	0	0.00							
					4	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	METRO	2,986	2,986	0	0.00							
					5	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	METRO	462	462	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 14
 FECHA 01/03/2018
 HORA 9:10.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					7	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	1,987	0	0.00						
					8	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	10,254	10,254	0	0.00						
					9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	185124	METRO	2,507	2,507	0	0.00						
					10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	302	0	0.00						
					12	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	0	0.00						
					16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	8,979	8,979	0	0.00						
					26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	7,740	0	0.00						
					27	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	660	0	0.00						
					28	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	29,003	0	0.00						
					30	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	1,480	0	0.00						
					31	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	90,356	0	0.00						
					32	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	2,080	2,080	0	0.00						
					33	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	45,054	45,054	0	0.00						
					35	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	27,909	0	0.00						
					36	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,513	20,513	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				284,787.00	4.00	0.40						
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													<u>159,128,699.00</u>	159,128,699.00	<u>4,480,618.68</u>	<u>2.82</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 8 DE 14
 FECHA 01/03/2018
 HORA 9:10.00
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	0	EVENTO	35	35	2	5.71							
					2	0	EVENTO	30	30	2	6.67							
					3	0	EVENTO	5	5	0	0.00							
					4	0	DOCUMENTO	35	35	5	14.29							
							Promedio de ejecución física por actividad:				6.67							
							Promedio ponderado de ejecución por programa:		549.00	81.00	12.32							
Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											<u>3,980,062.00</u>	3,980,062.00	<u>300,072.10</u>	<u>7.54</u>				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 9 DE 14
 FECHA 01/03/2018
 HORA 9:10.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
				001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								17,104,861.00	17,104,861.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	1	16.67							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	1	16.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.67
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				12.00	2.00	16.67							
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								<u>17,104,861.00</u>	<u>17,104,861.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 10 DE 14
 FECHA 01/03/2018
 HORA 9:10.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,989.00	1,989.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00	0.00							
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>1,989.00</u>	<u>1,989.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 11 DE 14
 FECHA 01/03/2018
 HORA 9:10.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00	0.00							
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 12 DE 14
 FECHA 01/03/2018
 HORA 9:10.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								28,504,822.00	28,504,822.00	2,377,836.21		8.34	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	120	2	1.67							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	120	2	1.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:												1.67	
	001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								3,746,951.00	3,746,951.00	0.00		0.00	
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								3,746,951.00	3,746,951.00	0.00		0.00	
			1		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	131996	METRO	80	80	0	0.00							
			4		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	2,986	2,986	0	0.00							
			5		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	0	0.00							
			7		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	1,987	0	0.00							
			8		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	10,254	10,254	0	0.00							
			9		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	185124	METRO	2,507	2,507	0	0.00							
			10		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	302	0	0.00							
			12		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	0	0.00							
			16		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	8,979	8,979	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				40,653.00	4.00	1.48							
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													32,251,773.00	32,251,773.00	2,377,836.21	7.37		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 13 DE 14
 FECHA 01/03/2018
 HORA 9:10.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								17,775,244.00	17,775,244.00	432,346.67		2.43	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								23,848,966.00	23,848,966.00	51,412.54		0.22	
		1			Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	284	284	0	0.00							
		6			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	206	206	0	0.00							
		7			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	003	000			PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								320,630.00	320,630.00	0.00		0.00	
		1			Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00							
		2			Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	004	000			DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO								100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	
		1			Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
		10			Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00							
		11			Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	005	000			DESARROLLO COMUNITARIO								77,064,536.00	77,064,536.00	1,619,023.26		2.10	
		1			Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	57	57	0	0.00							
		4			Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	11	11	0	0.00							
		6			Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								11,510,512.00	11,510,512.00	0.00		0.00	
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								11,510,512.00	11,510,512.00	0.00		0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 14 DE 14
 FECHA 01/03/2018
 HORA 9:10.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					19	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169874	METRO	480	480	0	0.00						
					20	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169864	VIVIENDA	25	25	0	0.00						
					37	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	16,776	16,776	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							69,747,112.00	69,747,112.00	0.00			0.00
					26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	7,740	0	0.00						
					27	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	660	0	0.00						
					28	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	29,003	0	0.00						
					30	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	1,480	0	0.00						
					31	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	90,356	0	0.00						
					32	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	2,080	2,080	0	0.00						
					33	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	45,054	45,054	0	0.00						
					35	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	27,909	0	0.00						
					36	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,513	20,513	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				242,816.00	0.00	0.00						
						Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							<u>130,619,888.00</u>	<u>130,619,888.00</u>	<u>2,102,782.47</u>	<u>1.61</u>		
						Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				825,994.00	2,146.00	1.52		876,635,711.00				

ERROR EN REPORTE 815611



LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ – ERROR EN REPORTE 815611

5 d 19 h

Asunto: ERROR EN REPORTE 815611

Reporte con errores.pdf, 87.6 KBytes

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

Por este medio les solicitamos ayuda, debido a que cuando se genera el reporte No. 815611 correspondiente a analítico de ejecución física y financiera, en la primera parte donde se muestra ejecución por programa muestra las metas físicas inicial y vigente duplicada en el programa 11, 12 y 13 y en el programa 14 triplicadas, además presenta productos que no están en el presupuesto. El mismo reporte por Unidad Ejecutora la información es correcta.

Se adjunta archivo de dicha situación.

Agradeciendo todo su apoyo,

Atentamente,

Licda. Aracely Martínez
Investigador Cuantitativo
Dirección de Información y Estadística
INFOM

Información

Ticket#: 2018013104000775

Estado: abierto

Prioridad: 3 normal

Cola: Sistemas Financieros
(Informática): Desarrollo SICOIN - SIGES

Sistema de Atención al Usuario – Creación de Ticket

5 d 19 h

Asunto: Creación de Ticket

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

[Ticket#2018013104000775] Creación de Ticket

Estimado(a): LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ -

Le informamos a través de esta vía que se ha creado un nuevo ticket en el Sistema de Atención al Usuario, identificado con el número 2018013104000775 y asunto **ERROR EN REPORTE 815611**, uno de nuestros técnicos realizará el seguimiento correspondiente a su requerimiento. Gracias por contactarnos.



Sistema Integrado de Ad... 2018013104000775 - An...
https://soportesistemas.minfin.gob.gt/otrs/customer.pl?Action=CustomerTicketZoom;TicketID=12518;ZoomExpand=1

LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ – ERROR EN REPORTE 815611 5 d 19 h

Asunto: ERROR EN REPORTE 815611
Reporte con errores.pdf, 87.6 KBytes

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

Por este medio les solicitamos ayuda, debido a que cuando se genera el reporte No. 815611 correspondiente a analítico de ejecución física y financiera, en la primera parte donde se muestra ejecución por programa muestra las metas físicas inicial y vigente duplicada en el programa 11,12 y 13 y en el programa 14 triplicadas, además presenta El mismo reporte por Unidad Ejecutora la información es correcta.

Se adjunta archivo de dicha situación.

Agradeciendo todo su apoyo,

Atentamente,

Licda. Aracely Martinez
Investigador Cuantitativo
Dirección de Información y Estadística
INFOM

Sistema de Atención al Usuario – Creación de Ticket 5 d 19 h

Asunto: Creación de Ticket

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

[Ticket#2018013104000775] Creación de Ticket

Estimado(a): LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ -

Le informamos a través de esta vía que se ha creado un nuevo ticket en el Sistema de Atención al Usuario, identificado con el número 2018013104000775 y asunto **ERROR EN REPORTE 815611**, uno de nuestros técnicos realizará el seguimiento correspondiente a su requerimiento. Gracias por contactarnos.

Si usted desea realizar el seguimiento a su requerimiento puede acceder a [este enlace](#) ingresando su usuario y contraseña.

Saludos Cordiales
Sistema de Atención al Usuario
Ministerio de Finanzas Públicas

Sistema de Atención al Usuario

Escritorio ES 10:46 06/02/2018