

## INFORME DE AVANCES DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE MARZO 2018

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través de este informe, da cumplimiento al artículo 75. Ejecución física de inversión del Decreto número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018.

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Katún Nuestra Guatemala 2032 y con los Lineamientos Generales de Política 2017-2019 del actual gobierno. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Bienestar para la Gente 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo.

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por el gobierno actual:

Resultado Estratégico de Gobierno – REG- y Gestión por resultados -GpR-

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos porcentuales”. (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado dos resultados institucionales vinculados a la desnutrición crónica, basados en la metodología de Gestión por Resultados, los cuales se han asociado a un programa presupuestario. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –Segeplan-. Que son los siguientes:

Resultados Institucional asociado al resultado estratégico -REG-

1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable

“Para el 2022, se incrementó la proporción de población con acceso a agua potable, en 1.50 puntos porcentuales”. (De 77.80% en 2014 a 79.30% en 2022).

2) Resultado Institucional de Saneamiento

“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales”. (De 58.30 en 2014 a 60.03% en 2022).

Resultado Institucional asociados con la Débil Gestión Municipal

El Instituto ha formulado un resultado institucional de la débil gestión municipal, basados en la metodología GpR, el cual ha sido asociado a tres programas presupuestarios: Programa 11: Asistencia crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría técnica proporcionada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

“Para el 2022, el 30% de las municipalidades mejorará su gestión municipal” (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media y Alta (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No.266-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal - INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, por el monto de Quinientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa Quetzales (Q.557,384,690.00).

Las Unidades Ejecutoras y Programas, efectuaron las gestiones correspondientes a efecto de reprogramar las metas físicas en función del presupuesto aprobado, que les permitiera compatibilizar el presupuesto aprobado con la Planificación Operativa Anual; el presupuesto se desglosa por programa, de la siguiente manera:

Programa	Descripción	Presupuesto Q.		
		Asignado	Modificado	Vigente
01	Actividades centrales	47,437,309.00	-332,978.00	47,104,331.00
11	Asistencia crediticia a las Municipalidades	268,151,240.00	-8,938.00	268,142,302.00
12	Asistencia y servicios técnicos municipales	5,193,317.00	381,345.00	5,574,662.00
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	-39,429.00	3,940,633.00
14	Prevención de la desnutrición crónica	232,622,762.00	0.00	232,622,762.00
<b>Total</b>		<b>557,384,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557,384,690.00</b>

Fuente: reporte SICOIN R00804768.rpt

A continuación, se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al mes de marzo de 2018:

**Programa 01**, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente fue de Q.47,104,331.00 del cual se devengó Q.7,626,603.18 lo que representa un 16.19%, de ejecución financiera.

**Programa 11**, que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presupuesto vigente de Q. 268,142,302.00 se devengó un total de Q. 32,095,610.08 lo que significa un 11.97% de avance financiero. Según reporte de SICOIN No. R00815611.rpt se reporta en el producto de Dirección y Coordinación el 25% de avance físico con la elaboración de tres documentos y en cuanto a la “Asistencia crediticia a municipalidades” se ha otorgado siete préstamos que representa el 7.37% de ejecución física, beneficiando a siete municipalidades.

**Programa 12**, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente fue de Q.5,574,662.00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 910,633.72 lo que representa un 16.34%. En tanto, en su avance físico tuvo en Dirección y Coordinación la ejecución de 3 documentos que representa el 25%, en el producto: “Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Municipalidades” el 28.89% de ejecución física, beneficiando a 9 municipalidades y en “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” su avance físico es del 7.87%, beneficiando a 1 municipalidad.

En lo que concierne al Laboratorio de Agua de 3,202 análisis de laboratorio de meta programada vigente, en el producto “Análisis de laboratorio de agua a entidades, personas jurídicas e individuales” ejecutó en el primer trimestre 2018, 701 análisis lo que indica un porcentaje del 21.89% de avance físico. A su vez, en el avance financiero éste se situó en un 15.39%, ya que de Q. 1,224,807.00 se devengó Q. 188,523.24, con ello se logró beneficiar a las siguientes entidades por subproducto: “Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales” con 30 entidades beneficiadas, “Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a entidades, personas jurídicas e individuales” con 1 entidad beneficiada, “Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales” con 27 entidades beneficiadas, “Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales” con 1 entidad beneficiada y “Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales” con 1 entidad beneficiada.

**Programa 13**, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente fue de Q.3,940,633.00 del cual devengó Q.452,975.78 lo que significa un 11.50%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En la Dirección y Coordinación de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos presenta 25% de ejecución física. Y, respecto a su avance financiero, de Q.398,834.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.57,112.53 lo que significó el 14.32% de avance financiero.

La Subdirección de Capacitación Municipal presenta al primer trimestre 2018 el 38% de avance físico, desarrolló 38 talleres beneficiando con ello a 709 personas de las cuales corresponden al género masculino 431 y 278 al femenino respecto a su avance financiero de Q.1,287,951.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.130,514.42 lo que significó el 10.13% de avance financiero.

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tiene como meta vigente 110 eventos presentando el 36.36% de avance físico, beneficiando a 1,471 personas que corresponden al género masculino 747 y 724 al femenino. En lo que respecta a su avance financiero de Q.722,258.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q. 120,465.43 lo que significó el 16.68%.

En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta física vigente de 35 eventos logrando realizar el 8.57% de ejecución física beneficiando con ello a 32 personas que se distribuyen así; 24 personas del género masculino y 8 al femenino y de los 35 documentos a elaborar ejecuto el 60% de avance físico, beneficiando a 22 personas, 13 del género masculino y 9 al femenino. Mientras que en su avance financiero se le asignó un monto vigente de Q. 1,531,590.00 del cual ejecutó un monto de Q.144,883.40, lo que representa el 9.46%.

**Programa 14**, Prevención de la Desnutrición Crónica, en el que se ubican proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento a las comunidades que demandan el vital líquido, cuyos proyectos se enmarcan en su mayoría en la construcción de acueductos y alcantarillados, además este programa realiza otras actividades como Dirección y Coordinación, Supervisión y Asesoría Técnica, Planificación de Proyectos, Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento y Desarrollo Comunitario. Para dicho programa se contó con un presupuesto vigente de Q.232,622,762.00 del cual se devengó al 31 de marzo 2018, Q.11,708,666.65 lo que representa un 5.03% de ejecución financiera.

En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación muestra el 23.07% y 12.45% de ejecución financiera. Para las actividades de “Supervisión y Asesoría Técnica” muestra el 8.10% y 0.43% financiero. Para la actividad de Desarrollo comunitario presenta el 17.54% de avance físico y 8.73% de avance financiero beneficiando con el subproducto “Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades”, en este componente se incluyen aljibes y letrinas con lo que se estima beneficiar a 38,825 personas, una vez el proyecto este finalizado.

En cuanto a las actividades de “Planificación de Proyectos”, “Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento” presenta el 0% de avance físico y financiero.

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de marzo de 2018, se registran un total de 63 obras con monto vigentes de construcción de acueductos y alcantarillados, que figuran en el reporte de SIGES con monto vigente para inversión, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 53 obras de acueducto (46 obras con 278,378 metros y 7 obras con 368 viviendas) 10 obras de alcantarillado (7 obras con 25,397 metros y 3 obras con 1,035 viviendas).

Al 31 de marzo, se registran avances físicos en un total de 14 obras de infraestructura correspondientes a 13 de construcción de acueductos y 1 de alcantarillado, de las cuales 5 obras presentan ejecución entre el 1% al 50%, 6 obras presentan ejecución entre el 76% al 99%, 3 obras con ejecución con el 100% y el resto 49 obras aún no presentan ejecución física, a nivel general se han obtenido avances en construcción de acueductos con unidad de medida metros 0.60% avance físico y financiero del 0%; con unidad de medida vivienda: 7.34% de avance físico y 0% de avance financiero y en alcantarillados con unidad de medida vivienda: 7.63% de avance físico y 0% avance financiero.

## ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt de fecha 2 de abril de 2018, el Instituto de Fomento Municipal, al 31 de marzo de 2018,

presenta el 9.47% de ejecución financiera a nivel institucional, de un presupuesto vigente de Q.557,384,690.00, ha ejecutado un monto de Q.52,794,489.41.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 16.34%; Programa 01, Actividades Centrales con 16.19%; Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades con el 11.97%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con el 11.50%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 5.03%.

### **ANÁLISIS DE EFICACIA**

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales-, obtuvo un avance del 25% en el producto de Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos por programa. En cuanto al producto de “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” presenta el 28.89% de ejecución física y para “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable y municipalidades” es de 7.87% de ejecución física y los Servicios de laboratorio de agua del presentan el 21.89%.

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal-, en cada una de las actividades, las cuales son ejecutadas por sus 3 subdirecciones, al 31 de marzo de 2018, tuvo un avance significativo en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 8.57% al 38.00%, en lo correspondiente a productos. Se desglosan así: Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos se ejecutó el 25%. Capacitación Municipal tiene como meta de su producto vigente 100 eventos logrando ejecutar el 38%. A su vez, en Gestión Social tiene como meta vigente 110 eventos se ejecutó el 36.36% de avance físico. En lo que respecta a la Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta física vigente 35 eventos a realizar como producto de los cuales logró ejecutar 3 eventos, lo que significó un 8.57% de avance físico.

El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades-, su ejecución física del producto “Dirección y Coordinación” es del 25% con la elaboración de dos documentos y la “Asistencia crediticia a Municipalidades” su ejecución es del 7.37%, con la colocación de siete préstamos.

Con respecto al Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica-, al 31 de marzo de 2018 en sus productos programados que incluyen dirección y coordinación, supervisiones, asesorías técnicas, planificación de proyectos, desarrollo comunitario y desarrollo institucional, las actividades que tiene avance físico son: Dirección y Coordinación con el 23.07%, Supervisión y Asesoría Técnica con el 8.10%, Desarrollo Comunitario con 17.54% y en las demás actividades el 0%. Lo correspondiente a las obras de infraestructura de agua y saneamiento, se registran un total de 63 obras de construcción de acueductos y alcantarillados, que figuran en los reportes financieros con monto vigente para inversión, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 53 obras de acueducto (46 obras con 278,378 metros y 7 obras con 368 viviendas), y 10 obras de alcantarillado (7 obras con 25,397 metros y 3 obras con 1,035 viviendas).

Al 31 de marzo, se registran avances físicos en un total de 14 obras de infraestructura correspondientes a 13 de construcción de acueductos y 1 de alcantarillado, de las cuales 5 obras presentan ejecución entre el 1% al 50%, 6 obras presentan ejecución entre el 76% al 99%, 3 obras con ejecución con el 100% de avance y el resto 49 obras aún no presentan ejecución física. A nivel general se ha obtenido en acueductos con unidad de medida metros 0.60% avance físico y financiero del 0%; con unidad de medida vivienda: 7.34% de avance físico y 0% de avance financiero y en alcantarillados con unidad de medida vivienda: 7.63% de avance físico y 0% avance financiero.

### **ANÁLISIS DE INDICADORES**

De acuerdo al Resultado Institucional asociados con la Débil Gestión Municipal “Para el 2022, el 30% de las municipalidades mejorará su gestión municipal” (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media y Alta (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades). Se obtienen los siguientes indicadores:



- 1) Porcentaje de préstamos otorgados a Municipalidades:  
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 7.37% que corresponde a la proporción de préstamos otorgados a las municipalidades.
- 2) Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a entidades:  
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 28.89% que corresponde a la proporción del avance de servicios de planificación en asistencia técnica de proyectos que benefician al municipio.
- 3) Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas impartidos:  
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 33.06% que corresponde a la proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de instrumentos realizados en el periodo.
- 4) Porcentaje de Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales:  
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 60% que corresponde a la proporción de los instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales realizados en el periodo.

#### **CONCLUSIONES:**

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt de fecha 02 de abril de 2018, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 9.47% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q. 557,384,690.00, ha ejecutado un monto de Q.52,794,489.41 al 31 de marzo de 2018.

#### **Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades**

Este programa muestra un avance financiero del 11.97% y un avance físico en sus productos de: Dirección y coordinación con el 25% y Asistencia crediticia a Municipalidades el 7.37%.

#### **Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**

El programa, presenta un avance financiero 16.34%, y avances físicos en: Dirección y coordinación un 25%, Formulación de proyectos el 28.89%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable avance del 7.87%, y Servicios de laboratorio de agua del 21.89%.

#### **Programa 13, Fortalecimiento Municipal**

Este programa, registra un avance financiero del 11.50%; respecto a los avances físicos de sus productos: Dirección y coordinación el 25%, Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales con el 38%, Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 36.36% y en cuanto a Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales con el 8.57%.

#### **Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica**

Este programa, registra un avance financiero del 5.03%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes porcentajes en sus actividades: Dirección y coordinación del 23.07% de ejecución física y 12.45% de ejecución financiera. Para las actividades de “Supervisión y Asesoría Técnica” del 8.10% de ejecución física y 0.43% de ejecución financiera, la actividad de Desarrollo comunitario presenta el 17.54% de avance físico y 8.73% de avance financiero. Para “Planificación de Proyectos” y “Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento” presenta el 0% de avance físico y financiero.

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de marzo de 2018, se registran un total de 63 obras con montos vigentes de construcción de acueductos y alcantarillados, que figuran en los reportes financieros con monto vigente para inversión, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 53 obras de acueducto (46 obras con 278,378 metros y 7 obras con 368 viviendas), y 10 obras de alcantarillado (7 obras con 25,397 metros y 3 obras con 1,035 viviendas).

Al 31 de marzo, se registran avances físicos en un total de 14 obras de infraestructura correspondientes a 13 de construcción de acueductos y 1 de alcantarillado, de las cuales 5 obras presentan ejecución entre el 1% al 50%, 6 obras presentan ejecución entre el 76% al 99%, 3 obras con ejecución con el 100% de ejecución física y, las 49 obras restantes aún no presentan ejecución física. A nivel general, se ha obtenido en acueductos con unidad de medida metros 0.60% avance físico y financiero del 0%; con unidad de medida vivienda: 7.34% de avance físico y 0% de avance financiero y en alcantarillados con unidad de medida vivienda: 7.63% de avance físico y 0% avance financiero.

#### **RECOMENDACIONES:**

Implementar acciones que permitan colocar préstamos y alcanzar las metas, así como impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio, así como agilizar el proceso de modificación al Reglamento para la asistencia financiera a las municipalidades de la República de Guatemala.

Actualizar la información de avance físico y financiero, de manera mensual, y que cada unidad ejecutora, dirección o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informáticos vigentes, verificando que la información sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta, y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situación.

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, se recomienda que cada unidad ejecutora, dirección o programa, informe a la gerencia si fuere el caso, los motivos de la baja ejecución física o financiera, a efecto de encontrar alternativas de solución, establecer estrategias o implementar las medidas correctivas necesarias.

Se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros de todos los programas.

**Nota Importante:** Conforme a las orientaciones brindadas mediante oficio circular DTP 04-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, que establece el formato para la realización del informe establecido en el Artículo 75 del Decreto 50-2016, se adjunta reporte R00815611.rpt, generado por entidad y unidad ejecutora correspondiente al mes de marzo 2018, debido a que el reporte por entidad está generando información errónea por lo que se envió ticket a mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas No. 2018013104000775, el cual se adjunta.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 1 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
<b>Entidad : 11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)</b>															
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							18,151,240.00	18,142,302.00	199,639.28	1.10
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										25.00
	002	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	31,895,970.80	12.76
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	95	95	7	7.37				
		2			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	16	16	2	12.50				
		3			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	79	79	5	6.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:										8.73
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				214.00	20.00	9.83				
<b>Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>												<b>268,151,240.00</b>	<b>268,142,302.00</b>	<b>32,095,610.08</b>	<b>11.97</b>
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							659,673.00	659,673.00	134,047.94	20.32
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										25.00
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,312,076.00	2,596,576.00	436,422.74	16.81
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	45	45	13	28.89				
		2			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33				
		3			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	5	25.00				
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	10	10	6	60.00				
		5			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:										31.11
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							944,606.00	1,093,606.00	151,639.80	13.81
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	89	89	7	7.87				
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	82	82	6	7.32				
		3			Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	7	7	1	14.29				





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 3 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	35	35	3	8.57						
					2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	30	30	2	6.67						
					3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	1	20.00						
					4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	21	60.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						23.81						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			549.00	189.00		30.42						
						<b>Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>							<u>3,980,062.00</u>	<u>3,940,633.00</u>	<u>452,975.78</u>	<u>11.50</u>		
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
					001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							46,284,055.00	37,484,677.00	4,666,161.18	12.45		
						1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	38	6	15.79						
						2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	38	6	15.79						
						Promedio de ejecución física por actividad:						15.79						
					002	000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA							23,848,966.00	11,829,603.00	51,412.54	0.43		
						1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	679	679	23	3.39						
						2 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	145	145	0	0.00						
						3 Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	220	220	0	0.00						
						5 Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00						
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	206	206	4	1.94						
						7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	19	24.36						
						Promedio de ejecución física por actividad:						4.95						
					003	000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS							320,630.00	0.00	0.00	0.00		
						1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	263	263	0	0.00						
						2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00						
						3 Informe de estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para municipalidades y comunidades rurales	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00						
						4 Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	60	60	0	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 4 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					5		Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	15	15	0	0.00						
					6		Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	75	75	0	0.00						
					8		Informes de asistencia técnica en materia de Preinversión a municipalidades y comunidades rurales	0	DOCUMENTO	70	70	0	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
004	000						DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							100,000.00	8,070,481.00	0.00		0.00	
					1		Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00						
					10		Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00						
					11		Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
005	000						DESARROLLO COMUNITARIO							77,064,536.00	80,105,377.00	6,991,092.93		8.73	
					1		Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	57	57	10	17.54						
					4		Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	11	11	2	18.18						
					6		Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	8	17.39						
							Promedio de ejecución física por actividad:						17.70						
001							INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							11,510,512.00	30,509,709.00	0.00		0.00	
000	001						CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							11,510,512.00	30,509,709.00	0.00		0.00	
					19	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	METRO	480	2,400	0	0.00							
					20	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	25	125	0	0.00							
					37	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	METRO	16,776	2,745	0	0.00							
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	002						CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							73,494,063.00	64,622,915.00	0.00		0.00	
					1	131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	METRO	80	6	0	0.00							
					4	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	METRO	2,986	16,488	0	0.00							
					5	139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	METRO	462	462	0	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 5 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					7	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	9,132	0	0.00				
					8	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	10,254	10,254	0	0.00				
					9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	185124	METRO	2,507	4,989	0	0.00				
					10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	12,072	0	0.00				
					12	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	0	0.00				
					16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	8,979	8,979	0	0.00				
					26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	1,013	0	0.00				
					27	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	3,300	0	0.00				
					28	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	4,746	0	0.00				
					30	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	0	0	0.00				
					31	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	41,011	0	0.00				
					32	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	2,080	10,400	0	0.00				
					33	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	45,054	11,926	0	0.00				
					35	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	2,644	0	0.00				
					36	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,513	7,385	0	0.00				
					37	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	166970	METRO	0	20	0	0.00				
					38	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	153797	VIVIENDA	0	12	0	0.00				
					40	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	6,558	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 6 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
41					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	185208	METRO	0	12,096	0	0.00							
42					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	0	20,823	0	0.00							
43					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ.	150098	METRO	0	11,433	0	0.00							
44					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	6,846	0	0.00							
45					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00							
46					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	33309	METRO	0	1	0	0.00							
47					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	39928	METRO	0	1	0	0.00							
48					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX	39932	METRO	0	1	0	0.00							
49					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	40155	METRO	0	1	0	0.00							
50					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	40157	METRO	0	1	0	0.00							
51					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	72330	METRO	0	1	0	0.00							
52					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	KILÓMETRO	0	12	0	0.00							
53					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	METRO	0	12	0	0.00							
54					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	169862	METRO	0	25,060	0	0.00							
55					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	6	0	0.00							
56					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	83	75	90.00							
57					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	55	2	3.02							
58					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	1	1	96.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 7 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
59					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	4	4	90.00				
60					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00				
61					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	8	8	99.00				
62					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	233	230	98.80				
63					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	137	123	90.00				
64					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	615	0	0.00				
65					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	83	81	98.00				
66					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	380	377	99.33				
67					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	0	289	12	4.19				
68					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	10,620	494	4.65				
69					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	5	0	0.00				
70					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	1,948	0	0.00				
71					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	13,703	0	0.00				
72					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	165	162	98.00				
73					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	0	4,129	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 8 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					74	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	METRO	0	978	120	12.27						
						Promedio de ejecución física por actividad:						15.77						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				286,110.00	1,766.77	18.38						
						<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<u>159,128,699.00</u>	<u>167,999,847.00</u>	<u>11,708,666.65</u>	<u>6.97</u>		



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 9 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
<b>Entidad :</b> 11200054-201-00 UDAF - INFOM															
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,046,379.00	1,037,441.00	199,639.28	19.24
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	2	33.33				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	2	33.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:										33.33
	002	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL							250,000,000.00	250,000,000.00	31,895,970.80	12.76
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	95	95	7	7.37				
		2			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	16	16	2	12.50				
		3			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	79	79	5	6.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:										8.73
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				202.00	18.00	8.83				
<b>Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>												<b>251,046,379.00</b>	<b>251,037,441.00</b>	<b>32,095,610.08</b>	<b>12.79</b>
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							659,673.00	659,673.00	134,047.94	20.32
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										25.00
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS							2,312,076.00	2,596,576.00	436,422.74	16.81
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	45	45	13	28.89				
		2			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33				
		3			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	5	25.00				
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	10	10	6	60.00				
		5			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:										31.11
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE							944,606.00	1,093,606.00	151,639.80	13.81
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	89	89	7	7.87				
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	82	82	6	7.32				
		3			Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	7	7	1	14.29				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 11 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	35	35	3	8.57						
					2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	30	30	2	6.67						
					3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	1	20.00						
					4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	21	60.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						23.81						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				549.00	189.00	30.42						
					<b>Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>								<u>3,980,062.00</u>	3,940,633.00	<u>452,975.78</u>	<u>11.50</u>		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 12 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								17,104,861.00	17,104,861.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	1	16.67							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	1	16.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.67
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				12.00	2.00	16.67							
					<b>Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>								<u>17,104,861.00</u>	<u>17,104,861.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 13 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							1,989.00	1,989.00	0.00			0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00	0.00							
					<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>							<u>1,989.00</u>	<u>1,989.00</u>	<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 14 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00	0.00							
					<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>								<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 15 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								28,504,822.00	18,376,773.00	3,924,248.03		21.35	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	12	3	25.00							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	12	3	25.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							25.00						
	001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								3,746,951.00	13,875,000.00	0.00		0.00	
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								3,746,951.00	13,875,000.00	0.00		0.00	
			1		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	131996	METRO	80	6	0	0.00							
			4		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	2,986	16,488	0	0.00							
			5		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	0	0.00							
			7		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	9,132	0	0.00							
			8		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	10,254	10,254	0	0.00							
			9		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	185124	METRO	2,507	4,989	0	0.00							
			10		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	12,072	0	0.00							
			12		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	0	0.00							
			16		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	8,979	8,979	0	0.00							
			37		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	166970	METRO	0	20	0	0.00							
			38		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	153797	VIVIENDA	0	12	0	0.00							
			40		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	6,558	0	0.00							
			41		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	185208	METRO	0	12,096	0	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 16 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
42					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	0	20,823	0	0.00				
43					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ.	150098	METRO	0	11,433	0	0.00				
44					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	6,846	0	0.00				
45					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
46					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	33309	METRO	0	1	0	0.00				
47					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	39928	METRO	0	1	0	0.00				
48					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX	39932	METRO	0	1	0	0.00				
49					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	40155	METRO	0	1	0	0.00				
50					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	40157	METRO	0	1	0	0.00				
51					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	72330	METRO	0	1	0	0.00				
52					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	KILÓMETRO	0	12	0	0.00				
53					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	METRO	0	12	0	0.00				
74					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	METRO	0	978	120	12.27				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.45
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				134,059.00	126.00	14.44				
<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											<b>32,251,773.00</b>	<b>32,251,773.00</b>	<b>3,924,248.03</b>	<b>12.17</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 17 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								17,775,244.00	19,103,915.00	741,913.15		3.88	
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													25.00
					002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								23,848,966.00	11,829,603.00	51,412.54		0.43	
					1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	284	284	23	8.10							
					6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	206	206	4	1.94							
					7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	19	24.36							
					Promedio de ejecución física por actividad:													11.47
					003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								320,630.00	0.00	0.00		0.00	
					1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00							
					2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO								100,000.00	8,070,481.00	0.00		0.00	
					1 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
					10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00							
					11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					005 000 DESARROLLO COMUNITARIO								77,064,536.00	80,105,377.00	6,991,092.93		8.73	
					1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	57	57	10	17.54							
					4 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	11	11	2	18.18							
					6 Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	8	17.39							
					Promedio de ejecución física por actividad:													17.70
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								<b>11,510,512.00</b>	<b>30,509,709.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
					000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								11,510,512.00	30,509,709.00	0.00		0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 18 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					19	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169874	METRO	480	2,400	0	0.00				
					20	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169864	VIVIENDA	25	125	0	0.00				
					37	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	16,776	2,745	0	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
000	002				000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							69,747,112.00	50,747,915.00	0.00	0.00
					26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	1,013	0	0.00				
					27	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	3,300	0	0.00				
					28	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	4,746	0	0.00				
					30	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	0	0	0.00				
					31	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	41,011	0	0.00				
					32	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	2,080	10,400	0	0.00				
					33	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	45,054	11,926	0	0.00				
					35	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	2,644	0	0.00				
					36	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,513	7,385	0	0.00				
					54	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	169862	METRO	0	25,060	0	0.00				
					55	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	6	0	0.00				
					56	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	83	75	90.00				
					57	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	55	2	3.02				
					58	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	1	1	96.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 19 DE 20  
 FECHA 02/04/2018  
 HORA 7:56.09  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
59					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	4	4	90.00				
60					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00				
61					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	8	8	99.00				
62					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	233	230	98.80				
63					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	137	123	90.00				
64					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	615	0	0.00				
65					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	83	81	98.00				
66					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	380	377	99.33				
67					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	0	289	12	4.19				
68					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	10,620	494	4.65				
69					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	5	0	0.00				
70					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	1,948	0	0.00				
71					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	13,703	0	0.00				
72					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	165	162	98.00				
73					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	0	4,129	0	0.00				





## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 5

FECHA : 02/04/2018

HORA : 8:14.46

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-												85,004,575.00	95,328,474.00	0.00	0.00		
301 FONDO NACIONAL UNEPAR													3,746,951.00	14,070,850.00	0.00	0.00	
0002 COMPRAS INFOM - UNEPAR													3,746,951.00	14,070,850.00	0.00	0.00	
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													3,746,951.00	14,070,850.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA													3,746,951.00	14,070,850.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO													3,746,951.00	14,070,850.00	0.00	0.00	
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS													3,746,951.00	14,070,850.00	0.00	0.00	
					33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	APROBADO	0803	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	20,692.00	0.00	0.00
					38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	APROBADO	0404	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	23,107.00	0.00	0.00
					39928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	APROBADO	0806	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	36,687.00	0.00	0.00
					39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX	APROBADO	0801	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	87,225.00	0.00	0.00
					40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	APROBADO	0805	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	236,839.00	0.00	0.00
					40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	APROBADO	0805	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	31,937.00	0.00	0.00
					72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	APROBADO	0801	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	23,604.00	0.00	0.00
					93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	✓ EVALUADO	1318	Kilómetro	0	12	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	✓ EVALUADO	1318	Metro	0	12	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	PENDIENTE	1713	Metro	80	6	0.00	0.00	510,121.00	709,102.00	0.00	0.00
					133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	PENDIENTE	0904	Metro	8,979	8,979	0.00	0.00	184,058.00	433,401.00	0.00	0.00
					138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	PENDIENTE	1326	Metro	2,986	16,488	0.00	0.00	280,488.00	1,689,889.00	0.00	0.00

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 5

FECHA : 02/04/2018

HORA : 8:14.46

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
					139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	PENDIENTE	1603	Metro	462	462	0.00	0.00	281,241.00	821,744.00	0.00	0.00
					150098	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	PENDIENTE	1406	Metro	0	11,433	0.00	0.00	0.00	889,417.00	0.00	0.00
					153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	APROBADO	1701	Metro	0	978	120.00	12.27	0.00	125,850.00	0.00	0.00
					153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	APROBADO	1701	Vivienda	0	0	0.00	0.00	0.00	125,850.00	0.00	0.00
					153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	APROBADO	1804	Vivienda	0	12	0.00	0.00	0.00	175,050.00	0.00	0.00
					166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	APROBADO	0407	Metro	0	20	0.00	0.00	0.00	54,507.00	0.00	0.00
					171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	PENDIENTE	1210	Metro	1,987	9,132	0.00	0.00	184,058.00	564,603.00	0.00	0.00
					171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	PENDIENTE	1013	Metro	10,254	10,254	0.00	0.00	210,101.00	992,634.00	0.00	0.00
					185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	2,507	4,989	0.00	0.00	61,846.00	240,581.00	0.00	0.00
					185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	PENDIENTE	1226	Metro	302	12,072	0.00	0.00	210,101.00	265,820.00	0.00	0.00
					185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	PENDIENTE	0805	Metro	0	12,096	0.00	0.00	0.00	187,317.00	0.00	0.00
					185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	PENDIENTE	1325	Metro	12,856	12,856	0.00	0.00	1,824,937.00	2,281,171.00	0.00	0.00
					185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	PENDIENTE	1010	Metro	0	6,558	0.00	0.00	0.00	1,075,234.00	0.00	0.00
					185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	0	20,823	0.00	0.00	0.00	1,301,919.00	0.00	0.00
					186007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	PENDIENTE	0401	Metro	0	6,846	0.00	0.00	0.00	1,536,670.00	0.00	0.00

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 5  
FECHA : 02/04/2018  
HORA : 8:14.46  
REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
306											81,257,624.00	81,257,624.00	0.00	0.00	
0100											81,257,624.00	81,257,624.00	0.00	0.00	
14											81,257,624.00	81,257,624.00	0.00	0.00	
00											81,257,624.00	81,257,624.00	0.00	0.00	
001											81,257,624.00	81,257,624.00	0.00	0.00	
000	001										11,510,512.00	30,509,709.00	0.00	0.00	
	95000				APROBADO	0909	Vivienda	0	525	79.00	15.05	0.00	951,595.00	0.00	0.00
	153671				PENDIENTE	1202	Metro	0	8,560	0.00	0.00	0.00	4,882,605.00	0.00	0.00
	153676				PENDIENTE	1227	Metro	16,776	2,745	0.00	0.00	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	0.00
	153750				PENDIENTE	1219	Metro	0	7,373	0.00	0.00	0.00	3,017,679.00	0.00	0.00
	153759				PENDIENTE	1214	Metro	0	2,798	0.00	0.00	0.00	2,159,391.00	0.00	0.00
	169863				PENDIENTE	1504	Vivienda	0	385	0.00	0.00	0.00	3,509,632.00	0.00	0.00
	169864				PENDIENTE	1504	Vivienda	25	125	0.00	0.00	4,158,811.00	3,031,144.00	0.00	0.00
	169874				PENDIENTE	1503	Metro	480	2,400	0.00	0.00	2,412,138.00	1,292,603.00	0.00	0.00
	189031				PENDIENTE	1225	Metro	0	920	0.00	0.00	0.00	2,673,819.00	0.00	0.00
	189147				PENDIENTE	1201	Metro	0	601	0.00	0.00	0.00	7,460,403.00	0.00	0.00
000	002										69,747,112.00	50,747,915.00	0.00	0.00	
	94899				APROBADO	1212	Vivienda	0	6	0.00	0.00	0.00	97,468.00	0.00	0.00

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 de 5

FECHA : 02/04/2018

HORA : 8:14.46

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
					94927	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO MALACATAN SAN MARCOS	APROBADO	1215	Metro	0	83	75.00	90.36	0.00	27,566.00	0.00	0.00
					94930	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	APROBADO	1415	Vivienda	0	55	2.00	3.64	0.00	1,118,944.00	0.00	0.00
					94944	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I CANTON PUPUJIL III SOLOLA SOLOLA	APROBADO	0701	Vivienda	0	1	1.00	100.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
					94948	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	APROBADO	1206	Vivienda	0	4	4.00	100.00	0.00	58,594.00	0.00	0.00
					94956	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	0	4,774	0.00	0.00	0.00	989,842.00	0.00	0.00
					94959	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOS	APROBADO	1201	Vivienda	0	8	8.00	100.00	0.00	91,873.00	0.00	0.00
					94960	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	APROBADO	0912	Metro	0	233	230.00	98.71	0.00	26,618.00	0.00	0.00
					94961	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	0	137	123.00	89.78	0.00	25,839.00	0.00	0.00
					94964	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO	APROBADO	0912	Metro	0	4,129	0.00	0.00	0.00	923,033.00	0.00	0.00
					94965	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	APROBADO	1202	Metro	0	615	0.00	0.00	0.00	2,135,349.00	0.00	0.00
					94968	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA MUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOS	APROBADO	1209	Metro	0	83	81.00	97.59	0.00	34,117.00	0.00	0.00
					94978	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	APROBADO	1206	Metro	0	380	377.00	99.21	0.00	51,838.00	0.00	0.00
					94984	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES II III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	APROBADO	1415	Vivienda	0	289	12.00	4.15	0.00	3,421,077.00	0.00	0.00
					94985	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	APROBADO	1710	Metro	0	10,620	494.00	4.65	0.00	2,206,360.00	0.00	0.00

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 de 5

FECHA : 02/04/2018

HORA : 8:14.46

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
					94987	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1013	Vivienda	0	5	0.00	0.00	0.00	62,924.00	0.00	0.00
					94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	APROBADO	1710	Metro	0	1,948	0.00	0.00	0.00	1,019,918.00	0.00	0.00
					94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU	APROBADO	1109	Metro	0	13,703	0.00	0.00	0.00	3,355,456.00	0.00	0.00
					97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUNTROS SOLOLA SOLOLA	APROBADO	0701	Metro	0	165	162.00	98.18	0.00	4,506.00	0.00	0.00
					153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	PENDIENTE	1202	Metro	90,356	41,011	0.00	0.00	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	0.00
					153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	PENDIENTE	1219	Metro	45,054	11,926	0.00	0.00	4,964,938.00	2,279,821.00	0.00	0.00
					169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	1,480	0	0.00	0.00	889,266.00	0.00	0.00	0.00
					169862	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	0	25,060	0.00	0.00	0.00	1,598,019.00	0.00	0.00
					169866	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1503	Metro	660	3,300	0.00	0.00	2,038,214.00	1,640,903.00	0.00	0.00
					169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	PENDIENTE	1504	Metro	2,080	10,400	0.00	0.00	2,914,382.00	2,812,315.00	0.00	0.00
					188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1214	Metro	20,513	7,385	0.00	0.00	5,524,233.00	3,788,486.00	0.00	0.00
					188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1227	Metro	29,003	4,746	0.00	0.00	10,050,696.00	3,390,775.00	0.00	0.00
					188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1225	Metro	7,740	1,013	0.00	0.00	3,899,551.00	978,777.00	0.00	0.00
					188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	PENDIENTE	1201	Metro	27,909	2,644	0.00	0.00	14,788,918.00	4,078,442.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Atención al Usuario

2018013104000775 - Atención al Usuario

https://soportesistemas.minfin.gob.gt/otrs/customer.pl?Action=CustomerTicketZoom:TicketID=12518:ZoomExpand=1

**Sistema de Atención al Usuario**

Tickets | FAQ | Preferencias | Gerrar Sesión LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ

← Atrás

## ERROR EN REPORTE 815611

LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ – ERROR EN REPORTE 815611 5 d 19 h

Asunto: ERROR EN REPORTE 815611  
Reporte con errores.pdf, 87.6 KBytes

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

Por este medio les solicitamos ayuda, debido a que cuando se genera el reporte No. 815611 correspondiente a analítico de ejecución física y financiera, en la primera parte donde se muestra ejecución por programa muestra las metas físicas inicial y vigente duplicada en el programa 11,12 y 13 y en el programa 14 triplicadas, además presenta El mismo reporte por Unidad Ejecutora la información es correcta.

Se adjunta archivo de dicha situación.

Agradeciendo todo su apoyo.

Atentamente,  
Licda. Aracely Martínez  
Investigador Cuantitativo  
Dirección de Información y Estadística  
INFOM

Sistema de Atención al Usuario – Creación de Ticket 5 d 19 h

Asunto: Creación de Ticket

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

[Ticket#2018013104000775] Creación de Ticket

Estimado(a): LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ -

Le informamos a través de esta vía que se ha creado un nuevo ticket en el Sistema de Atención al Usuario, identificado con el número 2018013104000775 y asunto **ERROR EN REPORTE 815611**, uno de nuestros técnicos realizará el seguimiento correspondiente a su requerimiento. Gracias por contactarnos.

Escritorio ES 10:44 06/02/2018

Sistema Integrado de Atención al Usuario

2018013104000775 - Atención al Usuario

https://soportesistemas.minfin.gob.gt/otrs/customer.pl?Action=CustomerTicketZoom:TicketID=12518:ZoomExpand=1

**Sistema de Atención al Usuario**

Tickets | FAQ | Preferencias | Gerrar Sesión LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ

← Atrás

## ERROR EN REPORTE 815611

LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ – ERROR EN REPORTE 815611 5 d 19 h

Asunto: ERROR EN REPORTE 815611  
Reporte con errores.pdf, 87.6 KBytes

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

Por este medio les solicitamos ayuda, debido a que cuando se genera el reporte No. 815611 correspondiente a analítico de ejecución física y financiera, en la primera parte donde se muestra ejecución por programa muestra las metas físicas inicial y vigente duplicada en el programa 11,12 y 13 y en el programa 14 triplicadas, además presenta El mismo reporte por Unidad Ejecutora la información es correcta.

Se adjunta archivo de dicha situación.

Agradeciendo todo su apoyo.

Atentamente,  
Licda. Aracely Martínez  
Investigador Cuantitativo  
Dirección de Información y Estadística  
INFOM

Sistema de Atención al Usuario – Creación de Ticket 5 d 19 h

Asunto: Creación de Ticket

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

[Ticket#2018013104000775] Creación de Ticket

Estimado(a): LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ -

Le informamos a través de esta vía que se ha creado un nuevo ticket en el Sistema de Atención al Usuario, identificado con el número 2018013104000775 y asunto **ERROR EN REPORTE 815611**, uno de nuestros técnicos realizará el seguimiento correspondiente a su requerimiento. Gracias por contactarnos.

Si usted desea realizar el seguimiento a su requerimiento puede acceder a [este enlace](#) ingresando su usuario y contraseña.

Saludos Cordiales  
Sistema de Atención al Usuario  
Ministerio de Finanzas Públicas

Sistema de Atención al Usuario

Escritorio ES 10:46 06/02/2018