

INFORME DE AVANCES DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE AGOSTO 2018

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través de este informe, da cumplimiento al artículo 75. Ejecución física de inversión del Decreto número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018.

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Katún Nuestra Guatemala 2032 y con los Lineamientos Generales de Política 2017-2019 del actual gobierno. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Bienestar para la Gente 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo.

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por el gobierno actual:

Resultado Estratégico de Gobierno – REG- y Gestión por resultados -GpR-

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos porcentuales”. (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado dos resultados institucionales vinculados a la desnutrición crónica, basados en la metodología de Gestión por Resultados, los cuales se han asociado a un programa presupuestario. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –Segeplan-. Que son los siguientes:

Resultados Institucional asociado al resultado estratégico -REG-

1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable

“Para el 2022, se incrementó la proporción de población con acceso a agua potable, en 1.50 puntos porcentuales”. (De 77.80% en 2014 a 79.30% en 2022).

2) Resultado Institucional de Saneamiento

“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales”. (De 58.30 en 2014 a 60.03% en 2022).

Resultado Institucional asociados con la Débil Gestión Municipal

El Instituto ha formulado un resultado institucional de la débil gestión municipal, basados en la metodología GpR, el cual ha sido asociado a tres programas presupuestarios: Programa 11: Asistencia crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría técnica proporcionada por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

“Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país.” (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 266-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal - INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, por el monto de Quinientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa Quetzales (Q.557,384,690.00).

Las Unidades Ejecutoras y Programas, efectuaron las gestiones correspondientes a efecto de reprogramar las metas físicas en función del presupuesto aprobado, que les permitiera compatibilizar el presupuesto

aprobado con la Planificación Operativa Anual; lo que fue aprobado por medio de la Resolución de Junta Directiva No. 101-2018.

Mediante Acuerdo Gubernativo número 109-2018 de fecha 25 de junio de 2018, del Ministerio de Finanzas Públicas, aprueba la ampliación presupuestaria por Q.18,500,000.00 al presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Con esta ampliación afectan a los programas 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con Q.10,388,000.00 y el programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con Q. 8,112,000.00.

Por lo que el presupuesto institucional asciende a Q.575,884,690.00. A continuación, se muestra la tabla que contiene la ejecución del presupuesto el cual se desglosa por programa presupuestario:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Ejecución del Presupuesto
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2018
Montos en quetzales

Programa	Descripción	Presupuesto Q.				% Ejecución
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
01	Actividades centrales	47,437,309.00	-1,315,911.00	46,121,398.00	24,275,299.54	52.63
11	Asistencia crediticia a las Municipalidades	268,151,240.00	174,535.00	268,325,775.00	87,584,131.89	32.64
12	Asistencia y servicios técnicos municipales	5,193,317.00	1,021,523.00	6,214,840.00	3,474,534.23	55.91
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	119,853.00	4,099,915.00	1,703,340.57	41.55
14	Prevención de la desnutrición crónica	232,622,762.00	10,388,000.00	243,010,762.00	65,032,504.93	26.76
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	-	8,112,000.00	8,112,000.00	116,000.00	1.43
Total		557,384,690.00	18,500,000.00	575,884,690.00	182,185,811.16	31.64

Fuente: reporte SICOIN R00804768.rpt

A continuación, se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al mes de agosto de 2018:

Programa 01, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente fue de Q.46,121,398.00 del cual se devengó Q.24,275,299.54 lo que representa un 52.63%, de ejecución financiera.

Programa 11, que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presupuesto vigente de Q. 268,325,775.00 se devengó un total de Q. 87,584,131.89 lo que significa un 32.64% de avance financiero. Lo que respecta a la ejecución física, según reporte de SICOIN No. R00815611.rpt en la Dirección y Coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos se logró ejecutar 8 documentos que representan el 66.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.18,325,775.00, ejecutó Q. 741,181.29 lo que significó el 4.04% de avance financiero. En cuanto al producto Asistencia crediticia a municipalidades, de 95 préstamos programados se colocaron un total de 28 préstamos lo que representa un porcentaje del 29.47% de ejecución física y en la ejecución financiera de un presupuesto de Q. 250,000,000.00 se ejecutaron Q. 86,842,950.60 lo que representa el 34.74% de ejecución financiera, beneficiando a 23 municipalidades.

Programa 12, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente fue de Q.6,214,840.00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 3,474,534.23 lo que representa un 55.91%.

En la Dirección y Coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos ejecuto 8 documentos que representa el 66.67% de avance, respecto a su avance financiero de Q. 734,752.00 ejecutó un monto de Q. 447,606.73 lo que representa el 60.92%. En la Formulación de Proyectos de una meta vigente de 45 documentos programados, logró realizar 34 lo que representa un 75.56% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q. 2,905,249.00 ejecutó un monto de Q. 1,666,587.17 lo que representa el 57.36%; conforme a lo indicado por la Sub dirección de asesoría técnica mediante oficio UET-0287-2018 de fecha 03 de septiembre de 2018, han sido beneficiado en los subproductos a las siguientes entidades: “Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades” a 1 municipalidad, Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades” con 7 municipalidades, “Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades” a 7 municipalidades, con Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades” a 8 municipalidades.

Mientras que, en los servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, de 89 eventos programados, se realizaron un total de 38, lo que corresponde a un 42.70% de ejecución física, lo que respecta a la ejecución financiera de Q 1,223,914.00 vigente, devengó al 31 de agosto un monto de Q.691,179.59 lo que representa el 56.47% beneficiando a las municipalidades de la siguiente manera con el subproducto “Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” a 7 municipalidades y con “Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” a 3 municipalidades.

En lo que concierne al Laboratorio de Agua de 3,202 análisis de laboratorio que tuvo como meta física vigente, en servicios de esta misma índole ejecutó 2,345 análisis lo que indica un porcentaje del 73.24% de avance físico. A su vez, en el avance financiero éste se situó en un 49.53%, ya que de Q. 1,350,925.00 se devengó Q. 669,160.74, con ello se logró beneficiar a las siguientes entidades por subproducto: “Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales” con 47 entidades beneficiadas, “Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a entidades, personas jurídicas e individuales” con 10 entidades beneficiadas, “Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales” con 47 entidades beneficiadas, “Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales” con 12 entidades beneficiadas y “Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales” con 1 entidad beneficiada.

Programa 13, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente fue de Q. 4,099,915.00 del cual devengó Q.1,703,340.57 lo que significa un 41.55%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En la Dirección y Coordinación de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se logró ejecutar 8 documentos que presenta 66.67% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.429,003.00 que se le asignó, ejecutó Q.206,266.97 lo que significó el 48.08% de avance financiero.

La Subdirección de Capacitación Municipal tuvo como meta física de su producto vigente un total de 100 eventos como producto de los cuales ejecutó 84, al 31 de agosto 2018 lo que representó un 84% de avance físico, respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.1,319,291.00 ejecutó Q.469,861.65 lo que significó el 35.61% de avance financiero. Con los 84 talleres beneficiaron a 2,056 personas de las cuales corresponden al género masculino 1,325 y 731 al femenino.

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tuvo como meta vigente 110 eventos logrando ejecutar 98, lo que representa un 89.09%, beneficiando a 3,357 personas que corresponden al género masculino 1,617 y 1,740 al femenino. En lo que respecta a su avance financiero de Q.825,900.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q. 471,868.44 lo que significó el 57.13%.

En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta física vigente de 35 eventos como producto, de los cuales logró realizar 21, lo que significó un 60% de avance físico, se han beneficiado al 31 de agosto un total 165 personas que se distribuyen así; 119 personas del género masculino y 46 al femenino indicados según oficio UFM-SAAF-0063-2018 y de los 35 documentos a elaborar ejecutó el 62.86% de avance físico, beneficiando a 23 personas, 14 del género masculino y 9 al femenino. Mientras que, en su avance financiero, se le asignó un monto vigente de Q.1,525,721.00 del cual ejecutó un monto de Q.555,343.51, lo que representa el 36.40%.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, en el que se ubican proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento a las comunidades que demandan el vital líquido, cuyos proyectos se enfocan en su mayoría en la construcción de acueductos y alcantarillados, se contó con un presupuesto vigente de Q.243,010,762.00 del cual se devengó Q.65,032,504.93 lo que representa un 26.76% de ejecución financiera.

En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 26 documentos ejecutó 13 lo que representa un 50% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero del monto vigente de Q.44,779,202.00 ejecutó un monto de Q.15,673,383.74 lo que representa el 35%.

Para las actividades de “Supervisión y Asesoría Técnica” de una meta física vigente de 284 documentos ejecutó 44, lo que representa un 15.49% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto

vigente de Q. 11,829,603.00 ejecutó un monto de Q. 837,835.96 lo que representa el 7.08% de ejecución financiera.

Para la actividad de Desarrollo Comunitario presenta de una meta física vigente de 57 documentos ejecutó 20, lo que representa un 35.09% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q. 80,105,377.00, muestra una ejecución de Q. 41,254,159.41 lo que representa el 51.50% de ejecución financiera beneficiando con el subproducto “Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades”, en este componente se incluyen aljibes y letrinas con lo que benefició a 25,355 personas.

En cuanto a las actividades de “Planificación de Proyectos”, esta misma fue modificada, siendo el monto vigente de Q.0.00 y “Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento” presenta el 0% de avance físico y financiero.

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 31 de agosto de 2018, se registran un total de 66 obras con monto vigente para construcción de acueductos y alcantarillados, que figuran en el reporte de SIGES R00818630.rpt, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 56 obras de acueducto (46 obras con 289,168 metros, 9 obras con 767 viviendas y 1 obra con 1 kilómetro) los cuales tienen un monto vigente de Q. 67,716,390.00 de lo cual se ha devengado un monto de Q. 6,402,735.35 lo que representa el 9.46% de ejecución financiera.

Respecto a la construcción de alcantarillado, se registran un total de 10 obras (7 obras con 25,397 metros y 3 obras con 1,035 viviendas), respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q. 30,509,709.00 ha devengado al 31 de agosto de 2018 un monto de Q. 864,390.47 que representa el 2.83% de avance financiero.

En cuanto a los avances físicos de las obras, de 66 obras con presupuesto vigente, se visualizan un total de 30 obras de infraestructura con algún porcentaje de ejecución, de las cuales 26 obras corresponden a construcción de acueductos y 4 de alcantarillado. Encontrándose el avance entre los siguientes rangos de ejecución: 12 obras presentan ejecución entre el 1% al 50%, 3 obras presentan ejecución entre el 51% al 75%, 15 obras con el 100% de ejecución física y las 36 obras restantes aún no presentan ejecución física.

Es importante indicar que no se está tomando en cuenta la obra con SNIP 153562 “Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu Flores Peten”. Debido a que en el reporte No. R00818630.rpt muestra avance físico de 120 metros que representa el 12.27%. Sin embargo, según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta física de 387 viviendas y que en dicho reporte refleja el “0%” de ejecución

En el reporte SIGES No. R00818630.rpt se localizan tres obras duplicadas que son:

- 1- El SNIP 93111 Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande Bulej Bella Vista Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz San Mateo Ixtatan, Huehuetenango, en una indica meta física con 1 kilómetro y la otra con muestra 12 metros. Según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta física de 1 kilómetro.
- 2- La obra con SNIP 153562 Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu Flores Peten se visualiza 2 veces, en una se indica con “387 Viviendas y 0 ejecución”. Y la otra con 978 metros y 120 metros ejecutados. Sin embargo, según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta física de 387 viviendas.
- 3- Y, Construcción sistema de agua potable aldea Peñitas, Morales Izabal con SNIP No.153797, se visualiza con 12 metros y la otra con 12 viviendas y según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 se aprobó la modificación de metas física de 12 viviendas.

En cuanto al número de beneficiarios al 31 de agosto de 2018, según oficios No. DGU-406- 2018 de la Dirección General de Unepar indica: “No se reflejan beneficiarios porque aún no se ha finalizado ninguna obra”. En cuanto a la población beneficiada con el avance de las 16 obras de acueducto de la unidad ejecutora -306-, al 31 de agosto de 2018 según reporte IGRC02 se beneficiaron a 805 personas y con las 4 obras de alcantarillado, se benefició a 136.

Programa 15 “Desarrollo de Infraestructura Vial” Mediante Acuerdo Gubernativo No. 109-2018 de fecha 25 de junio de 2018 y resolución de Junta Directiva No. 135-2018, fue aprobada la ampliación del presupuesto de INFOM, siendo el presupuesto vigente destinado a este programa de Q. 8,112,000.00.

Al 31 de agosto de 2018, presenta 16.67% de ejecución física y 3.91% financiero en el producto Dirección y Coordinación mientras que en el producto de Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades Alta Verapaz e Izabal, 0% físico y financiero.

ANÁLISIS DE EFICIENCIA

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt de fecha 1 de agosto de 2018, el Instituto de Fomento Municipal, al 31 de agosto de 2018, presenta el 31.64% de ejecución financiera a nivel institucional, de un presupuesto vigente de Q.575,884,690.00, ha ejecutado un monto de Q.182,185,811.16.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 55.91%; Programa 01, Actividades Centrales con 52.63%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con el 41.55%, Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades con el 32.64%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 26.76%, y Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con 1.43%.

ANÁLISIS DE EFICACIA

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal-, en cada una de las actividades, las cuales son ejecutadas por sus 3 subdirecciones, al 31 de agosto de 2018, tuvo un avance significativo en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 60% al 89.09%, en lo correspondiente a productos. Se desglosan así: Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos se ejecutó el 66.67%. Capacitación Municipal tiene como meta de su producto vigente 100 eventos logrando ejecutar el 84%. A su vez, en Gestión Social tiene como meta vigente 110 eventos se ejecutó el 89.09% de avance físico. En lo que respecta a la Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta física vigente 35 eventos a realizar como producto de los cuales ejecuto 21 eventos, lo que significó un 60% de avance físico.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales-, tuvo un avance significativo en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 42.70% al 75.56%, en lo correspondiente a productos. Se desglosan así: obtuvo un avance del 66.67% en el producto de Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos por programa. En cuanto al producto de “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” presenta el 75.56% de ejecución física y para “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable y municipalidades” es de 42.70% de ejecución física y los Servicios de laboratorio de agua presentan el 73.24%.

Con respecto al Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica-, en sus productos programados que incluyen dirección y coordinación, supervisiones, asesorías técnicas, planificación de proyectos, desarrollo comunitario y desarrollo institucional, las actividades que tiene avance físico son: Dirección y Coordinación con el 50%, Supervisión y Asesoría Técnica con el 15.49%, Desarrollo Comunitario con 35.09% y en las demás actividades en 0%.

Para las 66 obras con monto vigentes de construcción de acueductos y alcantarillados, al 31 de agosto de 2018, distribuidos en: 56 obras de acueducto y 10 obras de alcantarillado. En cuanto a los avances físicos de las obras, se visualizan un total de 30 obras de infraestructura con algún porcentaje de ejecución, de las cuales 26 obras corresponden a construcción de acueductos y 4 de alcantarillado. Encontrándose el avance entre los siguientes rangos de ejecución: 12 obras presentan ejecución entre el 1% al 50%, 3 obras presentan ejecución entre el 51% al 75%, 15 obras con el 100% de ejecución física y las 36 obras restantes aún no presentan ejecución física.

El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades-, su ejecución física del producto “Dirección y Coordinación” es del 66.67% con la elaboración de 8 documentos y la “Asistencia crediticia a Municipalidades” su ejecución es del 29.47%, con la colocación de 28 préstamos.

Programa 15 “Desarrollo de Infraestructura Vial” muestra al 31 de agosto de 2018 en Dirección y Coordinación es del 16.67% físico y 3.91% financiero y en el producto Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal, “0” de avance físico y financiero.

ANÁLISIS DE INDICADORES

De acuerdo al Resultado Institucional asociados con la Débil Gestión Municipal *“Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país.” (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).* Se obtienen los siguientes indicadores, para el efecto se adjunta Reporte SICOIN R00815097.rpt:

- 1) Porcentaje de préstamos otorgados a Municipalidades:
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 29.47% que corresponde a la proporción de préstamos otorgados a las municipalidades.
- 2) Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a entidades:
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 75.55% que corresponde a la proporción del avance de servicios de planificación en asistencia técnica de proyectos que benefician al municipio.
- 3) Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas impartidos:
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 80% que corresponde a la proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de instrumentos realizados en el periodo. (asociados al resultado de la Débil Gestión.)
- 4) Porcentaje de Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales:
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 62.85% que corresponde a la proporción de los instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales realizados en el periodo.

En el reporte No. R00815097.rpt “Seguimiento de Indicadores” se visualiza el siguiente indicador, que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal, mostrándose los resultados a continuación:

- 5) Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas impartidos:
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 82.85% que corresponde a la proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de instrumentos realizados en el periodo. (corresponde a toda la producción de Fortalecimiento Municipal)

CONCLUSIONES:

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt de fecha 1 de septiembre de 2018, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 31.64% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q. 575,884,690.00, ha ejecutado un monto de Q.182,185,811.16 al 31 de agosto de 2018.

Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades

Este programa muestra un avance financiero del 32.64% y un avance físico en sus productos de: Dirección y coordinación con el 66.67% y Asistencia crediticia a Municipalidades el 29.47%.

Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

El programa, presenta un avance financiero 55.91%, y avances físicos en: Dirección y coordinación un 66.67%, Formulación de proyectos el 75.56%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable avance del 42.70%, y Servicios de laboratorio de agua del 73.24%.

Programa 13, Fortalecimiento Municipal

Este programa, registra un avance financiero del 41.55%; respecto a los avances físicos de sus productos: Dirección y coordinación el 66.67%, Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales con el 84%, Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada con el 89.09% y en cuanto a Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales con el 60%.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica

Este programa, registra un avance financiero del 26.76%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes porcentajes en sus actividades: Dirección y coordinación del 50% de ejecución física y 35% de ejecución financiera. Para las actividades de “Supervisión y Asesoría Técnica” del 15.49% de ejecución física y 7.08% de ejecución financiera, la actividad de Desarrollo comunitario presenta el 35.09% de avance físico y 51.50% de avance financiero. Para “Planificación de Proyectos” y “Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento” presenta el 0% de avance físico y financiero.

Para las 66 obras con monto vigente de construcción de acueductos y alcantarillados, que figuran en el reporte de SIGES R00818630.rpt se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 56 obras de acueducto (46 obras con 289,168 metros, 9 obras con 767 viviendas y 1 obra con 1 kilómetro) los cuales tienen un monto vigente de Q.67,716,390.00 de lo cual se ha devengado un monto de Q.6,402,735.35 lo que representa el 9.46% de ejecución financiera.

Respecto a la construcción de alcantarillado, se registran un total de 10 obras (7 obras con 25,397 metros y 3 obras con 1,035 viviendas), respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q. 30,509,709.00 ha devengado al 31 de agosto de 2018 un monto de Q. 864,390.47 que representa el 2.83% de avance financiero.

En cuanto a los avances físicos de las obras, de 66 obras con presupuesto vigente, se visualizan un total de 30 obras de infraestructura con algún porcentaje de ejecución, de las cuales 26 obras corresponden a construcción de acueductos y 4 de alcantarillado. Encontrándose el avance entre los siguientes rangos de ejecución: 12 obras presentan ejecución entre el 1% al 50%, 3 obras presentan ejecución entre el 51% al 75%, 15 obras con el 100% de ejecución física y las 36 obras restantes aún no presentan ejecución física.

No se está tomando en cuenta la obra con SNIP 153562 “Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu Flores Peten”. Debido a que en el reporte No. R00818630.rpt muestra avance físico de 120 metros que representa el 12.27%. Sin embargo, según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta física de 387 viviendas y que en dicho reporte refleja el “0%” de ejecución

Programa 15 “Desarrollo de Infraestructura Vial” muestra al 31 de agosto de 2018 en Dirección y Coordinación es del 16.67% físico y 3.91% financiero y en el producto Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal, “0” de avance físico y financiero.

RECOMENDACIONES:

Implementar acciones que permitan colocar préstamos y alcanzar las metas, así como impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio.

Actualizar la información de avance físico y financiero, de manera mensual, y que cada unidad ejecutora, dirección o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informáticos vigentes, verificando que la información sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta, y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situación.

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, se recomienda que cada unidad ejecutora, dirección o programa, informe a la gerencia si fuere el caso, los motivos de la baja ejecución física o financiera, a efecto de encontrar alternativas de solución, establecer estrategias o implementar las medidas correctivas necesarias.

Se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros de todos los programas.

Nota Importante: Conforme a las orientaciones brindadas mediante oficio circular DTP 04-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, que establece el formato para la realización del informe establecido en el Artículo 75 del Decreto 50-2016, se adjunta reporte R00815611.rpt, generado por entidad y unidad ejecutora correspondiente al mes de agosto de 2018, debido a que el reporte por entidad está generando información errónea por lo que se envió ticket a mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas No. 2018013104000775, el cual se adjunta.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	35	35	21	60.00						
					2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	30	30	16	53.33						
					3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	5	100.00						
					4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	22	62.86						
						Promedio de ejecución física por actividad:												69.05
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				549.00	444.00		77.82					
						Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL								<u>3,980,062.00</u>	<u>4,099,915.00</u>	<u>1,703,340.57</u>	<u>41.55</u>	
14						PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA												
					001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								46,284,055.00	44,779,202.00	15,673,383.74	35.00	
						1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	38	13	34.21						
						2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	38	13	34.21						
						Promedio de ejecución física por actividad:												34.21
					002	000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								23,848,966.00	11,829,603.00	837,835.96	7.08	
						1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	679	679	44	6.48						
						2 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	145	145	0	0.00						
						3 Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	220	220	0	0.00						
						5 Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00						
						6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	206	206	6	2.91						
						7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	38	48.72						
						Promedio de ejecución física por actividad:												9.69
					003	000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								320,630.00	0.00	0.00	0.00	
						1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	263	263	0	0.00						
						2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00						
						3 Informe de estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para municipalidades y comunidades rurales	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00						
						4 Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	60	60	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					5		Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	15	15	0	0.00						
					6		Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	75	75	0	0.00						
					8		Informes de asistencia técnica en materia de Preinversión a municipalidades y comunidades rurales	0	DOCUMENTO	70	70	0	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
004	000						DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							100,000.00	8,070,481.00	0.00			0.00
					1		Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00						
					10		Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00						
					11		Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
005	000						DESARROLLO COMUNITARIO							77,064,536.00	80,105,377.00	41,254,159.41			51.50
					1		Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	57	57	20	35.09						
					4		Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	11	11	4	36.36						
					6		Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	16	34.78						
							Promedio de ejecución física por actividad:						35.41						
001							INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							11,510,512.00	30,509,709.00	864,390.47			2.83
000	001						CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							11,510,512.00	30,509,709.00	864,390.47			2.83
					19	169874	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	METRO	480	2,400	578	24.07							
					20	169864	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	25	125	16	13.09							
					37	153676	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	METRO	16,776	2,745	0	0.00							
					38	153750	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	METRO	0	7,373	0	0.00							
					39	153759	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	METRO	0	2,798	0	0.00							
					40	169863	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	VIVIENDA	0	385	57	14.86							
					41	189147	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	METRO	0	601	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					42	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	0	525	525	99.94						
					43	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	0	8,560	0	0.00						
					44	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	0	920	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							15.20					
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								73,494,063.00	67,716,390.00	6,402,735.35	9.46	
					1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	131996	METRO	80	6	0	0.00						
					4	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	2,986	16,488	5,771	35.00						
					5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	114	24.57						
					7	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	9,132	4,582	50.17						
					8	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	10,254	10,254	1,593	15.54						
					9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	185124	METRO	2,507	4,989	2,755	55.21						
					10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	12,072	2,932	24.29						
					12	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	0	0.00						
					16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	8,979	8,979	0	0.00						
					26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	1,013	0	0.00						
					27	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	3,300	121	3.68						
					28	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	4,746	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
30					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	0	0	0.00				
31					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	41,011	0	0.00				
32					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	2,080	10,400	0	0.00				
33					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	45,054	11,926	0	0.00				
35					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	2,644	0	0.00				
36					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,513	7,385	0	0.00				
37					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	166970	METRO	0	20	0	0.00				
38					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	153797	VIVIENDA	0	12	9	76.25				
39					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	VIVIENDA	0	774	0	0.00				
40					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	6,558	2,447	37.31				
41					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	185208	METRO	0	12,096	8,400	69.44				
42					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	0	20,823	0	0.00				
43					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ.	150098	METRO	0	11,433	0	0.00				
44					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	6,846	176	2.57				
45					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
46					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	33309	METRO	0	1	0	0.00				
47					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	39928	METRO	0	1	0	0.00				
48					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX	39932	METRO	0	1	0	0.00				
49					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	40155	METRO	0	1	0	0.00				
50					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	40157	METRO	0	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
51					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	72330	METRO	0	1	0	0.00				
52					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
53					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	METRO	0	12	0	0.00				
54					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	169862	METRO	0	25,060	1,949	7.78				
55					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	6	6	100.00				
56					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	83	83	100.00				
57					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	55	55	100.00				
58					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	1	1	100.00				
59					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	4	4	100.00				
60					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00				
61					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	8	8	100.00				
62					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	233	233	100.00				
63					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	137	137	100.00				
64					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	615	0	0.00				
65					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	83	83	100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 8 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
66					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	380	380	99.99				
67					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	0	289	289	100.00				
68					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	10,620	10,620	100.00				
69					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	5	5	100.00				
70					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	1,948	0	0.00				
71					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	13,703	0	0.00				
72					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	165	165	100.00				
73					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	0	4,129	0	0.00				
74					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	METRO	0	978	120	12.27				
					Promedio de ejecución física por actividad:										32.39
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				308,035.00	44,367.18	40.73				
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											159,128,699.00	175,294,372.00	58,629,769.58	33.45	
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							0.00	2,967,000.00	116,000.00	3.91
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67				
		3			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67				
					Promedio de ejecución física por actividad:										16.67
	002	000			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							0.00	5,145,000.00	0.00	0.00
		1			Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
		2			Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 9 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					3	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00								
					4	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						48.00	4.00	6.10						
					Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>0.00</u>	8,112,000.00	<u>116,000.00</u>	<u>1.43</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 10 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-201-00 UDAF - INFOM																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,046,379.00	1,220,914.00	741,181.29		60.71	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													66.67
	002	000			ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL								250,000,000.00	250,000,000.00	86,842,950.60		34.74	
		1			Asistencia crediticia a Municipalidades	0	PRÉSTAMO	95	95	28	29.47							
		2			Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	16	16	8	50.00							
		3			Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades	0	PRÉSTAMO	79	79	20	25.32							
					Promedio de ejecución física por actividad:													34.93
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				202.00	64.00	35.08							
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													251,046,379.00	251,220,914.00	87,584,131.89	34.86		
12					ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								659,673.00	734,752.00	447,606.73		60.92	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													66.67
	002	000			FORMULACIÓN DE PROYECTOS								2,312,076.00	2,905,249.00	1,666,587.17		57.36	
		1			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	0	DOCUMENTO	45	45	34	75.56							
		2			Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
		3			Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	20	20	15	75.00							
		4			Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	10	10	10	100.00							
		5			Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													70.11
	003	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE								944,606.00	1,223,914.00	691,179.59		56.47	
		1			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	89	89	38	42.70							
		2			Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	82	82	35	42.68							
		3			Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	0	EVENTO	7	7	3	42.86							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 13 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								17,104,861.00	17,104,861.00	0.00		0.00	
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													66.67
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				12.00	8.00	66.67							
					Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES								<u>17,104,861.00</u>	<u>17,104,861.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 14 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,989.00	1,989.00	0.00		0.00	
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00	0.00							
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>1,989.00</u>	<u>1,989.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 15 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					2.00	0.00							0.00
					Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 16 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5																		
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								0.00	2,967,000.00	116,000.00		3.91	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67							
				3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.67							
				002	000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	5,145,000.00	0.00		0.00	
				1	Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
				2	Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
				3	Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
				4	Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				48.00	4.00	6.10							
					Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>0.00</u>	<u>8,112,000.00</u>	<u>116,000.00</u>		<u>1.43</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 17 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR															
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							28,504,822.00	26,004,773.00	12,709,313.43	48.87
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	12	8	66.67				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	12	8	66.67				
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.67			
	001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							3,746,951.00	16,635,000.00	2,135,100.23	12.83
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							3,746,951.00	16,635,000.00	2,135,100.23	12.83
			1		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	131996	METRO	80	6	0	0.00				
			4		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	2,986	16,488	5,771	35.00				
			5		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	114	24.57				
			7		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	9,132	4,582	50.17				
			8		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	10,254	10,254	1,593	15.54				
			9		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	185124	METRO	2,507	4,989	2,755	55.21				
			10		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	12,072	2,932	24.29				
			12		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	0	0.00				
			16		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	8,979	8,979	0	0.00				
			37		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	166970	METRO	0	20	0	0.00				
			38		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	153797	VIVIENDA	0	12	9	76.25				
			39		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	VIVIENDA	0	774	0	0.00				
			40		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	6,558	2,447	37.31				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 18 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
41					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	185208	METRO	0	12,096	8,400	69.44				
42					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	0	20,823	0	0.00				
43					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ.	150098	METRO	0	11,433	0	0.00				
44					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	6,846	176	2.57				
45					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
46					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	33309	METRO	0	1	0	0.00				
47					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	39928	METRO	0	1	0	0.00				
48					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX	39932	METRO	0	1	0	0.00				
49					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	40155	METRO	0	1	0	0.00				
50					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	40157	METRO	0	1	0	0.00				
51					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	72330	METRO	0	1	0	0.00				
52					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
53					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	METRO	0	12	0	0.00				
74					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	METRO	0	978	120	12.27				
					Promedio de ejecución física por actividad:							14.91			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				134,822.00	28,913.97	46.48				
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											<u>32,251,773.00</u>	<u>42,639,773.00</u>	<u>14,844,413.66</u>	<u>34.81</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 19 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								17,775,244.00	18,770,440.00	2,964,070.31		15.79	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													41.67
	002	000			SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								23,848,966.00	11,829,603.00	837,835.96		7.08	
		1			Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	284	284	44	15.49							
		6			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	206	206	6	2.91							
		7			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	38	48.72							
					Promedio de ejecución física por actividad:													22.37
	003	000			PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								320,630.00	0.00	0.00		0.00	
		1			Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00							
		2			Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	13	13	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	004	000			DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO								100,000.00	8,070,481.00	0.00		0.00	
		1			Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
		10			Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00							
		11			Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	005	000			DESARROLLO COMUNITARIO								77,064,536.00	80,105,377.00	41,254,159.41		51.50	
		1			Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	57	57	20	35.09							
		4			Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	11	11	4	36.36							
		6			Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	16	34.78							
					Promedio de ejecución física por actividad:													35.41
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								11,510,512.00	30,509,709.00	864,390.47		2.83	
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								11,510,512.00	30,509,709.00	864,390.47		2.83	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 20 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					19	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169874	METRO	480	2,400	578	24.07						
					20	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169864	VIVIENDA	25	125	16	13.09						
					37	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	16,776	2,745	0	0.00						
					38	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	0	7,373	0	0.00						
					39	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	0	2,798	0	0.00						
					40	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	169863	VIVIENDA	0	385	57	14.86						
					41	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	0	601	0	0.00						
					42	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	0	525	525	99.94						
					43	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	0	8,560	0	0.00						
					44	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	0	920	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						15.20						
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							69,747,112.00	51,081,390.00	4,267,635.12		8.35	
					26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	1,013	0	0.00						
					27	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	3,300	121	3.68						
					28	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	4,746	0	0.00						
					30	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	0	0	0.00						
					31	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	41,011	0	0.00						
					32	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	2,080	10,400	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 21 DE 22
 FECHA 03/09/2018
 HORA 6:47.26
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
33					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	45,054	11,926	0	0.00				
35					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	2,644	0	0.00				
36					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,513	7,385	0	0.00				
54					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	169862	METRO	0	25,060	1,949	7.78				
55					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	6	6	100.00				
56					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	83	83	100.00				
57					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	55	55	100.00				
58					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	1	1	100.00				
59					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	4	4	100.00				
60					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00				
61					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	8	8	100.00				
62					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	233	233	100.00				
63					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	137	137	100.00				
64					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	615	0	0.00				
65					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	83	83	100.00				
66					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	380	380	99.99				

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 6

FECHA : 03/09/2018

HORA : 8:13.04

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-												85,004,575.00	98,520,899.00	7,430,645.70	7.54		
301 FONDO NACIONAL UNEPAR													3,746,951.00	16,929,800.00	2,298,620.11	13.58	
0002 COMPRAS INFOM - UNEPAR													3,746,951.00	16,929,800.00	2,298,620.11	13.58	
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													3,746,951.00	16,929,800.00	2,298,620.11	13.58	
00 SIN SUBPROGRAMA													3,746,951.00	16,929,800.00	2,298,620.11	13.58	
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO													3,746,951.00	16,929,800.00	2,298,620.11	13.58	
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS													3,746,951.00	16,929,800.00	2,298,620.11	13.58	
					33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	APROBADO	0803	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	20,692.00	20,691.06	100.00
					38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	APROBADO	0404	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	23,107.00	0.00	0.00
					39928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	APROBADO	0806	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	36,687.00	36,686.40	100.00
					39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX	APROBADO	0801	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	87,225.00	87,224.95	100.00
					40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	APROBADO	0805	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	236,839.00	236,838.84	100.00
					40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	APROBADO	0805	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	31,937.00	31,936.34	100.00
					72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	APROBADO	0801	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	23,604.00	23,603.66	100.00
					93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	✓ EVALUADO	1318	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	✓ EVALUADO	1318	Metro	0	12	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	PENDIENTE	1713	Metro	80	6	0.00	0.00	510,121.00	709,102.00	0.00	0.00
					133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	PENDIENTE	0904	Metro	8,979	8,979	0.00	0.00	184,058.00	423,401.00	4,445.00	1.05
					138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	PENDIENTE	1326	Metro	2,986	16,488	5,771.00	35.00	280,488.00	1,673,771.00	128,122.54	7.65

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 6

FECHA : 03/09/2018

HORA : 8:13.04

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec
							Metro	462	462	114.00	24.68	281,241.00	1,007,144.00	230,442.65	22.88
							Metro	0	11,433	0.00	0.00	0.00	678,199.00	6,083.00	0.90
							Metro	0	978	120.00	12.27	0.00	125,850.00	98,606.88	78.35
							Vivienda	0	387	0.00	0.00	0.00	125,850.00	98,606.88	78.35
							Metro	0	12	0.00	0.00	0.00	98,950.00	64,913.00	65.60
							Vivienda	0	12	9.00	75.00	0.00	98,950.00	64,913.00	65.60
							Metro	0	20	0.00	0.00	0.00	46,707.00	10,242.16	21.93
							Metro	1,987	9,132	4,582.00	50.18	184,058.00	581,985.00	203,968.55	35.05
							Metro	10,254	10,254	1,593.00	15.54	210,101.00	829,275.00	31,775.64	3.83
							Metro	2,507	4,989	2,755.00	55.22	61,846.00	395,726.00	154,320.40	39.00
							Metro	302	12,072	2,932.00	24.29	210,101.00	489,595.00	129,038.26	26.36
							Metro	0	12,096	8,400.00	69.44	0.00	242,567.00	72,168.22	29.75
							Metro	12,856	12,856	0.00	0.00	1,824,937.00	2,281,171.00	0.00	0.00
							Metro	0	4,392	0.00	0.00	0.00	781,500.00	6,552.00	0.84
							Metro	0	6,558	2,447.00	37.31	0.00	1,317,599.00	198,707.85	15.08
							Metro	0	20,823	0.00	0.00	0.00	1,144,531.00	9,457.00	0.83

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 6

FECHA : 03/09/2018

HORA : 8:13.04

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero					
							SNIP	Descripcioin	Segeplan	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente
					PENDIENTE	1226	Metro	0	2,865	0.00	0.00	0.00	821,200.00	0.00	0.00	
					PENDIENTE	0401	Metro	0	6,846	176.00	2.57	0.00	1,556,636.00	349,275.83	22.44	
					PENDIENTE	1401	Metro	0	4,535	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
306													81,257,624.00	81,591,099.00	5,132,025.59	6.29
	0100												81,257,624.00	81,591,099.00	5,132,025.59	6.29
		14											81,257,624.00	81,591,099.00	5,132,025.59	6.29
			00										81,257,624.00	81,591,099.00	5,132,025.59	6.29
				001									81,257,624.00	81,591,099.00	5,132,025.59	6.29
													11,510,512.00	30,509,709.00	864,390.47	2.83
				95000	APROBADO	0909	Vivienda	0	525	525.00	100.00	0.00	951,595.00	864,390.47	90.84	
				153671	PENDIENTE	1202	Metro	0	8,560	0.00	0.00	0.00	4,882,605.00	0.00	0.00	
				153676	PENDIENTE	1227	Metro	16,776	2,745	0.00	0.00	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	0.00	
				153750	PENDIENTE	1219	Metro	0	7,373	0.00	0.00	0.00	3,017,679.00	0.00	0.00	
				153759	PENDIENTE	1214	Metro	0	2,798	0.00	0.00	0.00	2,159,391.00	0.00	0.00	
				169863	PENDIENTE	1504	Vivienda	0	385	57.00	14.81	0.00	3,509,632.00	0.00	0.00	
				169864	PENDIENTE	1504	Vivienda	25	125	16.00	12.80	4,158,811.00	3,031,144.00	0.00	0.00	
				169874	PENDIENTE	1503	Metro	480	2,400	578.00	24.08	2,412,138.00	1,292,603.00	0.00	0.00	

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 de 6

FECHA : 03/09/2018

HORA : 8:13.04

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							SNIP	Descripcioin	Segeplan	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado
					PENDIENTE	1225	Metro	0	920	0.00	0.00	0.00	2,673,819.00	0.00	0.00
					PENDIENTE	1201	Metro	0	601	0.00	0.00	0.00	7,460,403.00	0.00	0.00
000	002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS										69,747,112.00	51,081,390.00	4,267,635.12	8.35
					APROBADO	1212	Vivienda	0	6	6.00	100.00	0.00	97,468.00	97,467.39	100.00
					APROBADO	1215	Metro	0	83	83.00	100.00	0.00	27,566.00	27,565.25	100.00
					APROBADO	1415	Vivienda	0	55	55.00	100.00	0.00	1,118,944.00	1,098,544.54	98.18
					APROBADO	0701	Vivienda	0	1	1.00	100.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
					APROBADO	1206	Vivienda	0	4	4.00	100.00	0.00	58,594.00	58,593.38	100.00
					APROBADO	1227	Metro	0	4,774	0.00	0.00	0.00	989,842.00	0.00	0.00
					APROBADO	1201	Vivienda	0	8	8.00	100.00	0.00	91,873.00	91,872.30	100.00
					APROBADO	0912	Metro	0	233	233.00	100.00	0.00	26,618.00	947.45	3.56
					APROBADO	1227	Metro	0	137	137.00	100.00	0.00	25,839.00	25,838.16	100.00
					APROBADO	0912	Metro	0	4,129	0.00	0.00	0.00	923,033.00	0.00	0.00
					APROBADO	1202	Metro	0	615	0.00	0.00	0.00	2,135,349.00	0.00	0.00
					APROBADO	1209	Metro	0	83	83.00	100.00	0.00	34,117.00	34,116.72	100.00

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 de 6

FECHA : 03/09/2018

HORA : 8:13.04

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
					94978	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	APROBADO	1206	Metro	0	380	380.00	100.00	0.00	51,838.00	51,837.94	100.00
					94984	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES MICROREGIONES II III IV Y V ZONA REINA SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE	APROBADO	1415	Vivienda	0	289	289.00	100.00	0.00	3,421,077.00	1,201,891.24	35.13
					94985	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	APROBADO	1710	Metro	0	10,620	10,620.00	100.00	0.00	2,330,497.00	1,511,531.07	64.86
					94987	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSE PACAYAL ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1013	Vivienda	0	5	5.00	100.00	0.00	62,924.00	62,923.68	100.00
					94988	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETEN	APROBADO	1710	Metro	0	1,948	0.00	0.00	0.00	1,229,256.00	0.00	0.00
					94992	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB EL ASINTAL RETALHULEU	APROBADO	1109	Metro	0	13,703	0.00	0.00	0.00	3,355,456.00	0.00	0.00
					97172	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUENO CASERIO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA SOLOLA	APROBADO	0701	Metro	0	165	165.00	100.00	0.00	4,506.00	4,506.00	100.00
					153650	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	PENDIENTE	1202	Metro	90,356	41,011	0.00	0.00	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	0.00
					153745	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	PENDIENTE	1219	Metro	45,054	11,926	0.00	0.00	4,964,938.00	2,279,821.00	0.00	0.00
					169823	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	1,480	0	0.00	0.00	889,266.00	0.00	0.00	0.00
					169862	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1504	Metro	0	25,060	1,949.00	7.78	0.00	1,598,019.00	0.00	0.00
					169866	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	PENDIENTE	1503	Metro	660	3,300	121.00	3.67	2,038,214.00	1,640,903.00	0.00	0.00
					169927	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	APROBADO	1504	Metro	2,080	10,400	0.00	0.00	2,914,382.00	2,812,315.00	0.00	0.00
					188890	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	PENDIENTE	1214	Metro	20,513	7,385	0.00	0.00	5,524,233.00	3,788,486.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Atención al Usuario

2018013104000775 - Atención al Usuario

https://soportesistemas.minfin.gob.gt/otrs/customer.pl?Action=CustomerTicketZoom:TicketID=12518:ZoomExpand=1

Sistema de Atención al Usuario

Tickets | FAQ | Preferencias | Gerrar Sesión LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ

← Atrás

ERROR EN REPORTE 815611

LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ – ERROR EN REPORTE 815611 5 d 19 h

Asunto: ERROR EN REPORTE 815611
Reporte con errores.pdf, 87.6 KBytes

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

Por este medio les solicitamos ayuda, debido a que cuando se genera el reporte No. 815611 correspondiente a analítico de ejecución física y financiera, en la primera parte donde se muestra ejecución por programa muestra las metas físicas inicial y vigente duplicada en el programa 11,12 y 13 y en el programa 14 triplicadas, además presenta El mismo reporte por Unidad Ejecutora la información es correcta.

Se adjunta archivo de dicha situación.

Agradeciendo todo su apoyo.

Atentamente,
Licda. Aracely Martínez
Investigador Cuantitativo
Dirección de Información y Estadística
INFOM

Sistema de Atención al Usuario – Creación de Ticket 5 d 19 h

Asunto: Creación de Ticket

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

[Ticket#2018013104000775] Creación de Ticket

Estimado(a): LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ -

Le informamos a través de esta vía que se ha creado un nuevo ticket en el Sistema de Atención al Usuario, identificado con el número 2018013104000775 y asunto **ERROR EN REPORTE 815611**, uno de nuestros técnicos realizará el seguimiento correspondiente a su requerimiento. Gracias por contactarnos.

Escritorio ES 10:44 06/02/2018

Sistema Integrado de Atención al Usuario

2018013104000775 - Atención al Usuario

https://soportesistemas.minfin.gob.gt/otrs/customer.pl?Action=CustomerTicketZoom:TicketID=12518:ZoomExpand=1

Sistema de Atención al Usuario

Tickets | FAQ | Preferencias | Gerrar Sesión LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ

← Atrás

ERROR EN REPORTE 815611

LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ – ERROR EN REPORTE 815611 5 d 19 h

Asunto: ERROR EN REPORTE 815611
Reporte con errores.pdf, 87.6 KBytes

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

Por este medio les solicitamos ayuda, debido a que cuando se genera el reporte No. 815611 correspondiente a analítico de ejecución física y financiera, en la primera parte donde se muestra ejecución por programa muestra las metas físicas inicial y vigente duplicada en el programa 11,12 y 13 y en el programa 14 triplicadas, además presenta El mismo reporte por Unidad Ejecutora la información es correcta.

Se adjunta archivo de dicha situación.

Agradeciendo todo su apoyo.

Atentamente,
Licda. Aracely Martínez
Investigador Cuantitativo
Dirección de Información y Estadística
INFOM

Sistema de Atención al Usuario – Creación de Ticket 5 d 19 h

Asunto: Creación de Ticket

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

[Ticket#2018013104000775] Creación de Ticket

Estimado(a): LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ -

Le informamos a través de esta vía que se ha creado un nuevo ticket en el Sistema de Atención al Usuario, identificado con el número 2018013104000775 y asunto **ERROR EN REPORTE 815611**, uno de nuestros técnicos realizará el seguimiento correspondiente a su requerimiento. Gracias por contactarnos.

Si usted desea realizar el seguimiento a su requerimiento puede acceder a [este enlace](#) ingresando su usuario y contraseña.

Saludos Cordiales
Sistema de Atención al Usuario
Ministerio de Finanzas Públicas

Sistema de Atención al Usuario

Escritorio ES 10:46 06/02/2018