

## INFORME DE EJECUCION FÍSICA DE INVERSION DE NOVIEMBRE 2018

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través de este informe, da cumplimiento al artículo 75. Ejecución física de inversión del Decreto número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018, el cual es realizado conforme a las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Oficio Circular DTP-SIAGEP-DE-02-2018, de fecha 27 de febrero de 2018, que establece el formato para la realización y presentación del informe.

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Katún Nuestra Guatemala 2032 y con los Lineamientos Generales de Política 2017-2019 del actual gobierno. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Bienestar para la Gente 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo.

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por el gobierno actual:

Resultado Estratégico de Gobierno – REG- y Gestión por resultados -GpR-

“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos porcentuales”. (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

Resultados Institucionales:

El Instituto ha formulado dos resultados institucionales vinculados a la desnutrición crónica, basados en la metodología de Gestión por Resultados, los cuales se han asociado a un programa presupuestario. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –Segeplan-. Que son los siguientes:

Resultados Institucional asociado al resultado estratégico -REG-

1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable

“Para el 2022, se incrementó la proporción de población con acceso a agua potable, en 1.50 puntos porcentuales”. (De 77.80% en 2014 a 79.30% en 2022).

2) Resultado Institucional de Saneamiento

“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales”. (De 58.30 en 2014 a 60.03% en 2022).

Resultado Institucional asociados con la Débil Gestión Municipal

El Instituto ha formulado un resultado institucional de la débil gestión municipal, basados en la metodología GpR, el cual ha sido asociado a tres programas presupuestarios: Programa 11: Asistencia crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría técnica proporcionada por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

“Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país.” (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).

Conforme a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No.266-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Fomento Municipal - INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, por el monto de Quinientos cincuenta y siete millones trescientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa Quetzales (Q.557,384,690.00).

Las Unidades Ejecutoras y Programas, efectuaron las gestiones correspondientes a efecto de reprogramar las metas físicas en función del presupuesto aprobado, que les permitiera compatibilizar el presupuesto aprobado con la Planificación Operativa Anual; lo que fue aprobado por medio de la Resolución de Junta Directiva No. 101-2018.

Mediante Acuerdo Gubernativo número 109-2018 de fecha 25 de junio de 2018, del Ministerio de Finanzas Públicas, aprueba la ampliación presupuestaria por Q.18,500,000.00 al presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Con esta ampliación afectan a los programas 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con Q.10,388,000.00 y el programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con Q. 8,112,000.00.

Según Acuerdo Gubernativo número 184-2018 de fecha 30 de octubre de 2018, del Ministerio de Finanzas Públicas, y Resolución de Junta Directiva No. 261-2018, aprueban la ampliación presupuestaria por Q.3,000,000.00 al presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, incrementado el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

Por lo que el presupuesto institucional asciende a Q.578,884,690.00. A continuación, se muestra la tabla que contiene la ejecución del presupuesto el cual se desglosa por programa presupuestario:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
Ejecución del Presupuesto  
Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2018  
Montos en quetzales

Programa	Descripción	Presupuesto Q.				% Ejecución
		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado	
01	Actividades centrales	47,437,309.00	-1,392,568.00	46,044,741.00	33,036,689.25	71.75
11	Asistencia crediticia a las Municipalidades	268,151,240.00	177,268.00	268,328,508.00	129,878,254.87	48.40
12	Asistencia y servicios técnicos municipales	5,193,317.00	1,145,713.00	6,339,030.00	4,798,845.31	75.70
13	Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	69,587.00	4,049,649.00	2,398,388.02	59.22
14	Prevención de la desnutrición crónica	232,622,762.00	13,388,000.00	246,010,762.00	85,280,779.02	34.67
15	Desarrollo de Infraestructura Vial	-	8,112,000.00	8,112,000.00	397,325.38	4.90
<b>Total</b>		<b>557,384,690.00</b>	<b>21,500,000.00</b>	<b>578,884,690.00</b>	<b>255,790,281.85</b>	<b>44.19</b>

Fuente: reporte SICOIN R00804768.rpt

A continuación, se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, correspondientes al mes de noviembre de 2018:

**Programa 01**, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente fue de Q.46,044,741.00 del cual se devengó Q.33,036,689.25 lo que representa un 71.75%, de ejecución financiera.

**Programa 11**, que se refiere a la Asistencia Crediticia de un presupuesto vigente de Q. 268,328,508.00 se devengó un total de Q. 129,878,254.87 lo que significa un 48.40% de avance financiero. Lo que respecta a la ejecución física, según reporte de SICOIN No. R00815611.rpt en la Dirección y Coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos se logró ejecutar 10 documentos que representan el 83.33% y respecto a su presupuesto vigente de Q.18,328,508.00, ejecutó Q. 1,042,791.07 lo que significó el 5.69% de avance financiero. En cuanto al producto Asistencia crediticia a municipalidades, de 95 préstamos programados se colocaron un total de 37 préstamos lo que representa un porcentaje del 38.95% de ejecución física y en la ejecución financiera de un presupuesto de Q.250,000,000.00 se ejecutaron Q. 128,835,463.80 lo que representa el 51.53% de ejecución financiera, beneficiando a 30 municipalidades.

**Programa 12**, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente fue de Q.6,339,030.00, de cuyo monto se devengó un total de Q. 4,798,845.31 lo que representa un 75.70%.

En la Dirección y Coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos ejecuto 11 documentos que representa el 91.67% de avance, respecto a su avance financiero de Q. 735,052.00 ejecutó un monto de Q. 615,331.37 lo que representa el 83.71%. En la Formulación de Proyectos de una meta vigente de 45 documentos programados, logró realizar 39 lo que representa un 86.67% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q. 2,988,099.00 ejecutó un monto de Q. 2,265,892.85 lo que

representa el 75.83%; conforme a lo indicado por la Sub dirección de asesoría técnica mediante oficio UET-0387-2018 de fecha 3 de diciembre de 2018, han sido beneficiado en los subproductos a las siguientes entidades: “Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades” a 2 municipalidad, “Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades” con 7 municipalidades, “Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades” a 7 municipalidades, con Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades” a 11 municipalidades.

Mientras que, en los servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable, de 89 eventos programados, se realizaron un total de 59, lo que corresponde a un 66.29% de ejecución física, lo que respecta a la ejecución financiera de Q 1,223,914.00 vigente, devengó un monto de Q.960,195.52 lo que representa el 78.45% beneficiando a las municipalidades de la siguiente manera con el subproducto “Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” a 8 municipalidades y con “Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” a 5 municipalidades.

En lo que concierne al Laboratorio de Agua de 3,453 análisis de laboratorio que tuvo como meta física vigente, en servicios de esta misma índole ejecutó 3,235 análisis lo que indica un porcentaje del 93.69% de avance físico. A su vez, en el avance financiero éste se situó en un 68.78%, ya que de Q. 1,391,965.00 se devengó Q. 957,425.57, con ello se logró beneficiar a las siguientes entidades por subproducto: “Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales” con 54 entidades beneficiadas, “Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a entidades, personas jurídicas e individuales” con 15 entidades beneficiadas, “Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales” con 53 entidades beneficiadas, “Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales” con 17 entidades beneficiadas y “Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales” con 1 entidad beneficiada.

**Programa 13**, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente fue de Q.4,049,649.00 del cual devengó Q.2,398,388.02 lo que significa un 59.22%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados:

En la Dirección y Coordinación de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se logró ejecutar 11 documentos que presenta 91.67% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.429,601.00 que se le asignó, ejecutó Q.307,567.79 lo que significó el 72.10% de avance financiero.

La Subdirección de Capacitación Municipal tuvo como meta física de su producto vigente un total de 100 eventos como producto de los cuales ya ejecutó el 100% de avance físico al 30 de noviembre 2018, respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.1,290,190.00 ejecutó Q.651,083.50 lo que significó el 50.46% de avance financiero. Con los 100 talleres beneficiaron a 2,634 personas de las cuales corresponden al género masculino 1,699 y 935 al femenino.

A su vez, la Subdirección de Gestión Social tuvo como meta vigente 110 eventos logrando ejecutar el 100%, beneficiando a 4,403 personas que corresponden al género masculino 2,113 y 2,290 al femenino. En lo que respecta a su avance financiero de Q.822,502.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q. 653,644.19 lo que significó el 79.47%.

En la Subdirección de Asesoría Administrativa y Financiera se tiene como meta física vigente de 35 eventos como producto, de los cuales ya logró realizar el 100% de avance físico, se han beneficiado al 30 de noviembre un total 298 personas que se distribuyen así; 227 personas del género masculino y 71 al femenino y de los 35 documentos a elaborar ejecutó el 100% de avance físico, beneficiando a 45 personas, 31 personas del género masculino y 14 al femenino. Mientras que, en su avance financiero, se le asignó un monto vigente de Q.1,510,356.00 del cual ejecutó un monto de Q.786,092.54, lo que representa el 52.05%.

**Programa 14**, Prevención de la Desnutrición Crónica, en el que se ubican proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento a las comunidades que demandan el vital líquido, cuyos proyectos se enfocan en su mayoría en la construcción de acueductos y alcantarillados, se contó con un presupuesto vigente de Q.246,010,762.00 del cual se devengó Q.85,280,779.02 lo que representa un 34.67% de ejecución financiera.

En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 26 documentos ejecutó 16, lo que representa un 61.54% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero del monto vigente de Q.44,631,472.00 ejecutó un monto de Q.21,906,197.06 lo que representa el 49.08%.

Para las actividades de “Supervisión y Asesoría Técnica” de una meta física vigente de 284 documentos ejecutó 44, lo que representa un 15.49% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q. 5,969,603.00 ejecutó un monto de Q. 2,111,071.20 lo que representa el 35.36% de ejecución financiera.

Para la actividad de Desarrollo Comunitario presenta de una meta física vigente de 57 documentos ejecutó 20, lo que representa un 35.09% de avance físico, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.96,477,958.00, muestra una ejecución de Q.50,291,265.95 lo que representa el 52.13% de ejecución financiera beneficiando con el subproducto “Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades”, en este componente se incluyen aljibes y letrinas con lo que benefició a 25,355 personas, con la ejecución de 31 sistemas de aljibes y letrinas.

En cuanto a la actividad de “Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento” presenta el 0% de avance físico y financiero.

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 30 de noviembre de 2018, de 67 obras con monto vigente para construcción de acueductos y alcantarillados, lo que respecta a la ejecución física se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 57 obras de acueducto (47 obras con 289,498 metros, 9 obras con 767 viviendas y 1 obra con 1 kilómetro) los cuales tienen un monto vigente de Q.68,402,020.00 de lo cual se ha devengado un monto de Q.7,211,694.84 que representa el 10.54% de ejecución financiera.

Respecto a la construcción de alcantarillado, se registran un total de 10 obras (7 obras con 25,397 metros y 3 obras con 1,035 viviendas), respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.30,509,709.00 ha devengado al 30 de noviembre de 2018 un monto de Q.3,760,549.97 que representa el 12.33% de avance financiero.

En cuanto a los avances físicos de las obras, de 67 obras con presupuesto vigente, se visualizan un total de 38 obras de infraestructura con algún porcentaje de ejecución, de las cuales 34 obras corresponden a construcción de acueductos y 4 de alcantarillado. Encontrándose el avance entre los siguientes rangos de ejecución: 10 obras presentan ejecución entre el 1% al 50%, 4 obras presentan ejecución entre el 51% al 75%, 2 obra en el rango del 76% al 99% y 22 obras con el 100% de ejecución física y las 29 obras restantes aún no presentan ejecución física.

Es importante hacer mención que la obra con SNIP 153562 (duplicada en SIGES y triplicada en SICOIN reporte IGRC02) Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu Flores Peten, muestra una ejecución en SIGES de 120 metros que representa el 12.27%. Sin embargo, según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta física de 387 viviendas, reflejándose hasta el 30 de noviembre una ejecución física del “0%” en el reporte de SICOIN No. R00820967.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02”. Según oficio No. DGU-602-2018 de la Dirección General de UNEPAR, indica que esta obra se encuentra con el 100% de ejecución física en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-.

En la obra con SNIP 94930, Construcción sistema de agua potable y letrinización aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar San Miguel Uspantán, Quiché la cual pertenece a la unidad ejecutora 306 se localiza una diferencia de Q.9,866.90 en cuando a lo devengado en el reporte de SICOIN No. R00815611.rpt.

La obra con SNIP No. 187,496 “Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango” pertenece a la unidad ejecutora 206 Coordinación Donación Japonesa, fue reprogramada según resolución de Junta Directiva No.298-2018 con el monto de Q.685,630.00, financieramente se ve

reflejada en SICOIN, mientras que físicamente solo en el reporte de SICOIN R00820967.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC02, *Ejecución Física*.

En cuanto al número de beneficiarios al 30 de noviembre de 2018, según oficio No. DGU-602-2018 de la Dirección General de Unepar indica que fueron beneficiados 9,715 personas.

**Programa 15 “Desarrollo de Infraestructura Vial”** Mediante Acuerdo Gubernativo No. 109-2018 de fecha 25 de junio de 2018 y resolución de Junta Directiva No. 135-2018, fue aprobada la ampliación del presupuesto de INFOM, siendo el presupuesto vigente destinado a este programa de Q. 8,112,000.00, del cual se devengó Q.397,325.38 lo que representa un 4.90% de ejecución financiera.

Al 30 de noviembre de 2018, presenta en Dirección y Coordinación ejecutó 5 documentos de 6 programados que representa el 83.33%, en lo que respecta a la ejecución financiera ejecuto un monto de Q.397,325.38 que representa 13.39%, mientras que en el producto de Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades Alta Verapaz e Izabal, 0% físico y financiero.

### **ANÁLISIS DE EFICIENCIA**

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt de fecha 3 de diciembre de 2018, el Instituto de Fomento Municipal, al 30 de noviembre de 2018, presenta el 44.19% de ejecución financiera a nivel institucional, de un presupuesto vigente de Q.578,884,690.00, ha ejecutado un monto de Q.255,790,281.85.

Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 75.70%; Programa 01, Actividades Centrales con 71.75%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con el 59.22%, Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades con el 48.40%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 34.67%, y Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial con 4.90%.

### **ANÁLISIS DE EFICACIA**

En relación al principio de eficacia, los mayores porcentajes de avance físico en sus productos se describen a continuación:

Programa 13 -Fortalecimiento Municipal-, en cada una de las actividades, las cuales son ejecutadas por sus 3 subdirecciones, al 30 de noviembre de 2018, tuvo un avance significativo en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 91.67% al 100%, en lo correspondiente a productos. Se desglosan así: Dirección y Coordinación de una meta vigente de 12 documentos se ejecutó el 91.67%. Capacitación Municipal, Gestión Social y Asesoría Administrativa y Financiera ya alcanzaron el 100% de avance físico.

Programa 12 -Asistencia y Servicios Técnicos Municipales-, tuvo un avance significativo en el cumplimiento de sus metas físicas ya que oscilaron del 66.29% al 93.69%, en lo correspondiente a productos. Se desglosan así: en el producto de Dirección y Coordinación obtuvo un avance del 91.67% de una meta vigente de 12 documentos. En cuanto al producto de “Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades” de una meta vigente de 45 documentos, presenta el 86.67% de ejecución física y para “Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades” de una meta vigente de 89 eventos obtuvo un avance de 66.29% de ejecución física y los Servicios de laboratorio de agua de una meta vigente de 3,453 análisis de laboratorio presentan el 93.69%.

El Programa 11 -Asistencia crediticia a las Municipalidades-, su ejecución física del producto “Dirección y Coordinación” es del 83.33% con la elaboración de 10 documentos y la “Asistencia crediticia a Municipalidades” su ejecución es del 38.95%, con la colocación de 37 préstamos.

Con respecto al Programa 14 -Prevención de la Desnutrición Crónica-, en sus productos programados que incluyen dirección y coordinación, supervisiones, asesorías técnicas, planificación de proyectos, desarrollo comunitario y desarrollo institucional, sus metas oscilan entre el 0% al 61.54% las actividades que tiene avance físico son: Dirección y Coordinación con el 61.54%, Supervisión y Asesoría Técnica con el 15.49%, Desarrollo Comunitario con 35.09% y Desarrollo Institucional del sector de agua y saneamiento 0%.

Para las 67 obras con monto vigentes de construcción de acueductos y alcantarillados, al 30 de noviembre de 2018, distribuidos en: 57 obras de acueducto y 10 obras de alcantarillado. En cuanto a los avances físicos de las obras, se visualizan un total de 38 obras de infraestructura con algún porcentaje de ejecución, de las cuales 34 obras corresponden a construcción de acueductos y 4 de alcantarillado. Encontrándose el avance entre los siguientes rangos de ejecución: 10 obras presentan ejecución entre el 1% al 50%, 4 obras presentan ejecución entre el 51% al 75%, 2 obras en el rango del 76% al 99% y 22 obras con el 100% de ejecución física y las 29 obras restantes aún no presentan ejecución física.

Programa 15 “Desarrollo de Infraestructura Vial” muestra al 30 de noviembre de 2018 en Dirección y Coordinación es del 83.33% físico y en el producto Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal, “0” de avance físico.

## ANÁLISIS DE INDICADORES

El Instituto ha formulado dos resultados institucionales basados en la metodología de Gestión por Resultados, los cuales se han asociado a un programa presupuestario. Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – Segeplan-. Que son los siguientes:

### Resultados Institucional asociado al resultado estratégico –REG-

#### 1) Resultado Institucional del Sector Agua Potable

“Para el 2022, se incrementó la proporción de población con acceso a agua potable, en 1.50 puntos porcentuales”. (De 77.80% en 2014 a 79.30% en 2022).

Indicador: *Proporción de la población con acceso de agua potable*

Para el ejercicio fiscal 2018 y con base en las modificaciones de metas físicas y financieras de obras, se prevé ejecutar 56 Proyectos de Agua Potable, beneficiando a una población aproximada de 62,962 personas. Cabe resaltar, que la contribución de INFOM en el 2018, para este indicador corresponde al 0.36% de avance, si se llegan a ejecutar la totalidad de las obras planificadas para este año.

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 77.95% que corresponde a la proporción de población beneficiada con proyectos INFOM de agua potable, el cual parte de la línea de base de 77.80%. Al 30 de noviembre se han ejecutado un total de 22 proyectos de construcción de acueducto, beneficiando a una población de 25,492 personas, lo que representa el 0.15% de avance en este indicador.

Es importante indicar, que al 30 de noviembre se registran 22 proyectos con el 100% de ejecución física, sin embargo, los mismos no aparecen en el estatus de finalizados en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, no obstante, en los informes de las Unidades Ejecutoras se indican que los mismos se encuentran finalizados.

#### 2) Resultado Institucional de Saneamiento

“Para el 2022, se incrementó la proporción de la población con acceso a saneamiento básico en 1.73 puntos porcentuales”. (De 58.30 % en 2014 a 60.03% en 2022).

Indicador: *Proporción de la población con servicios de saneamiento mejorado*

Para el ejercicio fiscal 2018 y con base en las modificaciones de metas físicas y financieras de obras, se prevé ejecutar 10 Proyectos de Alcantarillado, beneficiando a una población aproximada de 12,584 personas. Cabe resaltar, que la contribución de INFOM en el 2018, para este indicador corresponde al 0.07% de avance, si se llegan a ejecutar la totalidad de las obras planificadas para este año.

El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 58.31% que corresponde a la proporción de población beneficiada con proyectos INFOM de saneamiento básico, el cual parte de la línea de base de 58.30%. Al 30 de noviembre se han ejecutado un proyecto de construcción de alcantarillado, beneficiando a una población de 1,845 personas, lo que representa el 0.01% de avance en este indicador.

Es importante indicar, que al 30 de noviembre se registra 1 proyecto con el 100% de ejecución física, sin embargo, el mismo no aparecen en el estatus de finalizados en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, no obstante, en los informes de las Unidad Ejecutora responsable de su ejecución lo reportan como finalizado.

### **Resultado Institucional asociados con la Débil Gestión Municipal**

De acuerdo al Resultado Institucional asociados con la Débil Gestión Municipal *“Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país.” (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades).* Se obtienen los siguientes indicadores, para el efecto se adjunta Reporte SICOIN R00815097.rpt:

- 1) Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades:  
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 38.94% que corresponde a la proporción de préstamos otorgados a las municipalidades.
- 2) Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación de proyectos realizados:  
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 86.66% que corresponde a la proporción del avance de servicios de planificación en asistencia técnica de proyectos que benefician al municipio.
- 3) Porcentaje de eventos de capacitación municipal en gestión social y administración y finanzas:  
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 100% que corresponde a la proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de instrumentos realizados en el periodo. (asociados al resultado de la Débil Gestión.)
- 4) Porcentaje de Instrumentos administrativos y financieros elaborados:  
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 100% que corresponde a la proporción de los instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales realizados en el periodo.

En el reporte No. R00815097.rpt “Seguimiento de Indicadores” se visualiza el siguiente indicador, que pertenece a los productos de Fortalecimiento Municipal, mostrándose los resultados a continuación:

- 5) Porcentaje de eventos de capacitación en gestión municipal, gestión social y administración, finanzas y en elaboración de instrumentos:  
El porcentaje de avance acumulado en este indicador es del 100% que corresponde a la proporción de los eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración, finanzas y elaboración de instrumentos realizados en el periodo. (corresponde a toda la producción de Fortalecimiento Municipal)

### **CONCLUSIONES:**

De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt de fecha 3 de diciembre de 2018, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 44.19% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q.578,884,690.00, ha ejecutado un monto de Q.255,790,281.85 al 30 de noviembre de 2018.

### **Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades**

Este programa muestra un avance financiero del 48.40% y un avance físico en sus productos de: Dirección y coordinación con el 83.33% y Asistencia crediticia a Municipalidades el 38.95%.

### **Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales**

El programa, presenta un avance financiero 75.70%, y avances físicos en: Dirección y coordinación un 91.67%, Formulación de proyectos el 86.67%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable avance del 66.29%, y Servicios de laboratorio de agua del 93.69%.

### **Programa 13, Fortalecimiento Municipal**

Este programa, registra un avance financiero del 59.22%; respecto a los avances físicos de sus productos: Dirección y coordinación el 91.67%, Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales, Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada y Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales con el 100%.

### **Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica**

Este programa, registra un avance financiero del 34.67%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes porcentajes en sus actividades: Dirección y coordinación del 61.54% de ejecución física y 49.08% de ejecución financiera. Para las actividades de “Supervisión y Asesoría Técnica” del 15.49% de ejecución física y 35.36% de ejecución financiera, la actividad de Desarrollo comunitario presenta el 35.09% de avance físico y 52.13% de avance financiero. Para “Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento” presenta el 0% de avance físico y financiero.

En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, al 30 de noviembre de 2018, de 67 obras con monto vigente para construcción de acueductos y alcantarillados, lo que respecta a la ejecución física se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 57 obras de acueducto (47 obras con 289,498 metros, 9 obras con 767 viviendas y 1 obra con 1 kilómetro) los cuales tienen un monto vigente de Q.68,402,020.00 de lo cual se ha devengado un monto de Q.7,211,694.84 que representa el 10.54% de ejecución financiera.

Respecto a la construcción de alcantarillado, se registran un total de 10 obras (7 obras con 25,397 metros y 3 obras con 1,035 viviendas), respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.30,509,709.00 ha devengado al 30 de noviembre de 2018 un monto de Q.3,760,549.97 que representa el 12.33% de avance financiero.

En cuanto a los avances físicos de las obras, de 67 obras con presupuesto vigente, se visualizan un total de 38 obras de infraestructura con algún porcentaje de ejecución, de las cuales 34 obras corresponden a construcción de acueductos y 4 de alcantarillado. Encontrándose el avance entre los siguientes rangos de ejecución: 10 obras presentan ejecución entre el 1% al 50%, 4 obras presentan ejecución entre el 51% al 75%, 2 obra en el rango del 76% al 99% y 22 obras con el 100% de ejecución física y las 29 obras restantes aún no presentan ejecución física.

Es importante hacer mención que la obra con SNIP 153562 (duplicada en SIGES y triplicada en SICOIN reporte IGRC02) Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu Flores Peten, muestra una ejecución en Siges de 120 metros que representa el 12.27%. Sin embargo, según Resolución de la Honorable Junta Directiva No. 113-2018 de fecha 12 de abril de 2018 se aprobó la modificación de meta física de 387 viviendas, reflejándose hasta el 30 de noviembre una ejecución física del “0%” en el reporte de SICOIN No. R00820967.rpt “Informes de Gestión y Rendición de Cuentas –IGRC02”. Según oficio No. DGU-497-2018 de la Dirección General de UNEPAR, indica que esta obra se encuentra con el 100% de ejecución física en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-.

### **Programa 15 “Desarrollo de Infraestructura Vial”**

Al 30 de noviembre de 2018, tiene un presupuesto vigente por Q.8,112,000.00, del cual se devengó Q.397,325.38 lo que representa un 4.90% de ejecución financiera. En Dirección y Coordinación ejecutó el 83.33% de avance físico y el 13.39% financiero, mientras que en el producto de Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades Alta Verapaz e Izabal, 0% físico y financiero.

### **RECOMENDACIONES:**

Implementar estrategias que permitan colocar un mayor número de préstamos, lo que permitirá a los gobiernos locales mejorar la prestación de los servicios públicos, así como impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio.



Actualizar la información de avance físico y financiero, de manera mensual, y que cada unidad ejecutora, dirección o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informáticos vigentes, verificando que la información sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta, y en caso de existir incongruencias informar al respecto y corregir tal situación.

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, se recomienda que cada unidad ejecutora, dirección o programa, informe a la gerencia si fuere el caso, los motivos de la baja ejecución física o financiera, a efecto de encontrar alternativas de solución, establecer estrategias o implementar las medidas correctivas necesarias, que permita mejorar la ejecución a nivel institucional.

Se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros de todos los programas.

**Nota Importante:** Conforme a las orientaciones brindadas mediante Oficio Circular DTP-SIAGEP-DE-02-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha 27 de febrero de 2018, que establece el formato para la realización del informe establecido en el Artículo 75 del Decreto 50-2016, se adjunta reporte R00815611.rpt, generado por entidad y unidad ejecutora correspondiente al mes de noviembre de 2018, debido a que el reporte por entidad está generando información errónea por lo que se envió ticket a mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas No. 2018013104000775, el cual se adjunta.

Indicamos que en el reporte No. R00815611.rpt no se visualiza el total de las obras con monto vigente (únicamente 63 obras) y en reporte No. R00818630.rpt (SIGES) muestra las 66 obras con monto vigente. Sin embargo en el reporte de SICOIN R00820967.rpt Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02, *Ejecución Física*, si muestra las 67 obras con ejecución física.

Las cuatro obras que no se visualizan en el reporte No. R00815611.rpt, aprobadas por la Honorable Junta Directiva según consta en la Resolución No.133-2018 de fecha 23 de abril de 2018 y Resolución No. 298-2018 de fecha 4 de octubre de 2018, las cuales son:

-SNIP 188940 Construcción sistema de agua potable cantón Pacajá II, aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, Quiché con 4,535 y monto vigente de Q.900,000.00.

-SNIP 185797 Ampliación sistema de agua potable caserío Teogal aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango con 4,392 metros, y monto vigente de Q.781,500.00.

-SNIP 185989 Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo aldea Tres Cruces municipio de Sipacapa departamento de San Marcos con 2,865 metros y monto vigente de Q.710.000.00.

-SNIP 187496 Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango con 330 metros, y monto vigente de Q. Q.685,630.00 que pertenece a la unidad ejecutora 206 Coordinación Donación Japonesa.

Es importante indicar que según Resolución de Junta Directiva No. 339-2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, fue aprobada la reprogramación de obras y metas físicas por la cantidad de Q.224,148.00, los cuales aún no se visualizan en los reportes siguientes: R00818630.rpt de SIGES, R00815611.rpt (SICOIN), las obras que sufrieron modificaciones están identificados con los SNIP: 153797 (Q-5,500.00), 185129 (Q.60075.00), 139973 (Q.52,167.00), 185124 (Q.51,494.00), 185827 (Q.17,500.00), 185208 (Q.42,912.00), 185883 (Q.-218,648.00) y 185559 ( 6,847.57 metros).



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA 2 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio de ejecución física por actividad:													67.86					
004	000	SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA							1,276,962.00	1,391,965.00	957,425.57					68.78		
1		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	3,202	3,453	3,235	93.69						
2		Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2,000	2,500	2,338	93.52						
3		Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	75	70	93.33						
4		Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	800	800	751	93.88						
5		Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	200	75	73	97.33						
6		Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales					0	ANÁLISIS DE LABORATORIO	2	3	3	100.00						
Promedio de ejecución física por actividad:													95.29					
Promedio ponderado de ejecución por programa:													7,198.00    6,688.00    84.72					
<b>Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</b>													<u>5,193,317.00</u> <u>6,339,030.00</u> <u>4,798,845.31</u> <u>75.70</u>					
13	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																	
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													398,834.00	426,601.00	307,567.79	72.10
1		Dirección y coordinación					0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67						
2		Dirección y coordinación					0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67						
Promedio de ejecución física por actividad:													91.67					
002	000	CAPACITACIÓN MUNICIPAL													1,327,380.00	1,290,190.00	651,083.50	50.46
1		Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales					0	EVENTO	100	100	100	100.00						
2		Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados					0	EVENTO	40	40	40	100.00						
3		Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados					0	EVENTO	60	60	60	100.00						
Promedio de ejecución física por actividad:													100.00					
003	000	GESTIÓN SOCIAL													722,258.00	822,502.00	653,644.19	79.47
1		Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					0	EVENTO	110	110	110	100.00						
2		Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					0	EVENTO	90	90	90	100.00						
4		Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada					0	EVENTO	20	20	20	100.00						
Promedio de ejecución física por actividad:													100.00					
004	000	ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													1,531,590.00	1,510,356.00	786,092.54	52.05

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 3 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					1		Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	35	35	35	100.00							
					2		Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	30	30	30	100.00							
					3		Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	5	100.00							
					4		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	35	100.00							
							Promedio de ejecución física por actividad:												100.00	
							Promedio ponderado de ejecución por programa:			549.00	547.00		99.12							
<b>Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>												<u>3,980,062.00</u>	<u>4,049,649.00</u>	<u>2,398,388.02</u>	<u>59.22</u>					
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
							1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	38	16	42.11							
							2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	146	38	16	42.11							
							Promedio de ejecución física por actividad:						42.11							
					002	000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA													
							1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	679	679	44	6.48							
							2 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	145	145	0	0.00							
							3 Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	220	220	0	0.00							
							5 Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos para la comunidad	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00							
							6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	206	206	6	2.91							
							7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	38	48.72							
							Promedio de ejecución física por actividad:						9.69							
					003	000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS													
							1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	263	250	0	0.00							
							2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	13	0	0	0.00							
							3 Informe de estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para municipalidades y comunidades rurales	0	DOCUMENTO	30	30	0	0.00							
							4 Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	60	60	0	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 4 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					5	Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	15	15	0	0.00						
					6	Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	75	75	0	0.00						
					8	Informes de asistencia técnica en materia de Preinversión a municipalidades y comunidades rurales	0	DOCUMENTO	70	70	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
004	000				004	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO							100,000.00	20,000.00	0.00		0.00	
					1	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00						
					10	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00						
					11	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
005	000				005	DESARROLLO COMUNITARIO							77,064,536.00	96,477,958.00	50,291,265.95		52.13	
					1	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	57	57	20	35.09						
					4	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	11	11	4	36.36						
					6	Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	16	34.78						
						Promedio de ejecución física por actividad:						35.41						
001					001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO							11,510,512.00	30,509,709.00	3,760,549.97		12.33	
000	001				000	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS							11,510,512.00	30,509,709.00	3,760,549.97		12.33	
					19	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169874	METRO	480	2,400	1,749	72.87						
					20	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169864	VIVIENDA	25	125	52	41.84						
					37	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	16,776	2,745	0	0.00						
					38	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	0	7,373	0	0.00						
					39	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	0	2,798	0	0.00						
					40	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	169863	VIVIENDA	0	385	166	43.15						
					41	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	0	601	0	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 5 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					42	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	0	525	525	100.00						
					43	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	0	8,560	0	0.00						
					44	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	0	920	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						25.79						
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							73,494,063.00	68,402,020.00	7,211,694.84		10.54	
					1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	131996	METRO	80	6	0	0.50						
					4	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	2,986	16,488	5,785	35.09						
					5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	123	26.56						
					7	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	9,132	4,676	51.21						
					8	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	10,254	10,254	1,593	15.54						
					9	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	185124	METRO	2,507	4,989	3,076	61.66						
					10	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	12,072	3,219	26.67						
					12	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	6,670	51.88						
					16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	8,979	8,979	0	0.00						
					26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	1,013	0	0.00						
					27	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	3,300	517	15.66						
					28	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	4,746	0	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 6 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
30					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	0	0	0.00				
31					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	41,011	0	0.00				
32					REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	2,080	10,400	0	0.00				
33					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	45,054	11,926	0	0.00				
35					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	2,644	0	0.00				
36					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,513	7,385	0	0.00				
37					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	166970	METRO	0	20	18	90.00				
38					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	153797	VIVIENDA	0	12	12	100.00				
39					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	VIVIENDA	0	774	0	0.00				
40					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	6,558	2,447	37.31				
41					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	185208	METRO	0	12,096	9,139	75.56				
42					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	0	20,823	0	0.00				
43					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ.	150098	METRO	0	11,433	0	0.00				
44					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	6,846	505	7.37				
45					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
46					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	33309	METRO	0	1	1	100.00				
47					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	39928	METRO	0	1	1	100.00				
48					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX	39932	METRO	0	1	1	100.00				
49					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	40155	METRO	0	1	1	100.00				
50					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	40157	METRO	0	1	1	100.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 7 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
51					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	72330	METRO	0	1	1	100.00				
52					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
53					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	METRO	0	12	0	0.00				
54					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	169862	METRO	0	25,060	5,388	21.50				
55					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	6	6	100.00				
56					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	83	83	100.00				
57					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	55	55	100.00				
58					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	1	1	100.00				
59					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	4	4	100.00				
60					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00				
61					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	8	8	100.00				
62					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	233	233	100.00				
63					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	137	137	100.00				
64					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	615	0	0.00				
65					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	83	83	100.00				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 8 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
66					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	380	380	99.99				
67					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	0	289	289	100.00				
68					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	10,620	10,620	100.00				
69					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	5	5	100.00				
70					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	1,948	0	0.00				
71					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	13,703	0	0.00				
72					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	165	165	100.00				
73					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	0	4,129	0	0.00				
74					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	METRO	0	978	120	12.27				
					Promedio de ejecución física por actividad:										46.94
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				308,009.00	58,016.38					52.65
<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											<b>159,128,699.00</b>	<b>177,608,742.00</b>	<b>78,069,084.18</b>	<b>43.96</b>	
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							0.00	2,967,000.00	397,325.38	13.39
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	6	5	83.33				
		3			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	6	5	83.33				
					Promedio de ejecución física por actividad:										83.33
	002	000			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL							0.00	5,145,000.00	0.00	0.00
		1			Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00				
		2			Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 9 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO										
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC						
					3	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00											
					4	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00											
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:											36.00	10.00	30.48				
					<b>Tota 15</b>	<b>DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>							<u>0.00</u>	8,112,000.00	<u>397,325.38</u>	<u>4.90</u>						





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 12 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	35	35	35	100.00							
					2	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	30	30	30	100.00							
					3	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	EVENTO	5	5	5	100.00							
					4	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales	0	DOCUMENTO	35	35	35	100.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:						100.00							
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				549.00	547.00	99.12							
<b>Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>												<u>3,980,062.00</u>	4,049,649.00	<u>2,398,388.02</u>	<u>59.22</u>				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 13 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I																		
11					ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES													
	001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								17,104,861.00	17,104,861.00	0.00		0.00	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	5	83.33							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	6	6	5	83.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:													83.33
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				12.00	10.00								83.33
					<b>Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES</b>								<u>17,104,861.00</u>	<u>17,104,861.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 14 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESA																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								1,989.00	1,989.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00	0.00							
					<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>								<u>1,989.00</u>	<u>1,989.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 15 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							2.00	0.00				0.00	
					<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>								<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 16 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
<b>Entidad :</b> 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5																		
15					DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								0.00	2,967,000.00	397,325.38		13.39	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	6	5	83.33							
		3			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	6	5	83.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:							83.33						
	002	000			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	5,145,000.00	0.00		0.00	
		1			Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
		2			Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
		3			Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
		4			Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				36.00	10.00	30.48							
					<b>Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>								<u>0.00</u>	<u>8,112,000.00</u>	<u>397,325.38</u>		<u>4.90</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 17 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								28,504,822.00	28,319,143.00	18,193,083.35	64.24		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	12	11	91.67							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	120	12	11	91.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:							91.67						
	001				INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								3,746,951.00	16,635,000.00	2,697,955.03	16.22		
		000	002		CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS								3,746,951.00	16,635,000.00	2,697,955.03	16.22		
			1		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN	131996	METRO	80	6	0	0.50							
			4		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138102	METRO	2,986	16,488	5,785	35.09							
			5		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	139973	METRO	462	462	123	26.56							
			7		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171648	METRO	1,987	9,132	4,676	51.21							
			8		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171885	METRO	10,254	10,254	1,593	15.54							
			9		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	185124	METRO	2,507	4,989	3,076	61.66							
			10		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	185129	METRO	302	12,072	3,219	26.67							
			12		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	185559	METRO	12,856	12,856	6,670	51.88							
			16		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133272	METRO	8,979	8,979	0	0.00							
			37		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	166970	METRO	0	20	18	90.00							
			38		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	153797	VIVIENDA	0	12	12	100.00							
			39		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	VIVIENDA	0	774	0	0.00							
			40		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185827	METRO	0	6,558	2,447	37.31							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 18 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
41					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	185208	METRO	0	12,096	9,139	75.56				
42					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	185883	METRO	0	20,823	0	0.00				
43					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHÉ.	150098	METRO	0	11,433	0	0.00				
44					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	186007	METRO	0	6,846	505	7.37				
45					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38768	METRO	0	1	0	0.00				
46					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	33309	METRO	0	1	1	100.00				
47					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II	39928	METRO	0	1	1	100.00				
48					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX	39932	METRO	0	1	1	100.00				
49					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC	40155	METRO	0	1	1	100.00				
50					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA	40157	METRO	0	1	1	100.00				
51					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN	72330	METRO	0	1	1	100.00				
52					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
53					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO	93111	METRO	0	12	0	0.00				
74					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	153562	METRO	0	978	120	12.27				
					Promedio de ejecución física por actividad:							44.13			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				134,822.00	37,412.00	74.08				
<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											<u>32,251,773.00</u>	<u>44,954,143.00</u>	<u>20,891,038.38</u>	<u>46.47</u>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 19 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO																		
14					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								17,775,244.00	16,308,340.00	3,713,113.71	22.77		
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67							
					2 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	5	41.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:							41.67						
					002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA								23,848,966.00	5,969,603.00	2,111,071.20	35.36		
					1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	0	DOCUMENTO	284	284	44	15.49							
					6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana	0	DOCUMENTO	206	206	6	2.91							
					7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural	0	DOCUMENTO	78	78	38	48.72							
					Promedio de ejecución física por actividad:							22.37						
					003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS								320,630.00	0.00	0.00	0.00		
					1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	0	DOCUMENTO	13	0	0	0.00							
					2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas	0	DOCUMENTO	13	0	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						
					004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO								100,000.00	20,000.00	0.00	0.00		
					1 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00							
					10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00							
					11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00						
					005 000 DESARROLLO COMUNITARIO								77,064,536.00	96,477,958.00	50,291,265.95	52.13		
					1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	0	DOCUMENTO	57	57	20	35.09							
					4 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades	0	DOCUMENTO	11	11	4	36.36							
					6 Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades	0	DOCUMENTO	46	46	16	34.78							
					Promedio de ejecución física por actividad:							35.41						
001					INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO								<b>11,510,512.00</b>	<b>30,509,709.00</b>	<b>3,760,549.97</b>	<b>12.33</b>		
					000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS								11,510,512.00	30,509,709.00	3,760,549.97	12.33		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 20 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					19	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169874	METRO	480	2,400	1,749	72.87				
					20	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169864	VIVIENDA	25	125	52	41.84				
					37	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153676	METRO	16,776	2,745	0	0.00				
					38	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153750	METRO	0	7,373	0	0.00				
					39	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153759	METRO	0	2,798	0	0.00				
					40	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL NARANJO CUBULCO BAJA VERAPAZ	169863	VIVIENDA	0	385	166	43.15				
					41	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189147	METRO	0	601	0	0.00				
					42	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	95000	VIVIENDA	0	525	525	100.00				
					43	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153671	METRO	0	8,560	0	0.00				
					44	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189031	METRO	0	920	0	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						25.79				
000	002					CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							69,747,112.00	51,081,390.00	4,513,739.81	8.84
					26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188910	METRO	7,740	1,013	0	0.00				
					27	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ	169866	METRO	660	3,300	517	15.66				
					28	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188909	METRO	29,003	4,746	0	0.00				
					30	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	169823	METRO	1,480	0	0	0.00				
					31	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153650	METRO	90,356	41,011	0	0.00				
					32	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169927	METRO	2,080	10,400	0	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 21 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
33					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153745	METRO	45,054	11,926	0	0.00				
35					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188921	METRO	27,909	2,644	0	0.00				
36					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188890	METRO	20,513	7,385	0	0.00				
54					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN CUBULCO BAJA VERAPAZ	169862	METRO	0	25,060	5,388	21.50				
55					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SOMBRERITO ALTO, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	94899	VIVIENDA	0	6	6	100.00				
56					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO 15 DE ENERO, MALACATAN, SAN MARCOS	94927	METRO	0	83	83	100.00				
57					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS EL PALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94930	VIVIENDA	0	55	55	100.00				
58					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO CHURUNELES I, CANTON PUPUJIL III, SOLOLA, SOLOLA	94944	VIVIENDA	0	1	1	100.00				
59					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	94948	VIVIENDA	0	4	4	100.00				
60					AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94956	METRO	0	4,774	0	0.00				
61					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTON LA UNION, ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA, SAN MARCOS, SAN MARCOS	94959	VIVIENDA	0	8	8	100.00				
62					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL RINCON, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94960	METRO	0	233	233	100.00				
63					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLA HERMOSA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94961	METRO	0	137	137	100.00				
64					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94965	METRO	0	615	0	0.00				
65					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANA, MUNICIPIO TAJUMULCO, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94968	METRO	0	83	83	100.00				
66					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCHIM, MUNICIPIO CONCEPCION TUTUAPA, DEPARTAMENTO SAN MARCOS	94978	METRO	0	380	380	99.99				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11200054

PAGINA 22 DE 22  
 FECHA 03/12/2018  
 HORA 8:54.44  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
67					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE	94984	VIVIENDA	0	289	289	100.00						
68					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUIN, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94985	METRO	0	10,620	10,620	100.00						
69					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN JOSÉ PACAYAL, ALDEA SAN PEDRO CUTZÁN, MUNICIPIO DE CHICACAO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	94987	VIVIENDA	0	5	5	100.00						
70					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO EL COYO, MUNICIPIO SAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN	94988	METRO	0	1,948	0	0.00						
71					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94992	METRO	0	13,703	0	0.00						
72					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTOR CHUCHUEÑO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	97172	METRO	0	165	165	100.00						
73					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERIO TUI JA II, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO	94964	METRO	0	4,129	0	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												49.56
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				171,869.00	20,604.38		50.56					
<b>Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>													<u>130,619,888.00</u>	149,285,610.00	<u>59,876,000.83</u>	<u>40.11</u>	
<b>Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:</b>										802,567.00	151,315.14		52.80				945,510,858.00

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 de 6

FECHA : 03/12/2018

HORA : 9:01.27

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero					
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec	
<b>Entidad: 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-</b>												<b>85,004,575.00</b>	<b>98,520,899.00</b>	<b>11,152,063.67</b>	<b>11.32</b>	
<b>301</b>	<b>FONDO NACIONAL UNEPAR</b>												<b>3,746,951.00</b>	<b>16,929,800.00</b>	<b>2,867,906.99</b>	<b>16.94</b>
<b>0002</b>	<b>COMPRAS INFOM - UNEPAR</b>												<b>3,746,951.00</b>	<b>16,929,800.00</b>	<b>2,867,906.99</b>	<b>16.94</b>
<b>14</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>												<b>3,746,951.00</b>	<b>16,929,800.00</b>	<b>2,867,906.99</b>	<b>16.94</b>
<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>												<b>3,746,951.00</b>	<b>16,929,800.00</b>	<b>2,867,906.99</b>	<b>16.94</b>
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>												<b>3,746,951.00</b>	<b>16,929,800.00</b>	<b>2,867,906.99</b>	<b>16.94</b>
<b>000</b>	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>											<b>3,746,951.00</b>	<b>16,929,800.00</b>	<b>2,867,906.99</b>	<b>16.94</b>
	33309	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHU CRUZ ALDEA TACAALVE SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN				DECRETO	0803	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	20,692.00	20,691.06	100.00
	38768	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIPOC MUNICIPIO DE COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO				DECRETO	0404	Metro	0	1	0.00	0.00	0.00	23,107.00	0.00	0.00
	39928	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PACACJA ALDEA CHOACORRAL II				DECRETO	0806	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	36,687.00	36,686.40	100.00
	39932	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX				DECRETO	0801	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	87,225.00	87,224.95	100.00
	40155	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAYAC				DECRETO	0805	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	236,839.00	236,838.84	100.00
	40157	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHOPULAJA BARRIO SANTA ANA				DECRETO	0805	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	31,937.00	31,936.34	100.00
	72330	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PAMECEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN TOTONICAPAN				DECRETO	0801	Metro	0	1	1.00	100.00	0.00	23,604.00	23,603.66	100.00
	93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO				APROBADO	1318	Kilómetro	0	1	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	93111	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ BELLA VISTA SANTA CLARA NUEVO TRIUNFO Y YICHWITZ SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO				APROBADO	1318	Metro	0	12	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	131996	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES PETEN				APROBADO	1713	Metro	80	6	0.00	0.00	510,121.00	709,102.00	0.00	0.00
	133272	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO				APROBADO	0904	Metro	8,979	8,979	0.00	0.00	184,058.00	423,401.00	4,830.00	1.14
	138102	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO				APROBADO	1326	Metro	2,986	16,488	5,785.00	35.09	280,488.00	1,673,771.00	128,257.54	7.66



## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 de 6

FECHA : 03/12/2018

HORA : 9:01.27

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
					139973	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIYUC MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	APROBADO	1603	Metro	462	462	123.00	26.62	281,241.00	1,007,144.00	296,349.49	29.42
					150098	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	APROBADO	1406	Metro	0	11,433	0.00	0.00	0.00	678,199.00	6,533.00	0.96
					153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	APROBADO	1701	Metro	0	978	120.00	12.27	0.00	125,850.00	101,222.96	80.43
					153562	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXLU FLORES PETEN	APROBADO	1701	Vivienda	0	387	0.00	0.00	0.00	125,850.00	101,222.96	80.43
					153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	APROBADO	1804	Metro	0	12	0.00	0.00	0.00	98,950.00	68,729.00	69.46
					153797	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PENITAS MORALES IZABAL	APROBADO	1804	Vivienda	0	12	12.00	100.00	0.00	98,950.00	68,729.00	69.46
					166970	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHUIQUEL PATZUN CHIMALTENANGO	APROBADO	0407	Metro	0	20	18.00	90.00	0.00	46,707.00	11,491.39	24.60
					171648	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	APROBADO	1210	Metro	1,987	9,132	4,676.00	51.20	184,058.00	581,985.00	204,103.55	35.07
					171885	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1013	Metro	10,254	10,254	1,593.00	15.54	210,101.00	829,275.00	31,910.64	3.85
					185124	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO BAJA VERAPAZ	APROBADO	1504	Metro	2,507	4,989	3,076.00	61.66	61,846.00	395,726.00	212,164.82	53.61
					185129	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	APROBADO	1226	Metro	302	12,072	3,219.00	26.67	210,101.00	489,595.00	309,900.09	63.30
					185208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	APROBADO	0805	Metro	0	12,096	9,139.00	75.55	0.00	242,567.00	128,093.48	52.81
					185559	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO	APROBADO	1325	Metro	12,856	12,856	6,670.00	51.88	1,824,937.00	2,281,171.00	0.00	0.00
					185797	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TEOGAL ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN HUEHUETENANGO	APROBADO	1315	Metro	0	4,392	0.00	0.00	0.00	781,500.00	7,002.00	0.90
					185827	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	APROBADO	1010	Metro	0	6,558	2,447.00	37.31	0.00	1,317,599.00	342,648.89	26.01
					185883	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO Y LA LAGUNA II CUBULCO BAJA VERAPAZ	APROBADO	1504	Metro	0	20,823	0.00	0.00	0.00	1,144,531.00	9,907.00	0.87

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 de 6

FECHA : 03/12/2018

HORA : 9:01.27

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero					
							SNIP	Descripcioin	Segeplan	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente
					APROBADO	1226	Metro	0	2,865	0.00	0.00	0.00	821,200.00	0.00	0.00	
					APROBADO	0401	Metro	0	6,846	505.00	7.38	0.00	1,556,636.00	397,829.93	25.56	
					APROBADO	1401	Metro	0	4,535	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>306</b>													<b>81,257,624.00</b>	<b>81,591,099.00</b>	<b>8,284,156.68</b>	<b>10.15</b>
	<b>0100</b>												<b>81,257,624.00</b>	<b>81,591,099.00</b>	<b>8,284,156.68</b>	<b>10.15</b>
		<b>14</b>											<b>81,257,624.00</b>	<b>81,591,099.00</b>	<b>8,284,156.68</b>	<b>10.15</b>
			<b>00</b>										<b>81,257,624.00</b>	<b>81,591,099.00</b>	<b>8,284,156.68</b>	<b>10.15</b>
				<b>001</b>									<b>81,257,624.00</b>	<b>81,591,099.00</b>	<b>8,284,156.68</b>	<b>10.15</b>
													<b>11,510,512.00</b>	<b>30,509,709.00</b>	<b>3,760,549.97</b>	<b>12.33</b>
				<b>95000</b>	APROBADO	0909	Vivienda	0	525	525.00	100.00	0.00	951,595.00	864,390.47	90.84	
				<b>153671</b>	PENDIENTE	1202	Metro	0	8,560	0.00	0.00	0.00	4,882,605.00	0.00	0.00	
				<b>153676</b>	APROBADO	1227	Metro	16,776	2,745	0.00	0.00	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	0.00	
				<b>153750</b>	APROBADO	1219	Metro	0	7,373	0.00	0.00	0.00	3,017,679.00	0.00	0.00	
				<b>153759</b>	APROBADO	1214	Metro	0	2,798	0.00	0.00	0.00	2,159,391.00	0.00	0.00	
				<b>169863</b>	APROBADO	1504	Vivienda	0	385	166.00	43.12	0.00	3,509,632.00	1,102,375.00	31.41	
				<b>169864</b>	APROBADO	1504	Vivienda	25	125	52.00	41.60	4,158,811.00	3,031,144.00	1,101,790.86	36.35	
				<b>169874</b>	APROBADO	1503	Metro	480	2,400	1,749.00	72.88	2,412,138.00	1,292,603.00	691,993.64	53.53	

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 de 6

FECHA : 03/12/2018

HORA : 9:01.27

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							SNIP	Descripcioin	Segeplan	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado
					APROBADO	1225	Metro	0	920	0.00	0.00	0.00	2,673,819.00	0.00	0.00
					APROBADO	1201	Metro	0	601	0.00	0.00	0.00	7,460,403.00	0.00	0.00
<b>000</b>	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS</b>										<b>69,747,112.00</b>	<b>51,081,390.00</b>	<b>4,523,606.71</b>	<b>8.86</b>
					APROBADO	1212	Vivienda	0	6	6.00	100.00	0.00	97,468.00	97,467.39	100.00
					APROBADO	1215	Metro	0	83	83.00	100.00	0.00	27,566.00	27,565.25	100.00
					APROBADO	1415	Vivienda	0	55	55.00	100.00	0.00	1,118,944.00	1,108,411.44	99.06
					APROBADO	0701	Vivienda	0	1	1.00	100.00	0.00	6,835.00	0.00	0.00
					APROBADO	1206	Vivienda	0	4	4.00	100.00	0.00	58,594.00	58,593.38	100.00
					APROBADO	1227	Metro	0	4,774	0.00	0.00	0.00	989,842.00	0.00	0.00
					APROBADO	1201	Vivienda	0	8	8.00	100.00	0.00	91,873.00	91,872.30	100.00
					APROBADO	0912	Metro	0	233	233.00	100.00	0.00	26,618.00	947.45	3.56
					APROBADO	1227	Metro	0	137	137.00	100.00	0.00	25,839.00	25,838.16	100.00
					APROBADO	0912	Metro	0	4,129	0.00	0.00	0.00	923,033.00	0.00	0.00
					APROBADO	1202	Metro	0	615	0.00	0.00	0.00	2,135,349.00	0.00	0.00
					APROBADO	1209	Metro	0	83	83.00	100.00	0.00	34,117.00	34,116.72	100.00

## Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 de 6

FECHA : 03/12/2018

HORA : 9:01.27

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero				
							SNIP	Descripcioin	Segeplan	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado
					APROBADO	1206	Metro	0	380	380.00	100.00	0.00	51,838.00	51,837.94	100.00
					APROBADO	1415	Vivienda	0	289	289.00	100.00	0.00	3,421,077.00	1,201,891.24	35.13
					APROBADO	1710	Metro	0	10,620	10,620.00	100.00	0.00	2,330,497.00	1,511,531.07	64.86
					APROBADO	1013	Vivienda	0	5	5.00	100.00	0.00	62,924.00	62,923.68	100.00
					APROBADO	1710	Metro	0	1,948	0.00	0.00	0.00	1,229,256.00	0.00	0.00
					APROBADO	1109	Metro	0	13,703	0.00	0.00	0.00	3,355,456.00	0.00	0.00
					APROBADO	0701	Metro	0	165	165.00	100.00	0.00	4,506.00	4,506.00	100.00
					PENDIENTE	1202	Metro	90,356	41,011	0.00	0.00	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	0.00
					APROBADO	1219	Metro	45,054	11,926	0.00	0.00	4,964,938.00	2,279,821.00	0.00	0.00
					PENDIENTE	1504	Metro	1,480	0	0.00	0.00	889,266.00	0.00	0.00	0.00
					APROBADO	1504	Metro	0	25,060	5,388.00	21.50	0.00	1,598,019.00	141,488.00	8.85
					APROBADO	1503	Metro	660	3,300	517.00	15.67	2,038,214.00	1,640,903.00	104,616.69	6.38
					APROBADO	1504	Metro	2,080	10,400	0.00	0.00	2,914,382.00	2,812,315.00	0.00	0.00
					APROBADO	1214	Metro	20,513	7,385	0.00	0.00	5,524,233.00	3,788,486.00	0.00	0.00

**Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión**

ENTIDAD = 11200054

**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 6 de 6

FECHA : 03/12/2018

HORA : 9:01.27

REPORTE : R00818630.rpt

Ejercicio 2018

PG	SP	PY	ACT	OBR	Estado Segeplan	UBG	Metas Físicas				Presupuesto Financiero						
							Unidad de Medida	Inicial	Vigente	Ejecutado	%Ejec	Asignado	Vigente	Devengado	%Ejec		
					188909	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	APROBADO	1227	Metro	29,003	4,746	0.00	0.00	10,050,696.00	3,390,775.00	0.00	0.00
					188910	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	APROBADO	1225	Metro	7,740	1,013	0.00	0.00	3,899,551.00	978,777.00	0.00	0.00
					188921	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	APROBADO	1201	Metro	27,909	2,644	0.00	0.00	14,788,918.00	4,078,442.00	0.00	0.00

Sistema Integrado de Atención al Usuario

2018013104000775 - Atención al Usuario

https://soportesistemas.minfin.gob.gt/otrs/customer.pl?Action=CustomerTicketZoom:TicketID=12518:ZoomExpand=1

**Sistema de Atención al Usuario**

Tickets | FAQ | Preferencias | Cerrar Sesión LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ

← Atrás

### ERROR EN REPORTE 815611

LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ – ERROR EN REPORTE 815611 5 d 19 h

Asunto: ERROR EN REPORTE 815611  
Reporte con errores.pdf, 87.6 KBytes

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

Por este medio les solicitamos ayuda, debido a que cuando se genera el reporte No. 815611 correspondiente a analítico de ejecución física y financiera, en la primera parte donde se muestra ejecución por programa muestra las metas físicas inicial y vigente duplicada en el programa 11,12 y 13 y en el programa 14 triplicadas, además presenta productos que no están en el presupuesto. El mismo reporte por Unidad Ejecutora la información es correcta.

Se adjunta archivo de dicha situación.

Agradeciendo todo su apoyo,

Atentamente,

Licda. Aracely Martínez  
Investigador Cuantitativo  
Dirección de Información y Estadística  
INFOM

Sistema de Atención al Usuario – Creación de Ticket 5 d 19 h

Asunto: Creación de Ticket

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

[Ticket#2018013104000775] Creación de Ticket

Estimado(a): LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ -

Le informamos a través de esta vía que se ha creado un nuevo ticket en el Sistema de Atención al Usuario, identificado con el número 2018013104000775 y asunto **ERROR EN REPORTE 815611**, uno de nuestros técnicos realizará el seguimiento correspondiente a su requerimiento. Gracias por contactarnos.

Información

Ticket#: 2018013104000775  
Estado: abierto  
Prioridad: 3 normal  
Cola: Sistemas Financieros (informática): Desarrollo SICOIN - SIGES

Escritorio ES 10:44 06/02/2018

Sistema Integrado de Atención al Usuario

2018013104000775 - Atención al Usuario

https://soportesistemas.minfin.gob.gt/otrs/customer.pl?Action=CustomerTicketZoom:TicketID=12518:ZoomExpand=1

**Sistema de Atención al Usuario**

Tickets | FAQ | Preferencias | Cerrar Sesión LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ

← Atrás

### ERROR EN REPORTE 815611

LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ – ERROR EN REPORTE 815611 5 d 19 h

Asunto: ERROR EN REPORTE 815611  
Reporte con errores.pdf, 87.6 KBytes

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

Por este medio les solicitamos ayuda, debido a que cuando se genera el reporte No. 815611 correspondiente a analítico de ejecución física y financiera, en la primera parte donde se muestra ejecución por programa muestra las metas físicas inicial y vigente duplicada en el programa 11,12 y 13 y en el programa 14 triplicadas, además presenta productos que no están en el presupuesto. El mismo reporte por Unidad Ejecutora la información es correcta.

Se adjunta archivo de dicha situación.

Agradeciendo todo su apoyo,

Atentamente,

Licda. Aracely Martínez  
Investigador Cuantitativo  
Dirección de Información y Estadística  
INFOM

Sistema de Atención al Usuario – Creación de Ticket 5 d 19 h

Asunto: Creación de Ticket

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

[Ticket#2018013104000775] Creación de Ticket

Estimado(a): LICDA. EVA ARACELY MARTINEZ JUAREZ -

Le informamos a través de esta vía que se ha creado un nuevo ticket en el Sistema de Atención al Usuario, identificado con el número 2018013104000775 y asunto **ERROR EN REPORTE 815611**, uno de nuestros técnicos realizará el seguimiento correspondiente a su requerimiento. Gracias por contactarnos.

Si usted desea realizar el seguimiento a su requerimiento puede acceder a [este enlace](#) ingresando su usuario y contraseña.

Saludos Cordiales  
Sistema de Atención al Usuario  
Ministerio de Finanzas Públicas

Sistema de Atención al Usuario

Información

Ticket#: 2018013104000775  
Estado: abierto  
Prioridad: 3 normal  
Cola: Sistemas Financieros (informática): Desarrollo SICOIN - SIGES

Escritorio ES 10:46 06/02/2018