

**PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN INFOM-UNEPAR
INFORME EJECUCIÓN FÍSICA MES DE AGOSTO
EJERCICIO FISCAL 2018**

DATOS GENERALES:

- 1 Nombre de la Unidad
- 2 Nombre del Director Responsable de la Unidad
- 3 Responsable de la Actualización de la información
- 4 Domicilio Fiscal
- 5 Número Telefónico
- 6 Política a la que se vincula
- 7 Actividad Central
- 8 Mes que Reporta
- 9 Fecha

Programa Desarrollo y Ejecución
Arq. Guillermo López de León
José Angel E. Barrera Juarez
11 ave. A 11-67 zona 7 Colonia la Verbena
2498-9191
Pacto Hambre Cero, Plan de desarrollo 2032
Planificación de Proyectos de Agua
Agosto

31/08/2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ejecución Física Mes de Agosto			Metas Físicas Acumuladas			Beneficiarios	
									10	11	12	13	14	16	17	18
No.	SNIP	Nuevo / Arrastre	Tipo de Obra	Departamento	Municipio	Comunidad	Producto/ subproducto	Unidad de Medida	Meta Física del Mes	Avance Meta física Mensual	% Ejecución Meta física Mensual	Meta Física Vigente	Meta Física Acumulada	% Ejecución de Meta Física Acumulada	No. de Beneficiarios	No. De viviendas
1	153562	Arrastre	Mejoramiento sistema de agua potable	Petén	Flores	Aldea Ixlu	Mejoramiento sistema de agua potable	Metro	20	270.91	13.55%	978	849.89	86.90%	2298	460
2	153797	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Izabal	Morales	Aldea Peñitas	Construcción sistema de agua potable	Metro	2	0.00	0.00%	12	9.16	76.26%	672	134
3	166970	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Chimaltenango	Patzún	Aldea Chuiquel	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	20	0.00	0.00%	1220	244
4	139973	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Alta Verapaz	San Cristobal Verapaz	Aldea Chiyuc	Construcción sistema de agua potable	Metro	58	18.71	32.26%	462	113.52	24.57%	2485	497
5	138102	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Huehuetenango	Santa Cruz Barillas	Aldea San Francisco Momonlac y Aldea Momonlac	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	16,488	5770.80	35.00%	1629	326
6	171648	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	San Marcos	Tejutla	Aldea Venecia	Construcción sistema de agua potable	Metro	914	673.94	73.74%	9,132	4581.53	50.17%	1182	236
7	185129	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	San Marcos	Sipacapa	Aldea la Estancia	Construcción sistema de agua potable	Metro	1500	177.46	11.83%	12,072	2931.09	24.28%	660	132
8	185208	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Momostenango	Paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca	Construcción sistema de agua potable	Metro	1344	268.53	19.98%	12,096	8399.47	69.44%	345	69
9	185124	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Baja Verapaz	Cubulco	Caserío el Llano, Aldea Santa Rosa	Construcción sistema de agua potable	Metro	989	321.79	32.54%	4,989	2754.93	55.22%	84	17
10	185883	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Baja Verapaz	Cubulco	Caserío el Naranjo y la Laguna II	Construcción sistema de agua potable	Metro	5000	0.00	0.00%	20,823	0.00	0.00%	774	155
11	171885	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Suchitepequez	Chicacao	Contón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzan	Construcción sistema de agua potable	Metro	2050.8	512.70	25.00%	10,254	1593.48	15.54%	1759	352
12	93111	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Huehuetenango	San Mateo Ixtatan	Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara Nuevo Triunfo y Yichwitz	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	12	0.00	0.00%	1650	330
13	131996	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Petén	Las Cruces	Bethel	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	6	0.00	0.00%	858	172
14	186007	Nuevo	Ampliación sistema de agua potable	Chimaltenango	Chimaltenango	Caserío Yerbabuena	Ampliación sistema de agua potable	Metro	1000	0.00	0.00%	6,846	175.95	2.57%	1750	350
15	185827	Nuevo	Ampliación sistema de agua potable	Suchitepequez	San Antonio Suchitepequez	Sector la Cuchilla, Aldea Nahualate I	Ampliación sistema de agua potable	Metro	1058	887.96	83.93%	6,558	1629.67	24.85%	1615	323
16	185559	Nuevo	Ampliación sistema de agua potable	Huehuetenango	San Sebastián Coatlán	Aldea Ixquebaj	Ampliación sistema de agua potable	Metro	2143	0.00	0.00%	12,856.43	0.00	0.00%	1578	316
17	133272	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Quetzaltenango	San Carlos Sija	Aldea Esquipulas Seque	Construcción sistema de agua potable	Metro	2000	0.00	0.00%	8,979.03	0.00	0.00%	870	174
18	150098	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Quiché	Chichicastenango	Cantón Mactzul Primero	Construcción sistema de agua potable	Metro	2000	0.00	0.00%	11,433	0.00	0.00%	582	116

19	38768	Arrastre	Construcción sistema de agua potable	Chimaltenango	Comalapa	Caserío Chipoc	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	0.00	0.00%	328	66	
20	33309	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	San Francisco el Alto	Paraje Chu cruz, Aldea tacajalve	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	0.00	0.00%	2100	420	
21	39928	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Santa María Chiquimula	Paraje Pacacja II, Aldea Choacorrall II	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	0.00	0.00%	450	90	
22	39932	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Cantón Chiyax, Totonicapán	Paraje Xenajajuyup	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	0.00	0.00%	900	180	
23	40155	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Momostenango	Tunayac	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	0.00	0.00%	1105	221	
24	40157	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Momostenango	Chopulaja, Barrio Santa Ana	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	0.00	0.00%	330	66	
25	72330	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Totonicapán	Cantón Rancho de Teja, Totonicapán	Paraje Pemecebal	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	1	0.00	0.00%	1860	372	
26	188940	Nuevo	Construcción sistema de agua potable	Quiche	Santa Cruz Del Quiche	Cantón Pacaja II, Aldea Lemoa	Construcción sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	4,535	0.00	0.00%	1128	226	
27	185797	Nuevo	Ampliación sistema de agua potable	Huehuetenango	Todos Santos Cuchumatán	Caserío Teogal, Aldea San Martín Cuchumatán	Ampliación sistema de agua potable	Metro	0	0.00	0.00%	4,392	0.00	0.00%	531	106	
28	185989	Nuevo	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	San Marcos	Sipacapa	Aldea Tres Cruces	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo	Metro	0	0.00	0.00%	2,865	0.00	0.00%	2323	465	
TOTALES									Q	20,078.80	3132.00	15.6%	145,815.46	28809.49	19.76%	33066	6614

Proyectos de arrastre y proyectos nuevos en ejecución al 31/08/2018

Arq. Guillermo Ricardo López de León
 Director Ejecutivo
 Programa Desarrollo y Ejecución
 INFOM-UNEPAR