

Instituto de Fomento Municipal																					
Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual																					
Entidad :		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL																			
Fecha:		Acumulado del 1 de enero al 31 de mayo 2020																			
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".																					
Sección 1 Estructura Presupuestaria														Sección 2 Características de la Población Beneficiada			Sección 3				
Estructura Programática							Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto		Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados					
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento	
					201		Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades	Q 251,253,963.00	Q -	Q 251,253,963.00	Q 89,466,997.08	35.61									
11	00	000	001	000			Dirección y coordinación	Q 1,253,963.00	Q -	Q 1,253,963.00	Q 449,579.44	35.85	Documento	12	-	12	5	41.67			
							Dirección y coordinación						Documento	12	-	12	5	41.67			
11	00	000	002	000			Asistencia crediticia a Municipalidades	Q 250,000,000.00	Q -	Q 250,000,000.00	Q 89,017,417.64	35.61	Préstamo	60	-	60	8	13.33			Asistencia Crediticia a Municipalidades: Se otorgaron 8 préstamos a 6 municipalidades por un monto de Q.89,017,417.64
							Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						Préstamo	35	-	35	1	2.86	San José Acatempa y san antonio Ilostenango, Mixco, Santa Apolonia, Tecun Uman, La	Jutiapa, Suchitepéquez, Guatemala, San Marcos, Escuintla,	
							Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						Préstamo	25	-	25	7	28.00			
					201		Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	Q 6,079,676.00	Q (93,431.00)	Q 5,986,245.00	Q 1,726,050.40	28.83									
12	00	00	001	000			Dirección y coordinación	Q 736,961.00	Q (1,200.00)	Q 735,761.00	Q 216,420.35	29.41	Documento	12	-	12	4	33.33			
							Dirección y coordinación						Documento	12	-	12	4	33.33			
							Formulación de Proyectos														
12	00	00	002	000			Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Q 2,780,949.00	Q (44,899.00)	Q 2,736,050.00	Q 776,114.37	28.37	Documento	63	-	63	17.00	26.98			
							Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades						Documento	5	-	5.00	2.00	40.00			Formulación de Proyectos: Se realizaron 17 documentos. Se tiene una ejecución financiera acumulada de Q.776,114.37. Se ha beneficiado a 8 entidades.
							Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades						Documento	26	-	26.00	7.00	26.92	Panzos, San Pedro Soloma, San Antonio Palopo, San Adres Semetabaj	Alta Verapaz, Huehuetenango, Sololá	
							Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades						Documento	16	-	16.00	8.00	50.00	Ixcán y La Gomera, San Marcos, San Cristobal	Quiché y Escuintla, San Marcos, Alta Verapaz	
							Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades						Documento	16	-	16.00	-	-			
					201		Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable														
12	00	000	003	000			Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Q 1,156,387.00	Q -	Q 1,156,387.00	Q 373,414.82	32.29	Evento	99	-	99	8.00	8.08			Servicios de Mantenimiento de sistemas de agua potable Se realizaron 8 documentos. Se tiene una ejecución financiera acumulada de Q.373,414.82 Se benefició a 3 entidades.:
							Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades						Evento	88	-	88	8.00	9.09	Cabañas, San Juan Alotenango, Ciudad Vieja	Zacapa, Sacatepéquez	
							Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades						Evento	11	-	11	-	0.00			
					201		Servicios de Laboratorio de agua														

Instituto de Fomento Municipal
Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad : INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 Fecha: Acumulado del 1 de enero al 31 de mayo 2020

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria															Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3					
Estructura Programática							Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados			
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		Municipio	Departamento	
12	00	000	004	000	201		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Q 1,405,379.00	Q (47,332.00)	Q 1,358,047.00	Q 360,100.86	26.52	Análisis de laboratorio	3,202	-	3,202	1,001	31.26		Quiché, Escuintla, Sacatepéquez, Guatemala, Chimaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Jutiapa, Baja Verapaz, Suchitepéquez, Totonicapán, San Marcos, Petén	Servicios de Laboratorio de Agua: Se han realizado 1,001 análisis de laboratorio de agua. Se tiene una ejecución financiera acumulada de Q360,100.86.	
													Análisis de laboratorio	2,000	-	2,000	759		Chichicastenango	Quiché		
																			La Democracia	Escuintla		
																			Puerto de San José			
																			Tiquisate			
																			Magdalena	Sacatepéquez		
																			Jocotenango			
																			Ciudad Vieja			
																			San Miguel Dueñas			
																			Sumpango			
																			Pastores			
																			Santa Lucía Milpas Altas			
																			San Lucas			
																			Santa Catarina Barahona			
																			Alotenango			
																			Santa María de Jesús			
																			San Bartolomé Milpas Altas			
																			Santiago			

Instituto de Fomento Municipal
Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad : INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 Fecha: Acumulado del 1 de enero al 31 de mayo 2020

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria															Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3			
Estructura Programática							Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados	
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		Municipio
					201		Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales											37.95	Santo Domingo Xenacoj	
																			Mixco	Guatemala
																			Villa Nueva	
																			Guatemala	
																			Comalapa	Chimaltenango
																			San Sebastian Coatan	Huehuetenango
																			San Juan Chamelco	Alta Verapaz
																			Cobán	
																			Raxruha	
																			Santa Catalina la Tinta	
																			Tactic	
																			Quezada	Jutiapa
																			Cubulco	Baja Verapaz
																			Samayac	Suchitepéquez
																			Momostenango	Totonicapán

Instituto de Fomento Municipal																						
Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual																						
Entidad : INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL																						
Fecha: Acumulado del 1 de enero al 31 de mayo 2020																						
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".																						
Sección 1 Estructura Presupuestaria															Sección 2 Características de la Población Beneficiada			Sección 3				
Estructura Programática					Ejecución Financiera (Montos en Q.)										Indicador de Producto	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados				
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento	Resultados alcanzados	
																			Concepción tutuapa	San Marcos		
																			Ojetenam			
																			San José Chicaya		Sololá	
																			Estor		izabal	
					201		Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio	200	-	200	10	5.00	San Benito	Petén		
																			Palin	Escuintla		
																			Villa Nueva	Guatemala		
																			San Bartolomé Milpas Altas	Sacatepéquez		
					201		Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio	802	-	802	220	27.43	Chichicastenango	Quiché		
																			La Democracia	Escuintla		
																			Puerto de San José			
																			Tiquisate			
																			Mixco	Guatemala		
																			Villa Nueva			
																			Guatemala			
																			Comalapa	Chimaltenango		
																			San Sebastian Coatan	Huehuetenango		
																			Sumpango	Sacatepéquez		
																			Pastores			
																			San Lucas			
																			Jocotenango			
																			Santa Catarina Barahona			
																			Santa María de Jesus			
																			Santa Lucia Mipmas Altas			
																			Santiago			
																			San Juan Atotenango			
																			San Juan Chamelco			
																			Cobán			

Instituto de Fomento Municipal
Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad : INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 Fecha: Acumulado del 1 de enero al 31 de mayo 2020

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria															Sección 2 Características de la Población Beneficiada				Sección 3		
Estructura Programática							Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados		
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento	Resultados alcanzados
					201		Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio	200	-	200	12	6.00	Jocotenango	Sacatepéquez	
							Programa 13 Fortalecimiento Municipal	Q 4,523,047.00	Q (193,812.00)	Q 4,329,235.00	Q 942,474.30	21.77									
13	00	000	001	000	201		Dirección y coordinación	Q 463,903.00	Q (8,240.00)	Q 455,663.00	Q 125,215.23	27.48	Documento	12	-	12	7	58.33			
					201		Dirección y coordinación						Documento	12	-	12	7	58.33			
					201		Capacitación Municipal														
13	00	000	002	000	201		Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Q 1,469,731.00	Q (92,504.00)	Q 1,377,227.00	Q 202,865.05	14.73	Evento	100	-	100	40.00	40.00	Livingston, Morales, San Andrés, Flores, Guatemala, Ixchiguan, Guatemala, Champerico, Mixco, Tecpán, Chimaltenango, San Pedro Sacatepéquez,	Izabal, Petén, Guatemala, San Marcos, Retalhuleu, Guatemala, chimaltenango	Capacitación Municipal: Se han realizado 40 eventos de capacitación. Se tiene una ejecución financiera de Q.202,865.05 Se ha beneficiado a 5020 personas.
					201		Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados						Evento	40	-	40	14.00	35.00			
					201		Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados						Evento	60	-	60	26.00	43.33			
							Gestión Social														
13	00	000	003	000	201		Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Q 850,107.00	Q (9,562.00)	Q 840,545.00	Q 280,177.87	33.33	Evento	100	-	100	31	31.00	San Juan la Laguna, San Pedro la Laguna, San Juan Atitán, San Pedro Necta	Sololá, Huehuetenango	Gestión Social: Se realizaron 31 eventos de capacitación. Se tiene un presupuesto acumulado ejecutado de Q.280,177.87. Beneficiando a 976 personas.
					201		Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						Evento	90	-	90	29	32.22			

Instituto de Fomento Municipal																					
Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual																					
Entidad :		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL																			
Fecha:		Acumulado del 1 de enero al 31 de mayo 2020																			
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".																					
Sección 1 Estructura Presupuestaria														Sección 2 Características de la Población Beneficiada			Sección 3				
Estructura Programática								Ejecución Financiera (Montos en Q.)							Indicador de Producto	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados			
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento	
					201		Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						Evento	10	-		10	2	20.00		

Instituto de Fomento Municipal																							
Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual																							
Entidad :		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL																					
Fecha:		Acumulado del 1 de enero al 31 de mayo 2020																					
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".																							
Sección 1 Estructura Presupuestaria															Sección 2 Características de la Población Beneficiada			Sección 3					
Estructura Programática							Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados				
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento			
Asesoría Administrativa y Financiera																							
13	00	000	004	000	201		Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Q 1,739,306.00	Q (83,506.00)	Q 1,655,800.00	Q 334,216.15	20.18	Evento	45	-	45	22.00	48.89	San José Paquíl, Tecpán, Patzicía, Santa María de Jesús, Sacatepéquez, Guanagazapa, Sigüesá, Nueva Concepción, Masagua	Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla	Asesoría administrativa financiera: Se han realizado 22 eventos de capacitación. Se ha ejecutado un presupuesto de Q.334,216.15. Se benefició a 25 personas		
							201	Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Evento	40	0	40	22.00	55.00	Esquipulas Palo Gordo, Comitanillo, Sipacapa, Tejutla, Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Parramos, Patzicía, Champerico, San Juan Sacatepéquez, Mixco		San Marcos, Chimaltenango, Patzicía, Retalhuleu, Guatemala	
							201	Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Evento	5	-	5	-	-				
							201	Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Documento	35	-	35	8.00	22.86	Zunil, Mixco		Quetzaltenango, Guatemala	
					209, 301 y 306		Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 123,496,000.00	Q 109,767,456.00	Q 233,263,456.00	Q 36,173,276.92	15.51											
14	00	000	001	000			Dirección y coordinación	Q 44,111,000.00	Q (2,598,603.00)	Q 41,512,397.00	Q 9,274,406.07	22.34	Documento	133	-	133	51	38.35					
								Dirección y coordinación						Documento	133	-	133	51	38.35				
								Supervisión y asesoría técnica															
14	00	000	002	000	306		Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Q 42,063,353.00	Q (11,366,977.00)	Q 30,696,376.00	Q 2,010,446.49	6.55	Documento	130	-	130	73	56.15			Supervisión y asesoría técnica: Se registran 73 documentos realizados, con un presupuesto ejecutado de Q.2,010,446.49.		
							306	Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana						Documento	130	-	130	73	56.15				
																0							
								Planificación de proyectos															
14	00	000	003	000	306		Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Q 2,176,000.00	Q (2,166,000.00)	Q 10,000.00	Q -	0.00	Documento	2	-	2	-	0.00			Planificación de proyectos: No se registra ejecución física y financiera		
							306	Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas						Documento	2	-	2	-	0.00				

Instituto de Fomento Municipal																							
Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual																							
Entidad :		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL																					
Fecha:		Acumulado del 1 de enero al 31 de mayo 2020																					
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".																							
Sección 1 Estructura Presupuestaria															Sección 2 Características de la Población Beneficiada			Sección 3					
Estructura Programática						Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados					
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento			
						Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento																	
14	00	000	004	000	306		Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Q 1,312,000.00	Q 3,138,528.00	Q 4,450,528.00	Q -	0.00	Documento	6	0	6	-	0.00			Desarrollo Institucional: No se registra ejecución física ni financiera.		
						306	Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	3	-	3	-	0.00					
						306	Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	3	-	3	-	0.00					
						Desarrollo Comunitario																	
14	00	000	005	000			Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Q 710,000.00	Q 3,763,054.00	Q 4,473,054.00	Q 2,605,701.49	58.25	Documento	46	0	46	20	43.48			Desarrollo Comunitario: Se registran 20 documentos ejecutados y un presupuesto ejecutado de Q.2,605,701.49.		
						306	Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades						Documento	46	-	46	20	43.48					
						207																	
14	00	001	000	001			Construcción de Alcantarillados	Q 21,913,327.00	Q 59,143,153.00	Q 81,056,480.00	Q 16,925,727.82	20.88											Construcción de Alcantarillado: el avance físico es de 2,778 mts ejecutados y un avance financiero de Q.16,925,727.82 devengado.
								Q 21,913,327.00	Q 59,143,153.00	Q 81,056,480.00	Q 16,925,727.82	20.88	Metro	16,579	2,731	19,310	2,778	14.39					
						306	153671	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q 1,050,000.00	1,386,266.00	Q 2,436,266.00	Q -	0.00	Metro	6,038	-	6,038	-	-	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos		
						306	153676	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q 700,000.00	5,335,532.00	Q 6,035,532.00	Q 2,089,495.87	34.62	Metro	398	431	829	228	27.50	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos		
						306	153750	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera Municipal de San Pablo, San Marcos	Q 1,500,000.00	11,728,959.00	Q 13,228,959.00	Q 1,429,894.00	10.81	Metro	669	779	1,448	230	15.88	San Pablo	San Marcos		
						306	153759	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José el rodeo, San Marcos	Q 1,400,000.00	9,538,129.00	Q 10,938,129.00	Q 477,042.40	4.36	Metro	1,413	1,431	2,844	175	6.15	San José el Rodeo	San Marcos		

Instituto de Fomento Municipal																					
Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual																					
Entidad :		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL																			
Fecha:		Acumulado del 1 de enero al 31 de mayo 2020																			
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".																					
Sección 1 Estructura Presupuestaria															Sección 2 Características de la Población Beneficiada				Sección 3		
Estructura Programática					Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados				
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento	Resultados alcanzados
					306	189031	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristobal Cucho, San Marcos	Q 13,046,205.00	-	Q 13,046,205.00	Q 3,095,755.93	23.73	Metro	3,316	-	3,316	1,327	40.02	San Cristobal cucho	San Marcos	
					306	189147	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Q 4,217,122.00	31,154,267.00	Q 35,371,389.00	Q 9,833,539.62	27.80	Metro	4,745	90	4,835	818	16.92	San Marcos	San Marcos	
14	00	001	000	001			Construcción de Acueductos	Q 11,210,320.00	59,854,301.00	Q 71,064,621.00	Q 5,356,995.05	7.54	Metro	55,113	91,174.23	146,287.23	7,967	5.45			Construcción de Acueductos: se tiene un avance físico de 7,967 metros y una ejecución financiera de Q.5,356,995.05 devengado.
								Q 11,210,320.00	Q 59,854,301.00	Q 71,064,621.00	Q 5,356,995.05	7.54	Kilómetro	-	4,272.00	4,272.00	-	-			
					306	94956	Ampliación sistema de agua potable y letrización, Aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q -	989,842.00	Q 989,842.00	Q -	-	-	-	4,774.00	4,774.00	-	-	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	
					306	94965	Mejoramiento sistema de agua potable y letrización, Aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q -	2,135,349.00	Q 2,135,349.00	Q -	-	-	-	618.00	618.00	-	-	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	
					306	94992	Construcción sistema de agua potable y letrización, Aldea El Xah, El Asintal, Retalhuleu	Q -	3,355,456.00	Q 3,355,456.00	Q -	-	-	-	13,704.00	13,704.00	-	-	El Asintal	Retalhuleu	
					306	153650	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q 1,050,000.00	607,553.00	Q 1,657,553.00	Q -	-	Metro	26,267	-	26,267.00	-	-	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	
					306	153745	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Q 1,057,000.00	5,400,132.00	Q 6,457,132.00	Q 420,876.00	6.52	Metro	1,627	4,049.00	5,676.00	409	7.21	San Pablo	San Marcos	
					306	169927	Reposición sistema de agua potable Caserío Chiltomax, Cubulco, Baja Verapaz	Q 1,060,000.00	4,271,988.00	Q 5,331,988.00	Q 461,844.35	8.66	Metro	80	15,596.00	15,676.00	2,273	14.50	Cubulco	Baja Verapaz	
					306	188890	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José el Rodeo, San Marcos	Q 1,000,000.00	6,176,332.00	Q 7,176,332.00	Q 566,000.80	7.89	Metro	3,267	10,579.00	13,846.00	1,518	10.96	San José el Rodeo	San Marcos	
					306	188909	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q 980,000.00	10,813,209.00	Q 11,793,209.00	Q 1,407,636.09	11.94	Metro	6,673	9,867.00	16,540.00	1,311	7.93	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	
					306	188910	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristobal Cucho, San Marcos	Q 3,643,320.00	1,095,433.00	Q 4,738,753.00	Q 265,186.40	5.60	Metro	3,099	1,139.00	4,238.00	848	20.01	San Cristobal cucho	San Marcos	
					306	188921	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Q 2,420,000.00	20,071,014.00	Q 22,491,014.00	Q 2,225,013.67	9.89	Metro	14,100	2,511.00	16,611.00	1,608	9.68	San Marcos	San Marcos	
					301	133,272	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	Q -	Q 46,069.00	Q 46,069.00		-	Metro	-	659	659	-	-	San Carlos Sija	Quetzaltenango	
					301	138,102	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango	Q -	Q 143,276.00	Q 143,276.00		-	Metro	-	996	996	-	-	Santa Cruz Barillas	Huehuetenango	
					301	150,098	Construcción sistema de agua potable, cantón Mactzul Primero, Chichicastenango Quiché	Q -	Q 300,766.00	Q 300,766.00		-	Metro	-	10087	10,087	-	-	Chichicastenango	Quiché	
					301	171,648	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, Tejutla San Marcos	Q -	Q 293,214.00	Q 293,214.00		-	Metro	-	3321	3,321	-	-	Tejutla	San Marcos	
					301	171,885	Construcción sistema de agua potable Cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, Chicacao, Suchitepéquez	Q -	Q 674,819.00	Q 674,819.00		-	Metro	-	5728	5,728	-	-	Chicacao	Suchitepéquez	

Instituto de Fomento Municipal																				
Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual																				
Entidad :		INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL																		
Fecha:		Acumulado del 1 de enero al 31 de mayo 2020																		
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".																				
Sección 1 Estructura Presupuestaria															Sección 2 Características de la Población Beneficiada				Sección 3	
Estructura Programática					Ejecución Financiera (Montos en Q.)						Indicador de Producto					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados		
PG	SPG	PY	ACT	OB	UE	SNIP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento
					301	186,007	Ampliación sistema de agua potable, cacerío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Q	-	Q 791,622.00	Q 791,622.00	-	Metro	-	3156	3,156	-	-	Chimaltenango	Chimaltenango
					301	187,496	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango	Q	-	Q 199,234.00	Q 199,234.00	5.24	Metro	-	3409	3,409	-	-	Tecpán Guatemala	Chimaltenango
					301	185,827	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	Q	-	Q 884,000.00	Q 884,000.00	-	Kilómetro	-	4272	4,272	-	-	San Antonio Suchitepéquez	Suchitepéquez
					301	185,559	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatan, Huehuetenango	Q	-	Q 1,087,265.00	Q 1,087,265.00	-	Metro	-	975.41	975.41	-	-	San Sebastian Coatan	Huehuetenango
					301	131,996	Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén	Q	-	Q 517,728.00	Q 517,728.00	-	Metro	-	5.82	5.82	-	-	Bethel, las Cruces	Petén
					212		Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial													
							Mantenimiento de Infraestructura Vial	Q	-	Q 976,998.00	Q 976,998.00	-	-	-	-	-	-	-		
							Total Programas, 11,12,13, 14 y 15	Q	385,352,686.00	Q 110,457,211.00	Q 495,809,897.00	Q 128,308,798.70	25.88							
							total actividades centrales Programa 01	Q	46,275,094.00	Q 287,243.00	Q 46,562,337.00	Q 13,131,606.86	28.20							
							TOTAL INFOM	Q	431,627,780.00	Q 110,744,454.00	Q 542,372,234.00	Q 141,440,405.56	26.08							

Observaciones:

El Plan Operativo Anual, fue aprobado con un techo presupuestario de Q.531,679,780.00; sin embargo, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de Q.431,627,780.00, lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de Q.100,052,000.00, situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2020 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento. Actualmente el Presupuesto de INFOM es por un monto de Q. 539,790,243.00 y devengado de Q.36,626,180.96

Fuente: Reporte SICOIN No. R00815611.rpt. De fecha 01.04.2020 y SICOIN reporte No.R00822834.rpt de fecha 01.04.2020; Información tomada para los programas 11,12 y 13

Lo que respecta al Programa 14: Para la elaboración del presente informe se tomó de base la información remitida por los programas mediante Oficios BID-11905-0541-2020 de fecha 2.6.2020 y Oficio No. DGU-191-2020 de fecha 2.6.2020 esto derivado de diferencias entre los sistemas.

05.06.2020