

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria											Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3			
Estructura Programática	Ejecución Financiera (Montos en Q.)										Indicador de Producto	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados		
Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento			
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades	Q 251,253,963.00	Q -	Q 251,253,963.00	Q 94,558,969.31	37.63											
Dirección y coordinación	Q 1,253,963.00	Q -	Q 1,253,963.00	Q 520,944.49	41.54	Documento	12	-	12	6	50.00					
Dirección y coordinación						Documento	12	-	12	6	50.00					
Asistencia crediticia a Municipalidades	Q 250,000,000.00	Q -	Q 250,000,000.00	Q 94,038,024.82	37.62	Préstamo	60	-	60	10	16.67					
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						Préstamo	35	-	35	1	2.86	San José Acatempa y san antonio Ilotenango, Mixco, Santa Apolonia, Tecun Uman, La Democracia, Pastores y Conguaco	Jutiapa, Suchitepéquez, Guatemala, San Marcos, Escuintla, Sacatepéquez			Asistencia Crediticia a Municipalidades: Se otorgaron 10 préstamos a 8 municipalidades por un monto de Q.94,038,024.82
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						Préstamo	25	-	25	9	36.00					
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	Q 6,079,676.00	Q (186,862.00)	Q 5,892,814.00	Q 2,013,599.88	34.17											
Dirección y coordinación	Q 736,961.00	Q (1,200.00)	Q 735,761.00	Q 263,684.15	35.84	Documento	12	-	12	5	41.67					
Dirección y coordinación						Documento	12	-	12	5	41.67					
Formulación de Proyectos																
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Q 2,780,949.00	Q (90,998.00)	Q 2,689,951.00	Q 903,889.91	33.60	Documento	63	-	63	21.00	33.33					
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades						Documento	5	-	5.00	2.00	40.00					
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades						Documento	26	-	26.00	8.00	30.77	Panzos, San Pedro Soloma, San Antonio Palopo, San Adres Semetabaj, Huehuetenango	Alta Verapaz, Huehuetenango, Sololá			Formulación de Proyectos: Se realizaron 21 documentos. Se tiene una ejecución financiera acumulada de Q.903,889.91. Se ha beneficiado a 149 entidades.
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades						Documento	16	-	16.00	9.00	56.25	Ixcan y La Gomera, San Marcos, San Cristobal	Quiché y Escuintla, San Marcos, Alta Verapaz			
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades						Documento	16	-	16.00	2.00	12.50	Cabañas	Zacapa			
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable																
Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Q 1,156,387.00	Q -	Q 1,156,387.00	Q 427,129.33	36.94	Evento	99	-	99	8.00	8.08					
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades						Evento	88	-	88	8.00	9.09	Cabañas, San Juan Alotenango, Ciudad Vieja	Zacapa, Sacatepéquez			Servicios de Mantenimiento de sistemas de agua potable Se realizaron 8 eventos. Se tiene una ejecución financiera acumulada de Q.427,129.33 Se benefició a 3 entidades.:
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades						Evento	11	-	11	-	0.00					
Servicios de Laboratorio de agua																
Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Q 1,405,379.00	Q (94,664.00)	Q 1,310,715.00	Q 418,896.49	31.96	Análisis de laboratorio	3,202	-	3,202	1,218	38.04					Servicios de Laboratorio de Agua: Se han realizado 1,218 análisis de laboratorio de agua. Se tiene una ejecución financiera acumulada de Q418,896.49, beneficiando a 91 entidades

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo: "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria											Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3			
Estructura Programática	Ejecución Financiera (Montos en Q.)										Indicador de Producto	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados		
Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento			
Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio	2,000	-	2,000	942	47.10	Chichicastenango	Quiché			
														Ixcán		
													La Democracia	Escuintla		
													Puerto de San José			
													Tiquisate			
														Sacatepéquez		
															Magdalena	
															Jocotenango	
															Ciudad Vieja	
															San Miguel Dueñas	
															Sumpango	
															Pastores	
															Santa Lucía Milpas Altas	
															San Lucas	
															Santa Catarina Barahona	
															Alotenango	
															Santa María de Jesús	
															San Bartolomé Milpas Altas	
															Santiago	
															Santo Domingo Xenacoj	
														Mixco	Guatemala	
														Villa Nueva		
														Guatemala		
														Chinautla		
														Comalapa	Chimaltenango	
														San Sebastián Coatan	Huehuetenango	
												San Juan Chamelco				
												Cobán				

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo: "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria											Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3		
Estructura Programática	Ejecución Financiera (Montos en Q.)										Indicador de Producto	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados	
Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento		
													Raxruha	Alta Verapaz	
													Santa Catalina la Tinta		
													Tactic		
													Panzos		
													Quezada	Jutiapa	
													Cubulco	Baja Verapaz	
													Rabinal		
													Samayac	Suchitepéquez	
													Patulul		
													Momostenango	Totonicapán	
													Concepción tutuapa	San Marcos	
													Ojetenam		
													San José Chicaya	Sololá	
													Estor	izabal	
													San Pedro Pinula	Jalapa	
													Santa María Ixtahuacan	Santa Rosa	
Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales								200	-	200	10	5.00	San Benito	Petén	
													Palin	Escuintla	
													Villa Nueva	Guatemala	
												San Bartolomé Milpas Altas	Sacatepéquez		
								802	-	802	254	31.67	Chichicastenango	Quiché	
													Ixcán		
													La Democracia	Escuintla	
													Puerto de San José		
													Tiquisate		

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria											Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3			
Estructura Programática	Ejecución Financiera (Montos en Q.)										Indicador de Producto	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados		
Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento			
Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio							Mixco	Guatemala		
															Villa Nueva	
															Guatemala	
															Chinaulta	
														Comalapa	Chimaltenango	
														San Sebastian Coatan	Huehuetenango	
														Sumpango	Sacatepéquez	
														Pastores		
														San Lucas		
														Jocotenango		
													Santa Catarina Barahona			
													Santa María de Jesus			
													Santa Lucia Milpas Altas			
													Santiago			
													San Juan Alotenango			
													Magdalena			
													San Juan Chamelco	Alta Verapaz		
													Cobán			
													Raxruha			
													Santa Catalina la Tinta			
												Tactic				
												Panzos				
												Quezada	Jutiapa			
												Cubulco	Baja Verapaz			

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo: "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria											Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3	
Estructura Programática	Ejecución Financiera (Montos en Q.)										Indicador de Producto	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados
Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento	
													Rabinal	
													Samayac	Suchitepéquez
													Patulul	
													Momostenango	Totonicapán
													Concepción Tutuapa	San Marcos
													Ojetenam	
													San José Chicaya	Sololá
													Estor	Izabal
													San Pedro Pinula	Jalapa
													San Miguel Ixtahuacan	Santa Rosa
Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio	200	-	200	12	6.00	Jocotenango	Sacatepéquez	
												San Bartolomé Milpas Altas		
												San Benito	Petén	
												Palin	Escuintla	
												Villa Nueva	Guatemala	
Programa 13 Fortalecimiento Municipal	Q 4,523,047.00	Q (193,812.00)	Q 4,329,235.00	Q 1,102,053.18	25.46									
Dirección y coordinación	Q 463,903.00	Q (8,240.00)	Q 455,663.00	Q 146,404.77	32.13	Documento	12	-	12	7	58.33			
Dirección y coordinación						Documento	12	-	12	7	58.33			
Capacitación Municipal														
Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Q 1,469,731.00	Q (92,504.00)	Q 1,377,227.00	Q 235,536.36	17.10	Evento	100	-	100	50.00	50.00	Livingston, Morales, San Andrés, Flores, Guatemala, Ixchiguan, Guatemala, Champerico, Mixco, Tecpán, Chimaltenango, San Pedro Sacatepequez,	Izabal, Petén, Guatemala, San Marcos, Retalhuleu, Guatemala, Chimaltenango	Capacitación Municipal: Se han realizado 50 eventos de capacitación. Se tiene una ejecución financiera de Q.235,536.36 Se ha beneficiado a 616 personas.
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados						Evento	40	-	40	19.00	47.50			
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados						Evento	60	-	60	31.00	51.67			
Gestión Social														
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Q 850,107.00	Q (9,562.00)	Q 840,545.00	Q 323,191.49	38.45	Evento	100	-	100	31	31.00	San Juan la Laguna, San Pedro la Laguna, San Juan Atitán, San Pedro Necta	Sololá, Huehuetenango	Gestión Social: Se realizaron 31 eventos de capacitación. Se tiene un presupuesto acumulado ejecutado de Q.323,191.49. Beneficiando a 976 personas.
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						Evento	90	-	90	29	32.22			

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo: "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria											Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3	
Estructura Programática	Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	Indicador de Producto	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados
	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución							Municipio	Departamento	
Bien o Servicio a Entregar														
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada						Evento	10	-	10	2	20.00			
Asesoría Administrativa y Financiera														
Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Q 1,739,306.00	Q (83,506.00)	Q 1,655,800.00	Q 396,920.56	23.97	Evento	45	-	45	27	60.00	Esquipulas Palo Gordo, Comitancillo, Sipacapa, Tejutla, Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Parramos, Patzicia, Champerico, San Juan Sacatepéquez, Mixco, Chimaltenango, Todos Santos cuchumantan	Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, Huehuetenango, Mixco	
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Evento	40	0	40	27	67.50	Esquipulas Palo Gordo, Comitancillo, Sipacapa, Tejutla, Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Parramos, Patzicia, Champerico, San Juan Sacatepéquez, Mixco, Chimaltenango, Todos Santos cuchumantan	Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, Huehuetenango, Mixco	
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Evento	5	-	5	-	-			
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales						Documento	35	-	35	8	22.86	Zunil, Mixco	Quetzaltenango, Guatemala	
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica	Q 123,496,000.00	Q 109,767,456.00	Q 233,263,456.00	Q 41,365,598.44	17.73									
Dirección y coordinación	Q 44,111,000.00	Q (2,598,603.00)	Q 41,512,397.00	Q 12,283,309.59	29.59	Documento	133	-	133	59	44.36			
Dirección y coordinación						Documento	133	-	133	59	44.36			
Supervisión y asesoría técnica														
Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Q 42,063,353.00	Q (11,366,977.00)	Q 30,696,376.00	Q 2,196,746.49	7.16	Documento	130	-	130	79	60.77			
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana						Documento	130	-	130	79	60.77			
								0						
Planificación de proyectos														
Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades	Q 2,176,000.00	Q (2,166,000.00)	Q 10,000.00	Q -	0.00	Documento	2	-	2	-	0.00			
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas						Documento	2	-	2	-	0.00			

Asesoría administrativa financiera: Se han realizado 27 eventos de capacitación. Se ha ejecutado un presupuesto de Q.396,920.56. Se benefició a 73 personas

Supervisión y asesoría técnica: Se registran 79 documentos realizados, con un presupuesto ejecutado de Q.2,196,746.49.

Planificación de proyectos: No se registra ejecución física y financiera

En cumplimiento a lo establecido en el **Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera"**, que indica en su primer párrafo: "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria											Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3		
Estructura Programática	Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	Indicador de Producto	% Ejecución	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados
	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado								% Ejecución	Municipio	
Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento															
Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Q 1,312,000.00	Q 3,138,528.00	Q 4,450,528.00	Q -	0.00	Documento	6	0	6	-	0.00			Desarrollo Institucional: No se registra ejecución física ni financiera.	
Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	3	-	3	-	0.00				
Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	3	-	3	-	0.00				
Desarrollo Comunitario															
Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Q 710,000.00	Q 3,763,054.00	Q 4,473,054.00	Q 2,887,575.92	64.55	Documento	46	0	46	24	52.17			Desarrollo Comunitario: Se registran 24 documentos ejecutados y un avance presupuestado de Q.2,887,575.92.	
Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades						Documento	46	-	46	24	52.17				
Construcción de Alcantarillados															
	Q 21,913,327.00	59,143,153.00	Q 81,056,480.00	Q 17,755,138.42	21.90									Construcción de Alcantarillado: el avance físico es de 3,786 mts ejecutados y un avance financiero de Q.17,755,138.42 devengado.	
	Q 21,913,327.00	Q 59,143,153.00	Q 81,056,480.00	Q 17,755,138.42	21.90	Metro	16,579	2,731	19,310	3,786	19.61				
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q 1,050,000.00	1,386,266.00	Q 2,436,266.00	Q -	0.00	Metro	6,038	-	6,038	-	-		San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q 700,000.00	5,335,532.00	Q 6,035,532.00	Q 2,089,495.87	34.62	Metro	398	431	829	228	27.50		Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera Municipal de San Pablo, San Marcos	Q 1,500,000.00	11,728,959.00	Q 13,228,959.00	Q 2,034,741.40	15.38	Metro	669	779	1,448	230	15.88		San Pablo	San Marcos	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José el rodeo, San Marcos	Q 1,400,000.00	9,538,129.00	Q 10,938,129.00	Q 701,605.60	6.41	Metro	1,413	1,431	2,844	175	6.15		San José el Rodeo	San Marcos	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristobal Cucho, San Marcos	Q 13,046,205.00	-	Q 13,046,205.00	Q 3,095,755.93	23.73	Metro	3,316	-	3,316	2,335	70.42		San Cristobal cucho	San Marcos	
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Q 4,217,122.00	31,154,267.00	Q 35,371,389.00	Q 9,833,539.62	27.80	Metro	4,745	90	4,835	818	16.92		San Marcos	San Marcos	
Construcción de Acueductos															
	Q 11,210,320.00	59,854,301.00	Q 71,064,621.00	Q 6,242,828.02	8.78	Metro	55,113	91,174.23	146,287.23	8,639	5.91			Construcción de Acueductos: se tiene un avance físico de 8,639 metros y una ejecución financiera de Q.6,242,828.02 devengado.	
	Q 11,210,320.00	Q 59,854,301.00	Q 71,064,621.00	Q 6,242,828.02	8.78	Kilómetro	-	4,272.00	4,272.00	-	-				

En cumplimiento a lo establecido en el **Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera"**, que indica en su primer párrafo : "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria												Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3	
Estructura Programática	Ejecución Financiera (Montos en Q.)										Indicador de Producto	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados	
Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento		
Ampliación sistema de agua potable y letrínización, Aldea Ojo de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q	-	989,842.00	Q 989,842.00	Q	-	-	-	4,774.00	4,774.00	-	-	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos	
Mejoramiento sistema de agua potable y letrínización, Aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q	-	2,135,349.00	Q 2,135,349.00	Q	-	-	-	618.00	618.00	-	-	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	
Construcción sistema de agua potable y letrínización, Aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	Q	-	3,355,456.00	Q 3,355,456.00	Q	-	-	-	13,704.00	13,704.00	-	-	El Asintal	Retalhuleu	
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q	1,050,000.00	607,553.00	Q 1,657,553.00	Q	-	-	Metro	26,267	-	26,267.00	-	-	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Q	1,057,000.00	5,400,132.00	Q 6,457,132.00	Q	466,700.40	7.23	Metro	1,627	4,049.00	5,676.00	409	7.21	San Pablo	San Marcos
Reposición sistema de agua potable Caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	Q	1,060,000.00	4,271,988.00	Q 5,331,988.00	Q	1,072,010.88	20.11	Metro	80	15,596.00	15,676.00	2,273	14.50	Cubulco	Baja Verapaz
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José el Rodeo, San Marcos	Q	1,000,000.00	6,176,332.00	Q 7,176,332.00	Q	789,030.00	10.99	Metro	3,267	10,579.00	13,846.00	1,518	10.96	San José el Rodeo	San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q	980,000.00	10,813,209.00	Q 11,793,209.00	Q	1,407,636.09	11.94	Metro	6,673	9,867.00	16,540.00	1,311	7.93	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristobal Cucho, San Marcos	Q	3,643,320.00	1,095,433.00	Q 4,738,753.00	Q	265,186.40	5.60	Metro	3,099	1,139.00	4,238.00	1,520	35.87	San Cristobal cucho	San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Q	2,420,000.00	20,071,014.00	Q 22,491,014.00	Q	2,225,013.67	9.89	Metro	14,100	2,511.00	16,611.00	1,608	9.68	San Marcos	San Marcos
Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	Q	-	Q 46,069.00	Q 46,069.00	Q	-	-	Metro	-	659	659	-	-	San Carlos Sija	Quetzaltenango
Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momonlac y aldea Momonlac, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango	Q	-	Q 143,276.00	Q 143,276.00		-	-	Metro	-	996	996	-	-	Santa Cruz Barillas	Huehuetenango
Construcción sistema de agua potable, cantón Mactzul Primero, Chichicastenango Quiché	Q	-	Q 300,766.00	Q 300,766.00		-	-	Metro	-	10087	10,087	-	-	Chichicastenango	Quiché
Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, Tejutla San Marcos	Q	-	Q 293,214.00	Q 293,214.00		-	-	Metro	-	3321	3,321	-	-	Tejutla	San Marcos

En cumplimiento a lo establecido en el **Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera"**, que indica en su primer párrafo: "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria												Sección 2 Características de la Población Beneficiada		Sección 3
Estructura Programática	Ejecución Financiera (Montos en Q.)										Indicador de Producto	Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados
Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Municipio	Departamento	
Construcción sistema de agua potable Cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, Chicacao, Suchitepéquez	Q -	Q 674,819.00	Q 674,819.00		-	Metro	-	5728	5,728	-	-	Chicacao	Suchitepéquez	
Ampliación sistema de agua potable, cacerío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Q -	Q 791,622.00	Q 791,622.00		-	Metro	-	3156	3,156	-	-	Chimaltenango	Chimaltenango	
Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpán Guatemala, Chimaltenango	Q -	Q 199,234.00	Q 199,234.00	Q 17,250.58	8.66	Metro	-	3409	3,409	-	-	Tecpán Guatemala	Chimaltenango	
Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	Q -	Q 884,000.00	Q 884,000.00		-	Kilómetro	-	4272	4,272	-	-	San Antonio Suchitepéquez	Suchitepéquez	
Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatan, Huehuetenango	Q -	Q 1,087,265.00	Q 1,087,265.00		-	Metro	-	975.41	975.41	-	-	San Sebastian Coatan	Huehuetenango	
Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén	Q -	Q 517,728.00	Q 517,728.00		-	Metro	-	5.82	5.82	-	-	Bethel, las Cruces	Petén	
Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial														
Mantenimiento de Infraestructura Vial	Q -	Q 976,998.00	Q 976,998.00	Q -	-	-	-	-	-	-	-			
Total Programas, 11,12,13, 14 y 15	Q 385,352,686.00	Q 110,363,780.00	Q 495,716,466.00	Q 139,040,220.81	28.05									
total actividades centrales Programa 01	Q 46,275,094.00	Q 380,674.00	Q 46,655,768.00	Q 15,547,821.35	33.32									
TOTAL INFOM	Q 431,627,780.00	Q 110,744,454.00	Q 542,372,234.00	Q 154,588,042.16	28.50									

Observaciones:

El Plan Operativo Anual, fue aprobado con un techo presupuestario de Q.531,679,780.00; sin embargo, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de Q.431,627,780.00, lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de Q.100,052,000.00, situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2020 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento. Actualmente el Presupuesto de INFOM es por un monto de Q. 542,372,234.00 y devengado de Q.154,588,042.16

Fuente: Reporte SICOIN No. R00815611.rpt. De fecha 01.07.2020 y SICOIN reporte No.R00822834.rpt de fecha 01.07.2020; Información tomada para los programas 11,12 y 13

Lo que respecta al Programa 14: Para la elaboración del presente informe se tomó de base la información remita por los programas mediante Oficios BID-11905-0654-2020 de fecha 2.7.2020 y Oficio No. DGU-191-2020 de fecha 2.6.2020 esto derivado de diferencias entre los sistemas.