

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 "Ejecución Física Financiera", que indica en su primer párrafo: "La ejecución física y financiera de las entidades públicas deberá llevarse a cabo de acuerdo al producto y subproducto definido en su planificación estratégica y operativa, con el objetivo de que la provisión de los bienes y servicios respondan a las prioridades establecidas en la política general de gobierno".

Sección 1 Estructura Presupuestaria										Sección 2 Características de la Población Beneficiada										Sección 3																														
Estructura Programática		Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto					Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados																							
UE	SNP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento																						
201		Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades	Q 251,253,963.00	Q	251,253,963.00	Q 188,116,592.87	74.87																																											
		Dirección y coordinación	Q 1,253,963.00	Q	1,253,963.00	Q 811,111.38	64.68	Documento	12	-	12	10	83.33																																					
		Asistencia crediticia a Municipalidades	Q 250,000,000.00	Q	250,000,000.00	Q 187,305,481.49	74.92	Préstamo	60	-	60	21	35.00																																					
		Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades						Préstamo	35	-	35	1	2.86																																					
		Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades						Préstamo	25	-	25	20	80.00																																					
										La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																																								
201		Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	Q 6,079,676.00	Q (199,063.00)	Q 5,880,613.00	Q 3,159,674.40	53.73																																											
		Dirección y coordinación	Q 736,961.00	Q (3,200.00)	Q 733,761.00	Q 401,012.84	54.65	Documento	12	-	12	8	66.67																																					
		Formulación de Proyectos						Documento	12	-	12	8	66.67																																					
		Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	Q 2,780,949.00	Q (90,998.00)	Q 2,689,951.00	Q 1,462,423.42	53.98	Documento	63	-	63	51	80.95																																					
		Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades						Documento	5	-	5	2	40.00	Entidad 1																																				
		Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades					Documento	26	-	26	18	69.23	Entidad 11	X	X					X																														
		Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades					Documento	16	-	16	16	100.00	Entidad 10	X	X				X	X																														
		Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades					Documento	16	-	16	15	93.75	Entidad 3	X	X				X	X						X																								
										La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																																								
201		Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable																																																
		Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	Q 1,156,387.00	Q	1,156,387.00	Q 644,184.11	55.71	Evento	99	-	99	15	15.15																																					
		Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades						Evento	88	-	88	15	17.00	Entidad 4	X					X																														
		Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades					Evento	11	-	11	-	0.00																																						
										La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																																								
201		Servicios de Laboratorio de agua																																																
		Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	Q 1,405,379.00	Q (104,865.00)	Q 1,300,514.00	Q 662,054.03	50.91	Análisis de laboratorio	3,202	-	3,202	2,134	66.65	33	N/A																																			
										La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																																								
201		Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales						Análisis de laboratorio	2,000	-	2,000	1,651	82.55	La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																																				

Sección 1 Estructura Presupuestaria											Sección 2 Características de la Población Beneficiaria											Sección 3														
Estructura Programática			Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto				Sexo				Edad				Grupo Étnico			Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Previstos		Resultados alcanzados											
UE	SNP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Beneficiario	F	M	CU	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna		Mestizo	Otro	Municipio	Departamento							
Programa 13 Fortalecimiento Municipal											Q	4,523,047.00	Q	(248,812.00)	Q	4,274,235.00	Q	1,712,375.91	40.86	La población objetivo de INFCM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades																
201		Dirección y coordinación	Q	483,903.00	Q	(16,240.00)	Q	467,663.00	Q	225,967.28	49.72	Documento	12	-	12	9	75.00																			
201		Capacitación Municipal																																		
201		Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Q	1,469,731.00	Q	(132,504.00)	Q	1,347,227.00	Q	362,536.78	26.91	Evento	100	-	100	82	82.00	1,312	377	935								Livingston, Morales, San Andrés, Flores, Guatemala, Ichiguan, Guatemala, Champocho, México, Totopán, Chimaltenango, San Pedro Sacatepéquez, Totoc, Santa Cruz Verapaz, Neba, Chet, Cozaj, todos Barrios, San Raymundo, El Tajar	Isabal, Patzún, Guatemala, San Marcos, Retalhuleu, Guatemala, Chimaltenango, Alta Verapaz, Quiché,	Capacitación Municipal: Se han realizado 82 eventos de capacitación. Se tiene una ejecución financiera de Q.362,536.78. Se ha beneficiado a 1,912 personas.						
201		Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados																																		
201		Capacitación en cámara administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados																																		
Gestión Social																																				
201		Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	Q	850,107.00	Q	(12,562.00)	Q	837,545.00	Q	508,113.77	60.67	Evento	100	-	100	33	33.00	976	456	520								San Juan la Laguna, San Pedro la Laguna, San Juan Atitán, San Pedro Necta	Sobalá, Huehuetenango	Gestión Social: Se han realizado 33 eventos de capacitación. Se tiene un presupuesto acumulado ejecutado de Q.508,113.77. Beneficiario a 1,026 personas.						
201		Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada																																		
201		Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada																																		
201		Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada																																		
201		Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada																																		
Asesoría Administrativa y Financiera																																				
201		Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigidos a autoridades, funcionarios y empleados municipales	Q	1,739,306.00	Q	(103,506.00)	Q	1,635,800.00	Q	616,157.78	37.67	Evento	45	-	45	31	68.89	113	31	82								Equipebas Palo Gordo, Comitanillo, Sipacapa, Tejula, Concepción Tutuapa, San Miguel Itepaacán, Patentes, Patentes, Champocho, San Juan Sacatepéquez, México, Chimaltenango, Todos Barrios cucumatzen, Santa María de Jesús, Cabañas, Langún, Río Bravo, La Unión, Santa María de Jesús	Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, Huehuetenango, México, Zacapa, Sacatepéquez	Asesoría administrativa financiera: Se han realizado 31 eventos de capacitación. Se ha ejecutado un presupuesto acumulado de Q.616,157.78. Se benefició a 113 personas						
201		Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales																																		
201		Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales																																		
201		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales																																		
201		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales																																		
201		Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales																																		
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica											Q	123,496,000.00	Q	109,457,456.00	Q	232,953,456.00	Q	73,899,420.52	31.72																	
201		Dirección y coordinación	Q	44,111,000.00	Q	(2,281,603.00)	Q	41,829,397.00	Q	20,427,264.37	48.83	Documento	133	-	133	92	69.17																			
201		Dirección y coordinación																																		
201		Supervisión y asesoría técnica																																		
201		Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	Q	42,063,353.00	Q	(11,725,977.00)	Q	30,336,376.00	Q	4,757,189.78	15.68	Documento	130	-	130	105	80.77																			
201		Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana																																		
201		Planificación de proyectos																																		
201		Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunales	Q	2,176,000.00	Q	(2,166,000.00)	Q	10,000.00	Q	-	0.00	Documento	2	-	2	-	0.00																			
201		Estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas																																		
201		Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento																																		
201		Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	Q	1,312,000.00	Q	2,867,528.00	Q	4,179,528.00	Q	-	0.00	Documento	6	0	6	-	0.00																			
																													Desarrollo Institucional: No se registra ejecución física y financiera.							

Sección 1 Estructura Presupuestaria													Sección 2 Características de la Población Beneficiaria											Sección 3							
Estructura Programática			Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto				Sexo				Edad				Grupo Étnico			Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Previstos		Resultados alcanzados						
UE	SNP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Beneficiario	F	M	CU	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna		Mestizo	Otro	Municipio	Departamento		
306		Informes de sistemas técnicos en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	3	-	-	3	0.00																		
306		Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social						Documento	3	-	-	3	0.00																		
		Desarrollo Comunitario																													
306		Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	Q 710,000.00	Q 3,767,054.00	Q 4,477,054.00	Q 3,889,198.90	86.87	Documento	46	0	46	36	78.26																		
		Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades						Documento	46	-	46	36	78.26																		
		Construcción de Alcantarillados	Q 21,913,327.00	Q 59,143,153.00	Q 81,056,480.00	Q 34,082,845.10	42.05																								
			Q 21,913,327.00	Q 59,143,153.00	Q 81,056,480.00	Q 34,082,845.10	42.05	Metro	16,579	2,731	19,310	6,547	33.90																		
306	153671	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q 1,050,000.00	1,386,266.00	Q 2,436,266.00	Q -	0.00	Metro	6,038	-	6,038	-	-	316	161	155		130	88	76		22	34				282	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos		
306	153676	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q 700,000.00	5,335,532.00	Q 6,035,532.00	Q 2,463,624.10	40.65	Metro	268	431	820	516	62.24	1,840	956	884		755	516	442		127	43	6			1,791	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos		
306	153750	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Tránsito, San Marcos	Q 1,500,000.00	11,728,959.00	Q 13,228,959.00	Q 3,808,322.80	28.79	Metro	669	779	1,448	352	24.31	1,829	969	860		750	513	439		127	153	1			1,675	San Pablo	San Marcos		
306	153759	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José el Rodeo, San Marcos	Q 1,400,000.00	9,538,129.00	Q 10,938,129.00	Q 1,540,706.00	14.09	Metro	1,413	1,431	2,844	455	16.00	1,133	589	544		465	317	272		79	50	8			1,075	San José el Rodeo	San Marcos		
306	189031	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cuchú, San Marcos	Q 13,046,205.00	-	Q 13,046,205.00	Q 10,367,867.44	79.39	Metro	3,316	-	3,316	3,089	93.15	1,970	1,024	946		808	552	472		138	48	9			1,912	San Cristóbal Cuchú	San Marcos		
306	189147	Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Q 4,217,122.00	31,154,267.00	Q 35,371,389.00	Q 15,922,304.72	45.01	Metro	4,745	90	4,835	2,135	44.16	8,048	4,185	3,863		3,300	2,254	1,931		563	142	35			7,871	San Marcos	San Marcos		
		Construcción de Acueductos	Q 11,210,320.00	Q 59,854,301.00	Q 71,064,621.00	Q 10,742,922.37	15.12	Metro	55,113	95,446	150,559	21,388	14.21																		
306	94956	Ampliación sistema de agua potable y sanitización, Aldea Op de Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q -	989,842.00	Q 989,842.00	Q -	-	Metro	-	4,774	4,774	-	-	-	-	-															
306	94965	Mejoramiento sistema de agua potable y sanitización, Aldea San Isidro Chamas, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q -	2,135,349.00	Q 2,135,349.00	Q -	-	Metro	-	618	618	-	-	-	-	-															
306	94992	Construcción sistema de agua potable y sanitización, Aldea El Kab, El Asmital, Retalhuleu	Q -	3,305,496.00	Q 3,305,496.00	Q -	-	Metro	-	13,704	13,704	-	-	-	-	-															
306	153650	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	Q 1,050,000.00	607,553.00	Q 1,657,553.00	Q -	-	Metro	26,267	-	26,267	2,820.00	10.74	463	231	232		186	127	109		31	49				404	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos		
306	153745	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	Q 1,057,000.00	5,400,132.00	Q 6,457,132.00	Q 1,139,841.80	17.65	Metro	1,827	4,049	5,676	958.00	16.88	1,276	677	599		523	357	306		90	106				1,170	San Pablo	San Marcos		
306	169027	Reposición sistema de agua potable Caserío Chotmax, Cubuko, Baja Verapaz	Q 1,060,000.00	4,271,988.00	Q 5,331,988.00	Q 1,215,400.49	22.79	Metro	80	15,996	15,676	2,273.00	14.50	95	19	16		14	9	9		9	25				10	Cubuko	Baja Verapaz		
306	188890	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José el Rodeo, San Marcos	Q 1,000,000.00	6,176,332.00	Q 7,176,332.00	Q 1,115,532.60	15.54	Metro	3,267	10,579	13,846	3,039.00	21.95	1,053	547	506		432	294	253		74	54	8			991	San José el Rodeo	San Marcos		
306	188909	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	Q 980,000.00	10,813,209.00	Q 11,793,209.00	Q 1,743,139.39	14.78	Metro	6,873	9,867	16,540	4,101.00	24.79	757	393	364		310	212	181		54	17	2			738	Esquipulas Palo Gordo	San Marcos		
306	188910	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cuchú, San Marcos	Q 3,643,320.00	1,095,433.00	Q 4,738,753.00	Q 2,885,860.82	56.88	Metro	3,099	1,139	4,238	3,114.00	73.48	1,598	831	767		656	447	363		112	45	9			1,544	San Cristóbal Cuchú	San Marcos		
306	188921	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	Q 2,400,000.00	20,071,014.00	Q 22,491,014.00	Q 2,768,348.69	12.31	Metro	14,100	2,911	16,611	2,250.00	19.95	5,170	2,888	2,482		2,120	1,447	1,241		362	76	26			5,068	San Marcos	San Marcos		
301	133272	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Soque, San Carlos Sija, Quezaltenango	Q -	Q 50,548.00	Q 50,548.00	Q -	-	Metro	-	659	659	-	-	870	470	400		435	435		X							San Carlos Sija	Quezaltenango		

Sección 1 Estructura Presupuestaria													Sección 2 Características de la Población Beneficiaria										Sección 3										
Estructura Programática			Ejecución Financiera (Montos en Q.)					Indicador de Producto					Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Previstos		Resultados alcanzados					
UE	SNP	Bien o Servicio a Entregar	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Unidad de Medida	Inicial	Modificado	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Beneficiario	F	M	CU	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Jóvenes)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro	Municipio		Departamento				
301	138.102	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Monroble y aldea Monroble, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango	Q	-	Q 135,069.00	Q 135,069.00	Q 7,929.20	5.87	Metro	-	996	996	-	1,629	978	651			591	1038		X						Santa Cruz Barillas	Huehuetenango				
301	150.098	Construcción sistema de agua potable, cantón Martzot Pienzo, Chichicastenango Quiché	Q	-	Q 300,766.00	Q 300,766.00	Q -	-	Metro	-	10,087	10,087	-	582	305	277			539	43		X						Chichicastenango	Quiché				
301	171.648	Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, Tzjutá San Marcos	Q	-	Q 293,214.00	Q 293,214.00	Q -	-	Metro	-	3,321	3,321	-	1,182	530	652			710	472				X				Tzjutá	San Marcos				
301	171.885	Construcción sistema de agua potable Cerro Santa Vullias, aldea San Pedro Cuzán, Chisec, Suchitupéquez	Q	-	Q 666,612.00	Q 666,612.00	Q 7,800.00	1.17	Metro	-	5,728	5,728	-	1,759	872	887			1545	214		X						Chisec	Suchitupéquez				
301	186.007	Ampliación sistema de agua potable, cañero Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	Q	-	Q 791,622.00	Q 791,622.00	Q 7,800.00	0.99	Metro	-	3,156	3,156	-	1,750	883	867			1609	141		X						Chimaltenango	Chimaltenango				
301	187.496	Construcción sistema de agua potable aldea Panimaco, Tecpán Guatemala, Chimaltenango	Q	-	Q 211,169.00	Q 211,169.00	Q 51,289.38	24.28	Metro	-	3,409	3,409	2,150	63.06	1,100	559	541			1017	83		X					Tecpán Guatemala	Chimaltenango				
301	185.827	Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualá I, San Antonio Suchitupéquez, Suchitupéquez	Q	-	Q 884,000.00	Q 884,000.00	Q -	-	Metro	-	4,272	4,272	-	1,615	842	773			1332	283		X						San Antonio Suchitupéquez	Suchitupéquez				
301	165.559	Ampliación sistema de agua potable aldea Iteguaj, San Sebastián Coatan, Huehuetenango	Q	-	Q 1,087,265.00	Q 1,087,265.00	Q -	-	Metro	-	975	975	683	70.09	1,576	826	750			473	158		X					San Sebastián Coatan	Huehuetenango				
301	131.996	Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén	Q	-	Q 517,728.00	Q 517,728.00	Q -	-	Metro	-	6	6	-	858	436	422			729	129		X		X				Bethel, las Cruces	Petén				
212		Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial																															
		Mantenimiento de Infraestructura Vial	Q	-	Q 976,998.00	Q 976,998.00	Q -	-		-	-	-	-																		A la fecha no se ha ejecutado este programa ni física ni financieramente.		
301		Programa 94: Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas																															
		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Q	-	Q 310,000.00	Q 310,000.00	Q -	-		-	-	-	-																			A la fecha no se ha ejecutado este programa ni física ni financieramente.	
		Total Programas, 11,12,13, 14, 15 y 94	Q		Q 385,352,686.00	Q 110,296,579.00	Q 485,649,265.00	Q 266,898,063.70																									
		Total actividades centrales Programa 01	Q		Q 46,275,094.00	Q 447,875.00	Q 46,722,969.00	Q 25,282,316.72																									
		TOTAL INFCM	Q		Q 431,627,780.00	Q 110,744,454.00	Q 542,372,234.00	Q 292,170,380.42																									

Observaciones:

El Plan Operativo Anual, fue aprobado con un techo presupuestario de Q.531,679,790.00; sin embargo, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 274-2019 fue aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto por un monto de Q.431,627,790.00, lo que generó una brecha presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de Q.100,052,000.00, situación que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2020 y por ende generó un impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua potable y saneamiento: Actualmente el Presupuesto de INFCM es por un monto de Q. 542,372,234.00 y devengado de Q. 292,170,380.42 que representa el 53.87%.

Fuente: SIGES R00818630.rpt impreso el 01.10.2020 (ejecución del presupuesto) y la información de metas físicas ejecutadas por la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, se tomó la enviada por el programa, en el Oficio BID-11905-1061-2020 del 02.10.2020, debido a que la información que se visualiza en SIGES, no es congruente con la reportada por el Programa. La información física del programa Fondo Nacional Uhepar se obtuvo del Oficio DGU-0409-2020 de fecha 02.10.2020, por no estar congruente con la información que se visualiza en SIGES.

La obra con SNP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta visual según reporte SIGES impreso el 01 de julio de 2020, es de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Ion de Junta Directiva No. 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros, sin embargo en SIGES, la meta física vigente que aparece es de 2,847 metros, igual que los diferentes informes que envía el programa, por lo que se tomó la meta de 2,844 metros que es la correcta.

Fuente: Reporte SICON No. R00815611.rpt. De fecha 01.10.2020 y SICON reporte No. R00822834.rpt de fecha 01.10.2020; Información tomada para los programas 11, 12 y 13

Lo que respecta al Programa 14 Para la elaboración del presente informe se tomó de base la información remita por los programas mediante Oficio BID-11905-1061-2020 del 02.10.2020 y Oficio DGU-0409-2020 de fecha 02.10.2020, esto derivado de diferencias entre los sistemas.

Lo que respecta al Programa 94 Se le asignó presupuesto de Q. 310,000.00, por medio de la Resolución de Junta Directiva No.172-2020 del 30 de julio de 2020. Se encuentra en trámite la aprobación de metas físicas y financieras, según oficio DGU-0407-2020.

Lo que corresponde al Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial. Se le asignó un presupuesto de Q. 976,998.00, a través de una ampliación al presupuesto de INFCM, por medio del Acuerdo Gubernativo 66-2020 del 28 de mayo de 2020, al 30 de septiembre de 2020, se encuentra en trámite la aprobación de metas físicas y financieras, según Oficio CR-38-2020.