

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual

Entidad INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
 Fecha Acumulado del 1 de enero al 30 de abril de 2018  
 Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Ejecución Financiera Q.										Ejecución Física				Indicador de Producto	Población Beneficiada										Resultados alcanzados								
Ejecución Financiera Q.										Ejecución Física				Indicador de Producto	Edad				Grupo Étnico				Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados								
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca		Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento			
11	00	000	001	000	Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades	268,151,240.00	268,142,302.00	41,078,794.53		Documento	12	12	6	50.00																			
					Dirección y coordinación	18,151,240.00	18,142,302.00	312,352.29		Documento	12	12	6	50.00																			
11	00	000	002	000	Asistencia crediticia a Municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	40,766,442.24		Préstamo	95	95	13	13.68																			
					Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades					Préstamo	16	16	4	25.00																			
					Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades					Préstamo	79	79	9	11.39																			
12	00	000	001	000	Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales	5,193,317.00	5,574,662.00	1,421,102.24		Documento	12	12	4	33.33																			
					Dirección y coordinación	659,673.00	659,673.00	192,774.43		Documento	12	12	4	33.33																			
					Formulación de Proyectos					Documento	12	12	4	33.33																			
12	00	000	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	2,312,076.00	2,586,576.00	694,690.91		Documento	45	45	23	51.11																			
					Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades					Documento	3	3	1	33.33																			
					Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades					Documento	20	20	8	40.00																			
					Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades					Documento	10	10	10	100.00																			
					Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades					Documento	12	12	4	33.33																			
12	00	000	003	000	Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable					Evento	89	89	12	13.48																			
					Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	944,606.00	1,093,606.00	255,447.82		Evento	82	82	10	12.20																			
					Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades					Evento	7	7	2	28.57																			
12	00	000	004	000	Servicios de Laboratorio de agua					Análisis de laboratorio	3,202	3,202	1,005	31.39																			
					Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales	1,276,962.00	1,224,807.00	278,189.08		Análisis de laboratorio	2,000	2,000	740	37.00																			
					Análisis microbiológico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	2,000	2,000	740	37.00																			
					Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	200	200	12	6.00																			
					Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	800	800	239	29.88																			
					Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	200	200	12	6.00																			
					Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	2	2	2	100.00																			
13	00	000	001	000	Programa 13 Fortalecimiento Municipal	3,980,062.00	3,940,633.00	710,832.24		Documento	12	12	4	33.33																			
					Dirección y coordinación	398,834.00	398,834.00	88,827.20		Documento	12	12	4	33.33																			
13	00	000	002	000	Capacitación Municipal	1,327,380.00	1,287,951.00	207,005.74		Evento	100	100	52	52.00																			
					Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales					Evento	40	40	19	47.50																			



Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física				Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados						
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio		Departamento					
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín municipio Sayaxché, departamento Petén	0.00	2,206,360.00	692,779.23	94,985	Metro	0	10,620	494	4.65																					
					Construcción sistema de agua potable cantón San José Pacayal, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicaco, departamento de Suchitepéquez	0.00	62,924.00	0.00	94,987	Vivienda	0	5	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío El Covo, municipio de Sayaxché, departamento Petén	0.00	1,019,918.00	0.00	94,988	Metro	0	1,948	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	0.00	3,355,456.00	0.00	94,992	Metro	0	13,703	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable y letrización sector Chuchueño, caserío Central aldeas Los Encuentros, Solotá, Solotá	0.00	4,506.00	0.00	97,172	Metro	0	165	162	98.18																					
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, Suchitepéquez, San Marcos	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	153,650	Metro	90,356	41,011	0	0.00																					
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	4,964,938.00	2,279,821.00	0.00	153,745	Metro	45,054	11,826	0	0.00																					
					Reposición sistema de agua potable caserío Chlocruz, Cubuto, Baja Verapaz	889,266.00	0.00	0.00	169,823	Metro	1,480	0	0	0.00																					
					Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustín, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	1,598,019.00	0.00	169,862	Metro	0	25,060	0	0.00																					
					Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabanal, Baja Verapaz	2,038,214.00	1,640,903.00	0.00	169,866	Metro	660	3,300	0	0.00																					
					Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	2,914,382.00	2,812,315.00	0.00	169,927	Metro	2,080	10,400	0	0.00																					
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodio, San Marcos	5,524,233.00	3,788,486.00	0.00	188,890	Metro	20,513	7,385	0	0.00																					
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquilulas Palo Gordo, San Marcos	10,050,696.00	3,390,775.00	0.00	188,909	Metro	29,003	4,746	0	0.00																					
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	3,899,551.00	978,777.00	0.00	188,910	Metro	7,740	1,013	0	0.00																					
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	14,788,918.00	4,078,442.00	0.00	188,921	Metro	27,909	2,644	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable Paraje Chu Cruz, aldea Tacajahu, San Francisco El Alto, Totonicapán	0.00	20,692.00	20,691.06	33,309	Metro	0	1	0	0.00																					
					Construcción sistema de Agua Potable Caserío Chipoc, municipio de Comaltego, departamento de Chimaltenango	0.00	23,107.00	0.00	38,768	Metro	0	1	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable paraje Pacajá, aldea Choacoral II municipio de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán	0.00	36,687.00	36,686.40	39,928	Metro	0	1	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable paraje Xenajá'yup, cantón Chivax, Totonicapán, Totonicapán	0.00	87,225.00	87,224.95	39,932	Metro	0	1	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable Tunayic, Momostenango, Totonicapán	0.00	236,839.00	236,838.84	40155	Metro	0	1	0	0.00																					
					Construcción de sistema de agua potable Chopulaja, Barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	0.00	31,937.00	31,936.34	40,157	Metro	0	1	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable paraje Pamecebal, cantón Rancho de Teja, Totonicapán, Totonicapán	0.00	23,604.00	23,603.66	72,330	Metro	0	1	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Trunfo y Yichutz, San Mateo Ixcán, Huehuetenango	0.00	70,000.00	0.00	93,111	Kilómetro	0	1	0	0.00																					
					Construcción de sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén	510,121.00	709,102.00	0.00	131,996	Metro	80	6	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Silá, Quezaltenango	184,058.00	433,401.00	0.00	133,272	Metro	8,979	8,979	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac, Y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	280,488.00	1,673,771.00	40,406.58	138,102	Metro	2,986	16,488	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable aldea Chyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	281,241.00	846,744.00	0.00	139,973	Metro	462	462	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichastenenango, Quiché	0.00	769,199.00	0.00	150,098	Metro	0	11,433	0	0.00																					
					Mejoramiento de sistema de agua potable aldea Ixú, Flores, Petén	0.00	125,850.00	26,937.72	153,562	Vivienda	0	387	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable aldea Pefitas, Morales, Izabal	0.00	165,550.00	33,672.15	153,797	Vivienda	0	12	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango	0.00	56,877.00	0.00	166,970	Metro	0	20	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Taijula, departamento San Marcos	184,058.00	514,585.00	0.00	171,648	Metro	1,987	9,132	366	3.90																					
					Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicaco, Suchitepéquez	210,101.00	924,275.00	0.00	171,885	Metro	10,254	10,254	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	61,846.00	282,226.00	20,203.29	185,124	Metro	2,507	4,989	1,047	20.99																					
					Construcción sistema de agua potable, aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	210,101.00	393,695.00	13,468.86	185,129	Metro	302	12,072	377	3.12																					
					Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanc, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	0.00	212,317.00	9,499.20	185,208	Metro	0	12,096	4,234	35.00																					
					Ampliación sistema de agua potable aldea Ixqueba, San Sebastián Costán, Huehuetenango	1,824,937.00	2,281,171.00	0.00	185,559	Metro	12,856	12,856	0	0.00																					
					Ampliación sistema de agua potable sector la Cuchilla, aldea Nahualtes I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	0.00	1,149,979.00	26,937.72	185,827	Metro	0	6,558	0	0.00																					
					Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	1,269,531.00	0.00	185,883	Metro	0	20,823	0	0.00																					
					Ampliación sistema de agua potable caserío Yerabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	0.00	1,536,636.00	0.00	186,007	Metro	0	6,846	0	0.00																					

**Observaciones:**

Las metas físicas aprobadas, se encuentran de conformidad con el detalle por unidad ejecutora, ya que el reporte de sición institucional, presenta información incorrecta

En SIGES, el SNP 93111 aparece duplicado con diferente unidad de medida, metro y kilómetro, siendo congruente con la Resolución de Junta Directiva No. 113-2018 que aprobó 1 kilómetro. El SNP 153562 aparece duplicado con diferente unidad de medida, metro y vivienda, según la Resolución de Junta Directiva No. 113-2018 la información congruente es 387 Vivienda; sin embargo también aparece con unidad de medida metro con meta física vigente de 978 metros y ejecutado de 120 metros. El SNP 153797, la unidad de medicación congruente con la Resolución No. 113-2018 es 12 Vivienda. Lo indicado anteriormente se verificó en la Resolución No. 113-2018, por lo que la información de esta matriz se encuentra conforme dicha Resolución.