

Plantilla de Información para la Ejecución Física y Financiera Mensual
 En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 50-2016 "Ejecución Física Financiera".
 Entidad INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
 Fecha Acumulado del 1 de enero al 31 de agosto de 2018
 Sección 1 - Estructura Presupuestaria

Estructura Programática										Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Población Beneficiada										Resultados alcanzados	
PG	SPQ	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio		Departamento
Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades						268,151,240.00	268,325,775.00	87,584,131.89																						
11	00	00	001	000	Dirección y coordinación	18,151,240.00	18,325,775.00	741,181.29		Documento	12	12	8	66.67																
Dirección y coordinación										Documento	12	12	8	66.67																
11	00	00	002	000	Asistencia crediticia a Municipalidades	250,000,000.00	250,000,000.00	86,842,950.60		Préstamo	95	95	28	29.47																
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades										Préstamo	16	16	8	50.00	La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades										Asistencia crediticia a las municipalidades: Se han otorgado 28 préstamos por un monto de Q.86,842,950.00, beneficiando a 23 entidades (municipalidades)					
Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades										Préstamo	79	79	20	25.32																
Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales						5,193,317.00	6,214,840.00	3,474,534.23																						
12	00	00	001	000	Dirección y coordinación	659,673.00	734,752.00	447,606.73		Documento	12	12	8	66.67																
Dirección y coordinación										Documento	12	12	8	66.67																
Formulación de Proyectos																														
12	00	00	002	000	Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades	2,312,076.00	2,905,249.00	1,666,587.17		Documento	45	45	34	75.56																
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades										Documento	3	3	1	33.33												Sipacapa	San Marcos			
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades										Documento	20	20	15	75.00																
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades										Documento	10	10	10	100.00																
Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades										Documento	12	12	8	66.67	La población objetivo de INFOM, son las municipalidades, que es equivalente a entidades										Formulación de Proyectos: Se han realizado 34 documentos (informes) y ejecutando un presupuesto de Q.1,666,587.17 beneficiando a 23 entidades.					
Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable																														
12	00	00	003	000	Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades	944,606.00	1,223,914.00	691,179.59		Evento	89	89	38	42.70																
Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades										Evento	82	82	35	42.68																
Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades										Evento	7	7	3	42.86																
Servicios de Mantenimiento de sistemas de agua potable: Se han realizado 38 eventos (Asesorías o Asistencias), ejecutando un presupuesto de Q.691,179.59, beneficiando 10 entidades																														

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados								
PG	SPQ	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento									
					Análisis microbiológico de muestras de aguas residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	200	200	42	21.00																		Sanarate, El Progreso, Villa Nueva, Mico, Palencia, Guatemala, Guatemala, San Bartolome, Mijas Altas, Colotenango, Huehuetenango, San Benito, Petén, Palín, La Democracia, Escuintla						
					Análisis fisicoquímico de muestras de agua residuales a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	200	200	45	22.5																								
					Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales					Análisis de laboratorio	2	2	2	100.00																								

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados	
PG	SPQ	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento		
Programa 13 Fortalecimiento Municipal						3,980,062.00	4,099,915.00	1,703,340.57																							
13	00	00	001	000	Dirección y coordinación	398,834.00	429,003.00	206,266.97		Documento	12	12	8	66.67																	
Dirección y coordinación										Documento	12	12	8	66.67																	
Capacitación Municipal																															
13	00	00	002	000	Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales	1,327,380.00	1,319,291.00	469,861.65		Evento	100	100	84	84.00	327	126	201			327			327								
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados										Evento	40	40	32	80.00	225	100	125			225			225								
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados										Evento	60	60	52	86.67	102	26	76			102			102								
Gestión Social																															
13	00	000	003	000	Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada	722,258.00	825,900.00	471,868.44		Evento	110	110	98	89.09	240	116	124			240	185	55	175					65			
Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada										Evento	90	90	79	87.78	213	92	121			213	185	28	170					43			
Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada										Evento	20	20	19	95.00	27	24	3			27	0	27	5					22			
Asesoría Administrativa y Financiera																															
13	00	00	004	000	Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales	1,531,590.00	1,525,721.00	555,343.51		Evento	35	35	21	60.00																	
Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales										Documento	35	35	22	62.86																	
Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales										Evento	30	30	16	53.33																	
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales										Documento	5	5	5	100.00																	
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales										Documento	35	35	22	62.86																	
Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica						232,622,762.00	243,010,762.00	65,032,504.93																							
14	00	00	001	000	Dirección y coordinación	46,284,055.00	44,779,202.00	15,673,383.74		Documento	134	26	13	50.00																	
Dirección y coordinación										Documento	134	26	13	50.00																	
Supervisión y asesoría técnica																															
14	00	00	002	000	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad	23,848,966.00	11,829,603.00	837,835.96		Documento	284	284	44	15.49																	
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable y saneamiento del área urbana y periurbana										Documento	206	206	6	2.91																	
Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural										Documento	78	78	38	48.72																	
Planificación de proyectos																															
14	00	000	003	000	Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades.	320,630.00	0.00	0.00		Documento	13	13	0	0.00																	
Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas										Documento	13	13	0	0.00																	

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provisos		Resultados alcanzados			
PG	SPQ	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento				
					Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento																												
14	00	000	004	000	Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal	100,000.00	8,070,481.00	0.00		Documento	4	4	0	0.00																			
					Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social					Documento	2	2	0	0.00																			
					Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social					Documento	2	2	0	0.00																			
					Desarrollo Comunitario																												
14	00	000	005	000	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés	77,064,536.00	80,105,377.00	41,254,159.41		Documento	57	57	20	35.09																			
					Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades					Documento	11	11	4	36.36																			
					Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida para comunidades					Documento	46	46	16	34.78																			
14	00	001	000	001	Construcción de Alcantarillados	11,510,512.00	30,509,709.00	864,390.47																									
						7,351,701.00	23,017,338.00	0.00																									
						4,158,811.00	7,492,371.00	864,390.47																									
										Metro	17,256	25,397	578	2.28																			
										Vivienda	25	1,035	598	57.78																			
						0.00	951,595.00	864,390.47	95,000	Vivienda	0	525	525	100.00																			
					Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea Buena Vista, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango	0.00	4,882,605.00	0.00	153,671	Metro	0	8,560	0	0.00																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	4,939,563.00	1,530,838.00	0.00	153,676	Metro	16,776	2,745	0	0.00																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Escuintlas Palo Gordo, San Marcos	0.00	3,017,679.00	0.00	153,750	Metro	0	7,373	0	0.00																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	0.00	2,159,391.00	0.00	153,759	Metro	0	2,798	0	0.00																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodero, San Marcos	0.00	3,509,632.00	0.00	169,863	Vivienda	0	385	57	14.81																			
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	4,158,811.00	3,031,144.00	0.00	169,864	Vivienda	25	125	16	12.80																			
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	2,412,138.00	1,292,603.00	0.00	169,874	Metro	480	2,400	578	24.08																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	0.00	2,673,819.00	0.00	189,031	Metro	0	920	0	0.00																			
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	0.00	7,460,403.00	0.00	189,147	Metro	0	601	0	0.00																			
14	00	001	000	001	Construcción de Acueductos	73,494,063.00	67,716,390.00	6,402,735.35																									
						73,494,063.00	62,563,875.00	3,627,922.94			Metro	263,728	289,168	42,541	14.71																		
						-	5,082,515.00	2,774,812.41			Vivienda	0	767	377	49.15																		
						-	70,000.00	-			Kilómetro	0	1	0	-																		
					Construcción sistema de agua potable paraje Chu Cruz, aldea Tacalalve, San Francisco El Alto, Totonicapán	0.00	20,692.00	20,691.06	33309	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable caserío Chipoc, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango	0.00	23,107.00	0.00	38768	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable paraje Pacaja, Aldea Chococral II, Santa María Chiquimula, Totonicapán	0.00	36,687.00	36,686.40	39928	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable paraje Xenajtuyup Cantón Chyax, Totonicapán, Totonicapán	0.00	87,225.00	87,224.95	39932	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable Tunayac, Momostenango, Totonicapán	0.00	236,839.00	236,838.84	40155	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable Chopulaja, barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	0.00	31,937.00	31,936.34	40157	Metro	0	1	0.00	0.00																			

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados					
PG	SPQ	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento			
					Construcción sistema de agua potable paraje Parnecebal, cantón Rancho de Teja, Totonicapán, Totonicapán	0.00	23,604.00	23,603.66	72330	Metro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande, Bulej Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtapan, Huehuetenango	0.00	70,000.00	0.00	93111	Kilómetro	0	1	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Peten	510,121.00	709,102.00	0.00	131996	Metro	80	6	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	184,058.00	423,401.00	4,445.00	133272	Metro	8,979	8,979	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	280,488.00	1,673,771.00	128,122.54	138102	Metro	2,986	16,488	5,771.00	35.00																			
					Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	281,241.00	1,007,144.00	230,442.65	139973	Metro	462	462	114.00	24.68																			
					Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché	0.00	678,199.00	6,083.00	150098	Metro	0	11,433	0.00	0.00																			
					Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu, Flores, Peten	0.00	125,850.00	98,606.88	153562	0	0	387	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable aldea Penitas, Morales, Izabal	0.00	98,950.00	64,913.00	153797	0	0	12	9.00	75.00																			
					Construcción sistema de agua potable aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango	0.00	46,707.00	10,242.16	166970	Metro	0	20	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Trajula, departamento San Marcos	184,058.00	581,985.00	203,968.55	171648	Metro	1,987	9,132	4,582.00	50.18																			
					Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzan, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	210,101.00	829,275.00	31,775.64	171885	Metro	10,254	10,254	1,593.00	15.54																			
					Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	61,846.00	395,726.00	154,320.40	185124	Metro	2,507	4,989	2,755.00	55.22																			
					Construcción sistema de agua potable aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	210,101.00	489,595.00	129,038.26	185129	Metro	302	12,072	2,932.00	24.29																			
					Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanic, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	0.00	242,567.00	72,168.22	185208	Metro	0	12,096	8,400.00	69.44																			
					Ampliación sistema de agua potable, aldea Ixquebaj, San Sebastián Coatán, Huehuetenango	1,824,937.00	2,281,171.00	0.00	185559	Metro	12,856	12,856	0.00	0.00																			
					Ampliación sistema de agua potable, aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango	0.00	781,500.00	6,552.00	185797	Metro	0	4,392	0.00	0.00																			
					Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	0.00	1,317,599.00	198,707.85	185827	Metro	0	6,558	2,447.00	37.31																			
					Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	1,144,531.00	9,457.00	185883	Metro	0	20,823	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de Chimaltenango	0.00	821,200.00	0.00	185989	Metro	0	2,865	0.00	0.00																			
					Ampliación sistema de agua potable caserío Verbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	0.00	1,556,636.00	349,275.83	186007	Metro	0	6,846	176.00	2.57																			
					Ampliación sistema de agua potable cantón Pacajá II, aldea Lemoa, Santa Cruz del Quiché, Quiché	0.00	900,000.00	0.00	188940	Metro	0	4,535	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Sombrerito Alto, Nuevo Progreso, San Marcos	0.00	97,468.00	97,467.39	94899	Vivienda	0	6	6.00	100.00																		100% de avance físico y financiero	

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo					Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados				
PG	SPQ	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio		Departamento			
					Ampliación sistema de agua potable y letrización caserío 15 de Enero, Malacatan, San Marcos	0.00	27,566.00	27,565.25	94927	Metro	0	83	83.00	100.00																			100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar, San Miguel Uspantán, Quiché	0.00	1,118,944.00	1,098,544.54	94930	Vivienda	0	55	55.00	100.00																	100% de avance físico		
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Churruñeles I, cantón Puzujil III, Sololá, Sololá	0.00	6,835.00	0.00	94944	Vivienda	0	1	1.00	100.00																	100% de avance físico		
					Ampliación sistema de agua potable aldea La Laguna, Concepción Tutuapa, San Marcos	0.00	58,594.00	58,593.38	94948	Vivienda	0	4	4.00	100.00																	100% de avance físico y financiero		
					Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo De Agua, Escobulbas Palo Gordo, San Marcos	0.00	989,842.00	0.00	94956	Metro	0	4,774	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable y letrización cantón La Unión, aldea Serchil y aldea Santa Lucía, San Marcos, San Marcos	0.00	91,873.00	91,872.30	94959	Vivienda	0	8	8.00	100.00																	100% de avance físico y financiero		
					Construcción sistema de agua potable y letrización Aldea El Rincón San Martín Sacatepéquez Quetzaltenango	0.00	26,618.00	947.45	94960	Metro	0	233	233.00	100.00																		100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	0.00	25,839.00	25,838.16	94961	Metro	0	137	137.00	100.00																		100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Tui Ja II, San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	0.00	923,033.00	0.00	94964	Metro	0	4,129	0.00	0.00																			
					Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	0.00	2,135,349.00	0.00	94965	Metro	0	615	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Chana, municipio Tulumulco, departamento San Marcos	0.00	34,117.00	34,116.72	94968	Metro	0	83	83.00	100.00																		100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Ninchim, municipio Concepción Tutuapa, departamento San Marcos	0.00	51,838.00	51,837.94	94978	Metro	0	380	380.00	100.00																		100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable y letrización 16 comunidades Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiché	0.00	3,421,077.00	1,201,891.24	94984	Vivienda	0	289	289.00	100.00																		100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas Las Canelas, Nueva Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché, departamento Peten	0.00	2,330,497.00	1,511,531.07	94985	Metro	0	10,620	#####	100.00																		100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable cantón San José Pacayal, aldea San Pedro Cutzan, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez	0.00	62,924.00	62,923.68	94987	Vivienda	0	5	5.00	100.00																		100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Peten	0.00	1,229,256.00	0.00	94988	Metro	0	1,948	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Aemtal, Retalhuleu	0.00	3,355,456.00	0.00	94992	Metro	0	13,703	0.00	0.00																			
					Construcción sistema de agua potable y letrización sector Chuchueno, caserío Central, aldea Los Encuentros, Sololá, Sololá	0.00	4,506.00	4,506.00	97172	Metro	0	165	165.00	98.18																		100% de avance físico y financiero	
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	24,676,914.00	14,522,220.00	0.00	153650	Metro	90,356	41,011	0.00	0.00																			
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	4,964,938.00	2,279,821.00	0.00	153745	Metro	45,054	11,926	0.00	0.00																			
					Reposición sistema de agua potable caserío Chicruz, Cubulco, Baja Verapaz	889,266.00	0.00	0.00	169823	Metro	1,480	0	0.00	0.00																			
					Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	1,598,019.00	0.00	169862	Metro	0	25,060	1,949.00	7.78																			
					Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	2,038,214.00	1,640,903.00	0.00	169866	Metro	660	3,300	121.00	3.67																			
					Reposición sistema de agua potable caserío Chitomax, Cubulco, Baja Verapaz	2,914,382.00	2,812,315.00	0.00	169927	Metro	2,080	10,400	0.00	0.00																			
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodero, San Marcos	5,524,233.00	3,788,486.00	0.00	188890	Metro	20,513	7,385	0.00	0.00																			
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Escobulbas Palo Gordo, San Marcos	10,050,696.00	3,390,775.00	0.00	188909	Metro	29,003	4,746	0.00	0.00																			
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	3,899,551.00	978,777.00	0.00	188910	Metro	7,740	1,013	0.00	0.00																			
					Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	14,788,918.00	4,078,442.00	0.00	188921	Metro	27,909	2,644	0.00	0.00																			

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física					Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados	
PG	SPQ	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niños)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garifuna	Mestizo	Otro	Municipio	Departamento		
					Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial	0.00	8,112,000.00	116,000.00																							
15	00	0	001	000	Dirección y coordinación	0.00	2,967,000.00	116,000.00		Documento	12	12	2	16.67																	
					Dirección y coordinación					Documento	12	12	2	16.67																	
15	00	0	002	000	Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal	0.00	5,145,000.00	0.00		Documento	12	12	0	0.00																	
					Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal					Documento	4	4	0.00	0.00																	
					Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales para la población de Alta Verapaz e Izabal					Documento	4	4	0.00	0.00																	
					Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz e Izabal					Documento	4	4	0.00	0.00																	

Observaciones:

Las metas físicas aprobadas del programa 14, se encuentran de conformidad con el detalle por unidad ejecutora, ya que el reporte de sicoin institucional, presenta información incorrecta. La información del programa 15, es la que está en el Sicoin, en proceso de a