

Estructura Programática						Ejecución Financiera Q.			Ejecución Física			Indicador de Producto	Sexo				Edad				Grupo Étnico					Lugar de Entrega de Bienes y Servicios Provistos		Resultados alcanzados								
PG	SPG	PY	ACT	OB	Bien o Servicio a Entregar	Meta Inicial	Vigente	Ejecutada	SNIP	Unidad de Medida	Aprobado	Vigente	Ejecutado	Ejecución n %	Beneficiario	F	M	CUI	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Maya	Xinca	Garífuna	Mestizo	Otro		Municipio	Departamento						
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	3,509,632.00	1,698,816.23	169.863	Vivienda	0	385	241	62.60																						
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz	4,158,811.00	3,031,144.00	1,820,446.93	169.864	Vivienda	25	125	77	61.60																						
					Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz	2,412,138.00	1,292,603.00	1,025,966.06	169.874	Metro	480	2,400	2,112	88.00																						
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cuch, San Marcos	0.00	2,673,819.00	0.00	189.031	Metro	0	920	0	0.00																						
					Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	0.00	7,460,403.00	0.00	189.147	Metro	0	601	0	0.00																						
14	00	001	000	001	Construcción de Acueductos	73,494,063.00	55,401,372.00	9,876,496.70																								Se registran un total de 23 obras con el 100% de ejecución física y 15 obras con ejecución financiera del 100%.				
						73,494,063.00	50,254,357.00	5,567,921.14		Metro	265,208	296,346	66,781	22.53																						
						0.00	5,077,015.00	4,306,366.61		Vivienda	0	767	380	49.54																						
						0.00	70,000.00	2,208.95		Kilómetro	0	1	0	0.00																						
					Construcción sistema de agua potable paraje Chu Cruz, aldea Tacajé, San Francisco El Alto, Totonicapán	0.00	20,692.00	20,691.06	33309	Metro	0	1	1	100.00																			100% de avance físico y financiero			
					Construcción sistema de agua potable caserío Chipoc, municipio de Comalapa, departamento de Chimaltenango	0.00	23,107.00	0.00	38758	Metro	0	1	0	0.00																						
					Construcción sistema de agua potable paraje Pacaja, Aldea Choacornal II, Santa María Chiquimula, Totonicapán	0.00	36,687.00	36,686.40	39928	Metro	0	1	1	100.00																				100% de avance físico y financiero		
					Construcción sistema de agua potable paraje Xenajáuyuy, Cantón Chiyax, Totonicapán, Totonicapán	0.00	87,225.00	87,224.95	39932	Metro	0	1	1	100.00																				100% de avance físico y financiero		
					Construcción sistema de agua potable Tunayac, Momostenango, Totonicapán	0.00	236,839.00	236,838.84	40155	Metro	0	1	1	100.00																				100% de avance físico y financiero		
					Construcción sistema de agua potable Chopulaj, barrio Santa Ana, Momostenango, Totonicapán	0.00	31,937.00	31,936.34	40157	Metro	0	1	1	100.00																				100% de avance físico y financiero		
					Construcción sistema de agua potable paraje Pamecebal, cantón Rancho de Teja, Totonicapán, Totonicapán	0.00	23,603.00	23,603.66	72330	Metro	0	1	1	100.00																				100% de avance físico y financiero		
					Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande, Bulej Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtlán, Huehuetenango	0.00	70,000.00	2,208.95	93111	Kilómetro	0	1	0	0.00																						
					Construcción sistema de agua potable Behnel, Las Cruces, Peten	510,121.00	709,102.00	0.00	131996	Metro	80	6	0	0.00																						
					Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	184,058.00	423,401.00	26,956.12	133272	Metro	8,979	6	0	0.00																						
					Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	280,488.00	1,673,771.00	273,657.95	138102	Metro	2,986	16,488	5,785	35.09																						
					Construcción sistema de agua potable aldea Chiyax, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	281,241.00	1,059,311.00	349,861.49	139973	Metro	462	462	128	27.71																						
					Construcción sistema de agua potable cantón Mactul Primero, Chichicastenango, Quiché	0.00	678,199.00	146,809.39	150098	Metro	0	11,433	0	0.00																						
					Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixú, Flores, Peten *	0.00	125,850.00	101,222.96	153562	Vivienda	0	387	0	0.00																				100% de avance físico*		
					Construcción sistema de agua potable aldea Penitón, Morales, Izabal	0.00	93,450.00	68,729.00	153797	Vivienda	0	12	12	100.00																				100% de avance físico		
					Construcción sistema de agua potable aldea Chiquel, Patzún, Chimaltenango	0.00	46,707.00	30,991.39	166970	Metro	0	20	20	100.00																					100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable aldea Venecia, municipio Tejuja, departamento San Marcos	184,058.00	581,985.00	220,774.27	171648	Metro	1,987	9,132	4,676	51.20																						
					Construcción sistema de agua potable cantón Siete Vueltas, aldea San Pedro Cutzán, municipio de Chicalapa, departamento de Suchitepéquez	210,101.00	829,275.00	156,015.05	171885	Metro	10,254	10,254	1,593	15.54																						
					Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	61,846.00	447,220.00	264,250.44	185124	Metro	2,507	4,989	3,682	73.40																						
					Construcción sistema de agua potable aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	210,101.00	549,670.00	348,950.51	185129	Metro	302	12,072	6,179	51.18																						
					Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanc, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán	0.00	285,479.00	156,451.69	185208	Metro	0	12,096	11,962	98.89																						
					Ampliación sistema de agua potable, aldea Ixtebaj, San Sebastián Cotán, Huehuetenango	1,824,937.00	2,281,171.00	0.00	185559	Metro	12,856	19,704	8,704	44.17																						
					Ampliación sistema de agua potable, aldea San Martín Cochumatan, Todos Santos Cochumatan, Huehuetenango	0.00	781,500.00	9,277.00	185797	Metro	0	4,392	0	0.00																						
					Ampliación sistema de agua potable sector La Cuchilla, aldea Nahualate I, San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez	0.00	1,335,099.00	342,648.89	185827	Metro	0	6,558	2,447	37.31																						
					Construcción sistema de agua potable caserío El Naranjo y La Laguna II, Cubulco, Baja Verapaz	0.00	925,883.00	149,851.82	185883	Metro	0	20,823	0	0.00																						
					Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de Chimaltenango	0.00	821,200.00	0.00	185989	Metro	0	2,865	0	0.00																						
					Ampliación sistema de agua potable caserío Yerabuena, Chimaltenango, Chimaltenango	0.00	1,566,636.00	442,136.21	186007	Metro	0	6,846	677	9.89																						
					Ampliación sistema de agua potable cantón Pacajá II, aldea Lemos, Santa Cruz del Quiché, Quiché	0.00	900,000.00	0.00	188940	Metro	0	4,535	0	0.00																						
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldea Sombrento Alto, Nuevo Progreso, San Marcos	0.00	97,468.00	97,467.39	94899	Vivienda	0	6	6	100.00																					100% de avance físico y financiero	
					Ampliación sistema de agua potable y letrización caserío 15 de Enero, Malacatan, San Marcos	0.00	27,566.00	27,565.25	94927	Metro	0	83	83	100.00																					100% de avance físico y financiero	
					Construcción sistema de agua potable y letrización aldeas El Palmar y Ojo de Agua Palmar, San Miguel Uspantán, Quiché *	0.00	1,118,944.00	1,098,544.54	94930	Vivienda	0	55	55	100.00																					100% de avance físico	
					Construcción sistema de agua potable y letrización caserío Chunuales I, cantón Pupujil III, Solola, Solola	0.00	6,835.00	0.00	94944	Vivienda	0	1	1	100.00																					100% de avance físico	
					Ampliación sistema de agua potable aldea La Laguna, Concepción Tutuapa, San Marcos	0.00	58,594.00	58,593.38	94948	Vivienda	0	4	4	100.00																						100% de avance físico y financiero
					Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo De Agua, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	0.00	989,842.00	0.00	94956	Metro	0	4,774	0	0.00																						
					Construcción sistema de agua potable y letrización cantón La Unión, aldea Serchil y aldea Santa Lucia, San Marcos, San Marcos	0.00	91,873.00	91,872.30	94959	Vivienda	0	8	8	100.00																						100% de avance físico y financiero
					Construcción sistema de agua potable y letrización Aldea El Rincón San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango	0.00	26,618.00	947.45	94960	Metro	0	233	233	100.00																						100% de avance físico

