

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
I Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 30 de abril de 2020

No.	Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
TOTAL									Q 123,496,000.00	Q 231,658,463.00	Q 25,233,221.07
1	14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
			Dirección y coordinación		Documento	133	133	37	44,111,000.00	41,512,397.00	7,252,698.91
			Dirección y coordinación		Documento	133	133	37			
2	14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA									
			Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		Documento	130	130	59	42,063,353.00	30,696,376.00	1,250,934.24
			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana		Documento	130	130	59			
3	14 00 000 003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS									
			Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades		Documento	2	2	0	2,176,000.00	10,000.00	0.00
			Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas		Documento	2	2	0			
4	14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO									
			Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal		Documento	6	6	0	1,312,000.00	4,450,528.00	0.00
			Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	3	3	0			
			Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	3	3	0			
5	14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO									
			Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés		Documento	46	46	16	710,000.00	4,473,054.00	1,777,955.13
			Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	46	46	16			
6	14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS			Metro	16,579	19,310	2,778	21,913,327.00	81,056,480.00	11,880,523.16
		1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153,671	Metro	6,038	6,038	0	1,050,000.00	2,436,266.00	0.00
		2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153,676	Metro	398	829	228	700,000.00	6,035,532.00	1,410,630.10
		3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153,750	Metro	669	1,448	230	1,500,000.00	13,228,959.00	1,429,894.00
		4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153,759	Metro	1,413	2,844	175	1,400,000.00	10,938,129.00	477,042.40
		5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189,031	Metro	3,316	3,316	1,327	13,046,205.00	13,046,205.00	3,095,755.93
		6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189,147	Metro	4,745	4,835	818	4,217,122.00	35,371,389.00	5,467,200.73
7	14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS			Metro	55,113	145,306	7,967	11,210,320.00	69,459,628.00	3,071,109.63
					Kilómetro	0	4,272	0.00			
		1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153,650	Metro	26,267	26,267	0	1,050,000.00	1,657,553.00	0.00
		2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153,745	Metro	1,627	5,676	409	1,057,000.00	6,457,132.00	420,876.00
		3	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169,927	Metro	80	15,676	2,273	1,060,000.00	5,331,988.00	175,549.89
		4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188,890	Metro	3,267	13,846	1,518	1,000,000.00	7,176,332.00	566,000.80

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
I Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 30 de abril de 2020

No.	Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
			5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188,909	Metro	6,673	16,540	1,311	980,000.00	11,793,209.00	890,324.26
			6 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188,910	Metro	3,099	4,238	848	3,643,320.00	4,738,753.00	265,186.40
			7 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188,921	Metro	14,100	16,611	1,608	2,420,000.00	22,491,014.00	749,547.38
			8 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94,956	Metro	0	4,774	0	0.00	989,842.00	0.00
			9 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94,965	Metro	0	618	0	0.00	2,135,349.00	0.00
			10 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94,992	Metro	0	13,704	0	0.00	3,355,456.00	0.00
			11 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133,272	Metro	0	659	0	0.00	46,069.00	0.00
			12 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138,102	Metro	0	996	0	0.00	143,276.00	0.00
			13 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150,098	Metro	0	10,087	0	0.00	300,766.00	0.00
			14 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171,648	Metro	0	3,321	0	0.00	293,214.00	0.00
			15 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171,885	Metro	0	5,728	0	0.00	674,819.00	0.00
			16 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185,827	Kilómetro	0	4,272	0	0.00	884,000.00	0.00
			17 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	186,007	Metro	0	3,156	0	0.00	791,622.00	0.00
			18 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	187,496	Metro	0	3,409	0	0.00	199,234.00	3,624.90

(La ejecución de meta física y financiera de los productos y subproductos serán monitoreados a través de los sistemas oficiales SICOIN y SIGES, así como reportes de programas, unidades ejecutoras y resoluciones de junta directiva)

Con base en el Protocolo de Actuación Conjunta de los Actores de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala, se establece que INFOM se vincula de manera directa o indirecta con las actividades de disponibilidad de alimentos.

Fuente: SIGES R00818630.rpt impreso el 4/05/2020 (ejecución del presupuesto) y Oficio BID-11905-0461-2020 del 5 de mayo de 2020 (ejecución física y financiera) en el cual indica el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, "...que no se refleja el avance en la ejecución de metas físicas, en obras de "Construcción de alcantarillados" y "Construcción de acueductos", no obstante, en la plataforma de SEGEPLAN, ya se tienen registrados avances de metas físicas. Derivado de lo anterior, el 4 de marzo de 2020 se generó el ticket 2020030404000997 ante el Ministerio de Finanzas Públicas (Ente administrador del sistema) para su corrección, tomando en consideración que dicho avance se genera de forma automática en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, a la fecha no se ha resuelto el inconveniente."

Observación: La obra con SNIP 153759 (Construcción de alcantarillado), la meta inicial según reporte SIGES del 04/05/2020 y lo aprobado en el POA 2020 compatibilizado con el presupuesto aprobado (Resolución No. 28-2020 de fecha 30 de enero 2020), era de 1,413 metros, más los 1,431 modificados con Resolución 41-2020, da una meta física vigente de 2,844 metros. En el reporte SIGES impreso el 4 de mayo de 2020, solo en una obra aparece meta física inicial; por lo que se tomó la meta física vigente para esta obra de 2,844 metros; es decir 3 metros menos de lo que aparece en SIGES como meta vigente.

Observación: La obra con SNIP 185827 (Construcción de Acueductos) en la Resolución No. 49-2020 del 25 de febrero de 2020, indica que la unidad de medida es Kilómetro, sin embargo el Programa Fondo Nacional UNEPAR, en el Oficio DGU-0133-2020 del 5 de mayo de 2020, indica que en la Resolución se registro incorrectamente la unidad de medida, siendo lo correcto Metro, por lo que estarán efectuando la corrección.