

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
II Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de agosto de 2020

No.	Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
		TOTAL							Q 123,496,000.00	Q 232,948,977.00	Q 62,482,403.52
1	14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
			Dirección y coordinación		Documento	133	133	83	44,111,000.00	41,829,397.00	17,848,433.27
			Dirección y coordinación		Documento	133	133	83			
2	14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA									
			Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		Documento	130	130	99	42,063,353.00	30,336,376.00	3,729,369.67
			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana		Documento	130	130	99			
3	14 00 000 003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS									
			Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades		Documento	2	2	0	2,176,000.00	10,000.00	0.00
			Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas		Documento	2	2	0			
4	14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO									
			Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal		Documento	6	6	0	1,312,000.00	4,179,528.00	0.00
			Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	3	3	0			
			Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	3	3	0			
5	14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO									
			Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés		Documento	46	46	32	710,000.00	4,477,054.00	3,394,575.92
			Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	46	46	32			
6	14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS									
					Metro	16,579	19,310	5,578	21,913,327.00	81,056,480.00	28,305,915.39
			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153,671	Metro	6,038	6,038	0	1,050,000.00	2,436,266.00	0.00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
II Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de agosto de 2020

No.	Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
			2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153,676	Metro	398	829	464	700,000.00	6,035,532.00	2,204,789.87
			3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153,750	Metro	669	1,448	230	1,500,000.00	13,228,959.00	3,808,322.80
			4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153,759	Metro	1,413	2,844	175	1,400,000.00	10,938,129.00	1,540,706.00
			5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189,031	Metro	3,316	3,316	2,916	13,046,205.00	13,046,205.00	8,653,997.43
			6 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189,147	Metro	4,745	4,835	1,793	4,217,122.00	35,371,389.00	12,098,099.29
7	14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS									
					Metro	55,113	150,559	15,184	11,210,320.00	71,064,621.00	9,204,109.27
			1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153,650	Metro	26,267	26,267	0	1,050,000.00	1,657,553.00	0.00
			2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153,745	Metro	1,627	5,676	409	1,057,000.00	6,457,132.00	1,139,841.80
			3 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169,927	Metro	80	15,676	2,273	1,060,000.00	5,331,988.00	1,072,010.88
			4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188,890	Metro	3,267	13,846	1,518	1,000,000.00	7,176,332.00	1,115,532.60
			5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188,909	Metro	6,673	16,540	4,099	980,000.00	11,793,209.00	1,542,710.03
			6 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS	188,910	Metro	3,099	4,238	2,554	3,643,320.00	4,738,753.00	1,769,988.98
			7 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188,921	Metro	14,100	16,611	2,010	2,420,000.00	22,491,014.00	2,509,198.68
			8 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94,956	Metro	0	4,774	0	0.00	989,842.00	0.00
			9 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94,965	Metro	0	618	0	0.00	2,135,349.00	0.00
			10 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU	94,992	Metro	0	13,704	0	0.00	3,355,456.00	0.00
			11 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN	131,996	Metro	0	6	0	0.00	517,728.00	0.00
			12 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	133,272	Metro	0	659	0	0.00	50,548.00	0.00
			13 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138,102	Metro	0	996	0	0.00	135,069.00	7,929.20
			14 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150,098	Metro	0	10,087	0	0.00	300,766.00	0.00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
II Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de agosto de 2020

No.	Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
		15	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171,648	Metro	0	3,321	0	0.00	293,214.00	0.00
		16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171,885	Metro	0	5,728	0	0.00	666,612.00	7,800.00
		17	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHETENANGO	185,559	Metro	0	975	683	0.00	1,087,265.00	0.00
		18	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185,827	Metro	0	4,272	0	0.00	884,000.00	0.00
		19	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	186,007	Metro	0	3,156	0	0.00	791,622.00	7,800.00
		20	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	187,496	Metro	0	3,409	1,638	0.00	211,169.00	31,297.10

(La meta física de los productos y subproductos serán monitoreados a través de los sistemas oficiales -SICOIN- y -SIGES-); sin embargo, derivado de inconvenientes en dichos sistemas, se utiliza la información de ejecución de metas físicas de obras reportados por las unidades ejecutoras 301 Fondo Nacional UNEPAR y 306 Programa Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, recibidos mediante oficios DGU-0332-2020 y BID-11905-0906-2020.

Con base en el Protocolo de Actuación Conjunta de los Actores de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala, se establece que INFOM se vincula de manera directa o indirecta con las actividades de disponibilidad de alimentos.