

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
III Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código Presupuestario SICON (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
TOTAL								123,496,000.00	191,263,466.00	136,029,238.24
14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
		Dirección y coordinación		Documento	133	133	132	44,111,000.00	41,031,397.00	28,732,618.66
		Dirección y coordinación		Documento	133	133	132			
14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA									
		Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		Documento	130	130	124	42,063,353.00	25,719,376.00	12,690,260.30
		Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana		Documento	130	130	124			
14 00 000 003 000	PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS									
		Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades		Documento	2	2	0	2,175,000.00	10,000.00	0.00
		Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento para comunidades urbanas y periurbanas		Documento	2	2	0			
14 00 000 004 000	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO									
		Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal		Documento	6	6	0	1,312,000.00	69,528.00	0.00
		Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	3	3	0			
		Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		Documento	3	3	0			
14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO									
		Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés		Documento	46	46	46	710,000.00	5,322,054.00	4,350,698.90
		Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	46	46	46			
14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS									
				Metro	16,579	18,404	11,796	21,913,327.00	83,332,035.00	65,928,693.51
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153,671	Metro	6,038	6,038	2,104	1,050,000.00	5,826,266.00	1,699,103.65

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Código Presupuestario SICOIN (PG Sp PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
		2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153,676	Metro	398	829	516	700,000.00	6,435,532.00	5,129,717.56
		3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153,750	Metro	669	862	442	1,500,000.00	7,828,959.00	6,631,335.80
		4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153,759	Metro	1,413	1,451	1,060	1,400,000.00	5,688,129.00	5,230,969.80
		5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189,031	Metro	3,316	4,389	4,339	13,046,205.00	19,831,205.00	13,847,410.09
		6 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189,147	Metro	4,745	4,835	3,335	4,217,122.00	37,721,944.00	33,390,156.61
14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS							11,210,320.00	35,785,066.00	24,426,976.87
				Metro Documento	55,113	101,876	32,317	11,210,320.00	35,785,959.00	24,403,870.53
					0	1	-	-	23,107.00	23,106.34
		1 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	94,956	Metro	0	4,774	0	0.00	69,842.00	0.00
		2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	94,965	Metro	0	618	0	0.00	405,349.00	0.00
		3 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETAHULEU	94,992	Metro	0	8,476	0	0.00	55,456.00	0.00
		4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	153,650	Metro	26,267	26,267	6,270	1,050,000.00	6,081,998.00	3,855,825.58
		5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	153,745	Metro	1,627	3,215	1,557	1,057,000.00	3,627,132.00	2,289,433.00
		6 REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	169,927	Metro	80	8,620	2,280	1,060,000.00	2,711,988.00	2,559,734.76
		7 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	188,890	Metro	3,267	6,900	3,754	1,000,000.00	3,626,332.00	2,175,559.00
		8 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	188,909	Metro	6,673	8,055	4,123	980,000.00	4,243,209.00	3,768,867.73
		9 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	188,910	Metro	3,099	4,238	3,892	3,643,320.00	4,188,753.00	3,569,484.68
		10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	188,921	Metro	14,100	4,351	3,902	2,420,000.00	5,841,014.00	4,979,140.15
		11 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHIPOC, MUNICIPIO DE COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO	38,768	Documento	0	1	1	0.00	23,107.00	23,106.34
		12 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETÉN	131,996	Metro	0	6	0	0.00	517,728.00	0.00
		13 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SUA, QUETZALTENANGO	133,272	Metro	0	5,577	0	0.00	440,446.00	255,531.94
		14 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	138,102	Metro	0	1,924	770	0.00	276,808.00	157,298.66

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
III Informe cuatrimestral de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
					INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
	15	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE	150.098	Meiro	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	16	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VENECIA MUNICIPIO TEJUTLA DEPARTAMENTO SAN MARCOS	171.648	Meiro	0	2,667	2,350	0.00	235,478.00	208,606.87
	17	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICAGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ	171.885	Meiro	0	3,911	0	0.00	455,265.00	436,609.49
	18	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHETENANGO	185.559	Meiro	0	975	683	0.00	1,087,265.00	0.00
	19	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA ALDEA NAHUALATE I SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ SUCHITEPEQUEZ	185.827	Meiro	0	4,272	0	0.00	884,000.00	0.00
	20	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	186.007	Meiro	0	3,155	0	0.00	791,422.00	7,800.00
	21	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	187.496	Meiro	0	3,875	2,736	0.00	226,474.00	139,978.67

La meta física de los productos y subproductos serán monitoreados a través de los sistemas oficiales -SICOIN- y -SIGES-; sin embargo, derivado de inconvenientes en dichos sistemas, se utiliza la información de ejecución de metas físicas de obras reportados por las unidades ejecutoras 301 del Nacional UNEPAR y 306 Programa Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, recibidos mediante oficios DGU-0006-2021 (05-01-2021) y BID-11905-0016-2021 (07-01-2021).

En base en el Protocolo de Actuación Conjunta de los Actores de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala, se establece que INFOM se vincula de manera directa o indirecta con las actividades de disponibilidad de alimentos.