

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
II Informe cuatrimestral 2021 de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de agosto de 2021

No.	Código Presupuestario SICON (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
	TOTAL								123,526,000.00	180,912,899.00	88,524,841.15
1	14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
			Dirección y coordinación		Documento	139	139	87	109,139,972.00	51,161,572.00	19,688,565.60
			Dirección y coordinación		Documento	139	139	87			
2	14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA									
			Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		Documento	102	102	74	3,469,028.00	16,650,786.00	4,453,181.09
			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana		Documento	98	98	70			
			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural		Documento	4	4	4			
5	14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO									
			Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés		Documento	39	39	27	618,000.00	1,618,000.00	800,000.00
			Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	39	39	27			
6	14 00 001 000 001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS									
					Metro	22,923	9,272	5,347	5,944,584.00	60,095,000.00	42,628,380.27
			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS	153,671	Metro	12,184	3,765	3,752.00	649,426.00	18,805,000.00	14,854,542.29
			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.	153,676	Metro	1,809	392	21.00	27,761.00	1,680,000.00	723,020.16

R

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
II Informe cuatrimestral 2021 de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de agosto de 2021

No.	Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
			3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS	153,750	Metro	694	741	304.00	103,555.00	7,425,000.00	5,593,488.80
			4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS	153,759	Metro	1,604	1,576	403.00	98,906.00	4,800,000.00	2,675,403.80
			5 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS	189,031	Metro	285	211	211.00	12,859.00	6,050,000.00	4,304,442.91
			6 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS	189,147	Metro	6,347	2,587	656.00	5,052,077.00	21,335,000.00	14,477,482.31
7	14 00 001 000 002	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS									
					Metro	102,670	433,152	25,457.37	4,355,416.00	51,387,541.00	20,954,714.19
					Documento	0	1	0.00	0.00	47,669,241.00	19,200,009.94
			1 Ampliación sistema de agua potable y letrización aldea Ojo de Agua, Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos	94,956	Metro	4,102	154,649	0.00	14,081.00	990,000.00	0.00
			2 Mejoramiento sistema de agua potable y letrización aldea San Isidro Chamao, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	94,965	Metro	86	830	0.00	4,920.00	165,000.00	0.00
			3 Construcción sistema de agua potable y letrización aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	11,148	165,396	0.00	45,192.00	856,000.00	0.00
			4 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	37,912	17,851	5,758.00	419,528.00	11,827,000.00	6,153,013.36
			5 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,745	Metro	2,678	8,437	1,777.00	48,260.00	4,200,000.00	1,380,809.40
			6 Reposición sistema de agua potable en caserio Chiomax, Cubulco, Baja Verapaz	169,927	Documento	0	1	0.00	0.00	3,718,300.00	1,754,704.25

22

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
II Informe cuatrimestral 2021 de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de agosto de 2021

No.	Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
			7 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188,890	Metro	6,246	11,219	3,964.00	54,842.00	4,300,000.00	1,904,078.80
			8 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	11,485	3,765	1,702.00	956,261.00	5,230,000.00	1,949,182.12
			9 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188,910	Metro	87	3,288	3,288.00	1,147.00	750,000.00	597,407.16
			10 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	28,926	9,882	1,922.00	2,811,185.00	11,768,987.00	5,882,657.17
			11 Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén	131,996	Metro	0	2,139	0.00	0.00	517,728.00	0.00
			12 Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quezaltenango	133,272	Metro	0	5,178	743.66	0.00	391,738.00	21,069.78
			13 Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	0	7,277	311.87	0.00	1,458,029.00	41,718.72
			14 Construcción sistema de agua potable Canton Siete Vueltas aldea San Pedro Cutzan municipio de Chichacao departamento de Suchitepequez	171,885	Metro	0	921	703.15	0.00	107,165.00	24,257.72
			15 Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatán, Huehuetenango	185,559	Metro	0	9,651	0.00	0.00	1,087,265.00	0.00
			16 Ampliación sistema de agua potable Sector La Cuchilla Aldea Nahualate I San Antonio Suchitepequez Suchitepequez	185,827	Metro	0	2,566	2,235.51	0.00	776,510.00	620,483.90
			17 Ampliación sistema de agua potable caserio Yerbabuena Chimaltenango Chimaltenango	186,007	Metro	0	2,102	2,017.92	0.00	616,802.00	598,779.43
			18 Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc Tecpan Guatemala Chimaltenango	187,496	Metro	0	1,553	1,034.26	0.00	125,499.00	26,552.38
			19 Construcción sistema de agua potable aldea Cua, municipio de Culico	206,779	Metro	0	8,695	0.00	0.00	457,134.00	0.00



INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
Il Informe cuatrimestral 2021 de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de agosto de 2021

No.	Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
			20 Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldea Cua, Culico, Huehuetenango	244,246	Metro	0	3,758	0.00	0.00	653,347.00	0.00
			21 Construcción sistema de agua potable aldea Tulchuna, municipio Concepción Tutuapa, San Marcos	244,390	Metro	0	13,995	0.00	0.00	1,391,037.00	0.00

(La meta física de los productos y subproductos serán monitoreados a través de los sistemas oficiales -SICOIN- y -SIGES-); sin embargo, derivado de inconvenientes en dichos sistemas, se utiliza la información de ejecución de metas físicas de obras reportados por las unidades ejecutoras 301 Fondo Nacional UNEPAR y 306 Programa Agua y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, recibidos mediante oficios DGU-0052-2021 y BID-11905-0771-2021.

Con base en el Protocolo de Actuación Conjunta de los Actores de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala, se establece que INFOM se vincula de manera directa o indirecta con las actividades de disponibilidad de alimentos.


Lic/Mg. José David Talé Rosales
Gerente

