

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
III Informe cuatrimestral 2021 de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

No.	Código Presupuestario SICOIN (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
		TOTAL							123,526,000.00	195,731,066.00	177,247,193.60
1	14 00 000 001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y coordinación			139	139	139	109,139,972.00	38,870,632.00	34,603,869.33
			Dirección y coordinación		Documento	139	139	139			
2	14 00 000 002 000	SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad		Documento	102	102	102	3,468,028.00	14,192,398.00	13,681,937.09
			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área urbana y periurbana		Documento	98	98	98			
			Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y saneamiento del área rural		Documento	4	4	4			
5	14 00 000 005 000	DESARROLLO COMUNITARIO	Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés		Documento	39	39	39	618,000.00	1,598,130.00	1,596,089.73
			Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento para comunidades		Documento	39	39	39			

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
III Informe cuatrimestral 2021 de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

No.	Código Presupuestario SICOM (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
306		3	Construcción sistema de agua potable y electrificación aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu	94,992	Metro	11,148	5,224	91.00	45,192.00	106,000.00	1,848.52
306		4	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos	153,650	Metro	37,912	14,983	14,983.00	419,528.00	9,927,000.00	9,547,958.80
306		5	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos	153,745	Metro	2,678	7,424	3,552.00	48,260.00	3,659,000.00	3,658,957.80
306		6	Reposición sistema de agua potable en caserío Chicomax, Cubulco, Baja Verapaz	169,927	Documento	0	1	1.00	0.00	3,718,300.00	3,718,288.58
306		7	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos	188,890	Metro	6,246	8,615	8,615.00	54,842.00	3,297,000.00	3,296,144.80
306		8	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos	188,909	Metro	11,485	4,656	1,702.00	956,261.00	6,527,000.00	6,526,928.55
306		9	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos	188,910	Metro	87	3,288	3,288.00	1,147.00	750,000.00	597,407.16
306		10	Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos	188,921	Metro	28,926	9,896	6,663.00	2,811,185.00	13,552,987.00	13,552,485.15
301		11	Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén	131,996	Metro	0	2,139	0.00	0.00	517,728.00	0.00
301		12	Construcción sistema de agua potable aldea Esquipulas Seque, San Carlos Sija, Quetzaltenango	133,272	Metro	0	5,482	1,239.82	0.00	472,943.00	295,211.98
301		13	Construcción sistema de agua potable aldea San Francisco Momoniac y aldea Momoniac, municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango	138,102	Metro	0	5,046	1,146.74	0.00	1,010,949.00	584,474.10
301		14	Construcción sistema de agua potable aldea Chiyuc, municipio de San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz	139,973	Metro	0	24	0.00	0.00	121,800.00	87,000.00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

III Informe cuatrimestral 2021 de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020

en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

No.	Código Presupuestario SICOM (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FÍSICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
	301	15	Construcción sistema de agua potable Canton Siete Vueltas aldea San Pedro Cutzan municipio de Chichacao departamento de Suchitepeque	171,885	Metro	0	961	741.63	0.00	87,180.00	72,896.46
	301	16	Ampliación sistema de agua potable aldea Ixquebaj, San Sebastian Coatan, Huehuetenango	185,559	Metro	0	9,651	0.00	0.00	1,087,265.00	0.00
	301	17	Ampliación sistema de agua potable caserio Teogal, aldea San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango	185,797	Metro	0	5,785	0.00	0.00	406,410.00	0.00
	301	18	Ampliación sistema de agua potable Sector La Cuchilla Aldea Nahualate I San Antonio Suchitepeque Suchitepeque	185,827	Metro	0	2,400	2,253.99	0.00	950,210.00	629,773.15
	301	19	Construcción sistema de agua potable con perforación de pozo, aldea Tres Cruces, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	185,989	Metro	0	5,950	0.00	0.00	981,500.00	0.00
	301	20	Ampliación sistema de agua potable caserio Yerbabuena Chimaltenango Chimaltenango	186,007	Metro	0	2,102	2,038.94	0.00	771,003.00	598,779.43
	301	21	Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc Teopan Guatemala Chimaltenango	187,496	Metro	0	1,553	1,171.70	0.00	132,569.00	110,947.73
	301	22	Construcción sistema de agua potable aldea Las Minas, aldea Quequesiguan y sus caseríos Palimops y Barranca El Cafetal, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos	203,100	Metro	0	8,142	0.00	0.00	1,466,500.00	0.00
	301	23	Ampliación sistema de agua potable aldea Godínez, municipio San Andrés Semetabaj, departamento de Solola	203,106	Metro	0	474	0.00	0.00	155,512.00	0.00
	301	24	Construcción sistema de agua potable aldea Cua, municipio de Culico	206,779	Metro	0	5,675	0.00	0.00	361,692.00	169,873.76
	301	25	Construcción sistema de agua potable sector I aldea Chiquilla, San Idelfonso Ixhualucan, Huehuetenango	223,847	Metro	0	4,134	0.00	0.00	665,441.00	0.00

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

III Informe cuatrimestral 2021 de seguimiento al 4to. Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020
en el marco del Protocolo de Actuación de los Actores en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

No.	Código Presupuestario SICOM (PG SP PY AC OB)	Nombre Actividad Presupuestaria	Nombre de Producto, Subproducto u obra (resaltar productos con negrilla)	SNIP	Unidad de Medida	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO (Cifras expresadas en Quetzales)		
						INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO
	301	26	Construcción sistema de agua potable aldeas Guanías, municipio El Estor, departamento Izabal	223,906	Metro	0	2,048	0.00	0.00	210,986.00	75,300.80
	301	27	Construcción sistema de agua potable caserío San Juan, aldea Cua, Culico, Huehuetenango	244,246	Metro	0	2,787	0.00	0.00	484,505.00	448,770.55
	301	28	Construcción sistema de agua potable aldea Tulchuna, municipio Concepción Tutulapa, San Marcos	244,390	Metro	0	5,640	0.00	0.00	848,062.00	512,876.66
6	14 00 001 000 003	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS MECANICOS									
		1	Construcción y equipamiento pozos aldeas San Francisco Chuatuj, San Carlos Sija, Quezaltenango	65,436	Documento	0	1	1	0.00	143,364.00	143,363.20
						0	1	1.00	0.00	143,364.00	143,363.20

(La meta física de los productos y subproductos son monitoreados a través de los sistemas oficiales -SICOM- y -SIGES-; sin embargo, derivado de diferencias en dichos sistemas en lo que respecta a la inversión pública, se utiliza la información de ejecución de metas físicas de obras reportadas por las unidades ejecutoras 301 Fondo Nacional UNEPAR y 306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I, recibidos mediante oficios DGU-SPU-0001-2022 y BID-11905-0032-2022.

Con base en el Protocolo de Actuación Conjunta de los Actores de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala, se establece que INFOM se vincula de manera directa o indirecta con las actividades de disponibilidad de alimentos.

Lic. Mg. José David / Fate Rosales
Gerente

